

I REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

U Tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2022. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

| R.br. | R.br. | MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|-------|-------|-----------------|---|---|-------------------|
| 19. | 19. | MO PODVEŽICA | | | 49.919,61 |
| | | A. | RIJEKA PLUS D.O.O. Sanacija kolnika u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja 2a | Asfaltom je sanirano 77 m2 površine kolnika. | 49.919,61 |
| 19.1. | | | Sanacija prilaza u Ulici Vlade Grozdanića od kućnog broja 14 do kućnog broja 16 | Asfaltom je sanirano 97 m2 površine kolnika. | 85.339,38 |
| 19.2. | | | Dodatni prioritet: Postava stupića u Kvaternikovoj ulici | Postavljeno je 18 fiksnih zaštitnih stupića. | 15.776,88 |
| | | B. | KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE Građevinsko i hortikulturno uređenje te proširenje dječjeg igrališta u Ulici Martina Kontuša južno od kućnog broja 6 | U 2021. godini izvršeni su radovi orezivanja zelenila i odvoz komunalnog otpada u iznosu od 8.961,25 kn. U 2022. godini izvršeni su radova iskopa i planiranje terena te je izveden kameni zid i nova podloga igrališta. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 43.421,00 kn. | 69.562,50 |
| 19.4. | | | Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Jože Gabrovšeka južno od kućnih brojeva 9 do 9a | U 2021. godini uklonjena je nepoželjna vegetacija u iznosu od 3.537,50 kn. U 2022. godini uklonjeni su stari rubnjaci, izveden je kameni zid. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 11.785,75 kn. | 16.906,25 |
| 19.5. | | | | | 16.906,25 |

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2022. godinu

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2022. godini do zaključno s 31. prosinca 2022. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskaana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjerenje obavljavanje navedenih poslova i to kako slijedi:

| 23 | MO PODVEŽICA | | 379.000,00 | | 321.985,58 |
|-------|-----------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | A. | RIJEKA PLUS D.O.O. | 268.000,00 | | 234.561,98 |
| 23.1 | | Realizacija nove regulacije prometa na križanju Ulice Andrije Peruča i Kvaternikove ulice | 100.000,00 | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Asfaltom je sanirano 153,33 m ² površine i ugrađeno je 47,8 m ³ betonskih rubnjaka te je izvedena nova horizontalna signalizacija. | 88.234,34 |
| 23.2 | | Uređenje prometa i parkiranja u Ulici Martina Kontuša - realizacija | 160.000,00 | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova Ugrađeno je 25,45 m ³ betonskih rubnjaka i asfaltom je sanirano 90,47 m ² površine kolnika. Izvedena je horizontalna signalizacija, ugrađen je termoplastični materijal crvene boje u pješački prijelaz te su postavljeni konzolni semaforški stup i svijetleći znak "pješački prijelaz" s treptaćima. | 136.527,64 |
| 23.3 | | Postava prometnog ogledala u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 58 do 62 | 3.000,00 | Postavljeno je 1 prometno ogledalo. | 1.800,00 |
| 23.4. | | Postava rukohvata u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 67 i Ulici Tuhobički uspon kod kućnog broja 2 | 5.000,00 | Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini. | - |
| 23.5. | | Dodatni prioritet: Postava rukohvata kod kućnog broja 5 u Ulici Vlade Grozdanića prema ulazu i uz garaže zapadno prema broju 2 u Ulici Tihovac | | U dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet čiji su radovi prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini. | - |