

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO KANTRIDA ZA 2022. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
11.	11.	MO KANTRIDA			358.152,19
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		80.701,13
11.1.			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika i nogostupa od kućnog broja 30 u Ulici Vere Bratonja do kućnog broja 24 u Bujskoj ulici	Asfaltom je sanirano 417,40 m2 površine nogostupa.	80.701,13
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		277.451,06
11.2.			Sanacija podloge dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa zapadno od kućnog broja 46	Radovi su prenijeti u 2022. godinu te se zbog nagiba terena ugradio upojni bunar za oborinske vode na rubu terena sa rešetkom. Cijeli teren je asfaltiran. Označene su crte na igralištu te su oličeni koševi za košarku i golovi za mali nogomet. Sanirane su tribine uz igralište s loptom. Betonirana je podloga ispod dječje ljuljačke i postavljena je antistres podloga.	277.451,06

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
13	13	MO KANTRIDA		1.029.000,00		1.028.818,50
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	638.000,00		638.000,00
13.1.			Povećanje stupnja sigurnosti prometa oko Osnovne škole Kantrida	23.000,00	Ugrađeno je 6,5 m' betonskih rubnjaka i 4,63 m2 betonske rampe, stavljena su 2 nova prometna znaka i izvedena je horizontalna signalizacija.	21.008,79
13.2.			Sanacija kolnika i nogostupa od kućnog broja 30 u Ulici Vere Bratonje do kućnog broja 24 u Bujskoj ulici	350.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 1.263,82 m2 kolnika i 143,04 m2 nogostupa.	329.547,50
13.3.			Ličenje zaštitne ograde u Ulici Mate Balote kod kućnih brojeva 35 i 41	5.000,00	Radovi su izvedeni iz sredstava redovnog održavanja.	-
13.4.			Sanacija južnog nogostupa u Liburnijskoj ulici, do spoja sa Ulicom Vere Bratonje prema autobusnoj stanici	150.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 605 m2 nogostupa.	175.908,13
13.5.			Sanacija kolnika u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 50	80.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 335,57 m2 površine kolnika.	80.274,33
13.6.			Izgradnja potporno-parapetnog zida duž Ulice Tencićevo	30.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa i izveden je potporni zid od 9,22 m3.	31.261,25

		B.	ENERGO D.O.O.	371.000,00		370.830,75
13.7.			Proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 56	300.000,00	Postavljeno je 31 rasvjetnih tijela.	301.038,75
13.8.			Rekonstrukcija javne rasvjete u Bujskoj ulici između kućnog broja 15 i kućnog broja 17	30.000,00	Postavljeno je 6 rasvjetnih tijela.	28.861,25
13.9.			Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 27 A	41.000,00	Postavljeno je 6 rasvjetnih tijela i 1 stup.	40.930,75
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	20.000,00		19.987,75
13.10.			Hortikulturno uređenje okoliša tenis terena u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 27A	20.000,00	Izvršeni su radovi košnje i izgrabljavanja. Orezano je zelenilo i uklonjena su suha stabla, nepoželjna vegetacija i odvezen je komunalni otpad.	8.210,00
13.11.			Dodatni prioritet: Hortikulturno uređenje površine uz stubište na spoju ulica Liburnijska i Pionirska kod bivšeg okretišta autobusa		Izvršeni su radovi košnje, orezivanja grmova i stabala, uklanjanja lošeg stabla, uklanjanje nepoželjne vegetacije, te odvoz komunalnog otpada. Izvađena su 3 panja i posađene su 3 stablašice.	11.777,75