

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO PODMURVICE ZA 2022. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
18.	18.	MO PODMURVICE			95.838,99
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		10.000,00
18.1.			Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na tri pješačka prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 116, 124 i 130	U 2021. godini izrađen je detaljni geodetski izmjer i elaborat povećanja stupnja sigurnosti za pješački prijelaz kod kućnog broja 116 u iznosu od 20.000,00 kn. U 2022 godini izvedeni su radovi na montaži konzole i zamjeni svjetiljke na postojećem stupu javne rasvjete. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 30.000,00 kn.	10.000,00
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		85.838,99
18.2			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	Radovi su prenijeti u 2022. godinu te su izvedeni radovi iskopa, planiranja terena, dobave i razastiranje tampona. Izvedeno je rušenje betonskog zida i stubišta te je odvezen komunalni otpad.	85.838,99

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
22	22	MO PODMURVICE		680.000,00		361.680,43
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	155.000,00		66.826,16
22.1.			Postava zaštitnih stupića u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 i 10	5.000,00	U betonski temelj ugrađeno je 20 fiksnih stupića te su završno oličeni sa dva sloja boje.	5.000,00
22.2.			Ličenje zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama na području MO Podmurvice	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
22.3.			Realizacija Projekta povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 116	70.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00
22.4.			Izrada projekta povećanja stupnja sigurnosti na tri pješačka prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 116, 124 i 130 Zamjenska pozicija: Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod kbr. 124	10.000,00	Uz suglasnost mjesnog odbora sredstva su prenamijenjena za postavljanje konzole sa novom lampom na postojeći stup javne rasvjete za povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod kućnog broja 124.	1.160,00
22.5.			Ispitivanje mogućnosti izgradnje ili proširenja parkirališta u Dubrovačkoj ulici	5.000,00	Izvedeno je ispitivanje mogućnosti izgradnje ili proširenja parkirališta u Dubrovačkoj ulici.	5.000,00
22.6.			Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta u Dubrovačkoj ulici, Ulici Emilija Randića, Cavtatskoj i Bribirskoj ulici	15.000,00	Iscrtano je 86 parkirnih mjesta u ulici Emilija Randića, 69 parkirnih mjesta u Cavtatskoj ulici i 99 parkirnih mjesta u Dubrovačkoj ulici.	13.807,50
22.7.			Sanacija asfalta kolnika u Ulici Plase južno od kućnog broja 8	40.000,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa. Asfaltom je sanirano 67,46 m ² površine kolnika.	39.983,66
22.8.			Nadogradnja zida uz parkiralište u Dubrovačkoj ulici od kućnog broja 2 prema kućnom broju 4	5.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-

		B.	ENERGO D.O.O.	125.000,00		125.000,00
22.9.			Proširenje javne rasvjete u Karlovačkoj ulici kod kućnog broja 2	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.881,25
22.10.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Frane Mladenića između kućnog broja 7 i kućnog broja 9	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.881,25
22.11.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1	46.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	37.040,50
22.12.			Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Andree Benussia kod kućnog broja 2	44.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	35.727,50
22.13.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Frane Mladenića kod kućnog broja 6 B	29.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	27.537,50
22.14.			Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Cavtatskoj ulici između kućnog broja 3 i kućnog broja 7		Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 1 stup.	18.932,00
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	400.000,00		169.854,27
22.15.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	282.000,00	Izvedeni su radovi iskopa temelja, izvedbe zidova i stubišta. Postavljena je rizla i ograda oko igrališta i na stubištu.	106.451,88
22.16.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
22.17.			Postava jarbola za zastavu i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Branimira Markovića između kućnih brojeva 7 i 9	12.000,00	Izvedeni su radovi postave ograde U profila kod jarbola i postavljen je jarbol za zastavu.	11.750,00
22.18.			Sadnja i zaštita penjačica uz postojeću drvenu nadstrešnicu u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	4.000,00	Uz drvenu nadstrešnicu u parku ispred stambene zgrade u Bribirskoj ulici od kućnih brojeva 5 do 7 posađeno je 6 penjačica. Izvedeni su radovi okopavanja grmova i stabala, orezivanja grmova, uklonjen je korov sa staza i dovezena je plodna zemlja.	1.879,38

22.19.			Sadnja i zaštita penjačica uz postojeću drvenu nadstrešnicu u parku za pse u Ulici Plase	3.000,00	Uz drvenu nadstrešnicu u parku za pse posađeno je 8 penjačica, orezani su grmovi i odvezen je komunalni otpad.	1.948,75
22.20.			Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussi kod kućnog broja 5	15.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
22.21.			Izvedba zida u Ulici Branimira Markovića sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	27.000,00	Izvedeni su radovi iskopa i odvoza materijala i izvedeno je 26,45 m ² temelja novog zida.	22.907,76
22.22.			Postava ograde u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2	21.000,00	Postavljena je ograda od valovitog pletiva oko igrališta.	16.031,25
22.23.			Izvedba dodatnih stuba na stubištu u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8	20.000,00	Razbijena je stara betonska podloga, odvezen materijal, izvedene su nove stube sa podestom.	5.580,75
22.24.			Izvedba rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka zapadno od kućnog broja 8	6.000,00	Postavljeno je 5,96 m ² rukohvata na stubište i ograda na asfaltu.	3.304,50