

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA
VOJAK U 2022. GODINI**

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
28.	28.	MO VOJAK			57.624,94
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		56.899,31
28.1.			Dodatni prioritet: Ugradnja usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 9	U 2020. godini u iznosu od 4.375,00 kn izrađeni su projekt obnavljanja postojećih vibro traka i postave novih i projekt privremene regulacije prometa. U 2022. godini izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvedeni su radovi postave 2 usporivača prometa i 5 zaštitnih stupića kao i 5 prometnih znakova te su is crtane razdjelne linije na površini od 16,75m ² . Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 24.587,25 kn.	20.212,25
28.2.			Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5	Asfaltom je sanirano 94 m ² površine kolnika.	14.961,63
28.3.			Sanacija kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 91	Asfaltom je sanirano 153 m ² površine kolnika.	21.725,43
		B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		725,63
28.4.			Sadnja stabala u Ulici Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2	U 2021. godini uklonjen je stari panj i posađena su tri drvoredna stabla u iznosu od 4.968,75 kn. U 2022. godini na parkiralištu iznad garaža s istočne strane nebodera te s betonskog platoa uklonjena je nepoželjna vegetacija i komunalni otpad te su okopana i prihranjena sva stabla. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 5.694,38 kn.	725,63

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
33	33	MO VOJAK		186.000,00		148.383,77
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	149.000,00		112.046,62
33.1.			Ugradnja usporivača prometa tipa AB-jastuk u Ulici Drage Ščitara kod kućnog broja 9	25.000,00	Realizirano iz sredstava komunalnih prioriteta za 2021. godinu. U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su se preusmjerila na zamjensku poziciju.	-
33.2.			Dopuna prometne signalizacije i dodatno osvjetljavanje pješačkog prijelaza u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 21	30.000,00	Izrađen je elaborat privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova i elaborat dopune prometne signalizacije i dodatno osvjetljavanje pješačkog prijelaza u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 21. Asfaltom je sanirano 44,29 m2 površine i izvedeno je 1,14 m2 betonske rampe za invalide. Postavljena su 2 prometna znaka i 1 konzolni semaforski stup. Postavljen je jednostrani svijetleći znak "pješački prijelaz" s usmjerenim svjetlom na konzolni stup.	83.784,12
33.3.			Postava dodatne rasvjete na pješačkom prijelazu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88	40.000,00	Izrađeni su elaborat privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova i elaborat postave dodatne rasvjete na pješačkom prijelazu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88. U dogovoru s mjesnim odborom sredstva su se preusmjerila na zamjensku poziciju.	4.375,00
33.4.			Obnova i podizanje postojećih vibro traka u Marohnićevoj ulici u blizini pješačkog prijelaza kod DV Đurđice kod kućnog broja 12	18.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
33.5.			Postava prometnog ogledala u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 12	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00

33.6.			Postava prometnog ogledala na raskrižju Ulice Nike Katunara i Drage Šćitara sjeverno od TS	3.000,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo.	1.800,00
33.7.			Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 33 postavom svjetlećeg znaka sa treptačima	30.000,00	Izrađeni su elaborat povećanja stupnja sigurnosti i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Postavljen je jednostrani svijetleći znak "pješački prijelaz" s usmjerenim svjetlom na konzolni stup.	20.287,50
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	37.000,00		36.337,15
33.8.			Sanacija stepenica prema dječjem igralištu na lokaciji u Ulici Drage Šćitara jugozapadno od kućnog broja 2	12.000,00	Sanirana su oštećenja na stubama.	11.476,75
33.9.			Postava obostranog rukohvata na stepenicama u Ulici Drage Šćitara na prilazu kućnom broju 2 s južne strane	3.000,00	Postavljen je jednostrani rukohvat.	577,50
33.1 0.			Hortikulturno uređenje odmorišta u Ulici Braće Horvatić kod kućnog broj 2	3.000,00	U okolišu trafostanice izvršeni su radovi košnje, orezivanja grmova, uklanjanja samonikle i suhe vegetacije, uklonjena su suha stabla i orezane su suhe grane te je odvezeno deponirano granje i komunalni otpad.	3.015,63
33.1 1.			Ličenje golova na igralištu u Ulici Drage Šćitara zapadno od kućnog broja 5	1.000,00	Preličeni su golovi.	2.500,00
33.1 2.			Ličenje rukohvata na stepenicama u Ulici Drage Šćitara sjeveroistočno kod kućnog broja 12	1.000,00	Rukohvat je preličen.	1.425,00
33.1 3.			Ličenje rukohvata na stepenicama u Marohničevoj ulici sjeverno od kućnog broja 3	1.000,00	Rukohvat je preličen.	2.400,00
33.1 4.			Ličenje rukohvata u Ulici Drage Šćitara sjeveroistočno od kućnog broja 11- stepenice na ulazu u zgradu	1.000,00	Rukohvat je preličen.	900,00
33.1 5.			Postava antistres podloge na dječje igralište u Ulici Drage Šćitara južno od kućnog broja 5	15.000,00	Postavljeno je 14 m2 antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Drage Šćitara južno od kućnog broja 5.	14.042,27