



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 024-03/23-03/89
URBROJ: 2170-1-02-00-23-2
Rijeka, 6. lipnja 2023.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/p predsjednice, gospođe Ane Trošelj

Predmet: DANIJELA BRADAMANTE – pitanje članice Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovana gospođo Trošelj,

članica Gradskog vijeća **DANIJELA BRADAMANTE** je, na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 25. svibnja 2023. godine, **iznijela da bi tijekom ljeta trebali biti dovršeni radovi na cesti D403, a intenzivira se i projekt izgradnje nedostajućih spojeva na mrežu gradskih prometnica na čvorištu Orehovica riječke zaobilaznice te je zamolila detaljnije informacije o ovom velikom i važnom projektu.**

Prema informacijama koje sam dobio od voditelja projekata Hrvatskih autocesta d.o.o. izgradnja državne ceste 403, kao i ključnih objekata na toj dionici, napreduje vrlo dobro, a njen završetak planiran je tijekom ljeta ove godine.

U tunelu Podmurvice dovršeni su radovi na sekundarnoj betonskoj oblozi glavne tunelske cijevi i interventnih izlaza, kao i centralna odvodnja. Tunel je asfaltiran i u tijeku su radovi na bojenju i opremanju.

Dovršena je i rasponska konstrukcija Vijadukta Piopi dugačkog 316 m. U tijeku su radovi na dovršetku pješačkih staza i vijenaca. Predstoje radovi na kolničkoj konstrukciji te radovi na opremanju objekta, što se odnosi na odbojnu ogradu i znakove.

Izgrađena je i rasponska konstrukcija Vijadukta Mlaka, objekt je asfaltiran te predstoje radovi na njegovom opremanju, točnije postavljanju rasvjete, ograda i znakova.

Nadalje, dovršen je i željeznički podvožnjak HŽ Piopi te željeznički promet na liniji Rijeka – Matulji – Šapjane uredno prometuje preko njega. U predstojećem razdoblju potrebno je dovršiti radove na izvedbi zidova za zaštitu od buke, centralne odvodnje i spoja za korisnike te dovršiti opremu dionice po pitanju znakova, sustava upravljanja, rasvjete, vatrodajave i sl.

Važno je napomenuti da Hrvatske autoceste d.o.o. planiraju izgradnju preostalih spojeva na mrežu gradskih prometnica na čvoru Orehovica. Hrvatske ceste d.o.o. ishodile su u narednom razdoblju građevinske dozvole za „Rekonstrukciju i dogradnju čvora Orehovica“ faze II i III na autocesti A6 Rijeka – Zagreb. Obzirom da su rampe čvora, koje su obuhvaćene II. i III. fazom rekonstrukcije i dogradnje čvora dijelovi autoceste, nadležnost su preuzele Hrvatske autoceste d.o.o. koje rade na daljnjoj provedbi svih aktivnosti. U tijeku je javna nabava za radove na dogradnji čvora. Početak radova planiran je nakon ljetne sezone, a rok za izgradnju je jedna i pol godina. Procijenjena vrijednost radova iznosi sedam milijuna eura.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Marko Filipović