

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO MLAKA ZA 2022. GODINU

I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
17	17	MO MLAKA		271.000,00		181.268,93
	A.		RIJEKA PLUS D.O.O.	95.000,00		5.000,00
17.1.			Nastavak sanacije ulice Podpinjol prema spoju sa Krešimirovom ulicom	90.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
17.2.			Izrada prometnog projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole od križanja sa Vukovarskom ulicom do stubišta prema Parku Mlaka	5.000,00	Izrađen je projekt uređenja prometa na dijelu Ulice Vitomira Širole Paje na dijelu ulice od spoja sa Vukovarskom ulicom do kućnog broja 2 i na dijelu ulice uz kućni broj 10.	5.000,00
		B.	ENERGO D.O.O.	62.000,00		62.000,00
17.3.			Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2	57.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	56.993,75
17.4.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 31	5.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	5.006,25
		C	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	114.000,00		114.268,93
17.5.			Uređenje zelene površine sa zapadne strane stubišta u Ulici Giuseppe Duella južno od kućnog broja 4	12.000,00	Sanirano je 15 komada jednoredne ograde "U" profila. Postavljena je jednoredna ograda od čeličnih cijevi koja se sastoji od niza jednakih samostojećih segmenata dužine 1 m obrnuto postavljenih "U" profila. Izvršeni su radovi košnje, orezivanja grmova i stabala, uklanjanja nepoželjne vegetacije te odvoz komunalnog otpada.	14.868,33

17.6.			Postava dva sjedala klupe na parapetne zidiće stubišta u Ulici Podmurvice sjeverno i zapadno od kućnog broja 6	4.000,00	Postavljene su dvije drvene klupe na zidiće stubišta u Ulici Podmurvice kućni broj 6.	3.125,00
17.7.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rikarda Benčića zapadno od kućnog broja 11	30.000,00	Izvedeni su radovi uređenja partera i žbukom je saniran dio zida.	24.400,60
17.8.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rikarda Benčića zapadno od kućnog broja 11	68.000,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu i klackalica s oprugama.	71.875,00