

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2022. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
9.	9.	MO GORNJI ZAMET			84.052,50
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		84.052,50
9.1.			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u gornjem dijelu Ulice Soldanac	Asfaltom je sanirano 434,25 m2 površine kolnika u gornjem dijelu Ulice Soldanac.	84.052,50

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2022. GODINU.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
10	10	MO GORNJI ZAMET		937.000,00		644.048,90
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	807.000,00		551.525,69
10.1.			Sanacija dijela Ulice Trampi prema spoju s Ulicom Milice Jadranić	60.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa i izvedeni su radovi na sanaciji 363,26 m2 ulice.	63.973,35
10.2.			Sanacija kolnika odvojka Bilogorske ulice kod kućnih brojeva 22, 34, 38, 32A, 24, 26, 28, 30 i 32	70.000,00	Asfaltom je sanirano 237,68 m2 kolnika.	76.098,41
10.3.			Postava prometnog ogledala u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva preko puta kućnih brojeva 1B i 1C - izlaz iz odvojka ulice	3.000,00	Postavljeno je jedno prometno ogledalo.	1.800,00
10.4.			Mjestimična sanacija kolnika u Plješivičkoj ulici	29.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa kod mjestimična sanacija kolnika u Plješivičkoj ulici. Asfaltom je sanirano 126,37 m2 kolnika.	38.336,71
10.5.			Uređenje odvojka dijela Plješivičke ulice kod kućnih brojeva 28 i 30	170.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju odvojka i tamponirano je 645 m2 površine ulice.	99.956,25
10.6.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tići kod kućnih brojeva 36 i 40	55.000,00	Izvršeno je bušenje u upojnim jamama u dubini 3 x 12 m.	16.777,50
10.7.			Sanacija asfalta dijela Plješivičke ulice kod kućnog broja 25	90.000,00	Asfaltom je sanirano 385,24 m2 površine ulice.	121.262,59
10.8.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Pilepića Franovičina kod kućnih brojeva 7/1, 7/2 i 7/3	80.000,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa. Ostali radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	1.875,00

10.9.			Uređenje pješačkog puta južno od kućnog broja 29 te sjeverno od kućnih brojeva. 35 i 37 u Plješivičkoj ulici	50.000,00	Asfaltom je sanirano 213,85 m2 prvog dijela prometnice te je tamponirano 710,85 m2 drugog dijela prometnice.	79.378,25
10.10.			Sanacija dijela kolnika u Ulici Soldanac kod kućnih brojeva 55, 55A, 55B, 55D i 56 Zamjenska pozicija: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 30	80.000,00	Izrađen je upojni bunar sa pripadajućim slivničkim kanalom.	40.302,63
10.11.			Rješavanje problema oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva u blizini kućnog broja 19	40.000,00	U dogovoru s mjesnim odborom odustalo se od realizacije stavke.	-
10.12.			Povećanje stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Gornji Zamet	80.000,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti i elaborat privremene regulacije prometa na prometnicama na području MO Gornji Zamet. Postavljeno je 6 novih prometnih znakova i 1 nova dopunska ploča. U dogovoru s mjesnim odborom utvrditi će se zamjenska pozicija za preostala sredstva.	11.765,00
	B.		ENERGO D.O.O.	51.000,00		50.996,25
10.13.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Trampi kod kućnog broja 20	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
10.14.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Soldanac kod kućnog broja 55	6.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	5.187,50
10.15.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnog broja 3/2	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
10.16.			Proširenje javne rasvjete od Ulice Kudej kod kućnog broja 4 do Ulice Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 15	30.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	31.308,75
10.17.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 37	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00

10.18.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Njivina kod kućnog broja 1	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
10.19.			Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 54	3.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	2.900,00
		C.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	79.000,00		41.526,96
10.20.			Postava ograde uz stubište u Ulici Zametskog Korena sjeveroistočno od kućnog broja 42A	13.000,00	Postavljeno je 23,70 m' dvoredne ograde.	12.442,50
10.21.			Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Škrobotovac zapadno od kućnog broja 5	30.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovane su dozvole.	18.200,00
10.22.			Uređenje zelene površine u Ulici Franje Pilepića Pavina južno od kućnog broja 17	22.000,00	Radovi su prenijeti u 2023. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2023. godini.	-
10.23.			Hortikulturno uređenje i orezivanje zelenila u Ulici Bože Starca Jurićeva zapadno od kućnog broja 7.	10.000,00	Na zapadnoj strani stambene zgrade raščišćena je samonikla sastojina i odvezen je komunalni otpad.	6.936,13
10.24.			Hortikulturno uređenje površine na spoju Ulice Bože Starca Jurićeva i Primorske ulice.	2.000,00	Sa stijenskog pokosa na spoju Ulice Bože Starca Jurićeva i Primorske ulice uklonjeno je raslinje nagnuto nad prometnicu i odvezen je komunalni otpad.	1.585,83
10.25.			Postava zaštitne ograde na ulazu u dječje igralište u Primorskoj ulici	2.000,00	Postavljeno je 4,50 m' dvoredne ograde.	2.362,50