



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/24-01/62-76

URBROJ: 2170-1-02-00-24-28

Rijeka, 14. 5. 2024.

Gradonačelnik je 14. svibnja 2024. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2023. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.



GRADONAČELNIK


Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću, n/r predsjednice
2. Upravni odjel za komunalni sustav i promet,
n/r Maje Malnar, Željka Vitasa, Edite Pogorilić
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,
Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu,
n/r Dunje Kuhar



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 13. 5. 2024.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednice Ane Trošelj

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2023. godinu.***

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) za izjaviteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za komunalni sustav i promet

KLASA: 024-02/24-07/42

URBROJ: 2170-1-07-00-24-1

Rijeka, 10.05.2024.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
na donošenje

Predmet: Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2023. godinu

MATERIJAL IZRADILA:

Edita Pogorilić

VODITELJ ODSJEKA:

Željko Vitas



Pročelnica

Maja Malnar

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA ZA 2023. GODINU

I. UVOD

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2023. godini.

U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i planirana sredstva za realizaciju navedenih zahvata u ukupnom iznosu od 2.204.260,00 eura. Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 1.139.024,00 eura, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 310.176,00 eura te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 755.060,00 eura za navedene zahvate.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u 2023. godinu prenijet je i dio radova iz prethodnog razdoblja a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja izvještajnog razdoblja već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, za prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 423.150,00 eura, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2023. godinu čini ukupan iznos od 2.627.410,00 eura planiranih za komunalne prioritete (tekuća godina, prijelazni radovi).

U nastavku daje se prikaz izvršenja planiranih komunalnih prioriteta, a koje obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz prethodnog razdoblja i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2023. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Upravnog odjela za financije i podacima iz izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

II. IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1.	1.	MO BANDEROVO			467,60
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		467,60
1.1.			Dodatni prioritet: Isctavanje – obnavljanje parkirnih mjesta (preostala sredstva komunalnih prioriteta iz 2022. godine): - Ulica Braće Branchetta od kućnog broja 3 do kućnog broja 7 - Ulica Braće Branchetta od kućnog broja 28 do kućnog broja 36 - Uspon Ladislava Tomee od kućnog broja 16 prema kućnom broju 22 - Kraška ulica kod dječjeg parka i kućnog broja 9 - Parkiralište u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 62/2 - Vukovarska ulica kod kućnog broja 43	Uz suglasnost MO isctano je 5 uzdužnih i 2 kosa parkirna mjesta u Ulici Uspon Ladislava Tome, u Ulici Braće Branchetta 38 komada, u Kraškoj ulici 12 komada, u Ulici Rudolfa Tomšića 13 komada, u Vukovarskoj ulici 14 okomitih parkirnih mjesta i 2 uzdužna parkirna mjesta.	467,60
2.	2.	MO BELVEDER			7.692,68
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		7.692,68
2.1.			Uklanjanje komunalne opreme na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	Izvedeni su radovi ugradnje jalovine, ugrađena je rizla od 150 m2, oličeno je 20 m' ograde, postavljeno je 12 m2 antistres podloge i betonom je sanirano 29 m2 podloge.	1.139,49

2.2.			Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	6.553,19
3.	3.	MO BRAJDA – DOLAC			11.658,08
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		11.658,08
3.1.			Sanacija kolnika u Ulici Ive Marinkovića prema Ulici Pomerio kod kućnog broja 12	U 2022. godini izrađen je elaborat privremene regulacije prometa te su izvršene izmjene starih granitnih kocki sa novima u sloju betona i fugiranje sa finim cementnim mortom na površini od 30m2 u iznosu od 5.800,69 eura. U dogovoru s MO odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-
3.2.			Sanacija kolnika u Ulici Beli kamik kod kućnog broja 4	Asfaltom je sanirano 108,36 m3 površine kolnika.	6.867,90
3.3.			Dodatni prioritet: Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme postave prometnog znaka s treptaćima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme postave prometnog znaka s treptaćima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle.	265,00
3.4.			Dodatni prioritet: Realizacija postave prometnog znaka s treptaćima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle	Postavljen je 1 prometni znak s treptaćima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle.	4.525,18
4.	4.	MO BRAŠĆINE – PULAC			59.612,24
		A.	UKUPNO:		59.612,24
			RIJEKA PLUS D.O.O.		59.612,24
4.1.			Postava zaštitne ograde u Vinogradskoj ulici od kućnog broja 10 do kućnog broja 12	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije stavke te su sredstva preusmjerena na zamjensku poziciju.	-

4.2.			Sanacija zida u Ulici Kozala od kućnog broja 26 do kućnog broja 34A Zamjenska pozicija: Obnova horizontalne signalizacije oko OŠ Belveder, te na raskrižju Ulice Drenovski put i Ulice Mihačeva Draga	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije stavke. Obnovljena je horizontalna signalizacija te je iscrtano 6 pojedinačnih natpisa ("stop", "škola", "bus", "taxi") te oznaka za invalide i djecu na cesti. Iscrtano je 23 komada uzdužnih parkirnih mjesta, 1 dostavno mjesto i 1 parkirno mjesto za osobe s invaliditetom.	988,73
4.3.			Postava stupića i dvoredne ograde na sjevernom nogostupu u Ulici Kozala od kućnog broja 38 do kućnog broja 46	Postavljeno je 52 m' dvoredne ograde.	1.725,40
4.4.			Sanacija kolnika u punom profilu u Ulici Kozala od kućnog broja 43 do kućnog broja 77A	Asfaltom je sanirano 1.618,47m ² površine kolnika.	46.031,50
4.5.			Postava prometnog ogledala u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 32/1	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije stavke.	-
4.6..			Sanacija i bojanje ograda od spoja Ulice Kozala - Drenovski put do Ulice Kozala kućni broj 64 (desna strana)	Oličeno je 160 m' troredne ograde.	1.327,23
4.7.			Dodatni prioritet: Postava svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog broja 72 do raskrižja s Ulicom Mihačeva Draga	Ugrađen je 1 prometni znak s detekcijom vozila „oprez pješaci.“	3.952,50
4.8.			Dodatni prioritet: Asfaltiranje okretišta linije 4A na području Ulice Oktavijana Valića	Asfaltirano je okretište linije 4A na području Ulice Oktavijana Valića.	5.586,88
5.	5.	MO BOULEVARD			2.614,36
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.614,36
5.1			Postava zaštitnih stupića na više lokacija na području MO Bulevard	U betonski temelj ugrađeno je 3 fiksni stupića.	763,03
5.2.			Povećanje vidljivosti pješačkih prijelaza u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Ulici Šetalište Joakima Rakovca i u Ulici Bulevar oslobođenja - Postava zaštitnih stupića	U betonski temelj ugrađeno je 23 fiksni stupića.	99,53

5.3.			Dodatni prioritet: Postavljanje željeznih zaštitnih stupića u Ulici Šetalište Joakima Rakovca	Ugrađeno je 12 fiksnih stupića u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kućni broj 2.	398,10
5.4.			Dodatni prioritet: Nastavak uređenje prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 7a nadalje	Ugrađeno je 145,80 m' polegnutih cestovnih betonskih rubnjaka i 42 m ' parkovnih rubnjaka, izvedena je rampa za invalide, asfaltom je sanirano 90,32 m2 površine i postavljene su betonske prizme na 101,35 m2 površine.	1.353,70
6.	6.	MO CENTAR – SUŠAK			13.031,05
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		13.031,05
6.1.			Sanacija dijela sjevernog nogostupa Strossmayerove ulice od kućnog broja 19B do kućnog broja 23	Asfaltom je sanirano 135,96 m2 površine nogostupa.	5.059,03
6.2.			Mjestimična sanacija kolnika Cindrićeve ulice od kućnog broja 9 do kućnog broja 13	Asfaltom je sanirano 82,26 m2 površine kolnika.	3.318,04
6.3.			Uklanjanje nepoželjne vegetacije na stjenskom pokosu u Ulici Račkoga i Ružičevoj ulici na najkritičnijim lokacijama, prema naknadnom dogovoru s RP	Uklonjena je nepoželjna vegetacija duž kamenog potpornog zida 472 m'. Orezano je 47 stabala i 3 stabla su uklonjena koja rastu iz ili u potpornom kamenom zidu.	4.653,98
7.	7.	MO DRAGA			13.804,54
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		13.804,54
7.1.			Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Orlići kod kućnog broja 12 Zamjenska pozicija: Postavljanje jednog pravokutnog ogledala na raskrižju Ulice Pod Ohrušvom i Ulice Gušč	Postavljeno je 1 cestovno prometno ogledalo.	281,25
7.2.			Sanacija kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 5 do kućnog broja 16	Asfaltom je sanirano 147,07 m2 površine kolnika.	6.913,74
7.3.			Sanacija kolnika u Ulici Gušč kod kućnog broja 18 Zamjenska pozicija: Realizacija betonskih radova; izvedba AB zidova, postava betonskih rubnjaka, betoniranje podloga	Izvedeni su radovi iskopa rova, dobave i postave cestovnih rubnjaka, betoniranje temelja i zaloga betonom na površini od 111,70 m.	3.970,16

7.4.			Dodatni prioritet: Nastavak sanacije kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18A do mjesnog groblja Sveti Kuzam i dalje prema bivšoj radio stanici	Asfaltom je sanirano 79,60 m2 površine kolnika.	2.639,39
8.	8.	MO DRENOVA			265,45
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		265,45
8.1.			Sanacija kolnika u Ulici Kampanja Zamjenska pozicija: Obnova horizontalne signalizacije u Ulici Brca od kućnog broja 11 do kućnog broja 18 Zamjenska pozicija: Označavanje cik cak linije zabrane parkiranja na Cvetkovom trgu	Planska stavka realizirana je kroz redovno održavanje.	-
8.2.			Obnova parkirnih mjesta na parkiralištu u Cvjetnoj ulici Zamjenska pozicija: Postavljanje znaka zabrane parkiranja i dopunske ploče s oznakom uklanjanja vozila na Cvetkovom trgu	Planska stavka realizirana je kroz redovno održavanje.	-
8.3.			Uređenje novih parkirnih mjesta u Cvjetnoj ulici Zamjenska pozicija: Elaborat označavanja zabrane parkiranja na Cvetkovom trgu	Izrađen je elaborat označavanja zabrane parkiranja na Cvetkovom trgu.	265,45
9.	9.	MO GORNJA VEŽICA			45.268,12
		A.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		45.268,12
9.1.			Sanacija igrališta za igru s loptom u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 56	Izvedeni su radovi uklanjanja dijela starog asfalta, sanacije oborinske odvodnje i prijevoza strojeva na lokaciju što je uključivalo i rezanje dijela ograde. Na cijeloj površini igrališta postavljen je novi asfalt.	32.719,68
9.2.			Sanacija igrališta za igru s loptom u Ulici Ratka Petrovića zapadno od kućnog broja 57	Izvedeni su radovi na orezivanju i uklanjanju stabala, suhih grana i samonikle vegetacije u okolišu sportskog igrališta.	457,99

9.3			Uređenje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20	U 2022. godini u okolišu betonskog igrališta orezana je vegetacija da ne urasta u zaštitnu ogradu i ne smeta prolazu u iznosu od 584,15 eura. U 2023. godini postavljena je antistresna podloga ispod trostruke ljučjačke i površina je nadopunjena šljunkom. Uz igralište i staze orezani su grmovi uklonjene su suhe, niske i polomljene grane sa stabala, uklonjeni su suhi grmovi, odvezeno je deponirano granje i komunalni otpad. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 4.246,71 eura.	3.662,56
9.4.			Opremanje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20	Postavljeno je 5 sprava za fitness: veslarica, sprava za istezanje nogu, paralelna prečka, trovisinsko vratilo i klackalica sa oprugama.	8.427,89
10.	10.	MO GORNJI ZAMET			37.199,64
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		32.227,87
10.1.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Pilepića Franovičina kod kućnih brojeva 7/1, 7/2 i 7/3	Izvedeni su radovi na rješavanju odvodnje oborinskih voda i izrađen je upojni bunar i 2 m slivničkog kanala.	4.801,91
10.2.			Rješavanje problema oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva u blizini kućnog broja 19	U dogovoru s MO utvrditi će se zamjenska stavka.	-
10.3.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Gornji Zamet - izrada betonskog temelja	Izvedeni su betonski temelji u količini od 0,23 m3.	209,38
10.4.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Gornji Zamet - semaforski stup	Izveden je 1 kosnik za pojačanje stupova-nosača.	242,23

10.5.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Gornji Zamet - radar s treptačima	Postavljen je 1 radar s treptačem.	3.998,28
10.6.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na prometnicama na području MO Gornji Zamet - horizontalne oznake u termoplastici i hladnoj plastici	Izvedene su 2 horizontalne oznake H73.	1.526,13
10.7.			Dodatni prioritet: Realizacija radova na rješavanju odvodnje oborinskih voda u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 25, te u Ulici Franje Pilepića Pavina kod kućnog broja 24b.	Izvršeni su radovi na rješavanju oborinske odvodnje u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 25. Izvršeno je 12,34 m3 strojnog iskopa, ugradnja 1 poklopca i ugradnja 6 m' linijske rešetke. Izvršeni su radovi na odvodnji te je betoniran zid 1,90 m3 i ugrađene su 3 rešetke u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnih brojeva 73 i 66.	21.449,94
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		4.971,77
10.8.			Uređenje zelene površine u Ulici Franje Pilepića Pavina južno od kućnog broja 17	Sanirano je 37,37 m2 zida. Postavljene su dvije njihalice na oprugu i uklonjena je samonikla vegetacija i penjačice, suho stablo te je pokošena cijela površina. U dogovoru s MO za preostala sredstva uklonila se vegetacija što je rasla prema prometnici na potezu od Ulice Škrobotovac prema Islamskom centru.	4.971,77
11.		MO GRAD TRSAT	UKUPNO:		525,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		525,00
11.1.			Dodatni prioritet: U Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23 (OŠ Trsat) - farbanje postojeće ograde na nogostupu, dodavanje prometnih stupića (regulacijska površina ispred pješačkog prijelaza), obnavljanje postojećih vibro traka na kolniku, postavljanje 3 prometna znaka sa žutom folijom- pješački prijelaz i djeca na cesti - Na križanju Ulice Vrlje i Ulice Anke Krizmanić - postava prometnog ogledala za	Postavljena su 2 prometna znaka i 1 prometno ogledalo.	525,00

			vozače koji se kreću iz smjera Ulice Anke Krizmanić		
12.		MO GRBCI			2.797,13
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		557,43
12.1.			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Dražičkoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 25 u Ulici Marije Grbac - horizontalne oznake od termoplastike	Izvedene su 2 horizontalne oznake H73.	557,43
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		2.239,70
12.2.			Uređenje prilaza fitness zoni u sklopu rekreativne zone na kraju Dražičke ulice sjeverozapadno od kućnog broja 36	Postavljena je eliptična hodalica.	2.239,70
13.	13	MO KOZALA			3.568,40
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.897,85
13.1.			Postava zaštitne ograde u Ulici Vjenceslava Novaka kod kućnih brojeva 20 i 33	Postavljeno je 30 m' dvoredne ograde i oličeno je 120 m' troredne ograde.	1.990,84
13.2.			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčičevog trga kućni broj 1	Izrađen je temelj za konzolni stup, izrađena je rampa za osobe sa invaliditetom od taktilnih ploča u količini od 1,4 m ² i zamijenjeni su dotrajali betonski rubnjaci u dužini od 17 m'.	907,01
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		670,55
13.3.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 10 i 12	U 2022. godini izvedeni su radovi orezivanja grmova i stabala, uklonjena je samonikla vegetacija, suha, bolesna i nagnuta stabla, uklonjeni su i suhi grmovi, te je odvezen komunalni otpad u iznosu od 3.157,73 eura. U 2023. godini orezani su grmovi i stabla te su uklonjena suha, bolesna i nagnuta stabla i penjačica. Ukupna vrijednost radova iznosi 3.828,28 eura.	670,55
14.	14.	MO KRIMEJA			14.653,05
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		14.653,05

14.1.			Realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti prometa na raskrižju Ulice Eugena Kumičića i Ulice Danijela Godine - novi nogostup, kabelska kanalizacija	Izrađen je projekt povećanja stupnja sigurnosti prometa na raskrižju Ulice Eugena Kumičića i Ulice Danijela Godine. Izrađen je novi nogostup i kabelska kanalizacija.	4.519,45
14.2.			Realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti prometa na raskrižju Ulice Eugena Kumičića i Ulice Danijela Godine - semafora oprema	Izrađen je projekt povećanja stupnja sigurnosti prometa na raskrižju Ulice Eugena Kumičića i Ulice Danijela Godine.	9.728,58
14.3.			Realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti prometa na raskrižju Ulice Eugena Kumičića i Ulice Danijela Godine - horizontalna signalizacija	Iscrtano je 35,3 m2 pješačkog prijelaza u Kumičićevoj ulici sa punom zaustavnom trakom dužine 1,9 m2.	405,03
14.4.			Sanacija zaštitne ograde u Ulici Danijela Godine između kućnih brojeva 1 i 3 Zamjenska pozicija: Sanacija oštećenja na Stubama Branka Žakule	U dogovoru s MO utvrditi će se zamjenska stavka.	0,00
15.	15.	MO LUKA			15.579,20
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		15.579,20
15.1.			Strojno ohrapvljivanje površine kamenog popločenja uz fontanu na Trgu Bana Jelačića	Izvedeni su radovi ohrapvljivanja hodne površine kamenog popločenja površine od 347,75 m2.	15.579,20
16.	16.	MO MLAKA			11.936,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		11.936,00
16.1.			Nastavak sanacije Ulice Podpinjol prema spoju sa Krešimirovom ulicom Zamjenska pozicija: Ličenje ograda i rukohvata na području MO Mlaka	Oličeno je 291,20 m' jednoredne ograde i 20,20 m' dvoredne ograde te je oličeno 270 m' postojećih rukohvata.	11.936,00
17.	17.	MO OREHOVICA			4.935,63
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		4.935,63
17.1.			Popravak LED markera na Grobničkoj cesti	Montirano je 6 LED markera.	4.935,63
18.	18.	MO PAŠAC			6.140,88
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		6.140,88

18.1.			Postava usporivača prometa u Ulici Pašac, neposredno iza spoja s Ulicom Balde Fučka	Sredstva su preusmjerena na zamjensku poziciju.	
18.2.			Dodatni prioritet: Zamjena rešetki i betoniranje kanala u Ulici Pašac	Izvedena su 2 spoja cijevi na betonsku stijenu vodolovnog okna, izvedeno je 2,04 m3 betoniranog zida i ugrađeno je 5 m' industrijsko normiranih linijskih rešetki od lijevanog željeza.	6.140,88
19.	19.	MO PEĆINE			15.467,89
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		15.467,89
19.1			Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII. divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118, prva faza	Izvedena je prva faza sanacije nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118. Asfaltom je sanirano 187,72 m2 površine nogostupa i postavljeni su novi rubnjaci oko stabala u dužini od 26,42 m.	6.517,00
19.2.			Sanacija ograde u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 14 do kućnog broja 20	Oličeno je 80 m' troredne ograde.	663,61
19.3.			Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa i prstena stabala u Ulici Šetalište XIII. divizije od križanja sa Ulicom Pećine do ulaska u Park Nike Katunara.	Asfaltom je sanirano 196,28 m2 nogostupa, podignut je 1 poklopac te je ugrađeno 25 m' tipskog parkovnog betonskog rubnjaka.	8.287,28
20.	20.	MO PEHLIN			95.029,27
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		32.850,11
20.1.			Mjestimična sanacija kolnika Ulice Pletenci Zamjenska pozicija: Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Blažičevo kod kućnog broja 27	Izrađen je upojni bunar i 4,5 m slivničkog kanala sa pripadajućom rešetkom. Ostatak sredstava utrošilo se na planske stavke 21.16. i 21.17.	6.984,63
20.2.			Elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije ulica: Androv breg-Turkovo-Baretićevo-Plase u jednosmjerne prometnice	Izrađen je elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije ulica: Androv breg - Turkovo - Baretićevo - Plasi u jednosmjerne prometnice.	2.654,64
20.3.			Elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije prometa u Ulici Blažičevo-Minakovo	Izrađen je elaborat ispitivanja opravdanosti preregulacije prometa u Ulici Blažičevo - Minakovo.	2.654,64

20.4.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Tići kod kućnog broja 22I	Asfaltom je sanirano 120,75 m2 površine.	3.521,55
20.5.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Pletenci kod kućnog broja 16 B	Izrađen je upojni bunar i 6,5 m slivničkog kanala sa pripadajućom rešetkom.	8.637,94
20.6.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Turkovo kod kućnog broja 21/3	Izrađen je upojni bunar i 5 m slivničkog kanala s pripadajućom rešetkom.	8.396,71
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		62.179,16
20.7.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C Dodatni prioritet: Izrada natkrivene bine za paljenje pusta u dvorištu Doma kulture Pehlin s dodatkom za manipulaciju prijenosnih ograda	Na dječjem igralištu izvedeni su radovi pripreme, rušenja, demontaže, zemljani radovi, uključujući uklanjanje površinskog sloja humusa, iskop rova za temelje, izveden je zamjenski sloj tla ispod temelja, strojni široki iskop materijala B kategorije u svrhu profiliranja terena a sve u skladu s projektom. Izrađen je kameni nasip, odvezen je višak materijala na deponij. Na dodatnoj lokaciji izrađena je natkrivena bina za paljenje pusta u dvorištu Doma kulture Pehlin s dodatkom za manipulaciju prijenosnih ograda. Izvedeni su radovi betoniranja potpornih i ogradnih zidova, stubišta, oplata stubišta te su postavljeni betonski rubnjaci u dužini 91,01 m.	28.519,33
20.8.			Postava dodatnih klupa u dječje igralište u Ulici Baretićevo zapadno od kućnog broja 11	Postavljene su tri klupe s naslonom. Jedna na lokaciju dječje igralište u Ulici Baretićevo jugozapadno od kućnog broja 11, druga na lokaciji dječje igralište Androv breg sjeverozapadno od kućnog broja 16 i treća na lokaciju dječje igralište u Ulici Baretićevo jugozapadno od kućnog broja 11.	1.654,89

20.9.			Postava ograde oko dječjeg igrališta u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 4B	Postavljena je ograda od univerzal pletiva sa južne strane dječjeg igrališta u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 4B te je izvedena sanacija partera dječjeg igrališta koja uključuje dobavu riječnog šljunka u površini oko 90 m2 i postavljena je antistres podloge na površini 123 m2.	19.284,24
20.10.			Nastavak uređenja platoa u Ulici Plase bb	Izvedeni su bravarski radovi ugradnje ograde.	12.720,70
21.	21.	MO PODMURVICE			32.751,99
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.202,62
21.1.			Ličenje zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama na području MO Podmurvice	Oličeno je 100 m' dvoredne ograde.	663,61
21.2.			Nadogradnja zida uz parkiralište u Dubrovačkoj ulici od kućnog broja 2 prema kućnom broju 4	Izvedeni su radovi na nadogradnji zida uz parkiralište te je dobetonirano 1 m3 zida.	663,61

21.3.		Dodatni prioritet: Iscrtavanje – obnavljanje parkirnih mjesta (preostala sredstva komunalnih prioriteta iz 2022. godine): - Bribirska ulica kod kućnog broja 18 do kućnog broja 20, kod kućnog broja 14 te od kućnog broja 14 prema kućnom broju 12 (DV Zvonimir Cviić) - Bribirska ulica kod kućnog broja 10 i 8 te dalje prema Delnička kućni broj 3 te malo parkiralište ispred zgrade kućni broj 5 - Bihačka ulica kod kućnog broja 1, 3 i 4 - Ulica Emilija Randića od kućnog broja 12 do kućnog broja 22 na cesti - Ulica Andree Benussia malo doljnje parkiralište između kućnog broja 4 i 6 te gornje parkiralište u Ulici Andree Benussia (nalazi se između Marija Špilera kućni broj 7 i 9 gdje se nalazi trafostanica) - Ulica Marija Špilera parkiralište sjeverno od kućnih brojeva 1, 3, 5	Izvedeno je iscrtavanje mjesta za parkiranje: U Bribirskoj ulici od kućnog broja 18 do kućnog broja 20 iscrtano je 7 komada, u Bribirskoj ulici kućni broj 14 iscrtano je 7 komada, u Bribirskoj ulici kućni broj 12 iscrtano je 16 komada kosih parkirnih mjesta, u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 8 i 10 iscrtano je 6 komada, u Bribirskoj ulici kućni broj 3 iscrtano je 14 okomitih parkirnih mjesta i 3 kosa parkirna mjesta, u Bihačkoj ulici 4 iscrtano je 12 komada, u Bihačkoj ulici 1 iscrtano je 12 komada, u Ulici Andree Benussia kućni broj 1 iscrtano je 15 okomitih parkirnih mjesta i 2 uzdužna parkirna mjesta, u Ulici Andree Benussia između kućnog broja 4 i 6 iscrtano je 17 okomitih parkirnih mjesta i u Ulici Emilija Randića od kućnog broja 12 do kućnog broja 22 iscrtano je 24 uzdužnih parkirnih mjesta.	875,40
	B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		30.549,37

21.4.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	U 2022. godini izvedeni su radovi iskopa temelja, izvedbe zidova i stubišta. Postavljena je ograda oko igrališta i na stubištu, cementni špric na zidovima i rizla u iznosu od 14.128,59 eura. U 2023. godini izvedeni su hortikulturni radovi na uređenju novog dječjeg igrališta uklonjen je površinski kamen, dovezena je plodna zemlja i posijana trava, posađena su stabla, grmovi i penjačice, odvezen je komunalni otpad i deponirano granje. Izvedena je betonska podloga i postavljena je antistres podloga ispod sprave. Izvedena je sjetva trave te čišćenje komunalnog otpada. Postavljena je ploča zabrane psima. Postavljena je košarica za otpatke i obavljen je stručni nadzor uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 27.874,84 eura.	13.746,25
21.5.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	Postavljene su velika kombinirana sprava, klackalica s oprugama i garnitura za sjedenje.	13.388,41
21.6.			Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussia kod kućnog broja 5	Izvedeni su radovi iskopa materijala, izvedbe betonskog zida i podizanje poklopca šahte. Izveden je zid na zelenoj površini. Dobavljeno je 0,5 m3 zemlje, orezana su stabala, grmovi i posađene ljetnice.	1.054,40
21.7.			Izvedba zida u Ulici Branimira Markovića sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	U 2022. godini izvedeni su radovi iskopa i odvoza materijala i izvedeno je 26,45 m' temelja novog zida u iznosu od 3.040,38 eura. U 2023. godini izvedeni su radovi iskopa i odvoza materijala, izvedba temelja i novi zid te betonska staza. Ukupna vrijednost radova iznosi 5.400,69 eura.	2.360,31
22.	22.	MO PODVEŽICA			6.272,19

		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		3.120,03
22.1.			Realizacija nove regulacije prometa na križanju Ulice Andrije Peruča i Kvaternikove ulice - Izvođenje horizontalne signalizacije (poprečne oznake)	Iscrtano je 21 m2 pune poprečne i kose oznake na kolniku te oznaka na površinama posebne namjene.	166,95
22.2.			Postava rukohvata u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 67 i Ulici Tuhobički uspon kod kućnog broja 2	Postavljeno je 20 m' rukohvata.	663,61
22.3.			Nova pozicija (neutrošena sredstva od stavke 23.1. i 23.2.) : Postava rukohvata kod kućnog broja 5 u Ulici Vlade Grozdanića prema ulazu i uz garaže zapadno prema broju 2 u Ulici Tihovac	Postavljeno je 41 m' rukohvata.	1.360,41
22.4.			Nova pozicija (neutrošena sredstva od stavke 23.1. i 23.2.) : Postava ograde na pješačkom prijelazu sjeverno od OŠ Vežica i južno o kućnog broja 14 u Ulici Martina Kontuša	Postavljeno je 28 m' dvoredne ograde.	929,06
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		3.152,16
22.5.			Postava ljujačke za djecu s posebnim potrebama na dječje igralište u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 60	Postavljen je vrtuljak.	3.152,16
23.	23.	MO POTOK			6.974,08
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		6.974,08
23.1.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 13	U 2022.godini izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanje stabala, grmova i penjačice sa stabala, te odvoz komunalnog otpada. Radove su djelomično obavili alpinisti u iznosu od 3.301,56 eura. U 2023. godini izveden je dio kamenog zida s iskopom, temeljem i betonskom kapom. Ukupna vrijednost radova iznosi 10.275,64 eura.	6.974,08
24.	24.	MO SRDOČI			79.793,16
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		1.124,95

24.1.			Dodatni prioritet: Elaborat postave stupića koji onemogućuju prometovanje kod volte kuće u Ulici Markovići kućni broj 18 s popratnom vertikalnom signalizacijom	Izrađen je elaborat postave stupića koji onemogućuju prometovanje kod volte kuće u Ulici Markovići kućni broj 18 s popratnom vertikalnom signalizacijom.	265,45
24.2.			Dodatni prioritet: Realizacija postave stupića koji onemogućuju prometovanje kod volte kuće u Ulici Markovići 18 s popratnom vertikalnom signalizacijom - postavljanje stupića	Ugrađena su 3 demontažna stupića.	109,50
24.3.			Dodatni prioritet: Realizacija postave stupića koji onemogućuju prometovanje kod volte kuće u Ulici Markovići 18 s popratnom vertikalnom signalizacijom - postavljanje vertikalne signalizacije	Demontirana su 2 postojeća prometna znaka i postavljena su 2 prometna znaka RA1.	125,00
24.4.			Dodatni prioritet: Geodetska podloga za izradu Elaborata uređenja raskrižja ulica: Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči	Izrađena je geodetska podloga za izradu elaborata uređenja raskrižja ulica: Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči.	625,00
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		78.668,21
24.5.			Postava sprava u fitness parku u Ulici Tonžino	Postavljene su fitness sprave: horizontalne ljestve, pokretno sjedalo - jahač, eliptična hodalica, kosa klupa kombinirana, paralelna prečka i penjač te je postavljeno 6 klupa s naslonom.	18.216,19
24.6.			Građevinsko i hortikulturno uređenje fitness parka u Ulici Tonžino	Izvedeni su građevinski radovi na uređenju fitness parka koji uključuju pripremne radove, iskop dijela terena za temelje, betoniranje dijela temelja i betoniranje dijela potpornih zidova, postavu ograde oko parka, asfaltiranje nogostupa uz park. Izvedeni su radovi košnje, orezivanja stabala i grmova, uklanjanja loših stabala i loših grmova, uklanjanja nepoželjne vegetacije i odvoz materijala nakon orezivanja te su posađena 4 stabla, 18 grmova, 66 penisetuma i 21 lozica. Izvršen je nadzor izvođenja radova.	52.787,41

24.7.			Zamjena kompletne žičane ograde oko igrališta kod OŠ Srdoči	U 2022. godini zamijenjena je kompletna sjeverna strana žičane ograde i preličili su se svi stupovi i vrata oko igrališta kod OŠ Srdoči u iznosu od 7.488,69 eura. U 2023. godini zamijenjena je kompletna žičana ograda oko osnovne škole i izvršeno je orezivanje i potrebno uklanjanje stabala, grmova i samonikle vegetacije te korova i nepoželjne vegetacije u zoni uz samu ogradu i šire. Ukupna vrijednost radova iznosi 14.133,87 eura.	6.645,18
24.8.			Ličenje ograde uz stepenice koje spajaju Ulicu Gustava Krkleca i Ulicu Bartola Kašića	Oličena je dvostruka ograda uz stepenice koje spajaju Ulicu Gustava Krkleca i Ulicu Bartola Kašića.	1.019,43
25.	25.	MO SVETI KUZAM			6.061,68
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		3.168,78
25.1.			Obnova horizontalne signalizacije na kolniku - vibro trake u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 15	Obnovljeno je 28 m' postojećih vibro traka visine 1,2 cm.	534,21
25.2.			Povećanje stupnja sigurnosti odvijanja prometa na dijelu Ulice Sv. Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45 A - temelj stupa	Odrađen je strojni iskop terena i izveden je betonski temelj površine od 0,67m3 za stup.	51,76
25.3.			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti odvijanja prometa u dijelu Ulice Sv. Kuzam od kućnog broja 25 do kućnog broja 45 A - ugradnja kosnika na postojećem prometnom znaku	Izveden je jedan kosnik za pojačanje stupova-nosača.	242,21
25.4.			Dodatni prioritet: Nastavak sanacije kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18A do mjesnog groblja Sveti Kuzam i dalje prema bivšoj radio stanici	Asfaltom je sanirano 70,58 m2 površine kolnika.	2.340,59
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		2.892,90
25.5.			Zamjena drvenih letvi za sjedenje na tribinama na igralištu za igre s loptom u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11		

25.6.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	Postavljena je stolna garnitura.	1.576,09
25.7.			Sanacija divljeg odlagališta na više lokacija u Ulici Sveti Kuzam od groblja prema Kostreni	Saniran je deponij.	1.316,81
26.	26.	MO SVETI NIKOLA			41.341,13
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		11.568,57
26.1.			Sanacija prometnih oznaka na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	Ukupno je iscrtano 535 parkirnih mjesta. U Ulici Ivana Lupisa iscrtano je 138 okomitih parkirališna mjesta i 2 uzdužna parkirališna mjesta, u Ivekovićevoj ulici iscrtano je 132 okomita parkirališna mjesta i 7 kosih parkirališna mjesta, u Crnčićevoj ulici iscrtano je 139 okomitih parkirališna mjesta i 45 kosih parkirališnih mjesta kao i 72 uzdužna parkirališna mjesta.	3.278,74
26.2.			Postava rukohvata ispred Crnčićeve ulice, kućni broj 2 sa zapadne i sa istočne strane	Postavljeno je 60 m' rukohvata i oličeno je 210 m' dvoredne ograde.	3.732,83
26.3.			Dodatni prioritet: Izrada projekta i tehnička priprema za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5, te novo prometno rješenje parkirališta	Izrađen je projekt i tehnička priprema za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5 i novo prometno rješenje parkirališta.	4.557,00
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		29.772,56
26.4.			Građevinsko uređenje zelene površine u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7	Postavljena je stolna garnitura.	1.493,14
26.5.			Izvedba betonske staze kroz zelenu površinu u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 7 i 9/1	Izvedeno 71,04 m2 nove staze kroz zelenu površinu.	4.723,97
26.6.			Zamjena postojeće opreme na igralištu za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20	Izvedena je zamjena golova za mali nogomet i stolova za stolni tenis.	2.969,68
26.7.			Građevinsko uređenje igrališta za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20	Izvedeni su radovi betoniranja 54,30 m2 površine, ugrađeno je 59,32 m2 čeličnog pletiva i oličeno je 112,23 m' postojeće ograde. Iscrtane su linije na igralištu.	10.618,91

26.8.			Postava rukohvata na stubištu kod Meštrovićeve ulice, kućni brojevi 32-38	Postavljeno je 5,5 m' rukohvata.	261,66
26.9.			Građevinsko i hortikulturno uređenje pješačkog puta ispod Nove ceste prema autobusnoj stanici sjeverno od Hegedušićeve ulice	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova uz pješački put te je uređeno 104 m2 puta.	2.536,92
26.10.			Postava antistres podloga na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici između kućnih brojeva 5 i 7 Zamjenska pozicija: Izvedba rampe za postavu ljuljačke u Karasovoj ulici	Izvedena je betonska rampa za postavu ljuljačke u Karasovoj ulici.	1.651,11
26.11.			Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 3	Postavljeno je 12 m2 antistres podloge.	2.033,19
26.12.			Postava ljuljački za djecu s posebnim potrebama na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	Postavljene su dvije ljuljačke za djecu s posebnim potrebama; jedna u parku južno od Medovićeve ulice kod kućnih brojeva 10 do 16 a druga u parku u Karasovoj ulici.	3.483,98
27.	27.	MO SVILNO			13.573,73
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		3.690,79
27.1.			Asfaltiranje prilaznog puta u Ulici Grbaste kod kućnom broju 67 Zamjenska pozicija: Frežanje i preasfaltiranje ceste na početku Ulice Tutnovo	Asfaltom je sanirano 108,52 m2 površine kolnika.	3.690,79
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		9.882,94
27.2.			Nastavak uređenje igrališta ispod vijadukta Svilno	Izvedeni su radovi iskopa terena, planiranja jalovine, planiranja drobljenca i postave rubnjaka.	9.882,94
28.	28.	MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD			1.880,33
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		1.880,33
28.1.			Dodatni prioritet: Elaborat uređenja pješačkog koridora u Ulici Aldo Colonnello	Izveden je elaborat uređenja pješačkog koridora u Ulici Aldo Colonnello.	398,00

28.2.			Dodatni prioritet: Realizacija uređenja pješačkog koridora u Ulici Aldo Colonnello - horizontalna signalizacija	Izvedeno je iscrtavanje 7 m2 uzdužne pune rubne crte i 5 oznaka „pješak“.	78,75
28.3.			Dodatni prioritet: Realizacija uređenja pješačkog koridora u Ulici Aldo Colonnello - vertikalna signalizacija	Demontirana su 2 postojeća prometna znaka i postavljena su 2 prometna znaka RA1 i RA2 i 1 dopunska ploča.	343,75
28.4.			Dodatni prioritet: Postavljanje stupića u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 25	U Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 25 ugrađeno je 4 zaštitnih stupića.	132,70
28.5.			Dodatni prioritet: Postavljanje stupića u Ulici Školjić (kod benzinske od INA-e)	U Ulici Školjić kod benzinske od INA-e ugrađeno je 5 zaštitnih stupića	165,88
28.6.			Dodatni prioritet: Postavljanje prometnog znaka "zabrana prometa u jednom smjeru" na križanje Ulice Školjić s Ulicom Ivana Grohovca (kod "Narodnog učilišta")	Postavljen je prometni znak "zabrana prometa u jednom smjeru" na križanje Ulice Školjić s Ulicom Ivana Grohovca (kod "Narodnog učilišta").	181,25
28.7.			Dodatni prioritet: Postavljanje stupića u Ulici Žrtava Fašizma (na pješačkom prijelazu u blizini OŠ Nikole Tesle)	U Ulici Žrtava Fašizma (u blizini OŠ Nikole Tesle) ugrađeno je 8 zaštitnih stupića.	580,00
29.	29.	MO ŠKURINJE			193.074,58
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		1.327,23
29.1.			Postava rukohvata na spoju izlaza iz Ulice Škurinjskih žrtava i Ulice Ive Lole Ribara	Postavljeno je 40 m' rukohvata na zid.	1.327,23
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		191.747,35
29.2.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 7 i 9	Postavljena je klupa s naslonom.	551,63
30.2			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 7 i 9	Postavljen je drobljenac i antistres podloga i oličene su sprava, klupa i ograda.	4.554,20
30.4			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 15 i 17	Uređen je parter i postavljena je antistres podloga i oličene su sprava, klupa i ograda.	4.402,19

30.9			Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	U razdoblju od 2018 do 2022. godine izvedeni su građevinski radovi, radovi razastiranja zemlje i sadnje zelenila, radovi iskolčanja terena, iskopa humusa, čišćenje terena, uklanjanja stabala, širokog iskopa, rušenja suhozida i odvoz komunalnog otpada u ukupnom iznosu od 10.574,77 eura. U 2023. godini Izvedeni su građevinski radovi iskopa, betoniranja temelja, izrada zidova sa armaturom i kamenom. Izrađen je plato, izvedeno je planiranje igrališta i postava jalovine i riječnog šljunka na igrališta. Izvedena je izrada upojnog bunara, postava kanalice i postava ograde. Na igralište je postavljen riječni šljunak, izvedena je dilatirana rampa te je postavljena oprema za igralište i fitness sprave. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 192.814,10 eura.	182.239,33
31		024.238 23050200089	MO ŠKURINJSKA DRAGA UKUPNO:		17.715,11
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		16.322,70
31.1.			Obnova i podizanje vibro traka u Ulici Lipa kod kućnog broja 16 i kućnog broja 20	Obnovljeno je i dograđeno 28 m postojećih vibro traka visine 1,2 cm na visinu od 1,8 cm.	534,21
31.2.			Postava dijela ograde sjeverozapadno od kućnoga broja 1 u Ulici Rastočine prema kućnom broju 1 u Jelićevoj ulici	Postavljeno je 40 m' dvoredne ograde.	1.327,23
31.3.			Betoniranje pješačke staze (30m) koja povezuje Ulicu Rastočine i Lukačičeve stube	Betonom je sanirano 5,02 m3 staze.	2.586,29
31.4.			Sanacija oštećenja kolnika u Ulici Lipa kod kućnog broja 2C,2D,2E,2F	Asfaltom je sanirano 190,85 m2 kolnika.	8.875,93
31.5.			Dodatni prioritet Sanacija asfalta na području mjesnih odbora	Izvršeni su radovi na sanaciji kolnika u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 20 u količini od 9,24 m2 i kod kućnog broja 64 u količini od 45,50 m2.	2.999,04
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		1.392,41

31.6.			Uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	Izvedeni su građevinski radovi uređenja igrališta.	1.177,30
31.7.			Priključak vode i radovi za postavu slavine s pitkom vodom u parku za pse u Ulici Petra Kobeka	Izveden je asfaltni zastor iznad kanala za potrebe izrade vodovodnog priključka fontane sa slavinom za pitku vodu na lokaciji u Ulici Petra Kobeka bb.	215,11
32.	32.	MO TURNIĆ			10.721,43
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		348,50
32.1.			Dodatni prioritet: Obnova horizontalne signalizacije; pješački prijelazi u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 1 i Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 1 i 3.	Obilježena su 2 pješačka prijelaza u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 1 i 2 pješačka prijelaza u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 1 i 3.	348,50
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		10.372,83
32.2.			Postava klupe s naslonom kod stola za stolni tenis u Zvonimirovoj ulici sjeverno od kućnog broja 56	Postavljena je klupa s naslonom u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 56 uz stol za stolni tenis.	551,63
32.3.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1	Postavljena je antistres podloga ispod kombinirane sprave za malu djecu i uredila se podloga na igralištu te se sanirao kameni zid.	2.778,76
32.4.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14	Postavljena je antistres podloga na cijeloj površini ispod novopostavljenog tobogana i ograda od valovitog pletiva na površini kod ljuljačke.	4.693,38
32.5.			Hortikulturno i građevinsko uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 10,10a,10b i 10c	U okolišu stambene zgrade dovezena je plodna zemlja, posađene su 4 yuccae, orezana su stabla na dječjem igralištu odvezeno je 8 m3 deponiranog komunalnog otpada i granja. Oličena je postojeća dvoredna ograda uz stepenice i produženje iste u dužini 14m.	2.349,06
33.	33.	MO VOJAK			4.860,75
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		4.860,75

33.1.			Obnova i podizanje postojećih vibro traka u Marohničevoj ulici u blizini pješačkog prijelaza kod DV Đurđice kod kućnog broja 12	Obnovljeno je i dograđeno 28 m postojećih vibro traka visine 1,2 cm na visinu od 1,8 cm.	534,20
33.2.			Dodatni prioritet: Postava jednog cestovnog prometnog ogledala u Ulici Drage Šćitara	Postavljeno je 1 cestovno prometno ogledalo.	356,25
33.3.			Dodatni prioritet: Izrada Elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u crvenoj boji od termoplastičnog materijala u Ulici Slavka Krautzeka kod sportskog igrališta	Izrađen je elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u crvenoj boji od termoplastičnog materijala u Ulici Slavka Krautzeka kod sportskog igrališta.	398,00
33.4.			Dodatni prioritet: Izvedba pješačkog prijelaza u crvenoj boji od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka	Obilježeno je 33,40 m2 oznaka na kolniku te je iscrtano 31 m2 pješačkog prijelaza i isprekidane linije 2,4 m2.	1.210,75
33.5.			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u zoni predmetnog pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka	Asfaltom je sanirano 85,68 m2 površine kolnika.	2.361,55
34.	34.	MO ZAMET			36.307,66
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		11.451,78
34.1.			Postava stupića u Ulici Mate Sušnja kod kućnih brojeva 5,7 i 14 Zamjenska pozicija: Iscrtavanje oznake „H51“ na kolniku u Ulici Mate Sušnja kod kućnih brojeva 5,7 i 14	Iscrtano je 6 m2 pune poprečne i kose oznake ("H51") na kolniku te oznaka na površinama posebne namjene.	47,70
34.2.			Sanacija prilaznog puta kućnom broju 8 u Ulici Marijana Stepčića sa strane Ulice Petra Jurčića	Betonom je saniran prilazni put u ukupnoj količini od 4,80 m3.	1.990,86
34.3.			Postava stupića na nogostupu od kućnog broja 63 Zametske ulice do kućnog broja 1a u Ulici Ivana Čikovića Belog	Iscrtano je 119,25 m2 površine pješačkih prijelaza. Iscrtano je 10 jednostranih strelica za obavezan smjer kretanja vozila, 2 pojedinačna natpisa i oznaka na kolniku.	630,21
34.4.			Sanacija nogostupa i rješavanje odvodnje oborinske vode od SC Zamet prema Ulici Obitelji Sušan	Izrađen je upojni bunar i 3 m slivničkog kanala sa pripadajućom rešetkom.	4.934,05

34.5.			Sanacija ograde parkirališta kod Dječjeg vrtića Zamet	Postavljeno je 116 m' dvoredne ograde.	3.848,96
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		24.855,88
34.6.			Uređenje okoliša u Ulici Baredice oko kućnog broja 14	Izrađen je betonski zid uz stepenice. U okolišu stambene zgrade uklonjena su nagnuta i suha stabla, orezane su suhe, polomljene grane te one što rastu prema fasadi i nogostupu, orezani su grmovi i palme, dovezena je plodna zemlja, humus i posijana trava, posađeno je 30 grmova duž stuba i odvezeno je 3 m3 komunalnog otpada.	4.311,02
34.7.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Čikovića Belog zapadno od kućnog broja 8B	Postavljeni su vrtuljak, klackalica s oprugama i njihalice na dvostruku oprugu.	7.133,85
34.8.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Čikovića Belog zapadno od kućnog broja 8B	Izvedeni su radovi razastiranja drobljenca, uklanjanja nepoželjne vegetacije sa pješačkih staza, dječjeg igrališta i slobodnih površina te je odvezen komunalni otpad.	4.630,75
34.9.			Raščišćavanje biljne sastojine u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 5A	Izvedeni su radovi orezivanja grmova i stabala, uklanjanja suhih grmova i stabala, uklanjanja korova i penjačica i interventno čišćenje.	3.050,75
34.10.			Izrada upojnih bunara na dječjem igralištu u Ulici Braće Fućak jugoistočno od kućnog broja 5A	Izvedena je izrada upojnih bunara, uz iskop terena u širokom otkopu, iskop terena za temelje, rasprostiranje jalovine, drobljenca, utovar i prijevoz materijala, razbijanje grota, piljenje asfaltnog zastora, izrada cemetnog šprica, postava parkovnog rubnjaka, betoniranje parapetnog zida, sanacija oštećene betonske podloge, izrada zaglađene kape, češka glazura i oplata na predmetnoj lokaciji.	5.547,01
34.11.			Uređenje okoliša te podloge dječjeg igrališta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 1	U okolišu dječjeg igrališta uklonjeno je polusuho stablo promjera 50 cm i grmovi uz dječje igralište.	182,50

UKUPNO:	KD. ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	528.861,87
UKUPNO:	T.D. RIJEKA PLUS	284.712,05
	SVEUKUPNO:	813.573,92

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2023. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz izvršenja komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2023. godinu.

III. IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2023. godini do zaključno s 31. prosinca 2023. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED.BR	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1	MO BANDEROVO		20.041,00		9.942,64
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	11.547,00		1.445,50
1.1.			Prometni elaborat izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26	398,00	Izrađen je prometni elaborat izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26.	398,00
1.2.			Prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26.	265,00
1.3.			Realizacija prometnog elaborata izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26	1.991,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
1.4.			Postava metalnih stupića na nogostupu u Ulici Rudolfa Tomšića na raskršću sa Velebitskom ulicom kod spremnika za komunalni otpad i u Ulici Braće Branchetta na nogostupu kod kućnog broja 19	398,00	U Ulici Rudolfa Tomšića ugrađeno je 5 stupića.	218,75

1.5.			Sanacija asfalta kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 21 prema Ulici dr. Frane Kresnika kod kućnog broja 2	6.371,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 21 prema Ulici dr. Frane Kresnika kod kućnog broja 2. Ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	265,00
1.6.			Obnavljanje postojećih horizontalnih oznaka parkirnih mjesta u ulicama: Obitelj Duiz, Frana Kresnika i djelomično obilježavanje parkirališta u Ulici Mire Ban Radune	2.124,00	U Ulici Obitelj Duiz iscrtano je 4 parkirnih mjesta, u Ulici Frana Kresnika 23 parkirna mjesta i u Ulici Mire Ban Radune 21 parkirno mjesto.	298,75
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	8.494,00		8.497,14
1.7.			Postava fitness sprava na dječjem igralištu u Ogulinskoj ulici	4.911,00	Postavljene su veslarica i eliptična hodalica, te su posađene 4 masline.	4.872,14
1.8.			Dodatno opremanje postavom fitness sprave i stolne garniture na dječjem igralištu između Velebitske i Kraške ulice	3.583,00	Postavljene su stolna garnitura i švedske ljestve.	3.625,00
2		MO BELVEDER		29.730,00		9.821,08
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	3.716,00		2.765,14
2.1.			Sanacija potpornog zida u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 44	3.318,00	Izvedeno je ručno uklanjanje pojedinačnih poluklesanih kamenih elemenata zida 2,27m3, strojni iskop sloja humusa, nasipnog materijala 6,37 m3, sanacija-zidanje kamenog zida s dva lica 2,27 m3, montaža radne skele 4 m2, betoniranje betonske kape 2,70 m', i fugiranje površine od 6,49 m2, strojno zatrpavanje materijalom iz iskopa sa planiranjem i valjanjem 6,37 m3.	2.563,89

2.2.			Održavanje parkirnih mjesta na parkiralištu iza zgrada Franca Prešerna kod kućnih brojeva 42, 44 i 46	398,00	Obnovljeno je 26 okomitih parkirnih mjesta.	201,25
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	26.014,00		7.055,94
2.3.			Dodatno opremanje igrališta kod Ukmarovih stuba sjeverozapadno od kućnog broja 4	4.778,00	Izvedeni su radovi prijenosa za postavu koša s konstrukcijom. Postavljeni su košarkaški koš s konstrukcijom, dva gola za mali nogomet i klupa s naslonom.	7.055,94
2.4			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee	11.149,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
2.5			Nastavak uređenja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee	10.087,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
3		MO BRAJDA – DOLAC		41.542,00		21.301,45
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	7.432,00		3.458,35
3.1.			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20	398,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20.	398,00
3.2.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20.	265,00

3.3.			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20	3.053,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
3.4.			Elaborat postave prometnog znaka s treptačima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle	398,00	Izrađen je elaborat postave prometnog znaka s treptačima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle.	398,00
3.5.			Realizacija postave prometnog znaka sa treptačima u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle	3.318,00	Izrađen je temelj te je postavljen ravni stup i svjetleći znak u zoni pješačkog prijelaza na Trgu Riccarda Zanelle.	2.397,35
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	34.110,00		17.843,10
3.6.			Zatvaranje otvora u stijeni u Ulici Prvog Maja južno od kućnog broja 22	796,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
3.7.			Sanacija stepenica popločenih kamenim pločama u Ulici Pomerio između kućnih brojeva 3 i 5	5.309,00	Izvršeno je ohrapljivanje stuba u duljini od 155 m.	7.764,00
3.8.			Nastavak uređenja parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11	12.609,00	Ograđen je predprostor na ulazu sa zapadne strane parka a sa sjeverne strane je izveden servisni ulaz. Uklonjeno je jedno stablo, korovi, kupina, penjačice i ostala nepoželjna vegetacija, te je očišćen prostor. Odvezeno je 3 m3 komunalnog otpada.	10.079,10
3.9.			Sanacija kamenih stepenica na području MO Brajda Dolac	15.396,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini	-
4		MO BRAŠĆINE – PULAC		112.814,00		22.448,51
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	20.571,00		15.485,68

4.1.			Elaborat postave turističke signalizacije prema vojnim utvrdama Katarina B/Monte Lesco u Ulicama Internacionalnih brigada, Drenovski put i Pulac	531,00	Izrađen je prometni elaborat postave turističke signalizacije prema vojnim utvrdama Katarina B/Monte Lesco u Ulicama Internacionalnih brigada, Drenovski put i Pulac.	398,00
4.2.			Realizacija postave turističke signalizacije prema vojnim utvrdama Katarina B/Monte Lesco u Ulicama Internacionalnih brigada, Drenovski put i Pulac	1.062,00	Postavljeno je 12 novih ploča turističke signalizacije.	1.012,50
4.3.			Sanacija oborinskih voda i kolnika u Ulici Pulac između kućnog broja 53/3 i kućnog broja 53/5	4.645,00	Ručno je očišćeno 5,19 m3 slivnika u Ulici Pulac između kućnih brojeva 53/3 i 53/5. Stavka je djelomično realizirana a ostatak sredstava će se prenamijeniti na drugu plansku stavku.	500,00
4.4.			Elaborat postave ploča s kućnim brojevima na početku odvojaka u Ulici Pulac	531,00	Planska stavka je realizirana 2019. godine kroz redovno održavanje.	-
4.5.			Realizacija postave ploča s kućnim brojevima na početku odvojaka u Ulici Pulac	1.858,00	Ugrađeno je 7 metalnih stupova za postavljanje jednog prometnog znaka. Dobavljen je i postavljen 1 komad pocinčanog metalnog štukanca na metalni stup ili stup javne rasvjete. Ugrađeno je 9 ploča s nazivom i smjerom pružanja ulice.	982,50
4.6.			Elaborat produženja južnog nogostupa i obilježavanja pješačkog prijelaza na početku Ulice Oktavijana Valića južno od kućnog broja 1A	398,00	Izrađen je prometni elaborat produženja južnog nogostupa i obilježavanja pješačkog prijelaza na početku Ulice Oktavijana Valića južno od kućnog broja 1A.	398,00

4.7.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova produženja južnog nogostupa i obilježavanja pješačkog prijelaza na početku Ulice Oktavijana Valića južno od kućnog broja 1A	266,00	U dogovoru s MO planska sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
4.8.			Realizacija produženja južnog nogostupa na početku Ulice Oktavijana Valića južno od kućnog broja 1A	1.460,00	Postavljeni su novi rubnjaci, izvedena je rampa za osobe sa invaliditetom. U betonski temelj ugrađeno je 5 stupića i iscrtan je jedan pješački prijelaz. Postavljena su 2 nova prometna znaka.	953,86
4.9.			Izvođenje sigurnijeg izlaza čišćenjem raslinja i pikamiranjem stijene iz Ulice Internacionalnih brigada na glavnu cestu Drenovski put	4.645,00	Strojno i ručno je uklonjeno te deponirano 93,25 m ² vegetacije. Strojno je ispikamirano 35,52 m ³ materijala B i C kategorije.	4.644,93
4.10.			Elaborat postave svjetlećih prometnih znakova s treptaćima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog broja 72 do raskrižja s Ulicom Mihačeva Draga	265,00	Izrađen je elaborat postave svjetlećih prometnih znakova s treptaćima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog broja 72 do raskrižja s Ulicom Mihačeva Draga.	265,00
4.11.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećih prometnih znakova s treptaćima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog broja 72 do raskrižja s Ulicom Mihačeva Draga	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećih prometnih znakova s treptaćima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog broja 72 do raskrižja s Ulicom Mihačeva Draga.	265,00
4.12.			Realizacija postave svjetlećih prometnih znakova s treptaćima za oba smjera prometovanja u Ulici Kozala na potezu od kućnog broja 72 do raskrižja s Ulicom Mihačeva Draga	3.982,00	Postavljen je ravni semaforski stup s temeljnom pločom i vratašcima za pristup elektro instalaciji. Postavljen je svjetleći znak i prometni znakovi spojeni su na stup javne rasvjete.	6.065,89
4.13.			Elaborat postave prometnog znaka za slijepu cestu u Ulici Oktavijana Valića na odvojk kod	265,00	Planska stavka realizirana je 2022. godine kroz redovno održavanje.	-

			kućnog broja 8A			
4.14.			Realizacija postave prometnog znaka za slijepu cestu u Ulici Oktavijana Valića na odvoju kod kućnog broja 8A	398,00	Planska stavka realizirana je 2022. godine kroz redovno održavanje.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	65.564,00		1.006,40
4.15.			Dodatni prioritet: Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 2		Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 2.	132,72
4.16.			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 2		Izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 2.	248,85
4.17.			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 2		Postavljena su 2 rasvjetna tijela.	624,83
4.18.			Radovi za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine-Pulac	19.908,00	Izvedeni su radovi rekonstrukcije u iznosu od 18.073,41 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
4.19.			Oprema za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine-Pulac	41.542,00	Postavljena su 122 rasvjetna tijela u iznosu od 43.645,32 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
4.20.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 398,17 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
4.21.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15	1.858,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.568,06 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

4.22.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15	1.858,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup u iznosu od 863,70 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	26.679,00		5.956,43
4.23.			Postava stola za stolni tenis i klupice u sportskom parku Pulac	3.584,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
4.24.			Građevinsko proširenje zapadnog dijela sportskog parka Pulac radi postave stola za stolni tenis	4.247,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
4.25.			Uređenje površine u odmorište u Ulici Kozala kod kućnih brojeva 69 i 69A	6.504,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
4.26.			Postava klupa s naslonom u Ulici Kozala kod kućnih brojeva 69 i 69A	2.124,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
4.27.			Uređenje zelenila na dječjem igralištu u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnog broja 44	2.522,00	U okolišu dječjeg igrališta orezani su visoki grmovi, orezana su stabla, uklonjena su samonikla stabla, izboji i korov iz pijeska.	618,93
4.28.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnog broja 44	6.636,00	Postavljeni su vrtuljak i njihalice na jednostruku oprugu na dječjem igralištu u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnom broju 44.	4.412,50
4.29.			Postava klupe za sjedenje u parku za pse u Ulici Lukovići	1.062,00	Postavljena je klupa sa naslonom u parku za pse u Ulici Lukovići.	925,00
5		MO BULEVARD		21.766,00		14.998,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	14.998,00		14.998,00
5.1			Elaborat preregulacije Švalbine ulice u jednosmjernu prometnicu u smjeru kazaljke na satu	664,00	Izrađen je elaborat preregulacije Švalbine ulice u jednosmjernu prometnicu u smjeru kazaljke na satu.	664,00
5.2			Postava metalnih stupića uzduž sjevernog kolničkog rubnjaka u Ulici Vidikovac	5.707,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-

5.3.			Nastavak uređenja prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 7a nadalje	8.627,00	Dobavljeno je i ugrađeno 145,80 m' polegnutih cestovnih betonskih rubnjaka i 42 m' tipskih parkovnih rubnjaka. Ugrađena je rampa za osobe sa invaliditetom te je asfaltom sanirano 90,32 m2 površine i postavljene su šuplje betonske prizme sa popunom 101,35 m2 šupljina.	14.334,00
		B.	ENERGO D.O.O.	6.768,00		0,00
5.4.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,88 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
5.5.			Radovi za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	4.512,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.666,94 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
5.6.			Oprema za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	1.725,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup u iznosu od 745,65 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
6		MO CENTAR – SUŠAK		22.297,00		10.539,92
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	7.963,00		1.463,00
6.1.			Postava zaštitne ograde u Ulici Slavka Cindrića kod kućnog broja 3	664,00	Postavljeno je 5,50 m' željezne ograde.	618,75
6.2.			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82	398,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82.	398,00
6.3.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme povećanja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme povećanja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82	265,00

6.4.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82 - postava promjenjivog prometnog znaka sa treptaćima i LED natpisom	5.309,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
6.5.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82 -postava vertikalne i obilježavanje horizontalne signalizacije	1.327,00	Postavljen je prometni znak na kontrastnoj kvadratnoj ploči fluorescentno žuto-zelene boje. Ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	181,25
		B.	ENERGO D.O.O.	4.778,00		0,00
6.6.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5	398,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
6.7.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5	2.522,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
6.8.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5	1.858,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		C.	KD ČISTOČA I DRUGE PRAVNE OSOBE	9.556,00		9.076,92
6.9.			Postava dvije klupe oko miljokaza "Piramida" u Ulici Šetalište XIII. divizije kod kućnog broja 5	1.460,00	Postavljene su 2 klupe.	1.850,00
6.10			Uređenje površine dječjeg igrališta u Strossmayerovoj ulici istočno od kućnog broja 23A	5.309,00	Zamijenjena je stara antistres podloga novom.	5.299,71
6.11.			Uređenje trga ispred Srednje graditeljske škole u Ulici Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4	664,00	Zamijenjene su postojeće daske za sjedenje oko stabala.	283,50

6.12.			Hortikulturno uređenje trga ispred Srednje graditeljske škole u Ulici Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4	796,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
6.13.			Hortikulturno uređenje javne zelene površine u Ulici Slavka Cindrića istočno od kućnog broja 3	531,00	Uklonjeno je suho i zasađeno novo zelenilo.	91,25
6.14.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Trsatske stube jugozapadno od kućnog broja 5	796,00	Na zelenoj površini uz Trsatske stube dovezena je plodna zemlja i zasijana trava, posađeno je 16 ukrasnih grmova i 107 trajnica i orezani su grmovi. Odvezen je komunalni otpad.	1.552,46
7		MO DRAGA		62.247,00		61.797,26
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	62.247,00		61.797,26
7.1			Sanacija kolnika u naselju Gušč od okretišta prema kućnim brojevima 26,28 i 29	16.590,00	Asfaltom je sanirano 100,04 m2 površine kolnika i podignuta su 4 komada poklopca instalacija na potrebnu visinu.	16.538,93
7.2			Postava prometnog ogledala u Ulici Pod Ohrušvom sjeveroistočno od kućnog broja 9/5 nasuprot volte kod izlaza iz Ulice Gušč	398,00	Postavljeno je prometno ogledalo u Ulici Pod Ohrušvom sjeveroistočno od kućnog broja 9/5 nasuprot volte kod izlaza iz Ulice Gušč.	281,25
7.3			Sanacija kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 81 C do kućnog broja 85	26.014,00	Asfaltom je sanirano 708,78 m2 površine kolnika i podignuto je 6 instalacijskih poklopaca na potrebnu visinu.	28.769,98
7.4			Sanacija kolnika u Ulici Orlići od kućnog broja 3 do kućnog broja 7	19.245,00	Asfaltom je sanirano 360,67 m2 površine kolnika te su zamijenjeni postojeći cestovni rubnjaci novima u dužini od 6 m.	16.207,11
8		MO DRENOVA		220.320,00		120.403,92
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	127.944,00		93.025,96

8.1.			Sanacija nogostupa na južnoj strani u Ulici Bok	6.636,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
8.2.			Sanacija nogostupa i redovito čišćenje uz nogostup na južnoj strani u Ulici Bok	4.645,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
8.3.			Asfaltiranje dijela Ulice Paškinovac od kućnog broja 7 do kućnog broja 21	19.245,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
8.4.			Sanacija kružnog toka na raskrižju ulica Bok i Ive Lole Ribara	5.309,00	Zasječeno je 103,60 m' asfalta motornom pilom. Strojno je iskopano i deponirano 18,51 m3 starog asfalta. Fino je planirano i valjano 41,44 m2 posteljice. Dobavljeno je i strojno ugrađeno 41,44 m2 asfalta.	9.801,99
8.5.			Izrada prometnog elaborata označavanja pješačkog prijelaza u Ulici Ive Lole Ribara zapadno od novog kružnog raskrižja u blizini kućnog broja 17	398,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
8.6.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na označavanju pješačkog prijelaza u Ulici Ive Lole Ribara zapadno od novog kružnog raskrižja u blizini kućnog broja 17	266,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
8.7.			Izvođenje radova na označavanju pješačkog prijelaza u Ulici Ive Lole Ribara zapadno od novog kružnog raskrižja u blizini kućnog broja 17	664,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
8.8.			Izvedba parapetnih zidova u Ulici Brca kod kućnog broja 20	3.982,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

8.9.			Sanacija prilaza od ulice do ulaza u stambenu zgradu u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 5	8.627,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.10.			Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 10	2.654,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku	-
8.11.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića	398,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.12.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića	265,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.13.			Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića	4.645,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.14.			Sanacija rubnjaka u Fužinskoj ulici od kućnog broja 22 do kućnog broja 30	3.318,00	Ugrađeno je 53,50 m' polegnutog cestovnog rubnjaka i asfaltom je sanirano 11 m2 površine.	5.086,48
8.15.			Prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici	398,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku	-
8.16.			Prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na realizaciji povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici	265,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku	-
8.17.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici	2.920,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku čiji su radovi prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

8.18.			Sanacija kolnog prilaza u Ulici Drenovski put od kućnog broja 72 do kućnog broja 82	15.263,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku	-
8.19.			Obnova postojećih oznaka parkirališnih mjesta u Fužinskoj ulici od kućnog broja 27 do kućnog broja 33	133,00	Obnovljeno je 16 okomitih parkirnih mjesta.	127,50
8.20.			Sanacija pločnika i ugradnja rukohvata u Škudarovskoj ulici kod kućnog broja 12	5.973,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.21.			Sanacija mjestimičnih oštećenja kolnika u Ulici Brune Francetića te na Kablarskoj cesti na Gornjoj Drenovi	19.908,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku	-
8.22.			Izrada prometnog elaborata postave rampe ili pilomata na početku prilazne ceste koja vodi u Osnovnu školu Fran Franković	398,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.23.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na izvođenju radova na postavljanju rampe ili pilomata na početku prilazne ceste koja vodi u Osnovnu školu Fran Franković	265,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.24.			Realizacija prometnog elaborata postave rampe ili pilomata na početku prilazne ceste koja vodi u Osnovnu školu Fran Franković	5.309,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku čiji su radovi prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.25.			Sanacija udarnih rupa duž Ulice Stanka Frankovića	5.309,00	Podignuta su 3 poklopca instalacija na potrebnu visinu te je asfaltom sanirano 198,18 m2 površine.	7.962,64

8.26.			Sanacije Ulice Kampanja Zamjenska pozicija za prioritete 8.2., 8.3., 8.30., 8.39., 8.45. Sanacija kolnika u Ulici Drenovski put od Zavičajnog muzeja Drenova prema gradu Rijeci.	10.618,00	Zasječeno je 13,35 m' asfalta motornom pilom, isfrezano je 1.511,29 m2 kolnika. Naneseno je 1.511,29 m2 bitumenske površine te ugrađeno 1.511,29 m2 asfalta. U dogovoru s MO radovi se izvode u sklopu Aglomeracije pa su stoga sredstva s Prioriteta 8.2., 8.3., 8.30., 8.39. i 8.45. preusmjerena na navedenu poziciju.	70.047,35
8.27.			Obnova postojećih oznaka parkirališnih mjesta u Ulici Kučina	133,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	42.472,00		0,00
8.28.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje	-
8.29.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7	3.584,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.170,13 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
8.30.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7	1.327,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup u iznosu od 1.221,65 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
8.31.			Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković	13.272,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 16.818,76 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
8.32.			Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković	22.563,00	Postavljena su 4 stupa u iznosu od 4.716,50 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

8.33.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje	-
8.34.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A	398,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
8.35.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A	664,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 349,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	49.904,00		27.377,96
8.36.			Sadnja stabala na parkiralištu u Fužinskoj ulici od kućnog broja 22 do kućnog broja 30	3.584,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.37.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Brca između kućnih brojeva 16 i 18	2.655,00	Postavljen je vrtuljak.	1.875,00
8.38.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Brca između kućnih brojeva 16 i 18	2.522,00	Uklonjen je pješčanik i postavljena lijevana antistres podloga.	4.902,79
8.39.			Postava klupa duž Ulice Pulac na području Velog Vrha	4.645,00	Postavljene su dvije klupe s naslonom.	2.750,00
8.40.			Raščišćavanje vegetacije duž Ulice Pulac na području Velog Vrha	6.106,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

8.41.			Građevinsko uređenje okoliša u Gerovskoj ulici sjeverno i zapadno od kućnog broja 5	2.920,00	Izvedena je sanacija stubišta, podesta i 3 rampe za invalide.	3.391,48
8.42.			Uređenje okoliša u Ulici Orešje južno od kućnog broja 3	10.352,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
8.43.			Postava stolova za stolni tenis na dječjem igralištu u Ulici Put k igralištu	4.645,00	Postavljena su 2 stola za stolni tenis.	4.750,00
8.44.			Uređenje površine uz stolove za stolni tenis na dječjem igralištu u Ulici Put k igralištu	3.053,00	Uklonjen je stari stol i izvedena betonska podloga.	3.503,73
8.45.			Izvedba potpornog zida u Ulici Cvetkov trg sjeverno od kućnog broja 12	5.441,00	Izveden je betonski parapetni zid i postavljena je mreža na pokosu.	4.774,21
8.46.			Uklanjanje gnijezda borovog prelca na stablima uz šetnicu od Streljane u Ulici Drenovski put do Ulice Brdina kod kućnog broja 1	2.654,00	Duž puta od Streljane do Brdine uklonjena su gnijezda borovog prelca.	55,75
8.47.			Postava klupe u Fužinskoj ulici istočno od kućnog broja 13	1.327,00	Postavljena je klupa s naslonom.	1.375,00
9		MO GORNJA VEŽICA		56.142,00		35.078,59
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	28.403,00		8.617,59

9.1.			Postava rukohvata u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 13	398,00	Postavljeno je 7,73 m' rukohvata.	386,50
9.2.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica	664,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica.	664,00
9.3.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuni prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica	265,00	Izrađen elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuni prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica te je izrađena geodetska podloga potrebna za realizaciju zahvata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica.	1.015,00
9.4.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica	17.918,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
9.5.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica postavom dodatne svjetiljke	664,00	Montirana je svjetiljka i obavljeni su elektromontažni radovi u Ulici Franje Belulovića.	586,04
9.6.			Uklanjanje korita za zemlju u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 11 do kućnog broja 23	5.309,00	Uklonjeno je 8 panjeva, izvađeno i deponirano 25,12 m' rubnjaka, zasječeno je 68,85 m' asfalta te strojno iskopano 41,49 m3 starog asfalta i strojno je ugrađeno 64,82 m2 asfalta.	5.303,05
9.7.			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Tome Stržića kod kućnog broja 21	398,00	Izrađen je elaborat pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Tome Stržića kod kućnog broja 21.	398,00

9.8.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Tome Strižića kod kućnog broja 21	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Tome Strižića kod kućnog broja 21.	265,00
9.9.			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Tome Strižića kod kućnog broja 21	2.522,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	664,00		0,00
9.10.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
9.11.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 296,95 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
9.12.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26	398,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 234,33 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	27.075,00		26.461,00
9.13.			Uređenje dječjeg igrališta u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 13	796,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
9.14.			Nastavak uređenja košarkaškog igrališta u ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 56	5.574,00	Sanirana je ograda nakon izvedenih radova asfaltiranja podloge koju je bilo potrebno odrezati kako bi se strojevi unijeli na plato igrališta te je izvedena zamjena postojećih sjedala klupe na parapetne zidice s dobavom, izradom i postavom novih sjedala klupe.	3.601,15

9.15.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	1.725,00	Na lokaciji je posađeno 4 stabla, obavljeno je orezivanje grmova i stabala, uklonjena su 4 suha stabla, izvađen 1 panj te je uklonjen korov.	1.912,39
9.16.			Uklanjanje stabala na parkiralištu i sadnja novih iznad potpornog zida na sjevernoj strani u Ulici Ratka Petrovića kod kućnih brojeva 11 do 23	2.124,00	Posađena su 2 stabla na parkiralištu i 2 iznad zida, uklonjeno je suho stablo na parkiralištu i iskopan panj, te je na njegovo mjesto posađeno novo stablo.	677,71
9.17.			Uređenje podloge ispod fitness sprava za vježbanje uz dječje igralište na zelenoj površini u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8	1.195,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
9.18.			Postava fitness sprava za vježbanje uz dječje igralište na zelenoj površini u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8	7.963,00	Postavljene su eliptična hodalica, švedske ljestve i penjač.	6.525,00
9.19.			Sanacija podloge igrališta kod postojećih stolova za stolni tenis u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 8	7.698,00	Uklonio se asfalt koji je zbog korijenja drveća bio uzdignut i ispucao. Ispod stolova za stolni tenis betonirala se podloga a na preostaloj površini je nasut šljunak. Postavljeni su rubnjaci okolo drveća. Na prostoru uz stolove za stolni tenis orezani su grmovi i stabla, uklonjena samonikla vegetacija iz staza, stuba i zidića te je odvezen komunalni otpad.	13.744,75
10.		MO GORNJI ZAMET		126.219,00		114.963,74
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	116.928,00		110.968,00
10.1.			Mjestimična sanacija asfalta kolnika u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 20 do kućnog broja 41	82.288,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova mjestimične sanacije asfalta kolnika u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 20 do kućnog broja 41. Asfaltom je sanirano 2.233 m2 površine kolnika.	89.647,11

10.2.			Obnova horizontalnih bočnih parkirnih linija na parkiralištu uz rekreativnu zonu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva nasuprot "Češkog doma"	133,00	Obnovljeno je 8 parkirnih mjesta uz rekreativnu zonu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva nasuprot "Češkog doma".	44,75
10.3.			Sanacija asfalta kolnika i parkirališta u Primorskoj ulici, sjeverozapadno od kućnog broja 2	6.636,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
10.4.			Sanacija asfalta kolnika na spoju ulica Bože Starca Jurićeva i Šumci	5.309,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova sanacije asfalta kolnika na spoju ulica Bože Starca Jurićeva i Šumci. Asfaltom je sanirano 133,89 m2 površine kolnika.	4.916,58
10.5.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Drnjevići kod kućnih brojeva 9 i 10 Dodatni prioritet: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Mohorića 46	7.963,00	Strojno je iskopano 7,09 m3 materijala, deponirano 2,26 m3 materijala u sraslom stanju. Zatrpano 4,83 m3 rova sa zbijanjem u slojevima od 30 cm. Dopremljeno 6,69 m2 geotekstila. Planirano je i valjano 6,70 m2 posteljice. Postavljeno je 1,5 m' rebrastih cijevi i 1,30 m' rebrastih cijevi. Izrađena su 2 komada spoja cijevi na betonsku stjenku. Dobavljeno je i ugrađeno 60,80 kg armature te je ugrađen 1 željezni poklopac s okvirom. Ugrađeno je 4 m' rešetki od lijevanog željeza. Za rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Mohorića 46 postavljeno je 1m' glatkih cijevi. Izrađen je jedan spoj cijevi na betonsku stjenku te dva spoja cijevi.	8.288,00
10.6.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Bože Starca Jurićeva između kućnih brojeva 8 i 16	9.291,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na rješavanju odvodnje oborinskih voda Ulici Bože Starca Jurićeva između kućnih brojeva 8 i 16. Strojno je iskopano 10,34 m3 te deponirano 2,90 m3 materijala. Postavljeno je 3m' cijevi na betonsku stjenku vodolovnog okna sa 2 izrađena spoja. Ugrađen jedan poklopac s okvirom te šest linijskih rešetki od lijevanog željeza.	6.442,31

10.7.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet	796,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet.	398,00
10.8.			Oprema za realizaciju povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet	796,00	Postavljena je oprema za realizaciju povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet	318,75
10.9.			Radovi za realizaciju povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet	3.716,00	Postavljena su 2 prometna znaka na kontrastnoj kvadratnoj ploči fluorescentno žuto-zelene boje. Dopremljeno je i postavljeno 1 cestovno prometno ogledalo namijenjeno za 3. zonu vjetrova.	912,50
		B.	ENERGO D.O.O.	9.291,00		3.995,74
10.10.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.11.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41	531,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 444,62 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.12.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41	1.327,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela u iznosu od 1.396,60 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.13.			Izrada tehničkog rješenja za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve	133,00	Unutar stavke plana redovnog održavanja javne rasvjete izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,88 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.14.			Radovi za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve	531,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.661,69 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

10.15.			Oprema za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve	1.327,00	Postavljen je 1 stup u iznosu od 296,47 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.16.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.17.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.18.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C	398,00	Postavljeno je 8 rasvjetnih tijela i 1 stup u iznosu od 348,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.19.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.20.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,15 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.21.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5	398,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 348,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
10.22.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u fitness zoni u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broj 1	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,17

10.23.			Radovi za proširenje javne rasvjete u fitness zoni u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broj 1	1.858,00	Izvedeni su radovi proširenja.	2.237,52
10.24.			Oprema za proširenje javne rasvjete u fitness zoni u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnog broj 1	1.725,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 1 stup.	1.360,05
11.		MO GRAD TRSAT		33.712,00		12.437,03
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	29.730,00		12.437,03
11.1.			Elaborat izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 38	398,00	Izrađen je prometni elaborat izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 38.	398,00
11.2.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 38	266,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 38.	266,00
11.3.			Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 38	10.220,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
11.4.			Sanacija nogostupa u Radićevoj ulici kod kućnog broja 51	3.318,00	Asfaltom je sanirano 86,21m2 površine nogostupa.	3.317,53
11.5.			Postava prometnih stupića i označavanje parkirnih mjesta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33 kod Hrvatske čitaonice Trsat	1.195,00	U betonski temelj ugrađeno je 12 stupića.	870,00
11.6.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na Frankopanskom trgu kod kućnog broja 1	265,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na Frankopanskom trgu kod kućnog broja 1.	265,00

11.7.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na Frankopanskom trgu kod kućnog broja 1	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
11.8.			Postava prometnih fleksibilnih stupića u Glavinićevoj ulici	1.062,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
11.9.			Elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Vrlje kod Osnovne škole Trsat	265,00	Izrađen je elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Vrlje kod OŠ Trsat.	265,00
11.10.			Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Vrlje kod Osnovne škole Trsat	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
11.11.			Postava rubnjaka uz kolnik u Ulici Slave Raškaj od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
11.12.			Elaborat uređenja dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanje pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohnićevom ulicom	531,00	Izrađen je elaborat uređenja dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanje pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohnićevom ulicom.	531,00
11.13.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uređenja dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanja pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohnićevom ulicom	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uređenja dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanja pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohnićevom ulicom.	265,00

11.14.			Uređenje dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanje pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohničevom ulicom	2.920,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
11.15.			Sanacija kolnog prilaza u Ulici Put Bože Felkera kod kućnog broja 45 B	5.309,00	Asfaltom je sanirano 168,86 m2 površine kolnog prilaza.	5.309,00
11.16.			Dodatni prioritet: Elaborat izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici u blizini kućnog broja 23		Izrađen je elaborat izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici u blizini kućnog broja 23.	398,00
11.17.			Dodatni prioritet: Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Radićevoj ulici u blizini kućnog broja 23		Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Radićevoj ulici u blizini kućnog broja 23 .	265,00
11.18.			Dodatni prioritet: Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 23 - uzdignuta ploha od asfalta		Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
11.19.			Dodatni prioritet: Realizacija postave prometnih znakova za pješački prijelaz s fluorescentnim rubom u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja sa Sveučilišnom Avenijom		Postavljena su 2 nova prometna znaka.	287,50
		B.	ENERGO D.O.O.	664,00		0,00

11.20.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
11.21.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
11.22.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13	398,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 348,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	3.318,00		0,00
11.23.			Postava dvije nadzorne kamere kod TS Strmica kod kućnog broja 38 u Ulici Vrlje	3.318,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
12		MO GRBCI		42.338,00		17.951,45
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	30.261,00		15.826,45
12.1.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Dalmatinskoj ulici u blizini kućnog broja 11	9.291,00	Strojno je iskopano 8,21 m ³ te ručno iskopano 3,06 m ³ materijala, zatrpano je 5,58 m ³ rova materijalom iz iskopa, dobavljeno i ugrađeno 7,10 m ² geotekstila, isplanirano i izvaljano 12,25 m ² posteljice. Izrađena su 3 spoja na betonsku stjenku vodolovnog okna. Izbetonirano je 4,04 m ³ zida, dobavljeno i ugrađeno 161,60 kg armature. Ugrađen je jedan poklopac i ugrađeno je 9,50 m' linijskih rešetki od lijevanog željeza. Zasječeno je 37,54 m' asfalta.	9.057,45

12.2.			Nastavak uređenja potpornog zida uz pokos u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnih brojeva 3B i 3C i uređenje prilaza	8.494,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
12.3.			Ličenje ograde u Ulici Sušačko kastavskog odreda u blizini kućnih brojeva 25 i 27	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
12.4.			Postava prometnog ogledala na izlasku iz Čabarske ulice na Ulicu Marije Grbac	398,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo na izlasku iz Čabarske ulice na Ulicu Marije Grbac.	318,75
12.5.			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom	398,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom.	398,00
12.6.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme radova izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme radova izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom.	265,00
12.7.			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom	1.460,00	Izveden je pješački prijelaz u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom sa pripadajućom vertikalnom signalizacijom a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	175,00
12.8.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Diračje između kućnih brojeva 75 i 130	9.291,00	Strojno je iskopano 8,21m3 materijala u sraslom stanju, zatrpano je 5,58 m3 rova materijalom iz iskopa, dopremljeno i ugrađeno 7,10 m2 geotekstila, isplanirano i izvaljano 7,15 m2 posteljice. Postavljen je 1m' cijevi i 1,50 m' cijevi te su izrađena 2 komada spoja cijevi. Dobavljeno je i ugrađeno 60,80 kg armature. Dobavljeno je i ugrađeno 6 m' linijskih rešetki od lijevanog željeza. Zasječeno je 12 m' asfalta.	5.612,25
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	12.077,00		2.125,00

12.9.			Početak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	9.423,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
12.10.			Nastavak opremanja rekreativne fitness zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	2.654,00	Postavljena je fitness sprava - pokretno sjedalo jahač.	2.125,00
13.		MO KANTRIDA		138.961,00		116.498,60
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	74.326,00		64.702,51
13.1			Uređenje južnog nogostupa Istarske ulice kod kućnog broja 92	6.636,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju južnog nogostupa Istarske ulice kod kućnog broja 92. Asfaltom je sanirano 77,45 m2 nogostupa.	7.078,55
13.2.			Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 19	15.927,00	Strojno je iskopano 29,46 m3 materijala u sraslom stanju, isplanirano i izvaljano 21,68 m2 posteljice. Postavljeno je 14 m' rebrastih cijevi. Izrađeno je 6 komada spoja cijevi na betonsku stjenku vodolovnog okna te 6 komada spoja cijevi. Izbetonirano je 2,45m3 zida, dobavljeno i ugrađeno 98 kg armature.	14.798,76
13.3.			Sanacija stjenskog pokosa u Pulskoj ulici uz istočni prilaz stadionu NK Rijeka Zamjenska pozicija: Elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u Ulici Ede Jardasa između kućnih brojeva 32 i 34_Vertikalna signalizacija, ličenje ograde u Ulici Vere Bratonja kod kućnog broja 24 i sanacija nogostupa u Labinskoj ulici kod kućnog broja 22	9.291,00	Izrađen je prometni elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u Ulici Ede Jardasa između kućnih brojeva 32 i 34 te je postavljen 1 prometni znak. U dogovoru s MO ograde su oličene iz sredstva redovnog održavanja za 2023. godinu.	531,24

13.4.			Sanacija asfalta kolnika i prolaza u Labinskoj ulici kod kućnih brojeva 4 i 6	15.927,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
13.5.			Postava rukohvata duž Lovranske ulice od spoja sa Pulskom ulicom prema Liburnijskoj ulici	9.291,00	Postavljeno je 31,85 m' rukohvata.	1.592,50
13.6.			Sanacija pristupnog puta Šetalištu Milića Jardasa	3.982,00	Asfaltom je sanirano 175,75 m2 pristupnog puta.	6.987,43
13.7.			Sanacija dijela nogostupa i uklanjanje korijena koji ga podiže u Pulskoj ulici kod kućnog broja 15 i šire	13.272,00	Sanirano je 148,50 m2 nogostupa i postavljeno je 40,60 m rubnjaka.	10.089,03
13.8.			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Vere Bratonje od raskrižja s Liburnijskom do kućnog broja 21		Asfaltom je sanirano 600 m2 površine kolnika.	23.625,00
		B.	ENERGO D.O.O.	7.432,00		7.365,76
13.9.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,15
13.10.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66	3.716,00	Izvedeni su radovi proširenja.	4.273,66
13.11.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66	3.318,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela i 3 stupa.	2.693,95

		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	57.203,00		44.430,33
13.12.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu prigradskih linija Bivio-pravac prigrad	9.290,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	9.104,86
13.13.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu prigradskih linija Bivio-pravac grad	9.290,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	9.150,61
13.14.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Skalete Ljubljanska cesta-pravac prigrad	7.300,00	Postavljena je dvomodularna čekaonica.	6.158,39
13.15.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Skalete Ljubljanska cesta-pravac grad	7.300,00	Postavljena je dvomodularna čekaonica.	6.242,33
13.16.			Sanacija stepenica u Ulici Mate Balote između kućnih brojeva 49 i 51	6.105,00	Pokošen je korov, orezani su grmovi, palme i stabla, uklonjene penjačice sa stabala i odvezen je materijal nakon orezivanja.	399,35
13.17.			Ličenje zaštitne ograde uz stubište prema autobusnoj stanici u Ulici Silva Milenića Lovre kod kućnih brojeva 35 do 37	797,00	Oličena je dvoredna ograda te su orezana stabla i grmovi, uklonjena je nepoželjna vegetacija te je odvezen materijal nakon orezivanja.	592,41
13.18.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre između kućnih brojeva 29,31 i 33	9.290,00	U okolišu stambenih zgrada orezani su grmovi, uklonjena je samonikla vegetacija, uklonjena su suha i nagnuta stabla, uklonjeni su suhi grmovi, uklonjena je kupina i penjačice orezana su stabla i odvezeno je deponirano granje i komunalni otpad.	5.041,87
13.19.			Sadnja stabala u Ulici Ede Jardaša između kućnih brojeva 19 i 21	929,00	Orezano je postojeće zelenilo i zasađene su dvije stablašice.	501,03

13.20.			Izvedba potpornog zida u Ulici Ede Jardasa istočno od kućnog broja 19	1.593,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
13.21.			Orezivanje zelenila uz Šetalište Milića Jardasa i uz pristupni put do šetališta	5.309,00	Uz prilazne ceste i šetnicu uz more uklonjena je samonikla vegetacija, orezana su stabla, uklonjena su suha i nagnuta stabla, uklonjeni su suhi grmovi, uklonjena je kupina i penjačice i odvezeno je deponirano granje i komunalni otpad.	7.239,48
14.		MO KOZALA		47.382,00		16.420,04
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	41.277,00		10.986,33
14.1.			Elaborat prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga	2.654,00	U 2022. godini Izrađen je elaborat prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga u iznosu od 1.292,16 eura.	-
14.2.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga	398,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga.	398,00
14.3.			Realizacija prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga	11.016,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.4.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60	2.256,00	Izrađeni su geodetski snimak i elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60.	1.850,00
14.5.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na	398,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60.	398,00

			pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60			
14.6.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60	8.362,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.7.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60 postavom dodatne svjetiljke	664,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
14.8.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1	398,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1.	398,00
14.9.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1	266,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1.	266,00
14.10.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčićevo trga kućni broj 1 postavom konzolnog stupa sa svjetlećim znakom i dodatnim svjetlom	7.963,00	Izrađen je temelj za konzolni stup, iskop kanala za postavljanje instalacija 16m', izrađena je rampa za invalide od taktilnih ploča, zamijenjeni su dotrajali betonski rubnjaci u količini od 17 m'. Postavljen je konzolni stup sa svjetlećim znakom i dodatnim svjetlom spojen na stup javne rasvjete.	7.411,33

14.11.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčičevog trga kućni broj 1 izvedbom pješačkog prijelaza od termoplastike s crvenom podlogom	2.124,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.12.			Postava prometnih stupića za onemogućavanje nepropisnog parkiranja vozila na raskrižju Laginjine ulice i Ulice Šetališta Vladimira Nazora	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.13.			Postava stupića s desne strane Ulice Petra Kobeka prema Ulici Rastočine iznad groblja Kozala	2.920,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.14.			Uređenje raskrižja između Ulice Šetališta Vladimira Nazora i Ulice Kalvarije	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
14.15.			Elaborat obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak	265,00	Izrađen je elaborat obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak.	265,00
14.16.			Realizacija obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	664,00		0,00
14.17.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

14.18.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
14.19.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32	398,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 349,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	5.441,00		5.433,71
14.20.			Postava ograde s južne strane dječjeg igrališta u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9	4.645,00	Ugrađeno je 26 metara ograde od valovitog pletiva.	5.018,03
14.21.			Hortikulturno uređenje zelene površine i orezivanje stabala u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7	796,00	Izvedeni su radovi orezivanja grmova i stabala, uklanjanje stabala i penjačica te interventno čišćenje.	415,68
15.		MO KRIMEJA		27.075,00		663,00
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	27.075,00		663,00
15.1.			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8	398,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8.	398,00
15.2.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8.	265,00
15.3.			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8	2.787,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

15.4.			Sanacija kolnika i oborinskih voda na parkiralištu na zapadnoj strani u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 1	9.291,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
15.5.			Sanacija oborinskih voda u Ulici Braće Horvatića kod kućnog broja 8	3.982,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
15.6.			Sanacija kolnika u Ulici Danijela Godine	10.352,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
16.		MO LUKA		15.927,00		0,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	15.927,00		0,00
16.1.			Asfaltiranje Jedrarske ulice	5.973,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
16.2.			Sanacija dijela Ulice Vatroslava Lisinskog od spoja s Verdiovom ulicom do spoja sa Zagrebačkom ulicom	5.973,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
16.3.			Mjestimična sanacija udarnih rupa u Verdiovoj ulici između prvog i drugog paviljona na tržnici	3.981,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
17.		MO MLAKA		37.030,00		8.148,97
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	22.961,00		7.783,98
17.1.			Izrada prometnog elaborata postave konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog	398,00	Izrađen je prometni elaborat postave konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A.	398,00

			broja 23A			
17.2.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A	266,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A.	266,00
17.3.			Realizacija prometnog elaborata postave konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A	10.618,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
17.4.			Realizacija prometnog rješenja projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole	2.389,00	Izrađeno je prometno rješenje projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole od spoja s Vukovarskom ulicom do kućnog broja 2 i na dijelu ulice uz kućni broj 10. Ugrađeno je 10 fleksibilnih stupića s bijelim reflektirajućim trakama a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	900,00
17.5.			Izrada prometnog elaborata postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)	929,00	Izrađen je prometni elaborat postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka.	929,00
17.6.			Izrada elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici	398,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

			Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)			
17.7.			Realizacija postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)	7.963,00	Ugrađen je ravni semaforski stup s temeljnom pločom i vratašcima za pristup elektro instalaciji. Postavljen je promjenjivi svjetleći znak koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod Dječjeg vrtića).	5.290,98
		B.	ENERGO D.O.O.	13.671,00		0,00
17.8.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.9.			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2	1.593,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.758,50 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.10.			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2	5.043,00	Postavljene su 3 svjetiljke i 1 stup u iznosu od 1.619,33 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.11.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 8	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.12.			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 8	1.593,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.857,91 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.13.			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod	4.380,00	Postavljene su 2 svjetiljke i 1 stup u iznosu od 1.359,70 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

			kućnog broja 8			
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	398,00		364,99
17.14.			Sadnja stabala u Ulici Luki zapadno od kućnog broja 2	398,00	Zasađene su dvije stablašice.	364,99
18.		MO OREHOVICA		40.746,00		33.619,42
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	31.854,00		31.762,45
18.1.			Uređenje kolnika u Ulici Put pod Rebar – južni krak od početka ulice prema ambulanti za terapijsko jahanje	31.854,00	Asfaltom je sanirano 878,40 m2 površine.	31.762,45
		B.	ENERGO D.O.O.	7.034,00		0,00
18.2.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 398,17 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
18.3.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11	3.185,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 3.659,79 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
18.4.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11	3.451,00	Postavljeno je 6 svjetiljki i 2 stupa u iznosu od 2.976,04 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	1.858,00		1.856,97
18.5.			Premještanje vrtuljka sa travnate površine u Ulici Kalina na dječje igralište kraj kombinirane sprave i ličenje ograde uz nogostup	796,00	Premješten je vrtuljak sa zemljane površine na dječje igralište, oličena je ograda na travnatoj površini uz nogostup te je premještena košarica za otpatke.	856,97

18.6.			Postava njihalice na oprugu na dječje igralište u Ulici Kalina	1.062,00	Postavljena je njhalica na oprugu na dječje igralište u Ulici Kalina.	1.000,00
19.		MO PAŠAC		12.476,00		12.428,23
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	12.476,00		12.428,23
19.1			Sanacija stjenskog pokosa kod Bočarskog kluba Pašac u Ulici Balde Fučka kućni broj 43	9.291,00	Saniran je stjenski pokos kod Bočarskog kluba Pašac u Ulici Balde Fučka kućni broj 43.	9.243,24
19.2.			Uređenje nogostupa na autobusnoj stanici na križanju Ulice Balde Fučka i Ulice Pašac	3.185,00	Uklonjeno je 111,20 m2 vegetacije te je asfaltom sanirano 59,87 m2 površine nogostupa.	3.184,99
20.		MO PEĆINE		28.004,00		0,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	28.004,00		0,00
20.1.			Uređenje nogostupa i sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 50 do kućnog broja 86	28.004,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
21.		MO PEHLIN		145.730,00		65.800,28
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	39.021,00		4.493,32
21.1.			Elaborat preregulacije prometa u naselju Blažičevo	398,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-

21.2.			Realizacija preregulacije prometa u naselju Blažičevo	2.389,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
21.3.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Turkovo kod dječjeg parka u blizini kućnog broja 7A	266,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Turkovo kod dječjeg parka u blizini kućnog broja 7A.	266,00
21.4.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Turkovo kod dječjeg parka u blizini kućnog broja 7A	1.062,00	Postavljeno je 5 novih prometnih znakova.	537,50
21.5.			Obnova horizontalne signalizacije parkirališta za osobna vozila u Čičarijskoj ulici od kućnog broja 39 do kućnog broja 47	266,00	Obnovljena su 33 parkirališna mjesta. Iscrtano je 4 m2 pune poprečne i kose oznake na kolniku te oznaka na površinama posebne namjene.	260,38
21.6.			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka	398,00	Izrađena je studija opravdanosti postave usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka	398,00
21.7.			Elaborat postave usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka	398,00	Izrađen je elaborat za postavu usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka.	398,00
21.8.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka	266,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka.	266,00
21.9.			Realizacija postave usporivača prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka	3.982,00	Postavljeni su usporivači prometa u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka.	1.271,19

21.10.			Realizacija postave vertikalne i obilježavanja horizontalne signalizacije u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka	1.327,00	Postavljena su 4 prometna znaka a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	775,00
21.11.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u južnom sporednom ogranku Ulice Pehlin	265,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u južnom sporednom ogranku Ulice Pehlin.	265,00
21.12.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u južnom sporednom ogranku Ulice Pehlin	1.062,00	Postavljen je 1 prometni znak a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	56,25
21.13.			Mjestimična sanacija prometnice od kućnog broja 64 u Ulici Pletenci do spoja sa Ulicom Pehlin	13.670,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
21.14.			Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Blažićevo C kod kućnog broja 27	13.272,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	23.093,00		5.646,96
21.15.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 398,17 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
21.16.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37	3.584,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 2.285,07 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
21.17.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37	4.114,00	Postavljena su 2 stupa u iznosu od 823,09 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
21.18.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 30	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,17

21.19.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 30	2.389,00	Izvedeni su radovi proširenja.	3.329,68
21.20.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 30	1.991,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 2 stupa.	1.919,11
21.21.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 398,17 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
21.22.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3	5.043,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.165,18 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
21.23.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3	4.114,00	Postavljena su 4 stupa u iznosu od 1.606,60 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
21.24.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
21.25.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
21.26.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22	398,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 349,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	83.616,00		55.660,00
21.27.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	1.327,00	S južne strane stambene zgrade duž betonske staze izvedeni su radovi uklanjanja nepoželjne vegetacije, samoniklog stabla te je odvezeno 8m3 deponiranog biljnog materijala.	680,96

21.28.			Raščišćavanje zelene površine u Ulici Tići kod kućnog broja 22/6	3.982,00	Izveden je popravak podloge dječjeg igrališta (partera) i rubnjaka, uz uklanjanje dvostruke klackalice i tobogana.	8.341,26
21.29.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici zapadno od kućnog broja 29	14.467,00	Postavljena je kombinirana sprava za veću djecu s ljuljačkom.	10.625,00
21.30.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici zapadno od kućnog broja 29	7.831,00	Postavljena je kombinirana sprava za veću djecu s ljuljačkom.	10.625,00
21.31.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Tići sjeverozapadno od kućnog broja 22 I	6.636,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
21.32.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	19.908,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

21.33.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	12.211,00	Izvedeni su radovi Iskopa terena za temelje, utovar i odvoz materijala, izrada cementnog šprica, postava parkovnog rubnjaka, betoniranje zida uz pokos, ugradnja armature i stupova za postavu ograde. Izvedena je sanacija partera dječjeg igrališta koja uključuje dobavu riječnog šljunka u površini oko 90 m2 i postava antistres podloge u površini 123 m2. Izvedeni su građevinski radovi koji uključuju cementni špric na postojeće zidove te su ugrađena ograda od valovitog pletiva 25 m2 i vrata 1,76 m2. Postavljena je ploča od aluminijskog lima. Uklonjen je dotrajali drveni stol i izrađena su dva nova betonska stola, izrada demontažne bine, uz demontažu na lokaciji Mistraž. U okolišu novoizgrađenog dječjeg igrališta uklonjeni su suhi grmovi, stabla i samonikla vegetacija, posađeno je 8 grmova planike i 17 penjačica. U okolišu novoizgrađenog dječjeg igrališta posađeno je drvoredno stablo na mjestu starog.	16.450,28
21.34.			Nastavak uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	17.254,00	Postavljene su sprave: ljuljačka dvostruka, njihalica na oprugu - jednostruka, njihalica na oprugu - dvostruka, klackalica sa oprugama i dvije klupe s naslonom.	8.937,50
22.		MO PODMURVICE		92.110,00		27.744,44
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	22.164,00		2.486,54
22.1.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	664,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	265,00
22.2.			Izrada geodetske situacije za izradu prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

22.3.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	265,00
22.4.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	9.954,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130 za iznos od 107,75 eura koji će teretiti planske stavke u 2024. godini. Ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.5.			Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na parkiralištima između ulica: Branimira Markovića sjeverna strana i Ulice Hahlić kućnih brojeva 17 i 19; Čandekove ulice sjeverno od kućnog broja 8	2.389,00	Obnovljeno je 46 okomitih parkirališnih mjesta za parkiranje osobnih automobila i vozila dostave strojnim ili ručnim nanošenjem bijele ili žute boje na parkiralištu između ulica Branimira Markovića i Ulice Hahlić te Čandekove ulice.	351,25
22.6.			Zamjena oštećenih vibracijskih traka u Vukovarskoj ulici između kućnih brojeva 86 i 106	2.256,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.7.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima	398,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima.	398,00
22.8.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima.	265,00
22.9.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika	2.655,00	Postavljena je dodatna LED svjetiljka na stup javne rasvjete na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u	586,04

			palim borcima		2024. godini.	
22.10.			Ličenje ograda i rukohvata u Ulici Branimira Markovića na gornjem parkiralištu, a južno od Ulice Hahlić kućni broj 17 i 19 te na parkiralištu u Ulici Andree Benussia između kućnog broja 4 i 6	1.991,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.11.			Nabava i postava prometnog ogledala na izlasku sa gornjeg parkirališta u Ulici Andre Benussia kod kućnog broja 6	398,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo na izlasku s gornjeg parkirališta u Ulici Andre Benussia, kod kućnog broja 6.	356,25
		B.	ENERGO D.O.O.	930,00		0,00
22.12.			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
22.13.			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 179,18 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
22.14.			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1	664,00	Postavljen je 1 stup u iznosu od 574,50 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	69.016,00		25.257,90
22.15.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	1.991,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

22.16.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	2.522,00	Postavljene su ljuljačka košara i eliptična hodalica.	5.250,00
22.17.			Projektna dokumentacija za spomen obilježje sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na raskršću kod semafora između kućnih brojeva 114 i 116	3.185,00	Izrađen je geodetski snimak - podloga za projektiranje. Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.	3.750,00
22.18.			Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od kućnog broja 8	6.371,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.19.			Tehnička priprema za sanaciju potpornog zida i pokosa u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 10	2.655,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.20.			Sanacija pokosa u Vukovarskoj ulici zapadno od kućnog broja 96	6.503,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.21.			Postava dviju fitness sprava na zelenoj površini uz dječje igralište u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2	4.380,00	Postavljena su eliptična hodalica i paralelna prečka.	4.000,00
22.22.			Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.23.			Hortikulturno uređenje zelene površine i popravak dijela zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

22.24.			Djelomična sanacija žičane ograde u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8	2.655,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.25.			Izvedba zida u Ulici Branimira Markovića sjeverno od kućnih brojeva 12 i 20	6.636,00	Izveden je betonski zid.	7.105,39
22.26.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5	929,00	Premještena je klupa, postavljena je univerzal pletiva ograda te su iscrtane crte za "cip-cop".	954,88
22.27.			Postava ljuljačke na dječje igralište u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5	1.460,00	Postavljena je ljuljačka za malu djecu.	1.375,00
22.28.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4	7.565,00	Uklonjen je korov na stazi i slobodnoj površini, obavljeno je orezivanje stabala i grmova, uklonjena su suha i loša stabla, uklonjene su kupina i penjačica te je očišćen prostor.	1.161,54
22.29.			Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.30.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2	7.831,00	Izvršeni su radovi orezivanja stabala, uklanjanja suhih grmova te je odvezen materijal nakon orezivanja.	620,70
22.31.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2	4.778,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

22.32.			Uređenje zelene površine u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 20	1.725,00	Uklonjen je korov uz rubnjak i zid, obavljeno je orezivanje stabala i grmova, uklonjena su suha i loša stabla, uklonjene su kupina i penjačica te je očišćen prostor.	1.040,39
22.33.			Ličenje ograda i rukohvata u Vukovarskoj ulici na prolazu zapadno od kućnog broja 96, na prolazu iz Ulice Andree Benussia prema Ulici Maria Špilera i dalje prema Ulici Emilija Randića	1.593,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
23.		MO PODVEŽICA		50.965,00		30.167,16
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	38.754,00		28.192,16
23.1.			Elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Tihovac neposredno prije raskrižja sa Ulicom Vlade Grozdanića kod kućnog broja 8	265,00	Izrađen je elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Tihovac neposredno prije raskrižja s Ulicom Vlade Grozdanića kod kućnog broja 8.	265,00
23.2.			Realizacija obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Tihovac neposredno prije raskrižja sa Ulicom Vlade Grozdanića kod kućnog broja 8	1.725,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
23.3.			Sanacija parkirališta između dva reda garaža u Ulici Jože Gabrovšeka između kućnog broja 11A i kućnog broja 13	10.618,00	Asfaltom je sanirano 231,02 m2 površine parkirališta.	7.153,40
23.4.			Realizacija prometnog uređenja dijela Ulice Martina Kontuša od raskrižja s Ulicom Tome Strižića do kućnog broja 2A	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

23.5.			Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Andrije Peruća	25.217,00	Zasječeno je 26,20 m² površine asfalta, uklonjen je 1 panj, izveden je strojni iskop starog asfalta prometnice 85,64 m³, fino planiranje i valjanje 570,94 m², tamponiranje i valjanje 74,51 m³, podizanje 17 poklopaca na potrebnu visinu i asfaltom je sanirano 570,94 m² površine kolnika.	20.773,76
		B.	ENERGO D.O.O.	9.822,00		0,00
23.6.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 398,17 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
23.7.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37	3.053,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.972,14 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
23.8.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37	6.371,00	Postavljeno je 9 svjetiljki i 2 stupa u iznosu od 4.449,36 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	2.389,00		1.975,00
23.9.			Orezivanje drvodrednih stabala u Ulici Tihovac kod kućnog broja 6	398,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
23.10.			Postava novih sprava na dječje igralište u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 60	1.991,00	Postavljena je ljuljačka.	1.975,00
24.		MO POTOK		16.723,00		15.531,36
		A.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	16.723,00		15.531,36

24.1.			Uređenje zelene površine i sadnja drveća u Ulici Viktora Cara Emina između kućnih brojeva 10c i 16	2.654,00	Posađene su 3 stablašice hibiskusa, orezana su stabla i grmovi, uklonjena je penjačica i izvađena su 2 panja.	869,66
24.2.			Postava ljujačke za bebe na dječje igralište na križanju Ulice Prvoga Maja i Ulice dr. Frana Kresnika	2.124,00	Postavljena je ljujačka za malu djecu.	2.000,00
24.3.			Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 13	11.945,00	Izvedeni su radovi iskopa terena za temelje, betoniranje temelja, izvedba kamenog i betonskog zida i cementnog šprica, te jalovine, te su izvedeni radovi zidanja kamenog zida s betonskom kapom i izvedba betonske podloge. Izvršeni su radovi orezivanja i uklonjena su stabla i grmovi, uklonjene su penjačice sa stabala te je odvezen materijal nakon orezivanja.	12.661,70
25.		MO SRDOČI		149.446,00		21.234,54
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	67.024,00		10.243,25
25.1.			Elaborat postave para prometnih znakova prava prednosti prolaska u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 1 i kod kućnog broja 9	398,00	Izrađen je elaborat postave prometnih znakova prava prednosti prolaska u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 1.	398,00
25.2.			Realizacija postave para prometnih znakova prava prednosti prolaska u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 1 i kod kućnog broja 9	796,00	Postavljen je par prometnih znakova prava prednosti prolaska u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 1 i kod kućnog broja 9.	262,50
25.3.			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići	664,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići.	664,00

25.4.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići	266,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići.	266,00
25.5.			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići	10.618,00	Postavljeno je 5 prometnih znakova i 1 usporivač prometa.	2.152,61
25.6.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave usporivača prometa tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A	266,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave usporivača prometa tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A.	266,00
25.7.			Realizacija postave usporivača prometa tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A	2.124,00	Izrađen je prometni elaborat za postavu usporivača tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A i postavljeni su usporivači prometa tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A.	713,65
25.8.			Realizacija postave vertikalne signalizacije i iscrtavanje horizontalne signalizacije za usporivač prometa tipa umjetne izbočine u Ulici Markovići kod kućnog broja 26A	1.725,00	Ugrađena su 2 prometna znaka na kontrastnoj kvadratnoj ploči fluorescentno žuto-zelene boje.	562,50
25.9.			Elaborat postave znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Srdoči od kućnog broja 43/1 do kućnog broja 43/5	265,00	Izrađen je elaborat postave znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Srdoči od kućnog broja 43/1 do kućnog broja 43/5.	265,00
25.10.			Realizacija postave znaka zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Srdoči od kućnog broja 43/1 do kućnog broja 43/5	398,00	Postavljeni su znakovi zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Srdoči od kućnog broja 43/1 do kućnog broja 43/5.	318,75
25.11.			Sanacija nogostupa i rubnjaka u Ulici Miroslava Krleža od kućnog broja 16 do kućnog broja 20	15.927,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

25.12.			Elaborat uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči	664,00	Izrađen je elaborat uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči.	664,00
25.13.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči.	265,00
25.14.			Realizacija uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči	8.892,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.15.			Elaborat izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24	664,00	Izrađen je elaborat izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24.	664,00
25.16.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24.	265,00
25.17.			Realizacija izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24	9.556,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.18.			Uređenje nogostupa u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 6 do kućnog broja 24	7.963,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

25.19.			Označavanje parkirnih mjesta u Ulici Tina Ujevića	1.858,00	Označeno je 155 parkirališnih mjesta od čega 123 okomitih i 32 kosih mjesta za parkiranje osobnih automobila i vozila dostave, te su iscrtana 72 mjesta za parkiranje u Ulici Tina Ujevića strojnim ili ručnim nanošenjem bijele ili žute boje.	1.803,74
25.20.			Postava prometnog ogledala za izlaz iz Ulice Ante Modrušana, odvojak kod broja 30	398,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo za izlaz iz Ulice Ante Modrušana, odvojak kod kućnog broja 30.	356,25
25.21.			Postava dvoredne ograde u Ulici Ante Modrušana od kućnog broja 30A do kućnog broja 30 B	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.22.			Postava prometnog ogledala sjeverno od Ulice Bartola Kašića kućni broj 6	398,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo sjeverno od Ulice Bartola Kašića kućni broj 6.	356,25
		B.	ENERGO D.O.O.	2.787,00		0,00
25.23.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 398,17 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
25.24.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2	1.327,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.190,02 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
25.25.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2	1.062,00	Postavljen je 1 stup u iznosu od 411,55 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	79.635,00		10.991,29

25.26.			Nastavak hortikulturnog uređenja rotora na raskrižju ulica Gustava Krkleca i Mate Lovraka	1.327,00	Na prostoru uz prometnicu dovezena je plodna zemlja te su posađena 32 grma i 42 trajnice. Na tlo je učvršćena protukorovska folija i razastrta je drobljena frakcija 4-8 mm i 16-32 mm te su posađena 2 drvoredna stabla.	2.776,39
25.27.			Hortikulturno uređenje zelene površine jugoistočno od kružnog toka Martinkovac	1.593,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.28.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14	5.707,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.29.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56	6.371,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.30.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 65A	531,00	Izvršeno je orezivanje stabala i grmova, uklonjeni su suhi grmovi i stabla te je odvezen komunalni otpad.	1.530,91
25.31.			Hortikulturno uređenje površine sa klupicama u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 64	1.062,00	Posađena su 2 stabla, izvršeno je orezivanje i uklonjeni su suhi grmovi te je odvezen komunalni otpad.	628,80
25.32.			Postava vrata na dječjem igralištu južno od zgrade u Ulici Srdoči kod kućnog broja 59	929,00	Postavljena su 2 vrata na dječjem igralištu južno od zgrade u Ulici Srdoči kod kućnog broja 59.	1.406,25
25.33.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

25.34.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56	4.645,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.35.			Uređenje podloge za postavu fitness sprava uz stazu prema igralištu s loptom u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od broja 24	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.36.			Postava fitness sprava uz stazu prema igralištu s loptom u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od broja 24	7.963,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.37.			Uređenje površine za postavu sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4	796,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.38.			Postava fitness sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4	11.945,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.39.			Uređenje pristupne staze sa sjeverne strane dječjeg igrališta u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4	1.460,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.40.			Postava nosača za obruče na košarkaško igralište u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4	1.327,00	Postavljene su 2 ploče s obručima na postojeće nosače za košarkaški koš na košarkaškom igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4.	575,00
25.41.			Postava klupa uz stazu između zgrada u Ulici Gustava Krkleca	2.256,00	Postavljene su 2 klupe uz stazu između zgrada u Ulici Gustava Krkleca.	1.750,00

25.42.			Hortikulturno uređenje zelene površine između zgrada u Ulici Gustava Krkleca	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.43.			Hortikulturno uređenje zelene površine u okolišu dječjeg igrališta u Ulici Srdoči južno od kućnog broja 59	1.195,00	Izvršeno je orezivanje stabala i grmova, uklonjeni su suhi grmovi i stabla, obavljeno je čišćenje te je posađeno 15 penjačica uz ogradu dječjeg igrališta.	895,64
25.44.			Uređenje pješačke staze sa južne strane zgrade u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 24	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.45.			Postava dodatnih dječjih sprava na igralištu u Ulici Dobriše Cesarića	6.902,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.46.			Postava malih golova na nogometnom igralištu u Ulici Dobriše Cesarića	1.062,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.47.			Postava stola na zelenoj površini uz klupu s naslonom u blizini dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića	1.195,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.48.			Uređenje podloge na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića te postava ograde sa vratima	9.025,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
25.49.			Sadnja stabala sa južne i istočne strane dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića	1.062,00	Posađena su 2 stabla koprivića i 2 stabla lipe te su postojeća stabla orezana.	1.428,30

25.50.			Uređenje novog dječjeg igrališta u Ulici Tonžino kod kućnog broja 22	3.982,00	U dogovoru s MO utvrditi će se zamjenska koja će teretiti 2024. godinu.	-
25.51.			Uređenje novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	3.849,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
26.		MO SVETI KUZAM		17.785,00		17.748,15
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	11.149,00		11.149,00
26.1.			Nastavak sanacije kolnika u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 18 A do mjesnog groblja Sveti Kuzam	11.149,00	Asfaltom je sanirano 307,58 m2 površine kolnika.	11.149,00
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	6.636,00		6.599,15
26.2.			Tehnička priprema za postavu fitnes sprava na površini sjeverno od igrališta za igre s loptom u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	4.645,00	Izrađen je idejni i glavni projekt te su ishođene dozvole javnopravnih tijela.	3.675,00
26.3.			Ličenje tribina i ograde na boćalištu Sveti Kuzam	1.991,00	Oličene su ograde i tribina.	2.924,15
27.		MO SVETI NIKOLA		132.988,00		60.839,76
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	76.714,00		52.548,36
27.1.			Sanacija ograde potoka Mlaka u Ulici Milutina Barača zapadno od kućnog broja 56	5.309,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

27.2.			Postava zaštitnih fleksibilnih stupića na dijelu prilaza stambenoj zgradi u Ulici Jože Vlahovića kućni broj 12	2.920,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.3.			Sanacija nogostupa u Ulici Krnjevo sjeverno i južno od kućnog broja 20c	10.618,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.4.			Sanacija pristupnog puta do kućnih brojeva 3/1 do 3/4 u Zvonimirovoj ulici iz smjera Ulice Milutina Barača	5.309,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.5.			Izrada projekta i tehnička priprema za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5, te novo prometno rješenje parkirališta	3.318,00	Izrađeni su projekt i tehnička priprema za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5, te novo prometno rješenje parkirališta.	3.318,00
27.6.			Sanacija kolnika u Ulici Giuseppe Carabino između raskrižja sa Ulicom Antuna Kosića Rika i raskrižjem Ulice Giuseppe Carabino sa Simonettievom ulicom (2. faza)	49.240,00	Asfaltom je sanirano 792,52 m2 površine kolnika.	49.230,36
		B.	ENERGO D.O.O.	19.908,00		0,00
27.7.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
27.8.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	9.954,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 9.532,91 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

27.9.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	9.423,00	Postavljena su 4 stupa u iznosu od 2.497,34 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	36.366,00		8.291,40
27.10.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 18 i 20	1.062,00	Posađeno je 12 komada živice.	199,08
27.11.			Sadnja stabala na zelenoj površini u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11,13 i 15	1.327,00	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova i uklanjanja suhih stabala, te je odvezen komunalni otpad.	823,41
27.12.			Postava dvije klupice uz južni nogostup Vidovićeve ceste	1.725,00	Postavljene su 2 klupe.	1.750,00
27.13.			Postava rukohvata na stazi u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6 i 8	1.460,00	Postavljeno je 23 m' rukohvata.	1.725,00
27.14.			Sadnja voćaka na javnim zelenim površinama u okolišu zgrada u Simonettievoj ulici	796,00	Posađeno je 5 voćaka.	833,66
27.15.			Uređenje ispusta odvodnje s dječjeg igrališta za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici	796,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.16.			Obnova šljunka pješačke staze u Becićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 4	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

27.17.			Postava tobogana umjesto vrtuljka na dječjem igralištu u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3	1.858,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.18.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3	266,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.19.			Postava sprava za stariju djecu na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21	8.627,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.20.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.21.			Uređenje stubišta koje spaja Becićevu Ulicu i Novu cestu	3.053,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.22.			Postava rukohvata na stubištu u Ulici Hegedušićевой zapadno od kućnog broja 21	796,00	Postavljeno je 26,20 m' rukohvata.	1.179,00
27.23.			Postava rukohvata na stazi u Hegedušićевой ulici južno od kućnog broja 19 koja vodi prema pješačkom prijelazu u Zametskoj ulici	1.327,00	Postavljeno je 23,75 m' rukohvata.	1.781,25
27.24.			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	1.593,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

27.25.			Proširenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	1.725,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.26.			Postava ljuljačke tip: paukova mreža na dječjem igralištu u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13.	2.522,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.27.			Dobava i postava dviju fitness sprava na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	3.584,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.28.			Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
28.		MO SVILNO		29.332,00		13.688,57
		A.	ENERGO D.O.O.	1.328,00		0,00
28.1.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
28.2.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
28.3.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8	398,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 349,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
28.4.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

28.5.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 111,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
28.6.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12	398,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo u iznosu od 349,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	28.004,00		13.688,57
28.7.			Nastavak građevinskog i hortikulturnog uređenja igrališta ispod vijadukta Svilno	16.591,00	Postavljeno je 175 m2 šljunka te su uklonjena 3 suha stabla te čišćenje i odvoz materijala.	4.726,14
28.8.			Opremanje spravama igrališta ispod vijadukta Svilno	5.309,00	Posađeno je 16 stabala.	4.213,28
28.9.			Postava 2 fitness sprave na vidikovcu u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	3.318,00	Postavljene su veslarica i eliptična hodalica.	4.275,00
28.10.			Građevinsko uređenje vidikovca u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	265,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
28.11.			Zamjena stola za stolni tenis u Ulici Grbaste uz jog i dječje igralište Leptirić	2.256,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
28.12.			Građevinsko uređenje površine oko stola za stolni tenis u Ulici Grbaste uz jog i dječje igralište Leptirić	265,00	Izvedeni su radovi uređenja betonskog platoa oko stola za stolni tenis.	474,15
29.		MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD		16.325,00		5.075,50

		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	2.124,00		1.881,25
29.1.			Uređenje pješačkog koridora u Ulici Alda Colonnella	1.858,00	Ugrađeno je 37 fleksibilnih stupića u ulici Alda Colonnella.	1.618,75
29.2.			Postava stupića za sprečavanje parkiranja u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 25	266,00	Postavljeno je 6 komada fiksnih stupića.	262,50
		B.	ENERGO D.O.O.	10.883,00		0,00
29.3.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
29.4.			Radovi za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B	7.034,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 7.610,08 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
29.5.			Oprema za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B	3.318,00	Postavljena su 2 stupa u iznosu od 1.313,73 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	3.318,00		3.194,25
29.6.			Postava držača za bicikle u Ulici Slogin-Kula južno od kućnog broja 2	929,00	Postavljen je držač bicikla.	1.000,00
29.7.			Postava klupe u Vodovodnoj ulici južno od kućnog broja 23a kod trafostanice	1.062,00	Postavljena je klupa s naslonom.	925,00
29.8.			Postava klupe za sjedenje na zelenu površinu u Ulici Školjić nasuprot kućnog broja 11A	1.062,00	Postavljena je klupa s naslonom.	925,00

29.9.			Uređenje betonskih vaza ispred crkve na Trgu Riječke rezolucije	265,00	Na Trgu Riječke rezolucije uređene su vaze na način da je uklonjen stari biljni materijal, dovezeno plodno tlo i posađeni grmovi 1,5m visine.	344,25
30.		MO ŠKURINJE		106.444,00		21.205,18
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	87.199,00		3.875,00
30.1.			Izrada dokumentacije potrebne za realizaciju zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca	11.680,00	Izrađena je geodetska podloga potrebna za realizaciju zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca. Izrađen prometni elaborat potreban za izgradnju semafora na raskrižju Škurinjske ceste i spojne ceste za OŠ Škurinje.	3.875,00
30.2.			Realizacija zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjska cesta u zoni Osnovne škole Ivana Zajca	75.519,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	19.245,00		17.330,18
30.3.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Škurinje škola-pravac prigrad	8.229,00	Postavljena je dvomodularna čekaonica.	7.553,68
30.4.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Budicinovoj ulici	2.655,00	Postavljena je klackalica s oprugama.	2.375,00
30.5.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Satskoj ulici	6.636,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	6.250,00
30.6.			Uređenje dječjeg igrališta u Satskoj ulici	1.725,00	Postavljena je antistres podloga.	1.151,50

31		MO ŠKURINJSKA DRAGA		80.961,00		7.469,14
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	664,00		0,00
31.1.			Ličenje ograde na parkiralištu u Ulici Rastočine kod kućnog broja 7	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	30.526,00		0,00
31.2.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 398,17 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
31.3.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1	16.856,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 16.767,43 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
31.4.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1	13.272,00	Postavljeno je 16 stupova u iznosu od 6.213,16 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	49.771,00		7.469,14
31.5.			Nastavak uređenja igrališta za igru loptom zapadno od Ulice Antuna Mihića 2F	38.622,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
31.6.			Opremanje igrališta za igru loptom zapadno od Ulice Antuna Mihića 2F	2.389,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
31.7.			Postava slavine s pitkom vodom u parku za pse u Ulici Petra Kobeka	1.991,00	Postavljena je slavina s pitkom vodom.	2.406,25

31.8.			Radovi uz postavu slavine s pitkom vodom u parku za pse u Ulici Petra Kobeka	664,00	Izvedeni su radovi za postavu slavine.	363,41
31.9.			Hortikulturno uređenje zelene površine uz parkiralište u Ulici Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
31.10.			Ličenje ograde na stubištu u Ulici Rastočine jugozapadno od kućnog broja 6	1.061,00	Oličena je ograda na stubištu u duljini od 47 m i dio od 11 m2.	730,86
31.11.			Uređenje zelene površine na raskrižju Ulice Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7	1.858,00	Izvedeni su radovi podizanja parapetnog betonskog zida uz žbukanje i ostale prateće radove na raskrižju Ulice Rastočine 7, te su izvedeni radovi postave travnjaka i posađene su 2 polustablašice.	1.836,66
31.12.			Postava rukohvata na stubište u Ulici Lipa između kućnih brojeva 2 i 4	1.062,00	Postavljen je rukohvat na stubište.	919,43
31.13.			Sadnja stabla na zelenoj površini uz dječje igralište u Ulici Rastočine južno od kućnog broja 4	797,00	Posađena su 4 stabla.	729,98
31.14.			Hortikulturno uređenje površine u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 11	398,00	Obavljeno je okopavanje grmova, orezana su stabla i grmovi, uklonjena su 2 suha stabla i 3 suha grma, popravljena je oprta na stablima, uklonjena je penjačica te je očišćen prostor.	482,55
32.		MO TURNIĆ		67.556,00		14.312,83
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	7.961,00		2.531,00

32.1.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7	398,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7.	398,00
32.2.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7.	265,00
32.3.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
32.4.			Sanacija betonske pasice u Ulici Antuna Raspora Španca južno od kućnog broja 4	1.327,00	Izrađeno je 1,65 m3 betonske pasice, sanirano je 3,5 m2 granitnih kocki te podignut 1 komad poklopca instalacija.	948,75
32.5.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3	398,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carrabino kod kućnog broja 3.	398,00
32.6.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3.	265,00
32.7.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3	2.654,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3 - vertikalna signalizacija a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	256,25

		B.	ENERGO D.O.O.	51.897,00		5.046,62
32.8.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.9.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B	7.831,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 5.422,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.10.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B	3.584,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela i 2 stupa u iznosu od 2.780,20 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.11.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
32.12.			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33	4.114,00	Izvedeni su radovi proširenja.	2.946,78
32.13.			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33	2.124,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 1stup.	1.568,95
32.14.			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.15.			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52	2.389,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 3.014,44 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

32.16.			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52	10.220,00	Postavljena su 23 rasvjetna tijela u iznosu od 8.000,46 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.17.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.18.			Radovi za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10	12.609,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 16.647,50 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.19.			Oprema za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10	7.300,00	Postavljeno je 17 rasvjetnih tijela i 4 stupa u iznosu od 9.745,22 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	7.698,00		6.735,21
32.20.			Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 7	1.460,00	Izvedeni su radovi dopune drobljenca po površini igrališta i postavljena je antistres podloga ispod tobogana.	1.473,21
32.21.			Raščišćavanje zelene površine od Osnovne škole Turnić do Ulice Antuna Barca kućnih brojeva 10 do 12	5.309,00	Na prostoru južno od stambene zgrade Antuna Barca od kućnih brojeva 10 do 12 i OŠ Turnić orezani su grmovi, uklonjena je samonikla vegetacija, orezana su stabla, uklonjena su suha i nagnuta stabla, uklonjeni su suhi grmovi, uklonjena je kupina i penjačice, odvezeno je deponirano granje i komunalni otpad.	4.480,75

32.22.			Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 28	929,00	Postavljen je rukohvat uz stubište.	781,25
33.		MO VOJAK		24.952,00		21.008,22
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	3.318,00		1.990,84
33.1.			Uklanjanje betonskih prstenova te asfaltiranje istih pozicija nakon uklanjanja panjeva s južne strane zgrade u Ulici Drage Šćitara kućni brojevi 13,15 i 17	1.991,00	Uklonjeno je 5 panjeva, te je asfaltom sanirano 46,64 m2 površine.	1.990,84
33.2.			Postava fleksibilnih prometnih stupića u Marohničevoj ulici u blizini prilaza Ulici Vladimira Gortana	1.327,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	21.634,00		19.017,38
33.3.			Zamjena drvene klackalice kombiniranom spravom za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnih brojeva 66 B, 66 C i 66 D	7.964,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	7.125,00
33.4.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnih brojeva 66 B, 66 C i 66 D nakon zamijene sprave	929,00	Izvedena je sanacija šljunčane podloge nakon postave nove sprave i orezivanje stabala i uklanjanje suhog grma u okolišu dječjeg igrališta.	686,18
33.5.			Sanacija stepeništa između Ulice Krimeja i Mihanovićeve ulice kod kućnih brojeva 8 i 10	2.389,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

33.6.			Izvedba betonskog zidića bočno uz stepenice u Ulici Nike Katunara od kućnog broja 12 prema Radićevoj ulici kod kućnog broja 13	929,00	Izveden je betonski zidić bočno uz stepenice duljine 22 m.	2.494,71
33.7.			Uklanjanje panjeva iz betonskih obruča na parkiralištu s južne strane zgrade u Ulici Drage Ščitara kućni brojevi 13,15 i 17	398,00	U dogovoru s MO-om posađena su 3 stabla na zelenoj površini koja graniči s parkiralištem.	472,83
33.8.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 84	1.062,00	Izvedena je sanacija šljunčane podloge nakon postave nove sprave. Obavljeni su radovi košnje korova, šišanje trajnica, orezivanje grmova, uklanjanje samonikle vegetacije, orezivanje stabala, uklanjanje suhih, polusuhih i bolesnih stabala, uklanjanje suhih grmova, uklanjanje penjačice sa zidova i stabala i odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada.	1.113,66
33.9.			Postava nove sprave na dječje igralište u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 84	7.963,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	7.125,00
34.		MO ZAMET		136.174,00		67.208,52
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	67.292,00		56.163,38
34.1.			Uređenje parkirališta ispred zgrada u Ulici Braće Bačić kućni brojevi 28 do 32	1.991,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.2.			Uređenje parkirališta istočno od kućnog broja 5 u Ulici Slavka Tomašića prema spoju sa Ulicom braće Bačića	1.327,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.3.			Obnova linija parkiranja na parkiralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 96	266,00	Obnovljeno je 11 okomitih parkirnih mjesta u Zametskoj ulici.	88,75

34.4.			Sanacija ceste kroz park istočno od Osnovne škole Zamet	14.600,00	Asfaltom je sanirano 102,15 m2 površine ceste.	4.463,55
34.5.			Postava rubnjaka uz cesticu kroz park istočno od Osnovne škole Zamet	5.309,00	Postavljeno je 166,55 m' cestovnih rubnjaka.	9.915,78
34.6.			Uređenje parkirnih mjesta u ulicama Ćirila Kosovela i Marijana Stepčića	1.991,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.7.			Iscrtavanje oznaka parkirališnih mjesta u Ulici Ivana Ćikovića Belog južno od kućnog broja 8a	265,00	Obnovljeno je 6 parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, za parkiranje osobnih automobila i vozila dostave u Ulici Ivana Ćikovića Belog.	85,00
34.8.			Iscrtavanje oznake H51 zabrane parkiranja i zaustavljanja na vatrogasnom pristupu zapadno od zgrade u Ulici Ivana Ćikovića Belog 8 A	133,00	Iscrtana je oznaka H51 zabrane parkiranja i zaustavljanja na vatrogasnom pristupu. Iscrtano je 1,2 m2 pune poprečne i kose oznake na kolniku, te oznaka na prometnim površinama za posebne namjene u Ulici Ivana Ćikovića Belog.	10,05
34.9.			Sanacija ograde ispred kućnog broja 8 A u Ulici Ivana Ćikovića Belog	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.10.			Ličenje ograde u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 1B	1.593,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.11.			Prometni elaborat iscrtavanja oznake zabrane parkiranja vozila ispred ulaza u zgradu u Ulici Braće Bačić na kućnom broju 16	265,00	Izrađen je prometni elaborat iscrtavanja oznake zabrane parkiranja vozila ispred ulaza u zgradu u Ulici Braće Bačić na kućnom broju 16.	265,00

34.12.			Realizacija prometnog elaborata iscrtavanja oznake zabrane parkiranja vozila ispred ulaza u zgradu Ulice Braće Bačić 16	398,00	Iscrtano je 0,48 m2 oznake H51 u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 16.	4,03
34.13.			Sanacija kolnika na ulazu u Ulicu Dolčić	19.908,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku	-
34.14.			Sanacija asfalta dijela kolnika ulice Diračje kod kućnih brojeva 87, 104, 106a, 107, 107/1 i 110	15.927,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku	-
34.15.			Sanacija ograde u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 30	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.16.			Sanacija ograde u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 21	1.991,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.17.			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta kolnika u Ulici braće Monjac		Asfaltom je sanirano 910,89 m2 površine kolnika.	34.345,59
34.18.			Dodatni prioritet: Izrada upojnog bunara s pripadajućom linijskom rešetkom za odvodnju oborinskih voda istočnog prilaza OŠ Zamet		Strojno je iskopano 15,11m3 materijala, zatrpano 12,56 m3 rova, isplanirano i valjano 10,15 m2 posteljice. Izrađena su 2 spoja cijevi na betonsku stjenku vodolovnog okna. Ugrađeno je 60,80 kg armature te 7 m' linijskih rešetki. Izrađeno je 7,45 m2 nosivog sloja kolne konstrukcije.	6.985,63
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	68.882,00		11.045,14

34.19.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 32	6.503,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.20.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 32	8.494,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.21.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 24 A	929,00	Obavljeni su radovi košnje, obnovljen je travnjak, orezani su grmovi, uklonjena su suha, nagnuta i bolesna stabla, orezane su suhe, polomljene grane, uklonjeni su samonikli izboji i posađeno je 5 grmova oleandra.	1.212,90
34.22.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina zapadno od kućnog broja 13	4.645,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.23.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina zapadno od kućnog broja 13	5.840,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.24.			Obnova staze i stubišta s postavom rukohvata u Ulici Baredice između kućnog broja 1 i 2	6.238,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

34.25.			Postava stolne garniture u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 10	1.725,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.26.			Uređenje površine uz postavu stolne garniture u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 10	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.27.			Hortikulturno uređenje zelene površine na zavoju Ulice Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12	1.460,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.28.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanjanj istočno od kućnog broja 7	11.149,00	Uklonjena su suha stabla na dječjem igralištu a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	514,30
34.29.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanjanj istočno od kućnog broja 7	8.627,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.30.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 86	5.044,00	Postavljene su klackalice s oprugama, njihalice na oprugu jednostruka i njihalice na oprugu dvostruka.	5.100,00
34.31.			Uklanjanje metalnog okvira za tepih u Ulici Ivana Čikovića Belog sjevernom od kućnog broja 8A	133,00	Uklonjen je metalni okvir za tepih u Ulici Ivana Čikovića Belog sjevernom od kućnog broja 8A.	47,50
34.32.			Sanacija stubišta u Ulici Bože Vidasa južno od kućnog broja 16	796,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
34.33.			Sanacija zida u Ulici Braće Fućak sjeverno od kućnog broja 8	1.062,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

34.34.			Hortikulturno uređenje zelene površine ispred zgrade u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 16	1.327,00	Ispred ulaza u stambenu zgradu kućni broj 16 orezana su stabla, dovezena je crna zemlja i obnovljen travnjak, posađene su trajnice irisa, tulipana i grmovi planike.	1.014,60
34.35.			Uklanjanje stabala u Ulici Baredice oko kućnog broja 8	1.327,00	Na zelenoj površini sa sjeverne strane stambene zgrade uklonjena su stabla lovora i ligustruma, orezani su grmovi i stabla te je posađeno 10 grmova oleandra.	487,09
34.36.			Postava ograde na stubištu zelene površine u Ulici Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12	2.654,00	Postavljena je ograda na stubištu zelene površine u Ulici Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12.	2.668,75
34.37.			Postava rukohvata u Ulici Marijana Stepčića istočno od kućnog broja 4	265,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
		UKUPNO:	T.D. RIJEKA PLUS	1.139.024,00		646.168,56
		UKUPNO:	K.D. ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	755.060,00		359.265,46
		UKUPNO:	ENERGO D.O.O.	310.176,00		23.061,48
			SVEUKUPNO:	2.204.260,00		1.028.495,50

Obrazloženje izvršenja prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2023. godinu.

1. Prijelazni radovi

Kao što je uvodno rečeno, nisu se svi planirani radovi iz prethodnog razdoblja uspjeli realizirati u godinama za koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2023. godinu. Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova (tablica 1.) vidljivo je da je iznos prijelaznih radova veći od procijenjenog. Zaključno sa 31.12.2023. godine realizirano je ukupno 813.573,92 eura prijelaznih radova.

2. Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2023. godinu

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2023. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te T.D. Energu d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave.

Do 31. prosinca 2023. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2023. godini, od planiranih 2.627.410,00 eura ukupno je realizirano 1.028.495,50 eura što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 813.573,92 eura čini ukupno 1.842.069,42 eura utrošenih sredstava za komunalne prioritete, na području mjesnih odbora što je 70,11 % od planiranog.

Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijeka plus d.o.o. od ukupno planiranih 1.269.510,00 eura kroz realizaciju prioriteta mjesnih odbora realizirano je 646.168,56 eura, što uz prijelazne radove u iznosu od 284.712,05 eura čini ukupno 930.880,61 eura odnosno 73,32%.

- T.D. Energo d.o.o. od planiranih 310.176,00 eura realizirano je ukupno 23.061,48 eura za proširenje javne rasvjete.

U obračunskom razdoblju nisu evidentirani svi troškovi izvedenih radova unutar aktivnosti komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora zbog usuglašavanja stavova stručnog nadzora i izvođača radova o ispravnosti istih, što uključuje dostavu dodatne dokumentacije i mišljenja. Izvedeni radovi unutar aktivnosti komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora iznose 265.628,02 eura, te će isti iz navedenih razloga teretiti proračunske stavke u 2024. godini. Ukupni trošak iznosi 265.628,02 eura te u odnosu na planirana sredstva čini 85,64 % realizirane stavke.

- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih 1.047.724,00 eura realizirano je 359.265,46 eura, što uz prijelazne radove u iznosu od 528.861,87 eura čini ukupno 888.127,33 eura odnosno 84,77%.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora iznose 2.627.410,00 eura od čega je realizirano 2.084.635,96 eura odnosno 79,34%.

Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom za 2023. godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata.

Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je dugotrajan postupak javne nabave i realizacija ugovorenih radova ne prati ugovorenu dinamiku što utječe na slabiju realizaciju.

Također, za pojedine zahvate planirana sredstva nisu dostatna u godini za koju je Plan donijet pa se od strane Mjesnog odbora odustaje od planiranog zahvata i utvrđuje neki novi zamjenski prioritet ili se planom za slijedeću proračunsku godinu osigurava dio potrebnih sredstava za realizaciju navedenog zahvata.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg:

ZAKLJUČKA

- 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2023. godinu.**
- 2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**

