

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO KANTRIDA ZA 2023. GODINU**

Tablica 2. Izvješće-o-realizaciji-sredstava-za-komunalne-prioritete-na-području-MO-Kantrida-za-2022.-godinu

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
13.	13.	MO KANTRIDA		138.961,00		116.498,60
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	74.326,00		64.702,51
13.1.			Uređenje južnog nogostupa Istarske ulice kod kućnog broja 92	6.636,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju južnog nogostupa Istarske ulice kod kućnog broja 92. Asfaltom je sanirano 77,45 m2 nogostupa.	7.078,55
13.2.			Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 19	15.927,00	Strojno je iskopano 29,46 m3 materijala u sraslom stanju, isplanirano i izvaljano 21,68 m2 posteljice. Postavljeno je 14 m' rebrastih cijevi. Izrađeno je 6 komada spoja cijevi na betonsku stjenku vodolovnog okna te 6 komada spoja cijevi. Izbetonirano je 2,45m3 zida, dobavljeno i ugrađeno 98 kg armature.	14.798,76
13.3.			Sanacija stjenskog pokosa u Pulskoj ulici uz istočni prilaz stadionu NK Rijeka Zamjenska pozicija: Elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u Ulici Ede Jardasa između kućnih brojeva 32 i 34_Vertikalna signalizacija, ličenje ograde u Ulici Vere Bratonja kod kućnog broja 24 i sanacija nogostupa u Labinskoj ulici kod kućnog broja 22	9.291,00	Izrađen je prometni elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u Ulici Ede Jardasa između kućnih brojeva 32 i 34 te je postavljen 1 prometni znak. U dogovoru s MO ograde su oličene iz sredstva redovnog održavanja za 2023. godinu.	531,24
13.4.			Sanacija asfalta kolnika i prolaza u Labinskoj ulici kod kućnih brojeva 4 i 6	15.927,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na drugu plansku stavku.	-

13.5.			Postava rukohvata duž Lovranske ulice od spoja sa Pulskom ulicom prema Liburnijskoj ulici	9.291,00	Postavljeno je 31,85 m' rukohvata.	1.592,50
13.6.			Sanacija pristupnog puta Šetalištu Milića Jardasa	3.982,00	Asfaltom je sanirano 175,75 m2 pristupnog puta.	6.987,43
13.7.			Sanacija dijela nogostupa i uklanjanje korijena koji ga podiže u Pulskoj ulici kod kućnog broja 15 i šire	13.272,00	Sanirano je 148,50 m2 nogostupa i postavljeno je 40,60 m rubnjaka.	10.089,03
13.8.			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Vere Bratonje od raskrižja s Liburnijskom do kućnog broja 21		Asfaltom je sanirano 600 m2 površine kolnika.	23.625,00
		B.	ENERGO D.O.O.	7.432,00		7.365,76
13.9.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,15
13.10.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66	3.716,00	Izvedeni su radovi proširenja.	4.273,66
13.11.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66	3.318,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela i 3 stupa.	2.693,95
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	57.203,00		44.430,33
13.12.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu prigradskih linija Bivio-pravac prigrad	9.290,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	9.104,86
13.13.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu prigradskih linija Bivio-pravac grad	9.290,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	9.150,61

13.14.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Skalete Ljubljanska cesta-pravac prigrad	7.300,00	Postavljena je dvomodularna čekaonica.	6.158,39
13.15.			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Skalete Ljubljanska cesta-pravac grad	7.300,00	Postavljena je dvomodularna čekaonica.	6.242,33
13.16.			Sanacija stepenica u Ulici Mate Balote između kućnih brojeva 49 i 51	6.105,00	Pokošen je korov, orezani su grmovi, palme i stabla, uklonjene penjačice sa stabala i odvezen je materijal nakon orezivanja.	399,35
13.17.			Ličenje zaštitne ograde uz stubište prema autobusnoj stanici u Ulici Silva Milenića Lovre kod kućnih brojeva 35 do 37	797,00	Oličena je dvoredna ograda te su orezana stabla i grmovi, uklonjena je nepoželjna vegetacija te je odvezen materijal nakon orezivanja.	592,41
13.18.			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre između kućnih brojeva 29,31 i 33	9.290,00	U okolišu stambenih zgrada orezani su grmovi, uklonjena je samonikla vegetacija, uklonjena su suha i nagnuta stabla, uklonjeni su suhi grmovi, uklonjena je kupina i penjačice orezana su stabla i odvezeno je deponirano granje i komunalni otpad.	5.041,87
13.19.			Sadnja stabala u Ulici Ede Jardasa između kućnih brojeva 19 i 21	929,00	Orezano je postojeće zelenilo i zasađene su dvije stablašice.	501,03
13.20.			Izvedba potpornog zida u Ulici Ede Jardasa istočno od kućnog broja 19	1.593,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
13.21.			Orezivanje zelenila uz Šetalište Milića Jardasa i uz pristupni put do šetališta	5.309,00	Uz prilazne ceste i šetnicu uz more uklonjena je samonikla vegetacija, orezana su stabla, uklonjena su suha i nagnuta stabla, uklonjeni su suhi grmovi, uklonjena je kupina i penjačice i odvezeno je deponirano granje i komunalni otpad.	7.239,48