

I IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

31.	31.	MO TURNIĆ			10.721,43
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		348,50
31.1.			Dodatni prioritet: Obnova horizontalne signalizacije; pješački prijelazi u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 1 i Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 1 i 3.	Obilježena su 2 pješačka prijelaza u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 1 i 2 pješačka prijelaza u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 1 i 3.	348,50
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		10.372,83
31.2.			Postava klupe s naslonom kod stola za stolni tenis u Zvonimirovoj ulici sjeverno od kućnog broja 56	Postavljena je klupa s naslonom u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 56 uz stol za stolni tenis.	551,63
31.3.			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1	Postavljena je antistres podloga ispod kombinirane sprave za malu djecu i uredila se podloga na igralištu te se sanirao kameni zid.	2.778,76
31.4.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca između kućnih brojeva 12 i 14	Postavljena je antistres podloga na cijeloj površini ispod novopostavljenog tobogana i ograda od valovitog pletiva na površini kod ljuljačke.	4.693,38
31.5.			Hortikulturno i građevinsko uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 10,10a,10b i 10c	U okolišu stambene zgrade dovezena je plodna zemlja, posađene su 4 yuccae, orezana su stabla na dječjem igralištu odvezeno je 8 m3 deponiranog komunalnog otpada i granja. Oličena je postojeća dvoredna ograda uz stepenice i produženje iste u dužini 14m.	2.349,06

II IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

32.	32.	MO TURNIĆ		67.556,00		14.312,83
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	7.961,00		2.531,00
32.1.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7	398,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7.	398,00
32.2.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7.	265,00
32.3.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
32.4.			Sanacija betonske pasice u Ulici Antuna Raspora Španca južno od kućnog broja 4	1.327,00	Izrađeno je 1,65 m3 betonske pasice, sanirano je 3,5 m2 granitnih kocki te podignut 1 komad poklopca instalacija.	948,75
32.5.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3	398,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carrabino kod kućnog broja 3.	398,00
32.6.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3.	265,00

II IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

32.7.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3	2.654,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3 - vertikalna signalizacija a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	256,25
		B.	ENERGO D.O.O.	51.897,00		5.046,62
32.8.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.9.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B	7.831,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 5.422,90 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.10.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B	3.584,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela i 2 stupa u iznosu od 2.780,20 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.11.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
32.12.			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33	4.114,00	Izvedeni su radovi proširenja.	2.946,78
32.13.			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 33	2.124,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 1stup.	1.568,95

II IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

32.14.			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.15.			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52	2.389,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 3.014,44 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.16.			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52	10.220,00	Postavljena su 23 rasvjetna tijela u iznosu od 8.000,46 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.17.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.18.			Radovi za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10	12.609,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 16.647,50 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
32.19.			Oprema za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10	7.300,00	Postavljeno je 17 rasvjetnih tijela i 4 stupa u iznosu od 9.745,22 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	7.698,00		6.735,21
32.20.			Građevinsko uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 7	1.460,00	Izvedeni su radovi dopune drobljenja po površini igrališta i postavljena je antistres podloga ispod tobogana.	1.473,21

II IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

32.21.			Raščišćavanje zelene površine od Osnovne škole Turnić do Ulice Antuna Barca kućnih brojeva 10 do 12	5.309,00	Na prostoru južno od stambene zgrade Antuna Barca od kućnih brojeva 10 do 12 i OŠ Turnić orezani su grmovi, uklonjena je samonikla vegetacija, orezana su stabla, uklonjena su suha i nagnuta stabla, uklonjeni su suhi grmovi, uklonjena je kupina i penjačice, odvezeno je deponirano granje i komunalni otpad.	4.480,75
32.22.			Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 28	929,00	Postavljen je rukohvat uz stubište.	781,25