

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO MLAKA ZA 2023. GODINU

I. IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
16.	16.	MO MLAKA			11.936,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		11.936,00
16.1.			Nastavak sanacije Ulice Podpinjol prema spoju sa Krešimirovom ulicom Zamjenska pozicija: Ličenje ograde i rukohvata na području MO Mlaka	Oličeno je 291,20 m' jednoredne ograde i 20,20 m' dvoredne ograde te je oličeno 270 m' postojećih rukohvata.	11.936,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
17.	17.	MO MLAKA		37.030,00		8.148,97
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	22.961,00		7.783,98
17.1.			Izrada prometnog elaborata postave konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A	398,00	Izrađen je prometni elaborat postave konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptaćima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A.	398,00

17.2.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A	266,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A.	266,00
17.3.			Realizacija prometnog elaborata postave konzolnog stupa i svjetlećeg znaka "pješački prijelaz" s treptačima i usmjerenim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23A	10.618,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
17.4.			Realizacija prometnog rješenja projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole	2.389,00	Izrađeno je prometno rješenje projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole od spoja s Vukovarskom ulicom do kućnog broja 2 i na dijelu ulice uz kućni broj 10. Ugrađeno je 10 fleksibilnih stupića s bijelim reflektirajućim trakama a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	900,00
17.5.			Izrada prometnog elaborata postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)	929,00	Izrađen je prometni elaborat postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka.	929,00
17.6.			Izrada elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)	398,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
17.7.			Realizacija postave promjenjivog znaka koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod dječjeg vrtića)	7.963,00	Ugrađen je ravni semaforski stup s temeljnom pločom i vratašcima za pristup elektro instalaciji. Postavljen je promjenjivi svjetleći znak koji će se uključivati samo kada se detektira prisutnost pješaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 4 (kod Dječjeg vrtića).	5.290,98

		B.	ENERGO D.O.O.	13.671,00		0,00
17.8.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.9.			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2	1.593,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.758,50 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.10.			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2	5.043,00	Postavljene su 3 svjetiljke i 1 stup u iznosu od 1.619,33 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.11.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 8	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.12.			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 8	1.593,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.857,91 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
17.13.			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 8	4.380,00	Postavljene su 2 svjetiljke i 1 stup u iznosu od 1.359,70 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	398,00		364,99
17.14.			Sadnja stabala u Ulici Luki zapadno od kućnog broja 2	398,00	Zasađene su dvije stablašice.	364,99