

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA OREHOVICA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2023. GODINE**

IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

17.	17.	MO OREHOVICA			4.935,63
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		4.935,63
17.1.			Popravak LED markera na Grobničkoj cesti	Montirano je 6 LED markera.	4.935,63

IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU.

Tablica 2.

18.	18.	MO OREHOVICA		40.746,00		33.619,42
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	31.854,00		31.762,45
18.1.			Uređenje kolnika u Ulici Put pod Rebar – južni krak od početka ulice prema ambulanti za terapijsko jahanje	31.854,00	Asfaltom je sanirano 878,40 m2 površine.	31.762,45

		B.	ENERGO D.O.O.	7.034,00		0,00
18.2.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11	398,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 398,17 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
18.3.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11	3.185,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 3.659,79 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
18.4.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11	3.451,00	Postavljeno je 6 svjetiljki i 2 stupa u iznosu od 2.976,04 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	1.858,00		1.856,97
18.5.			Premještaj vrtuljka sa travnate površine u Ulici Kalina na dječje igralište kraj kombinirane sprave i ličenje ograde uz nogostup	796,00	Premješten je vrtuljak sa zemljane površine na dječje igralište, oličena je ograda na travnatoj površini uz nogostup te je premještena košarica za otpatke.	856,97
18.6.			Postava njihalice na oprugu na dječje igralište u Ulici Kalina	1.062,00	Postavljena je njihalica na oprugu na dječje igralište u Ulici Kalina.	1.000,00