

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO ŠKURINJE ZA 2023. GODINU

I. IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Izvođač	Vrsta radova	
		193.074,58
RIJEKA PLUS D.O.O.		1.327,23
Postava rukohvata na spoju izlaza iz Ulice Škurinjskih žrtava i Ulice Ive Lole Ribara	Postavljeno je 40 m' rukohvata na zid.	1.327,23
KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		191.747,35
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 7 i 9	Postavljena je klupa s naslonom.	551,63
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 7 i 9	Postavljen je drobljenac i antistres podloga i oličene su sprava, klupa i ograda.	4.554,20
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici 19. udarne divizije između kućnih brojeva 15 i 17	Uređen je parter i postavljena je antistres podloga i oličene su sprava, klupa i ograda.	4.402,19
Nastavak uređenja igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	U razdoblju od 2018 do 2022. godine izvedeni su građevinski radovi, radovi razastiranja zemlje i sadnje zelenila, radovi iskolčanja terena, iskopa humusa, čišćenje terena, uklanjanja stabala, širokog iskopa, rušenja suhozida i odvoz komunalnog otpada u ukupnom iznosu od 10.574,77 eura. U 2023. godini Izvedeni su građevinski radovi iskopa, betoniranja temelja, izrada zidova sa armaturom i kamenom. Izrađen je plato, izvedeno je planiranje igrališta i postava jalovine i riječnog šljunka na igrališta. Izvedena je izrada upojnog bunara, postava kanalice i postava ograde. Na igralište je postavljen riječni šljunak, izvedena je dilatirana rampa te je postavljena oprema za igralište i fitness sprave. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 192.814,10 eura.	182.239,33

II. IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU.

Tablica 2.

Izvođač	106.444,00	Vrsta radova	21.205,18
RIJEKA PLUS D.O.O.	87.199,00		3.875,00
Izrada dokumentacije potrebne za realizaciju zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca	11.680,00	Izrađena je geodetska podloga potrebna za realizaciju zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca. Izrađen prometni elaborat potreban za izgradnju semafora na raskrižju Škurinjske ceste i spojne ceste za OŠ Škurinje.	3.875,00
Realizacija zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjska cesta u zoni Osnovne škole Ivana Zajca	75.519,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretit će prijelazne radove u 2024. godini.	-
KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	19.245,00		17.330,18
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Škurinje škola-pravac prigrad	8.229,00	Postavljena je dvomodularna čekaonica.	7.553,68
Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Budicinovoj ulici	2.655,00	Postavljena je klackalica s oprugama.	2.375,00
Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Sadržnoj ulici	6.636,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	6.250,00
Uređenje dječjeg igrališta u Sadržnoj ulici	1.725,00	Postavljena je antistres podloga.	1.151,50