

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na**  
**području mjesnih odbora za 2024. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

**Gradonačelnica**

Rijeka, 9. 9. 2025.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednika**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2024. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet.



**GRADONAČELNICA**

**Iva RINČIĆ**

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE**  
**NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024.**  
**GODINE**

**I. UVOD**

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21 i 4/25), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2024. godini.

U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i planirana sredstva za realizaciju navedenih zahvata u ukupnom iznosu od 2.231.375,00 eura. Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 1.015.188,00 eura, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 295.200,00 eura te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 920.987,00 eura za navedene zahvate.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u 2024. godinu prenijet je i dio radova iz prethodnog razdoblja a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja izvještajnog razdoblja već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, za prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 1.197.805,00 eura, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2024. godinu čini ukupan iznos od 3.429.180,00 eura planiranih za komunalne prioritete (tekuća godina, prijelazni radovi).

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta, a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz prethodnog razdoblja i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2024. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Upravnog odjela za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

## II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

Tablica 1.

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2023. godinu.

| Redni broj | RED.BR.  | MJESNI ODBOR        | NAZIV                                                                                                                           | IZVEDENI RADOVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTROŠENA SREDSTVA |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>MO BANDEROVO</b> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.071,33</b>  |
|            |          | <b>A.</b>           | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.071,33</b>  |
| 1.1        |          |                     | Realizacija prometnog elaborata izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26   | Izvedeni su radovi iscrtavanja pješačkog prijelaza, postavljena su 2 prometna znaka. Postavljeno je 5,40 m' cestovnih betonskih rubnjaka, 5,40 m' betonskih parkovnih rubnjaka, i izrađeno je 4,92 m2 rampi od taktilne površine čepaste strukture.                                                                                                                                                                                        | 1.618,80          |
| 1.2        |          |                     | Sanacija asfalta kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 21 prema Ulici dr. Frane Kresnika kod kućnog broja 2          | U 2023. godini izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 21 prema Ulici dr. Frane Kresnika kod kućnog broja 2 u iznosu od 265,00 eura. U 2024. godini podignuto je 5 komada poklopaca instalacija na potrebnu visinu te je asfaltom sanirano 198,21 m2 površine kolnika. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 6.627,21 eura. | 6.362,21          |
| 1.3        |          |                     | Dodatni prioritet: Označavanje pješačkih prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 23 i kućnog broja 28 u bijeloj plastici | Iscrtani su pješački prijelazi u dužini od 76,50 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 387,19            |

|          |          |                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                  |
|----------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.4      |          |                        | Dodatni prioritet: Sanacija ograde u Ulici Mire ban Radune                                  | Sanirano je 5,70 m' i oličeno je 19 m' dvoredne ograde.                                                                                                                        | 1.703,13         |
| <b>2</b> | <b>2</b> | <b>MO BELVEDER</b>     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                | <b>19.883,89</b> |
|          |          | <b>A.</b>              | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                | <b>900,00</b>    |
| 2.1      |          |                        | Dodatni prioritet: Sanacija ograde u Ulici Stube Marka Remsa                                | Sanirano je 16 m' dvoredne ograde.                                                                                                                                             | 900,00           |
|          |          | <b>B.</b>              | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                      |                                                                                                                                                                                | <b>18.983,89</b> |
| 2.2      |          |                        | Nastavak uređenja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee         | Izvedeni su radovi postavljanja antistres podloge. Orezani su grmovi i stabla, uklonjena su suha stabla i grmovi i očišćen je okoliš igrališta.                                | 7.196,39         |
| 2.3      |          |                        | Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee        | Postavljene su horizontalne ljestve, švedske ljestve, paralelna prečka, polužna stolica odgurivanje - povlačenje za dvije osobe, trivisinsko vratilo i kosa klupa kombinirana. | 11.787,50        |
| <b>3</b> | <b>3</b> | <b>MO BRAJDA DOLAC</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                                | <b>22.946,22</b> |
|          |          | <b>A.</b>              | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                | <b>6.681,93</b>  |
| 3.1      |          |                        | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20 | Izveden pješački prijelaz u termoplastici.                                                                                                                                     | 1.160,00         |
| 3.2      |          |                        | Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Pomerio                                         | Asfaltom je sanirano 3.725 m2 površine kolnika.                                                                                                                                | 5.521,93         |
|          |          | <b>B.</b>              | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                      |                                                                                                                                                                                | <b>16.264,29</b> |
| 3.3      |          |                        | Zatvaranje otvora u stijeni u Ulici Prvog Maja južno od kućnog broja 22                     | Predmetni otvor je zatvoren zidom od lomljenog kamena.                                                                                                                         | 662,16           |

|          |          |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.4      |          |                                    | Nastavak uređenja parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11                                                                                 | Na prostoru parka posađeno je 11 stabala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.683,93         |
| 3.5      |          |                                    | Sanacija kamenih stepenica na području MO Brajda Dolac                                                                                                                               | Izvedeni su radovi ohrapljivanja 247 m' stuba kao i sanacija oštećenja na tri kamene stube kod Pomorskog fakulteta i u Studenskoj ulici sjeverno od kućnog broja 2 .                                                                                                                                                                                                                   | 13.918,20        |
| <b>4</b> | <b>4</b> | <b>MO<br/>BRAŠĆINE –<br/>PULAC</b> |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13.991,13</b> |
|          |          | <b>A.</b>                          | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.145,00</b>  |
| 4.1      |          |                                    | Sanacija oborinskih voda i kolnika u Ulici Pulac između kućnog broja 53/3 i kućnog broja 53/5<br><b>Zamjenska pozicija:</b> Sanacija okretišta te pristupne ceste linije 4A na Pulcu | Asfaltom je sanirano 530,73 m3 površine kolnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.145,00         |
|          |          | <b>B.</b>                          | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9.846,13</b>  |
| 4.2      |          |                                    | Postava stola za stolni tenis i klupice u sportskom parku Pulac                                                                                                                      | Postavljen je stol za stolni tenis i klupa s naslonom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.413,75         |
| 4.3      |          |                                    | Građevinsko proširenje zapadnog dijela sportskog parka Pulac radi postave stola za stolni tenis                                                                                      | Izvedeni su građevinski radovi proširenja terena na zapadnom dijelu za nastavak uređenja fitnes parka u parku Pulac radi postave stola za stolni tenis.                                                                                                                                                                                                                                | 3.557,26         |
| 4.4      |          |                                    | Uređenje površine u odmorište u Ulici Kozala kod kućnih brojeva 69 i 69A<br>zamjenska lokacija Uređenje spomen obilježja na Brašćinama u Ulici Kozala između kućnih brojeva 69 i 69a | Po izvornoj planskoj stavci uklonjena je vegetacija, komunalni i biljni otpad u iznosu od 153,04 eura. Ostatak iznosa usmjeren je na realizaciju zamjenske planske stavke. Izrađen je geodetski snimak (podloga) koji će služiti za projektiranje i zahvat u prostoru "Uređenje spomen obilježja na Brašćinama u Ulici Kozala između kućnih brojeva 69 i 69a" u iznosu od 662,50 eura. | 815,54           |

|          |          |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                  |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.5      |          |                          | Uređenje zelenila na dječjem igralištu u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnog broja 44                                                                                         | Izvedeni su radovi ličenja ograde na dječjem igralištu i izvedeni su hortikulturni radovi.                                                    | 2.059,58         |
| <b>5</b> | <b>5</b> | <b>MO CENTAR – SUŠAK</b> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>11.310,10</b> |
|          |          | <b>A.</b>                | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | <b>6.216,95</b>  |
| 5.1      |          |                          | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82 - postava promjenjivog prometnog znaka sa treptaćima i LED natpisom | izvedeni su radovi dobave i ugradnje jednostranog svjetlosnog promjenjivog znaka s mogućnošću prikaza dva signalna pojma s detekcijom vozila. | 5.288,95         |
| 5.2      |          |                          | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Račkoga od kućnog broja 58 do kućnog broja 82 - postava vertikalne i obilježavanje horizontalne signalizacije     | Obilježeno je 25,60 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                 | 928,00           |
|          |          | <b>B.</b>                | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | <b>477,14</b>    |
| 5.3      |          |                          | Uređenje površine dječjeg igrališta u Strossmayerovoj ulici istočno od kućnog broja 23A                                                                                           | Orezani su grmovi i stabla, uklonjena je nepoželjna vegetacija i penjačica sa stabala. Izvedeni su radovi interventnog čišćenja.              | 244,88           |
| 5.4      |          |                          | Hortikulturno uređenje trga ispred Srednje graditeljske škole u Ulici Podhumskih žrtava kod kućnog broja 4                                                                        | Orezana su 4 stabla lipe na način da su uklonjene suhe, polomljene i niske grane.                                                             | 232,26           |
|          |          | <b>C.</b>                | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | <b>4.616,01</b>  |

|      |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5.5  |   |                   | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5 Zamjenska pozicija: Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Centar-Sušak, u ulicama Vodovodna, Ružićeva, Strossmayerova, Trsatske stube i Petra Kružića | Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Centar-Sušak, u ulicama Vodovodna 43 (2 svjetiljke), Ružićeva 20-32 (2 svjetiljke), Strossmayerova 25 (3 svjetiljke) i Trsatske stube Petra Kružića 2.     | 132,72           |
| 5.6  |   |                   | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5 Zamjenska pozicija: Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Centar-Sušak, u ulicama Vodovodna, Ružićeva, Strossmayerova, Trsatske stube i Petra Kružića                                       | Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Centar-Sušak, u ulicama Vodovodna 43 (2 svjetiljke), Ružićeva 20-32 (2 svjetiljke), Strossmayerova 25 (3 svjetiljke) i Trsatske stube Petra Kružića 2 (2 svjetiljke). | 1.285,74         |
| 5.7. |   |                   | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Trsatske stube Petra Kružića između kućnog broja 2 i kućnog broja 5 Zamjenska pozicija: Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO MO Centar-Sušak, u ulicama Vodovodna, Ružićeva, Strossmayerova, Trsatske stube i Petra Kružića                                    | Postavljena su rasvjetna tijela na području MO Centar-Sušak, u ulicama Vodovodna 43 (2 svjetiljke), Ružićeva 20-32 (2 svjetiljke), Strossmayerova 25 (3 svjetiljke) i Trsatske stube Petra Kružića 2 (2 svjetiljke).                     | 3.197,55         |
| 6    | 6 | <b>MO DRENOVA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>71.415,33</b> |
|      |   | <b>A.</b>         | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34.506,50</b> |
| 6.1  |   |                   | Izvedba parapetnih zidova u Ulici Brca kod kućnog broja 20                                                                                                                                                                                                                                                                   | Izveden je kameni zid od 27,70 m'.                                                                                                                                                                                                       | 3.977,60         |

|      |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |          |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.2  |  |  | Sanacija prilaza od ulice do ulaza u stambenu zgradu u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 5                                                           | Sanirano je 15,37 m3 prilaza, podesta i nogostupa betonom .                                                                | 8.617,20 |
| 6.3  |  |  | Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića                                                              | Izrađen prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića.                                     | 497,50   |
| 6.4  |  |  | Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića | Izvedena je privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Orlanda Kučića. | 300,00   |
| 6.5  |  |  | Sanacija pločnika i ugradnja rukohvata u Škudarovskoj ulici kod kućnog broja 12                                                                     | Sanirano je 10,05 m3 prilaza i nogostupa. Demontiran je 1 komad postojećeg okvira s rešetkom.                              | 5.970,74 |
| 6.6  |  |  | Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici - izrada temelja i kanala                                            | Izrađeno je 0,16 m3 betonske pasice i podignuta su 2 komada poklopaca instalacija.                                         | 5.249,31 |
| 6.7  |  |  | Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici - pilomat/rampa za parking                                           | Ugrađena je rampa sa svjetlećom LED trakom. Ugrađen je fiksni podni naslon za nove rampe.                                  | 4.741,80 |
| 6.8  |  |  | Obnova postojećih oznaka parkirališnih mjesta u Ulici Kučina                                                                                        | Obnovljeno je 39 parkirališnih mjesta.                                                                                     | 297,50   |
| 6.9  |  |  | Dodatni prioritet:<br>Izrada prometnog elaborata preregulacije dijela Kućićkog puta iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu                              | Izrađen prometni elaborat preregulacije dijela Kućićkog puta iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu.                           | 400,00   |
| 6.10 |  |  | Dodatni prioritet:<br>Realizacija prometnog elaborata preregulacije dijela Kućićkog puta iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu                         | Dobavljeni su i postavljeni prometni znakovi C05, C05-1, B04 i B45-4.                                                      | 321,25   |
| 6.11 |  |  | Dodatni prioritet:<br>Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića-svjetleći znak                              | Izvedeni su radovi dobave i montaže dvostrukog treptaća LED žute boje sa senzorom pokreta.                                 | 2.168,75 |

|      |  |           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.12 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića-spajanje elektroinstalacije                            | Izvedena je dobava i montaža rasvjetne instalacije na stup javne rasvjete, ispitivanje i puštanje u rad.                                                                                                                                                    | 106,15           |
| 6.13 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića-horizontalna signalizacija                             | Iscrtano je 7,68 m2 punih poprečnih i kosih oznaka na kolniku, te oznaka na prometnim površinama za posebne namjene.                                                                                                                                        | 64,33            |
| 6.14 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića-vertikalna signalizacija i usporivači                  | Postavljeni su prometni znakovi B30 "30" , B30 "40" i C08. Postavljen je 7,50 m usporivača prometa od reciklirane gume ( v=5cm, 90x50 cm) 13 elemenata + 4 završna elementa                                                                                 | 1.794,38         |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22.526,10</b> |
| 6.15 |  |           | Raščišćavanje vegetacije duž Ulice Pulac na području Velog Vrh                                                                                                 | Duž puta su uklonjena suha stabla borova i raščišćena je kupina oko fitness sprava.                                                                                                                                                                         | 2.443,61         |
| 6.16 |  |           | Uređenje okoliša u Ulici Orešje južno od kućnog broja 3                                                                                                        | Izveden je betonski zid i postavljen cestovni rubnjak, izveden je široki iskop i asfaltna površina.                                                                                                                                                         | 19.643,74        |
| 6.17 |  |           | Izvedba potpornog zida u Ulici Cvetkov trg sjeverno od kućnog broja 12                                                                                         | Postavljena je dodatna mreža na pokosu.                                                                                                                                                                                                                     | 438,75           |
|      |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14.382,73</b> |
| 6.18 |  |           | Dodatni prioritet:Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska, Drenovski put, Brca, Gromača i Brdina | Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska 21-33 (5 svjetiljki), Drenovski put 73-75 (3 svjetiljke), Brca 2-8A (3 svjetiljke), Gromača 1-8 (4 svjetiljke) i Brdina 1/1 – 1/4 (3 svjetiljke). | 132,72           |

|          |          |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6.19     |          |                         | Dodatni prioritet: Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska, Drenovski put, Brca, Gromača i Brdina | Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska 21-33 (5 svjetiljki), Drenovski put 73-75 (3 svjetiljke), Brca 2-8A (3 svjetiljke), Gromača 1-8 (4 svjetiljke) i Brdina 1/1 – 1/4 (3 svjetiljke). | 2.744,03        |
| 6.20     |          |                         | Dodatni prioritet: Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska, Drenovski put, Brca, Gromača i Brdina | Postavljena su rasvjetna tijela u ulicama Fužinska 21-33 (5 svjetiljki), Drenovski put 73-75 (3 svjetiljke), Brca 2-8A (3 svjetiljke), Gromača 1-8 (4 svjetiljke) i Brdina 1/1 – 1/4 (3 svjetiljke).                                             | 6.174,45        |
| 6.21     |          |                         | Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković                                                | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 16.818,76 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.560,34 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 18.379,10 eura.                                       | 1.560,34        |
| 6.22     |          |                         | Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković                                                | U 2023. godini postavljena su 4 stupa u iznosu od 4.716,50 eura. U 2024. godini postavljeno je 8 rasvjetnih tijela na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 8.487,69 eura.                    | 3.771,19        |
| <b>7</b> | <b>7</b> | <b>MO GORNJA VEŽICA</b> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.632,80</b> |
|          |          | <b>A.</b>               | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.020,00</b> |
| 7.1      |          |                         | Sanacija ograde na autobusnoj stanici preko puta Ulice Zdravka Kučića kućni broj 1                                                           | Izvedeno je 8 m' nove dvoredne ograde.                                                                                                                                                                                                           | 1.020,00        |
|          |          | <b>B.</b>               | <b>KD ČISTOČA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>612,80</b>   |
| 7.2      |          |                         | Uređenje dječjeg igrališta u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 13                                                                        | Izvedena je dohrana rizle na dječjem igralištu.                                                                                                                                                                                                  | 612,80          |
| <b>8</b> | <b>8</b> | <b>MO GORNJI ZAMET</b>  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.137,27</b> |
|          |          | <b>A.</b>               | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.959,66</b> |

|          |          |                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8.1      |          |                      | Radovi za realizaciju povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet                                                                                                                      | Obilježeno je 22,50 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                                                                                                                                              | 815,66           |
| 8.2      |          |                      | Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od spoja s ulicama Josipa Mohorića i Milice Jadranić do spoja s Ulicom Bogomira Čikovića Marčeva, južno od autobusne stanice | Izvedeno je 73,40 m' površine kolnika.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.144,00         |
|          |          | <b>B.</b>            | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>177,61</b>    |
| 8.3      |          |                      | Radovi za nastavak postave dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjjetljenje Baptističke crkve                                                                               | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.661,69 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi za nastavak postave dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjjetljenje Baptističke crkve u iznosu od 177,61 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1.839,30 eura. | 177,61           |
| <b>9</b> | <b>9</b> | <b>MO GRAD TRSAT</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20.768,81</b> |
|          |          | <b>A.</b>            | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17.448,08</b> |
| 9.1      |          |                      | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na Frankopanskom trgu kod kućnog broja 1                                                                                            | Obilježeno je 12,80 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                                                                                                                                              | 464,00           |
| 9.2      |          |                      | Postava prometnih fleksibilnih stupića u Glavinićevoj ulici                                                                                                                                         | Obnovljeno je 35 m' postojećih vibro traka i oličeno je 17 m' ograda.                                                                                                                                                                                                                                      | 1.185,00         |
| 9.3      |          |                      | Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Vrlje kod Osnovne škole Trsat                                                                                               | Obilježeno je 3,05 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                                                                                                                                               | 110,56           |
| 9.4      |          |                      | Postava rubnjaka uz kolnik u Ulici Slave Raškaj od kućnog broja 1 do kućnog broja 5                                                                                                                 | Dobavljeno je i ugrađeno 40 m' cestovnih rubnjaka te 5 m' parkovnih rubnjaka.                                                                                                                                                                                                                              | 2.654,00         |

|      |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9.5  |  |           | Uređenje dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanje pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohničevom ulicom | Ugrađeno je 5,25 m' tipskog cestovnog rubnjaka i 1,20 m' tipskog polegnutog cestovnog rubnjaka. Izvađeno 6,45 m' postojećih rubnjaka. Izrađeno je 1,50 m2 rampi od taktilne površine čepaste strukture. Obilježeno je 31,50 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom. | 2.764,03        |
| 9.6  |  |           | Dodatni prioritet:<br>Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 23 - uzdignuta ploha od asfalta                                                                                                                  | Obrađeno je 52,50 m2 površine za asfaltiranje nanošenjem bitumenske emulzije.                                                                                                                                                                                         | 2.650,46        |
| 9.7  |  |           | Dodatni prioritet:<br>Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 23 - horizontalna signalizacija                                                                                                                  | Iscrtano je 28 m2 pješačkih prijelaza i 26,28 m2 pune i poprečne oznake na kolniku.                                                                                                                                                                                   | 342,60          |
| 9.8  |  |           | Dodatni prioritet:<br>Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 23 - vertikalna signalizacija                                                                                                                    | Postavljeni su prometni znakovi C02, C08, B30 "30"K12-2 i K12-3.                                                                                                                                                                                                      | 902,50          |
| 9.9  |  |           | Dodatni prioritet:<br>Djelomična sanacija sjevernog nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka                                                                                                                                                                                           | Asfaltom je sanirano 305,30 m2 površine nogostupa.                                                                                                                                                                                                                    | 6.374,93        |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.320,73</b> |
| 9.10 |  |           | Postava dvije nadzorne kamere kod TS Strmica kod kućnog broja 38 u Ulici Vrlje                                                                                                                                                                                                   | Postavljene su dvije kamere.                                                                                                                                                                                                                                          | 2.388,75        |

|           |           |                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9.11      |           |                    | Dopunski zahvat - uklanjanje nepoželjne vegetacije uz južnu stranu zidina Gradine                             | Na prostoru u podnožju Gradine orezana je vegetacija, uklonjena je samonikla vegetacija iz staza, stuba i zidića, uklonjena su suha i nagnuta stabla i odvezen komunalni otpad. | 931,98           |
| <b>10</b> | <b>10</b> | <b>MO GRBCI</b>    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>15.897,28</b> |
|           |           | <b>A.</b>          | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | <b>5.893,75</b>  |
| 10.1      |           |                    | Ličenje ograde u Ulici Sušačko kastavskog odreda u blizini kućnih brojeva 25 i 27                             | Minizirano je i oličeno 22 m' dvorednih postojećih zaštitnih ograda.                                                                                                            | 660,00           |
| 10.2      |           |                    | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom | Obilježeno je 24 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                      | 870,00           |
| 10.3      |           |                    | Dodatni prioritet:<br>Uređenje površine u Ulici Marije Grbac preko puta kućnog broja 53.                      | Odrađena je sjeća 8 stabala, izvađeni su panjevi, izveden je strojni iskop 5 m3 i planiranje 133 m2 posteljice.                                                                 | 4.363,75         |
|           |           | <b>B.</b>          | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                 | <b>10.003,53</b> |
| 10.4      |           |                    | Početak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36                       | Izvedena je priprema terena na platou predviđenom za park za pse uz odvoz iskopanog materijala.                                                                                 | 10.003,53        |
| <b>11</b> | <b>11</b> | <b>MO KANTRIDA</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | <b>22.425,76</b> |
|           |           | <b>A.</b>          | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | <b>9.623,49</b>  |
| 11.1      |           |                    | Dodatni prioritet: Sanacija dijela Pulske ulice od kućnog broja 30 prema brodogradilištu 3. Maj               | Izvedena je sanacija kolnika površine od 1.277,55 m2.                                                                                                                           | 9.623,49         |
|           |           | <b>B.</b>          | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                 | <b>12.802,27</b> |
| 11.2      |           |                    | Sanacija stepenica u Ulici Mate Balote između kućnih brojeva 49 i 51                                          | Izvedena je sanacija stepenica i zida.                                                                                                                                          | 1.500,35         |

|           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11.3      |           |                  | Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre između kućnih brojeva 29,31 i 33                                                                                        | U 2023. godini izvedeni su radovi orezivanja zelenila i čišćenja komunalnog otpada u iznosu od 5.041,87 eura. U 2024. godini navedeni radovi su se nastavili u iznosu od 338,61 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 5.380,48 eura.                                                                                                                                                            | 338,61           |
| 11.4      |           |                  | Izvedba potpornog zida u Ulici Ede Jardasa istočno od kućnog broja 19                                                                                                               | Izveo se potporni zid uz zelenu površinu u dužini 5,3 m s kamenim prednjim licem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 912,06           |
| 11.5      |           |                  | Dodatni prioritet: Dodatno uređenje površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 16                                                                                                    | Izveden je zidić radi sprječavanja curenja zemlje, postava ograde s južne strane i planiranje površine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.926,25         |
| 11.6      |           |                  | Dodatni prioritet: Dodatno opremanje površine u u Bujskoj ulici kod kućnog broja 16                                                                                                 | Postavljena je stolna garnitura i 3 klupe s naslonom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.125,00         |
| <b>12</b> | <b>12</b> | <b>MO KOZALA</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30.290,68</b> |
|           |           | <b>A.</b>        | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30.290,68</b> |
| 12.1      |           |                  | Realizacija prometnog uređenja dijela Baštijanove ulice i Volčićevo trga                                                                                                            | Dobavljeno je i ugrađeno 47,36 m2 asfalta, iscrtano 24,74 m2 pune poprečne oznake, 99 m2 polja za usmjeravanje prometa, 90 m1 pune razdjelne crte bijele boje. Postavljeno je 6 zaštitnih fiksni stupića i ugrađeno je 33 komada zaštitnih fleksibilni stupića s bijelim reflektirajućim trakama. Postavljena su 3 prometna znaka "izričitih naredbi" i obavijesti" RA1. Postavljene su 2 dopunske ploče. | 13.320,29        |
| 12.2      |           |                  | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60 | Asfaltom je sanirano 103,30 m2 površine kolnika. Iscrtano je 19,30 m2 pune poprečne i kose oznake, 170 m1 pune razdjelne crte bijele boje, obilježena oznaka na kolniku trajnim materijalom 47,38 m2 .                                                                                                                                                                                                    | 11.319,31        |

|           |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 12.3      |           |                   | Dodatni prioritet:<br>Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60 - vertikalna signalizacija | Postavljena su 3 prometna znaka.                                                                                                                                                                              | 468,75           |
| 12.4      |           |                   | Dodatni prioritet:<br>Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Kozala na raskrižju s Baštijanovom ulicom i na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 60 - stupići                  | Ugrađeno je 24 fiksnih stupića i 11 fleksibilnih stupića.                                                                                                                                                     | 1.531,25         |
| 12.5      |           |                   | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčičevog trga kućni broj 1 izvedbom pješačkog prijelaza od termoplastike s crvenom podlogom                                               | Obilježeno 36 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                                                       | 1.305,00         |
| 12.6      |           |                   | Uređenje raskrižja između Ulice Šetališta Vladimira Nazora i Ulice Kalvarije                                                                                                                                                         | Iscrtano je 3,60 m2 pune poprečne i kose oznake, te oznaka na prometnim površinama posebne namjene. Iscrtana su 23 mjesta za parkiranje osobnih vozila i vozila dostave. Postavljena su 2 prometna znaka RA1. | 308,90           |
| 12.7      |           |                   | Realizacija obilježavanja oznake pješaci na cesti prije raskrižja Brajšine ulice i Ulice Stari Voljak                                                                                                                                | Obilježeno je 12,80 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                                                 | 464,00           |
| 12.8      |           |                   | Dodatni prioritet:<br>Sanacija kolnika u Baštijanovoj ulici                                                                                                                                                                          | Asfaltom je sanirano 401,05 m2 površine kolnika.                                                                                                                                                              | 1.573,18         |
| <b>13</b> | <b>13</b> | <b>MO KRIMEJA</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | <b>26.390,31</b> |
|           |           | <b>A.</b>         | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | <b>26.390,31</b> |
| 13.1      |           |                   | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 8                                                                                                                                   | Obilježeno je 24 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                                                    | 1.040,63         |

|           |           |                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13.2      |           |                 | Sanacija kolnika i oborinskih voda na parkiralištu na zapadnoj strani u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 1                                                                         | Asfaltom je sanirano 207,76 m2 površine kolnika.                                                                                                                                                                                        | 6.441,28         |
| 13.3      |           |                 | Sanacija oborinskih voda u Ulici Braće Horvatića kod kućnog broja 8                                                                                                                      | Izvedena je sanacija 46,25 m2 lokalnih oštećenja.                                                                                                                                                                                       | 3.237,50         |
| 13.4      |           |                 | Sanacija kolnika u Ulici Danijela Godine                                                                                                                                                 | Izvedeni su radovi podizanja 5 poklopaca, te je asfaltom sanirano 152,60 m2 površine kolnika.                                                                                                                                           | 15.670,91        |
| <b>14</b> | <b>14</b> | <b>MO LUKA</b>  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15.925,85</b> |
|           |           | <b>A.</b>       | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15.925,85</b> |
| 14.1      |           |                 | Sanacija dijela Ulice Vatroslava Lisinskog od spoja s Verdiovom ulicom do spoja sa Zagrebačkom ulicom                                                                                    | Asfaltom je sanirano 306,94 m2 površine kolnika i podignuto je 10 poklopaca na potrebnu visinu.                                                                                                                                         | 11.946,00        |
| 14.2      |           |                 | Mjestimična sanacija udarnih rupa u Verdiovoj ulici između prvog i drugog paviljona na tržnici                                                                                           | Asfaltom je sanirano 306,94 m2 površine kolnika i podignuto je 10 poklopaca na potrebnu visinu.                                                                                                                                         | 3.979,85         |
| <b>15</b> | <b>15</b> | <b>MO MLAKA</b> |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15.553,93</b> |
|           |           | <b>A.</b>       | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15.553,93</b> |
| 15.1      |           |                 | Dodatni prioritet:<br>Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23B - vertikalna signalizacija | Postavljen je 1 prometni znak i 5 metalnih stupova.                                                                                                                                                                                     | 681,25           |
| 15.2      |           |                 | Dodatni prioritet:<br>Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23B - svjetleći znakovi        | Ugrađena su dva dupla treptaća 201 ECO, LED, žute boje sa senzorom pokreta, radio vezom s treptaćem u suprotnoj traci i regulatorom napona 12V, akumulatorom 12V/45Ah te solarnim modulom od 20W u Ulici Franje Čandeka kućni broj 23B. | 3.782,50         |

|           |           |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                  |
|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 15.3      |           |                  | Dodatni prioritet:<br>Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23B - horizontalna signalizacija | Izvedeni su radovi označavanja parkirnog mjesta za invalide.                                                                                    | 22,00            |
| 15.4      |           |                  | Dodatni prioritet:<br>Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23B - stupići                    | Ugrađena su 4 fiksna stupića.                                                                                                                   | 175,00           |
| 15.5      |           |                  | Realizacija prometnog rješenja projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole                                                                                     | Iscrtavane su pune poprečne oznake na kolniku 6,69m <sup>2</sup> i polja za označavanje prometa 9m <sup>2</sup> .                               | 93,15            |
| 15.6      |           |                  | Dodatni prioritet:<br>Postava stupića u Ulici Rikarda Benčića                                                                                                                              | Postavljeno je 15 stupića.                                                                                                                      | 656,25           |
| 15.7      |           |                  | Dodatni prioritet:<br>Postava ogledala u Ulici Rikarda Benčića                                                                                                                             | Postavljanja su 2 prometna ogledala kod kućnih brojeva 1 i 4.                                                                                   | 585,00           |
| 15.8      |           |                  | Dodatni prioritet:<br>Sanacija kolnika u Ulici Franje Čandeka                                                                                                                              | Asfaltom je sanirano 445 m <sup>2</sup> površine kolnika.                                                                                       | 9.558,78         |
| <b>16</b> | <b>16</b> | <b>MO PEĆINE</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | <b>28.004,00</b> |
|           |           | <b>A.</b>        | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | <b>28.004,00</b> |
| 16.1      |           |                  | Uređenje nogostupa i sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 50 do kućnog broja 86                                                                         | Zarezano je 245 m asfalta, ručno je srušeno i deponirano 14 m <sup>3</sup> zida i sanirano 70m <sup>2</sup> površine uređeno granitnim kockama. | 20.708,13        |
| 16.2      |           |                  | Dodatni prioritet:<br>Uređenje nogostupa u ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 50 do kućnog broja 86                                                                                  | Sanirano je 183,40 m <sup>2</sup> nogostupa od kućnog broja 50 do kućnog broja 56.                                                              | 7.295,87         |
| <b>17</b> | <b>17</b> | <b>MO PEHLIN</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | <b>69.232,89</b> |
|           |           | <b>A.</b>        | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | <b>34.373,26</b> |

|      |  |           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17.1 |  |           | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Turkovo kod dječjeg parka u blizini kućnog broja 7A                                             | Iscrtano su pojedinačnih natpisi "stop", "škola", "bus" i "taxi", oznaka za invalide, "djeca na cesti".                                                                                                                                                                                                               | 22,50            |
| 17.2 |  |           | Realizacija postave vertikalne i obilježavanja horizontalne signalizacije u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka                         | Iscrtana je puna poprečna oznaka na kolniku.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112,56           |
| 17.3 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Radovi na uređenju prilaza jezeru Mistraž                                                                                          | Izvedeni su radovi uklanjanja 11 panjeva i korijena, strojno iskopao 360 m3 materijala, izrađeno je 1.200 m2 posteljice i dopremljeno je 60m3 tampona.                                                                                                                                                                | 26.641,75        |
| 17.4 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije | Ugrađen je prometni znak od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i predefiniranim tekstom tekst poruke „OPREZ“ i „PJEŠACI“ dimenzija 1300 x 750 mm.                                                                                                                                                  | 3.103,31         |
| 17.5 |  |           | Dodatni prioitet:<br>Sanacija oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8/A                                                   | Strojno je iskopano 8 m3 materijala, planirano i valjano 4 m2 posteljice. Postavljeno je 2 m' rebrastih i 1 m' glatkih cijevi oborinske kanalizacije. Izrađena su dva spoja na stjenku vodolovnog okna. Izrađen je slivnički kanal 3,5 m' s linijskom rešetkom, te je ugrađen 1 lijevani željezni poklopac s okvirom. | 4.493,14         |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27.960,90</b> |
| 17.6 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Čićarijskoj ulici zapadno od kućnog broja 29                                                                        | Izvedeno je planiranje terena u površini 179 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.344,83         |
| 17.7 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13                                                                          | Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.250,00         |
| 17.8 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13                                                                           | Postavljeni su rubnjaci, rizle, te su izvedeni radovi iskopa, odvoza materijala i betoniranje podloge stola za stolni tenis.                                                                                                                                                                                          | 5.867,58         |

|           |           |                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17.9      |           |                          | Nastavak uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C           | Izvedeni su radovi nadozidanja betonskog zida uz prateće radove radi obrušavanje zemljanog materijala i asfalterski radovi. Postavljeno je 3,5 m2 antistres podloge. Uklonjen je komunalni otpad.        | 9.436,00         |
| 17.10     |           |                          | Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C          | Izvedeni su radovi postavljanja dvostruke njihalice na oprugu i tobogana s kulom.                                                                                                                        | 5.062,50         |
|           |           | <b>C.</b>                | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | <b>6.898,73</b>  |
| 17.11     |           |                          | Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37      | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 2.285,07 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.443,32 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.728,39 eura. | 1.443,32         |
| 17.12     |           |                          | Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37      | U 2023. godini postavljena su 2 stupa u iznosu od 823,09 eura. U 2024. godini postavljeno je 7 rasvjetnih tijela u iznosu od 2.619,73 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.442,82 eura.     | 2.619,73         |
| 17.13     |           |                          | Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3 | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.165,18 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.121,44 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 5.286,62 eura. | 1.121,44         |
| 17.14     |           |                          | Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3 | U 2023. godini postavljena su 4 stupa u iznosu od 1.606,60 eura. U 2024. godini postavljeno je 4 rasvjetnih tijela u iznosu od 1.714,24 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.320,84 eura.   | 1.714,24         |
| <b>18</b> | <b>18</b> | <b>MO<br/>PODMURVICE</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | <b>72.451,79</b> |
|           |           | <b>A.</b>                | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | <b>28.694,45</b> |

|      |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                  |
|------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18.1 |  |           | Izrada geodetske situacije za izradu prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130<br>Zamjenska pozicija: Postava LED reflektora ispod svjetlećeg znaka C02                                  | Montiran je LED reflektor OSR50W/4K na lokaciji Vukovarska, kod Plodina. | 107,75           |
| 18.2 |  |           | Zamjena oštećenih vibracijskih traka u Vukovarskoj ulici između kućnih brojeva 86 i 106                                                                                                                                                                      | Obnovljeno je 117 m' postojećih vibro traka visine 12 mm.                | 2.193,75         |
| 18.3 |  |           | Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima                                                                                                                  | Izvedena je horizontalna realizacija.                                    | 1.507,50         |
| 18.4 |  |           | Ličenje ograda i rukohvata u Ulici Branimira Markovića na gornjem parkiralištu, južno od Ulice Hahlić, između kućnih brojeva 17 i 19 te na parkiralištu u Ulici Andree Benussi između kućnih brojeva 4 i 6                                                   | Oličeno je 66 m' postojeće zaštitne ograde.                              | 1.980,00         |
| 18.5 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Sanacija kolnika na raskršću Vukovarske ulice i Ulice Franje Čandeka, te Vukovarska ulica kod kućnih brojeva 64 i 65.                                                                                                                  | Sanirano je 1.560 m2 površine kolnika.                                   | 8.051,21         |
| 18.6 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Nastavak sanacije kolnika u Vukovarskoj ulici od raskršća sa Čandekovom ulicom prema Salezijanskoj gimnaziji (Vukovarska kbr. 64) odnosno prema raskršću sa Ulicom Branka Blečić (Učenički dom Podmurvice, Branka Blečić kućni broj 3) | Sanirano je 492,90 m2 površine kolnika.                                  | 14.854,24        |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>43.757,34</b> |

|       |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18.7  |  |  | Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od kućnog broja 8                   | Izvedeni su radovi pripreme terena, razastiranja drobljenca te je izveden kameni zid. Orezano je zelenilo, izvedena je sjetva travnjaka. Površina je očišćena te je odvezen komunalni otpad.                                                      | 9.331,64 |
| 18.8  |  |  | Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2                   | U 2023. godini postavljene su eliptična hodolica i paralelna prečka u iznosu od 4.000,00 eura. U 2024. godini orezano je zeleno i odvezen komunalni otpad u iznosu od 1.066,68 eura. Ukupna vrijednost radova iznosi 5.066,68 eura.               | 1.066,68 |
| 18.9  |  |  | Hortikulturno uređenje zelene površine i popravak dijela zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8 | Izvedeni su radovi sanacije oštećenog zida. Izvedeni su radovi orezivanja grmova i stabala, uklanjanja suhih stabala, grmova, korova, penjačica i kupine te je odvezen komunalni otpad.                                                           | 3.766,33 |
| 18.10 |  |  | Djelomična sanacija žičane ograde u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8                             | Izvedeni su radovi uklanjanja oštećene ograde i postava nove.                                                                                                                                                                                     | 6.004,75 |
| 18.11 |  |  | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5                             | Izveden je betonski zid i postavljena je antistres podloga.                                                                                                                                                                                       | 1.552,14 |
| 18.12 |  |  | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4                         | Izvedene su betonska i antistres podloga te je postavljena ograda. Uklonjen je korov na stazi i slobodnoj površini, orezana su stabla i grmovi, uklonjena su suha i loša stabla, uklonjena je kupina i penjačica te je očišćen kompletan prostor. | 3.224,38 |
| 18.13 |  |  | Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4                       | Postavljen je vrtuljak.                                                                                                                                                                                                                           | 1.875,00 |
| 18.14 |  |  | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2                           | Orezana su stabla, grmovi i živice, očišćen okoliš oko igrališta. Radove su djelomično izvodili alpinisti. Izvedena je ograda na igralištu.                                                                                                       | 5.688,00 |
| 18.15 |  |  | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2                          | Postavljene su ljuľačka i vrtuljak. Postavljene su dvije njihalice na oprugu u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5.                                                                                                                        | 6.223,66 |

|           |           |                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18.16     |           |                         | Uređenje zelene površine u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 20                                                                                                                   | Izveden je betonski nadozid te je uklonjen korov uz rubnjak i zid, orezano je zelenilo, uklonjena suha i loša stabla, uklonjena je kupina i penjačica i očišćen je kompletan prostor.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 754,15           |
| 18.17     |           |                         | Ličenje ograda i rukohvata u Vukovarskoj ulici na prolazu zapadno od kućnog broja 96, na prolazu iz Ulice Andree Benussi prema Ulici Maria Špilera i dalje prema Ulici Emilija Randića | Oličena je postojeća ograda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.003,06         |
| 18.18     |           |                         | Dodatni prioritet: Hortikulturno uređenje okoliša u Bribirskoj ulici kod kućnih brojeva 5,10 i 12                                                                                      | Orezana su stabla i grmovi, uklonjena su loša stabla i penjačice sa stabala. Očišćen je okoliš oko zgrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.267,55         |
| <b>19</b> | <b>19</b> | <b>MO<br/>PODVEŽICA</b> |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11.579,24</b> |
|           |           | <b>A.</b>               | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11.170,29</b> |
| 19.1      |           |                         | Realizacija obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Tihovac neposredno prije raskrižja sa Ulicom Vlade Grozdanića kod kućnog broja 8                                                 | Postavljeno je 5,40 m' cestovnih betonskih rubnjaka te 5,40 m' parkovnih rubnjaka. Izrađeno je 4,92m2 rampi od betona klase i 4,92m2 rampi od taktilne površine. Iscrtano je 22,50 m' pješačkih prijelaza strojnim nanošenjem bijele boje. Postavljen je 1 komad bandit trake kod montaže prometnih znakova/ogledala na stup javne rasvjete. Postavljen je 1 komad novog prometnog znaka dimenzije 60 cm na kontrastnoj kvadratnoj ploči fluorescentno žuto-zelene boje RA3. | 1.233,48         |
| 19.2      |           |                         | Realizacija prometnog uređenja dijela Ulice Martina Kontuša od raskrižja s Ulicom Tome Strižića do kućnog broja 2A                                                                     | Ugrađeno je 6 fleksibilnih stupića i iscrtano je 6 parkirnih mjesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308,98           |
| 19.3      |           |                         | Dodatni prioritet: Sanacija Ulice Andrije Peruča                                                                                                                                       | Asfaltom je sanirano 163,50 m2 površine kolnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.015,33         |
| 19.4      |           |                         | Dodatni prioritet: Obnova horizontalne signalizacije                                                                                                                                   | Iscrtani su pješački prijelazi u Ulicama Kvaternikova kod kućnih brojeva 61, 65, 43 i 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 612,50           |

|           |           |                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |           | <b>B.</b>        | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>408,95</b>     |
| 19.5      |           |                  | Orezivanje drvodrednih stabala u Ulici Tihovac kod kućnog broja 6<br>Zamjenska lokacija: Ulica Jože Gabrovška | Izvršeno je orezivanje stabala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408,95            |
| <b>20</b> | <b>20</b> | <b>MO POTOK</b>  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.197,56</b>   |
|           |           | <b>A.</b>        | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.197,56</b>   |
| 20.1      |           |                  | Uređenje zelene površine i sadnja drveća u Ulici Viktora Cara Emina između kućnih brojeva 10c i 16            | U 2023. godini posađene su 3 stablašice hibiskusa, orezana su stabla i grmovi, uklonjena penjačica i izvađena 2 panja u iznosu od 869,99 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi iskopa materijala, betoniranje zida i platoa, popravak i ličenje ograde u iznosu od 847,56 eura. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.717,55 eura.                                                                                                                                                                                                           | 847,56            |
| 20.2      |           |                  | Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Potok sjeverno od kućnog broja 13                                   | U 2023. godini izvedeni su radovi iskopa terena za temelje, betoniranje temelja, izvedba kamenog i betonskog zida i cementnog šprica, te jalovine, te su izvedeni radovi zidanja kamenog zida s betonskom kapom i izvedba betonske podloge. Izvršeni su radovi orezivanja i uklonjena su stabla i grmovi, uklonjene su penjačice sa stabala te je odvezen materijal nakon orezivanja u iznosu od 12.661,70 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi ličenja ograde u iznosu od 350,00 eura. Ukupna vrijednost radova iznosi 13.011,70 eura. | 350,00            |
| <b>21</b> | <b>21</b> | <b>MO SRDOČI</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>127.524,98</b> |
|           |           | <b>A.</b>        | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>56.780,74</b>  |
| 21.1      |           |                  | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići                          | Obilježeno je 3,05 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110,56            |

|       |  |           |                                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |
|-------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21.2  |  |           | Sanacija nogostupa i rubnjaka u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 16 do kućnog broja 20                           | Asfaltom je sanirano 258,62 m2 površine nogostupa.                                                                | 15.452,45        |
| 21.3  |  |           | Realizacija uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči                                             | Asfaltom je sanirano 105,13 m2 površine kolnika te je postavljena vertikalna i horizontalna signalizacija.        | 11.769,50        |
| 21.4  |  |           | Realizacija izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24         | Asfaltom je sanirano 72,81 m2 površine kolnika te je postavljena vertikalna i horizontalna signalizacija.         | 6.091,34         |
| 21.5  |  |           | Postava dvoredne ograde u Ulici Ante Modrušana od kućnog broja 30A do kućnog broja 30 B                                | Izrađeno je i ugrađeno 23,50 m' nove željezne dvoredne ograde.                                                    | 2.643,75         |
| 21.6  |  |           | Dodatni prioritet:<br>Sanacija kolnika u Ulici Mate Lovraka te uređenje raskrižja ulica Mate Lovraka i Bartola Kašića. | Asfaltom je sanirano 250 m2 površine kolnika te je 5 poklopaca instalacija podignuto na potrebnu visinu.          | 20.713,14        |
| 21.7  |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                 |                                                                                                                   | <b>69.958,80</b> |
| 21.8  |  |           | Hortikulturno uređenje zelene površine jugoistočno od kružnog toka Martinkovac                                         | Posađene su 4 masline na središnji dio rotora.                                                                    | 804,64           |
| 21.9  |  |           | Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14                                         | Postavljen je tobogan s kulom na mjesto starog tobogana.                                                          | 4.750,00         |
| 21.10 |  |           | Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56                                      | Postavljen je tobogan i vrtuljak.                                                                                 | 6.750,00         |
| 21.11 |  |           | Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14                                          | Uklonjen je stari tobogan, postavljena je antistresna podloga ispod novog tobogana i izvedena je nadopuna rizlom. | 1.255,00         |
| 21.12 |  |           | Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56                                       | Igralište je dohranjeno šljunkom i ugrađena je jednoredna ograda uz stepenište koje vodi prema igralištu.         | 1.607,50         |

|       |  |  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21.13 |  |  | Uređenje podloge za postavu fitness sprava uz stazu prema igralištu s loptom u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od broja 24 | Izbetonirale su se podloge na koje su postavljene fitness sprave.                                                                                                                                           | 462,00    |
| 21.14 |  |  | Postava fitness sprava uz stazu prema igralištu s loptom u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od broja 24                     | Postavljene su 3 fitnes sprave: veslarica, eliptična hodalica i penjač.                                                                                                                                     | 7.750,00  |
| 21.15 |  |  | Uređenje površine za postavu sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4                   | Pripremljena je površina za postavu fitnes sprava.                                                                                                                                                          | 5.188,36  |
| 21.16 |  |  | Postava fitness sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4                                | Postavljeno je 5 fitnes sprava: veslarica, horizontalne ljestve, eliptična hodalica, paralelna prečka i penjač.                                                                                             | 12.125,00 |
| 21.17 |  |  | Uređenje pristupne staze sa sjeverne strane dječjeg igrališta u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4                   | Izbetonirala se staza za ulaz na igralište sa sjeverne strane u dužini od 14 m.                                                                                                                             | 1.233,75  |
| 21.18 |  |  | Hortikulturno uređenje zelene površine između zgrada u Ulici Gustava Krkleca                                               | Posađena su 4 stabla.                                                                                                                                                                                       | 995,43    |
| 21.19 |  |  | Uređenje pješačke staze sa južne strane zgrade u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 24                                    | Izvelo se produženje i sanacija postojeće staze sa južne strane zgrade na način da smo istu povezali sa stepenicama radi visinske razlike i spojili ih sa stazom koja vodi prema stepeništu i parkiralištu. | 3.743,25  |
| 21.20 |  |  | Postava dodatnih dječjih sprava na igralištu u Ulici Dobriše Cesarića                                                      | Postavljena je klackalica s oprugama i vrtuljak.                                                                                                                                                            | 7.250,00  |
| 21.21 |  |  | Postava malih golova na nogometnom igralištu u Ulici Dobriše Cesarića                                                      | Na košarkaškom igralištu postavljena su 2 mala gola za nogomet.                                                                                                                                             | 1.025,00  |
| 21.22 |  |  | Postava stola na zelenoj površini uz klupu s naslonom u blizini dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića                 | Postavljena je stolna garnitura uz jog u Ulici Dobriše Cesarića.                                                                                                                                            | 1.750,00  |
| 21.23 |  |  | Uređenje podloge na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića te postava ograde sa vratima                                | Izvelo se proširenje dječjeg igrališta te se postavio rubnjak i nasula se rizla na novom dijelu. Postavljena je ograda oko cijelog                                                                          | 7.296,69  |

|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |           |                        |                                                                                                                                                                                                       | igrališta sa ulaznim vratima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 21.24     |           |                        | Uređenje novog dječjeg igrališta u Ulici Tonžino kod kućnog broja 22<br>Zamjenska lokacija : Uređenje površine za postavu sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4 | Uz suglasnost MO Srdoči postavljeni su rubnjaci uz ogradu igrališta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.364,44         |
| 21.25     |           |                        | Uređenje novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36                                                                                                                       | Izvedeni su radovi pripreme terena, krčenje površine za buduću stazu koje uključuje uklanjanje stabala i vegetacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.286,49         |
| 21.26     |           |                        | Građevinsko i hortikulturno uređenje fitness parka u Ulici Tonžino                                                                                                                                    | U 2023. godini izvedeni su građevinski radovi na uređenju fitnes parka koji uključuju pripremne radove, iskop dijela terena za temelje, betoniranje dijela temelja i betoniranje dijela potpornih zidova, postavu ograde oko parka, asfaltiranje nogostupa uz park. Izvedeni su radovi košnje, orezivanja stabala i grmova, uklanjanja loših stabala i loših grmova, uklanjanja nepoželjne vegetacije i odvoz materijala nakon orezivanja te su posađena 4 stabla, 18 grmova, 66 penisetuma i 21 lozica u iznosu od 52.787,41 eura. U 2024. godini izveden je nadzor radova u iznosu od 1.321,25 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 54.108,66 eura. | 1.321,25         |
|           |           | <b>C.</b>              | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>785,44</b>    |
| 21.27     |           |                        | Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2                                                                                                | Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 335,10           |
| 21.28     |           |                        | Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2                                                                                                | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450,34           |
| <b>22</b> | <b>22</b> | <b>MO SVETI NIKOLA</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>56.781,55</b> |
|           |           | <b>A.</b>              | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24.005,43</b> |

|      |  |           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 22.1 |  |           | Sanacija ograde potoka Mlaka u Ulici Milutina Barača zapadno od kućnog broja 56                                                 | Ugrađeno je 20 m' nove željezne troredne ograde cijevi te je uklonjeno 20 m' troredne oštećene metalne ograde. Sanirano je 10 m' troredne mjestimično oštećene ograde. Minizirano je i oličeno 50 m' troredne ograde. | 5.262,50         |
| 22.2 |  |           | Sanacija nogostupa u Ulici Krnjevo sjeverno i južno od kućnog broja 20c                                                         | Izrađeno je 0,36 m3 zida od betona te je asfaltom sanirano 137,95 m2 površine nogostupa.                                                                                                                              | 10.908,39        |
| 22.3 |  |           | Sanacija pristupnog puta do kućnih brojeva 3/1 do 3/4 u Zvonimirovoj ulici iz smjera Ulice Milutina Barača                      | Asfaltom je sanirano 97,75 m2 površine puta.                                                                                                                                                                          | 5.014,61         |
| 22.4 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Postava ogledala u Ulici Ivana Luppisa, sjeverno od kućnog broja 7 zbog osiguranja preglednosti u zavoju. | Postavljen je prometni znak i cestovno ogledalo.                                                                                                                                                                      | 292,50           |
| 22.5 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Sanacija udarne rupe u Ulici Udatnoga, te temelja ograde na parkiralištu.                                 | Izrađeno je 2,25 m2 nosivog sloja kolne konstrukcije, betonirano je 2,25 m3 zida betonom te je izrađena betonska podloga 4,5 m2.                                                                                      | 2.527,43         |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | <b>25.467,92</b> |
| 22.6 |  |           | Postava tobogana umjesto vrtuljka na dječjem igralištu u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3                                     | Postavljen je tobogan umjesto vrtuljka.                                                                                                                                                                               | 2.500,00         |
| 22.7 |  |           | Postava sprava za stariju djecu na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21                               | Postavljeno je komplet igralište koje se sastoji od kućice s ljestvama, tobogana, ljuljačke i penjalice s užetom.                                                                                                     | 9.375,00         |
| 22.8 |  |           | Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21                                             | Izvedena je priprema terena.                                                                                                                                                                                          | 3.769,88         |
| 22.9 |  |           | Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13                                                  | Betonom je sanirano 8,82 m2 staze.                                                                                                                                                                                    | 1.505,65         |

|           |           |                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|-----------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22.10     |           |                  | Proširenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13                    | Izvedeni su radovi iskopa, razastiranja drobljenca i planiranje terena te postava rubnjaka.                                                                                                                                                                                            | 1.264,86        |
| 22.11     |           |                  | Postava ljučjačke tip: paukova mreža na dječjem igralištu u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13. | Postavljena je ljučjačka tip paukova mreža.                                                                                                                                                                                                                                            | 3.250,00        |
| 22.12     |           |                  | Dobava i postava dviju fitness sprava na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20         | Postavljena je eliptična hodalica.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.500,00        |
| 22.13     |           |                  | Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20               | Izvedeni su radovi iskopa, razastiranja drobljenca i planiranje terena.                                                                                                                                                                                                                | 1.302,53        |
|           |           | <b>C.</b>        | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7.308,20</b> |
| 22.14     |           |                  | Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31           | U 2023. godini izvedeni su radovi na proširenju javne rasvjete u iznosu od 9.532,91 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 10.880,87 eura. | 1.347,96        |
| 22.15     |           |                  | Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31           | U 2023. godini postavljena su 4 stupa u iznosu od 2.497,34 eura. U 2024. godini postavljene su 4 rasvjetna tijela. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 4.341,93 eura.                                                                                                            | 1.844,59        |
| 22.16     |           |                  | Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Simonettiovoj ulici                                                    | Izvedeni su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Simonettiovoj ulici.                                                                                                                                                                                                                | 1.179,56        |
| 22.17     |           |                  | Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Simonettiovoj ulici                                                    | Postavljeno je 9 rasvjetnih tijela.                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.936,09        |
| <b>23</b> | <b>23</b> | <b>MO SVILNO</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8.456,75</b> |
|           |           | <b>A.</b>        | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8.456,75</b> |
| 23.1      |           |                  | Građevinsko uređenje vidikovca u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52                                          | Izvedeni su radovi ugradnje rubnjaka, dobave i razastiranje rizle na površini od 127 m3.                                                                                                                                                                                               | 4.036,89        |

|           |           |                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 23.2      |           |                                        | Zamjena stola za stolni tenis u Ulici Grbaste uz jog i dječje igralište Leptirić                 | Izvedena je zamjena stola za stolni tenis.                                                                                                                                                                                                                                         | 2.488,75         |
| 23.3      |           |                                        | Dodatni prioritet: Sadnja stabala na zelenoj površini u Ulici Grbaste preko puta kućnog broja 52 | Posađeno je 6 stabala kopričića.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.931,11         |
| <b>24</b> | <b>24</b> | <b>MO ŠKOLJIC<br/>- STARI<br/>GRAD</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.638,18</b>  |
|           |           | <b>A.</b>                              | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.638,18</b>  |
| 24.1      |           |                                        | Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 1 A             | Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 1 A.                                                                                                                                                                                  | 344,91           |
| 24.2      |           |                                        | Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B   | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 7.610,08 eura. U 2024.godini izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B u iznosu od 370,33 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 7.980,41 eura. | 370,33           |
| 24.3      |           |                                        | Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B   | U 2023. godini postavljena su 2 stupa u iznosu od 1.313,73 eura. U 2024. godini postavljena su 2 rasvjetna tijela u iznosu od 922,94 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 2.236,67 eura.                                                                                | 922,94           |
| <b>25</b> | <b>25</b> | <b>MO<br/>ŠKURINJE</b>                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>85.240,88</b> |
|           |           | <b>A.</b>                              | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>83.336,50</b> |

|      |  |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 25.1 |  |           | Realizacija zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjska cesta u zoni Osnovne škole Ivana Zajca                                                                          | Izrađeno je 1,51 m3 betonskog temelja, postavljeno 10,50 m' cestovnih betonskih rubnjaka. Iskolčena jedna instalacija. Dobavljeno je 118,80 m' cijevi i 118,80 m' metalne trake uzemljenja te 118,80 m' PVC trake upozorenja na električne instalacije. Postavljeno je 6 ravnih semaforskih stupova promjera 115 mm, dužine 3450 mm s temeljnom pločom i vratašcima za pristup električnoj instalaciji. Montirano je 8 komada rednih stezaljki potrebnih za spajanje podzemnih signalnih kabela u stupovima. Montirana su 3 komada nosača prometnog znaka, solarne ploče, radarskog detektora na semaforski stup. Spojeno je 9 komada traka za uzemljenje na stupnim mjestima i u signalnom uređaju. Ugrađen je i spojen 1 komad elektroničkog sučelja za prihvatanje signala s video detektorom. Montirana su 2 komada semaforskog konzolnog stupa. Ugrađen je jedan signalni uređaj i izvedeno 7 komada revizijskih okna te 2 temelja. | 78.055,04       |
| 25.2 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na semaforizaciji raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca. | Izrađen elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na semaforizaciji raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.125,00        |
| 25.3 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Sanacija kolnika u Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 44                                                                                          | Asfaltom je sanirano 401,05 m2 površine kolnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.143,96        |
| 25.4 |  |           | Obilježavanje parkirnih mjesta za motore u Ulici Škurinjskih žrtava - horizontala                                                                                       | Obilježena su 3 parkirna mjesta za motore u Ulici Škurinjskih žrtava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,50           |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.904,38</b> |

|           |           |                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.5      |           |                            | Uređenje dječjeg igrališta u Satskoj ulici                                                             | Izvedena je zamjena rizle na površini od 32 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.904,38         |
| <b>26</b> | <b>26</b> | <b>MO ŠKURINJSKA DRAGA</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>52.338,90</b> |
|           |           | <b>A.</b>                  | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.890,00</b>  |
| 26.1      |           |                            | Ličenje ograde na parkiralištu u Ulici Rastočine kod kućnog broja 7                                    | Minizirano je i oličeno 26 m' jednoredne ograde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 650,00           |
| 26.2      |           |                            | Obnavljanje horizontalne signalizacije na području mjesnog odbora                                      | Obilježeni su sljedeći pješački prijelazi:<br>- Raskrižje Tizianova ulica sa Osječkom ulicom<br>- Raskrižje Ulica Frane Kresnika sa Osječkom ulicom<br>- Raskrižje Ulica Mihaćeva Draga sa Osječkom ulicom<br>- Raskrižje Ulica Mihaćeva Draga sa Ulicom Rastočine<br>- Raskrižje Ulica A.Mihića sa Ulicom Mihaćeva Draga<br>- Ulica Mihaćeva Draga 9 i 15<br>- Raskrižje Jelićeve Ulice sa Osječkom ulicom<br>- Ulica Rastočine 2<br>- Rastočine 19<br>- Rastočine 11 | 2.240,00         |
|           |           | <b>B.</b>                  | <b>KD ČISTOČA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>42.301,66</b> |
| 26.3      |           |                            | Nastavak uređenja igrališta za igru loptom zapadno od Ulice Antuna Mihića 2F                           | Izvedena je priprema terena, asfaltiranje površine te je ugrađena metalna ograda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41.573,15        |
| 26.4      |           |                            | Hortikulturno uređenje zelene površine uz parkiralište u Ulici Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7 | Pokošena je zelena površina i korov uz rubnjak na parking, orezana su stabla i grmovi i uklonjena su suha stabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 728,51           |
|           |           | <b>C.</b>                  | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7.147,24</b>  |

|           |           |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-----------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 26.5      |           |                  | Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1                                                     | Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 16.767,43 eura u 2023.godini. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje. U 2024. godini priznato je 4.419,39 eura.                                                 | 4.419,39        |
| 26.6      |           |                  | Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1 (MO Škurinjska Draga, 16 svjetiljki) - dio troškova | Postavljeno je 16 stupova u iznosu od 6.213,16 eura u 2023. godini. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje. U 2024. godini priznato je 2.727,85 eura.                                                     | 2.727,85        |
| <b>27</b> | <b>27</b> | <b>MO TURNIĆ</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.950,97</b> |
|           |           | <b>A.</b>        | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.989,31</b> |
| 27.1      |           |                  | Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7                        | Montirana rasvjetna armatura na stup i fasadu sa žaruljom i spajanjem te ispitane instalacije javne rasvjete. Izvedena je horizontalna i vertikalna signalizacija.                                                                                | 1.989,31        |
| 27.2      |           |                  | Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3                        | Obilježeno je 30 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.                                                                                                                                                                                        | 1.256,25        |
| 27.3      |           |                  | Postava sigurnosnih stupića uz Rapsku ulicu kod kućnog broja 8                                                                                                  | Postavljeno je 5,50 m' ograde u Rapskoj ulici kod kućnog broja 8.                                                                                                                                                                                 | 618,75          |
| 27.4      |           |                  | Dodatni prioritet:<br>Izrada rukohvata od Ulice Vinka Benca do Krčke ulice.                                                                                     | Izrađeno je i ugrađeno 32 m' novih rukohvata. Popravljen je 10 m' oštećenog rukohvata.                                                                                                                                                            | 2.125,00        |
|           |           | <b>B.</b>        | <b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>961,66</b>   |
| 27.5      |           |                  | Raščišćavanje zelene površine od Osnovne škole Turnić do Ulice Antuna Barca kućnih brojeva 10 do 12                                                             | Na prostoru južno od stambene zgrade Antuna Barca kućnih brojeva 10 do 12 i OŠ Turnić u okolišu dječjeg vrtića orezano je zelenilo, uklonjena su suha i nagnuta stabla, suhi grmovi, kupina i penjačice te je odvezeno deponirano granje i otpad. | 961,66          |

|      |    |          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28   | 28 | MO VOJAK |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.892,75  |
|      |    | A.       | RIJEKA PLUS D.O.O.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.327,16  |
| 28.1 |    |          | Postava fleksibilnih prometnih stupića u Marohničevoj ulici u blizini prilaza Ulici Vladimira Gortana      | Izvršena je postava led svjetiljke u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 10, te jedne u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.327,16  |
|      |    | B.       | KD ČISTOČA I DRUGE PRAVNE OSOBE                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.565,59  |
| 28.2 |    |          | Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 84                   | U 2023. godini izvedena je sanacija šljunčane podloge nakon postave nove sprave. Obavljeni su radovi košnje korova, šišanje trajnica, orezivanje grmova, uklanjanje samonikle vegetacije, orezivanje stabala, uklanjanje suhih, polusuhih i bolesnih stabala, uklanjanje suhih grmova, uklanjanje penjačice sa zidova i stabala i odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada u iznosu od 1.113,66 eura. U 2024. godini sanirana su oštećenja na predmetnom stubištu u iznosu od 2.565,69 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.679,25 eura. | 2.565,59  |
| 29   | 29 | MO ZAMET |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64.852,28 |
|      |    | A.       | RIJEKA PLUS D.O.O.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.128,51 |
| 29.1 |    |          | Uređenje parkinga ispred zgrada u Ulici Braće Bačić kućni brojevi 28 do 32                                 | Asfaltom je sanirano 37,2 4m2 površine parkinga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.365,95  |
| 29.2 |    |          | Uređenje parkirališta istočno od kućnog broja 5 u Ulici Slavka Tomašića prema spoju sa Ulicom braće Bačića | Asfaltom je sanirano 62,28 m2 površine parkinga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.951,31  |
| 29.3 |    |          | Sanacija ograde ispred kućnog broja 8 A u Ulici Ivana Čikovića Belog                                       | Minizirano je i oličeno 22 m' dvoredne ograde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 660,00    |
| 29.4 |    |          | Ličenje ograde u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 1B                                                       | Minizirano je i oličeno 53 m' dvoredne ograde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.590,00  |
| 29.5 |    |          | Sanacija ograde u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 30                                                    | Minizirano je i oličeno 22 m' dvoredne ograde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 660,00    |

|       |  |           |                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                  |
|-------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 29.6  |  |           | Sanacija ograde u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 21                                      | Minizirano je i oličeno 66 m' dvoredne ograde.                                                                                                                        | 1.980,00         |
| 29.7  |  |           | Dodatni prioritet:<br>Sanacija kolnika prilaza u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 15        | Asfaltom je sanirano 242,65 m2 površine kolnika.                                                                                                                      | 2.921,25         |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOČA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>53.723,77</b> |
| 29.8  |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 32             | Izvedeni su radovi uređenja partera, betonske podloge ispod stolova za stolni tenis, postava ograde od valovitog pletiva i ostali prateći radovi u dječjem igralištu. | 5.767,73         |
| 29.9  |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 32            | Postavljen je tobogan s kulom, stolna garnitura i stol za stolni tenis.                                                                                               | 9.000,00         |
| 29.10 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina zapadno od kućnog broja 13            | Izvedeni su radovi uređenja partera, postavljena je jalovina, rizla, izvedena je sanacija parkovnog rubnjaka dužine 2 m, te je očišćen prostor.                       | 2.889,30         |
| 29.11 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Braće Cetina zapadno od kućnog broja 13           | Postavljen je tobogan s kulom i klackalica s oprugama.                                                                                                                | 7.750,00         |
| 29.12 |  |           | Obnova staze i stubišta s postavom rukohvata u Ulici Baredice između kućnog broja 1 i 2       | Izvedena je obnova betonske staze i stubišta.                                                                                                                         | 5.492,20         |
| 29.13 |  |           | Postava stolne garniture u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 10                              | Postavljena je stolna garnitura.                                                                                                                                      | 1.750,00         |
| 29.14 |  |           | Uređenje površine uz postavu stolne garniture u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 10         | Izvedeni su radovi uređenja površine uz postavu stolne garniture.                                                                                                     | 630,60           |
| 29.15 |  |           | Hortikulturno uređenje zelene površine na zavoju Ulice Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12 | Na predmetnom prostoru orezani su grmovi, uklonjeni su samonikli izboji, orezane su suhe i slomljene grane te je odvezeno je 8 m3 komunalnog otpada.                  | 1.256,80         |

|       |  |  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 29.16 |  |  | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanj istočno od kućnog broja 7      | Izvedeni su radovi na sanaciji partera i postavljen je novi sloj rizle na površini 330 m2. Postavljena je ograda od valovitog pletiva na jugoistočnom kutu igrališta. Uklonjena je nepoželjna vegetacija, suha stabla i izvedeno je betoniranje podloge za postavu antistres podloge i sanacija zida. Posađena su 4 stabla lipe. | 9.017,85          |
| 29.17 |  |  | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanj istočno od kućnog broja 7     | Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.125,00          |
| 29.18 |  |  | Sanacija stubišta u Ulici Bože Vidasa južno od kućnog broja 16                            | Izvedeni su radovi na sanaciji stubišta u Ulici Bože Vidasa južno od kućnog broja 16.                                                                                                                                                                                                                                            | 589,25            |
| 29.19 |  |  | Sanacija zida u Ulici Braće Fućak sjeverno od kućnog broja 8                              | Uklonjena je vegetacija i izvedeni su radovi na sanaciji zida.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 862,16            |
| 29.20 |  |  | Postava ograde na stubištu zelene površine u Ulici Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12 | Oličeno je 28 m2 ograde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 592,88            |
|       |  |  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |  |  | UKUPNO:                                                                                   | RIJEKA PLUS D.O.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>478.327,09</b> |
|       |  |  | UKUPNO:                                                                                   | ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>373.502,16</b> |
|       |  |  | UKUPNO:                                                                                   | ENERGO D.O.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>42.954,14</b>  |
|       |  |  |                                                                                           | SVEUKUPNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>894.783,39</b> |

### III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

| R.br. | RED.BR. | MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI                                                                                                          | PLANIRANA SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI                                                                                                                                                                                                              | UTROŠENA SREDSTVA |
|-------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 1       |              | MO BANDEROVO UKUPNO:                                                                                                                  | 19.770,00          |                                                                                                                                                                                                                              | 13.068,10         |
|       |         | A.           | RIJEKA PLUS D.O.O.                                                                                                                    | 15.470,00          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.889,92          |
| 1.1   |         |              | Postava jednog rasvjetnog tijela na postojeći metalni stup u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27                                    | 700,00             | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na postojeći metalni stup u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27.                                                                                                                     | 586,04            |
| 1.2   |         |              | Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27                                          | 400,00             | Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27.                                                                                                                     | 400,00            |
| 1.3   |         |              | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27 | 300,00             | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27.                                                                            | 300,00            |
| 1.4   |         |              | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27                                       | 2.200,00           | Obilježeno je 32,44 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom.                                                                                                                              | 1.334,58          |
| 1.5   |         |              | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4                                                  | 400,00             | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broj 25 prema raskršću ulica Rudolfa Tomšića i | -                 |

|      |  |  |                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |  |  |                                                                                                                                                                  |          | Uspon Ladislava Tomee"                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 1.6  |  |  | Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4                      | 300,00   | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broj 25 prema raskršću ulica Rudolfa Tomšića i Uspon Ladislava Tomee" | -      |
| 1.7  |  |  | Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4                                                                | 1.900,00 | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su preusmjerena na stavku 1.15                                                                                                                                                  | -      |
| 1.8  |  |  | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee                                                                 | 400,00   | Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee.                                                                                                                                        | 400,00 |
| 1.9  |  |  | Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee                      | 300,00   | Izrađen je elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee.                                                                                             | 300,00 |
| 1.10 |  |  | Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee                                                    | 3.200,00 | Postavljeno je 5 fleksibilnih stupića a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                   | 262,50 |
| 1.11 |  |  | Elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15                                           | 400,00   | Izrađen je elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15.                                                                                                                  | 400,00 |
| 1.12 |  |  | Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 - horizontalna signalizacija | 100,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                  | -      |

|      |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.13 |  |           | Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 - vertikalna signalizacija                                                                                             | 300,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                        | -               |
| 1.14 |  |           | Ličenje ograda i rukohvata u Ulici Mire Radune Ban kod kućnog broja 14, u Ulici Braće Branchetta kod kućnog broja 14, u Ulici Corrada Ilijassicha kućni broj 23/1, u Ulici Rudolfa Tomšića kućni broj 58 te na ostalim lokacijama prema dogovoru na terenu | 1.870,00        | Sanirano je 11,60 m' i oličeno je 40,50 m' dvoredne ograde.                                                                                                                                                                               | 1.867,50        |
| 1.15 |  |           | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica                                                                                                                                                        | 400,00          | Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr. Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica.                                                                                                                          | 400,00          |
| 1.16 |  |           | Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica                                                                                                             | 300,00          | Izrađen elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr. Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica.                                                                                  | 300,00          |
| 1.17 |  |           | Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica                                                                                                                                           | 2.000,00        | Obilježeno je 9,56 m2 horizontalnih oznaka (puna poprečna optička crta upozorenja i isprekidana rubna linija) a radovi obilježavanja vertikalne signalizacije prenijeti su u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 2.339,30        |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.400,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3.283,26</b> |
| 1.18 |  |           | Sanacija prilaza kućnim brojevima 5 i 7 u Kraškoj ulici                                                                                                                                                                                                    | 3.400,00        | Asfaltom je sanirano 52 m2 prilaza kućama.                                                                                                                                                                                                | 3.283,26        |

|          |          |           |                                                                                                            |                  |                                                                                    |                 |
|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          |          | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                       | <b>900,00</b>    |                                                                                    | <b>894,92</b>   |
| 1.19     |          |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7 | 200,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 132,72          |
| 1.20     |          |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7                    | 300,00           | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 321,51          |
| 1.21     |          |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7                    | 400,00           | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                 | 440,69          |
| <b>2</b> | <b>2</b> |           | <b>MO BELVEDER<br/>UKUPNO:</b>                                                                             | <b>29.210,00</b> |                                                                                    | <b>9.886,23</b> |
|          |          | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                  | <b>10.100,00</b> |                                                                                    | <b>9.886,23</b> |
| 2.1      |          |           | Sanacija ograde u Ulici Stube Marka Remsa od kućnog broja 12 A do križanja s Ulicom Stjepana Vidulića      | 4.000,00         | Sanirano je 31 m' i oličeno je 70 m' dvoredne ograde.                              | <b>3.843,75</b> |
| 2.2      |          |           | Ličenje rukohvata u Ulici Ruđera Boškovića kod kućnih brojeva 13 i 15                                      | 2.000,00         | Sanirano je 13,50 m' i oličeno je 40 m' dvoredne ograde.                           | 1.959,38        |
| 2.3      |          |           | Uređenje nogostupa u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnih brojeva 7 i 7 A                                   | 4.100,00         | Asfaltom je sanirano 58,33 m2 površine kolnika.                                    | 4.083,10        |
|          |          | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                       | <b>19.110,00</b> |                                                                                    | <b>0,00</b>     |
| 2.4      |          |           | Sanacija stubišta fugiranjem od Ulice Fućkovo kućni broj 7 do Tizianove ulice kućni broj 25                | 2.700,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -               |
| 2.5      |          |           | Zamjena dotrajalih kamenih stuba u Ulici Giordana Bruna sjeverno od kućnog broja 9                         | 10.000,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -               |
| 2.6      |          |           | Ličenje ograde duž stubišta u Ulici Gordana Bruna zapadno od kućnog broja 1                                | 1.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -               |

|          |          |           |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                     |                  |
|----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.7      |          |           | Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee - III faza                                                         | 5.210,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                  | -                |
| <b>3</b> | <b>3</b> |           | <b>MO BRAJDA – DOLAC<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                    | <b>39.973,00</b> |                                                                                                                                                                     | <b>31.297,11</b> |
|          |          | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                               | <b>25.073,00</b> |                                                                                                                                                                     | <b>19.651,44</b> |
| 3.1      |          |           | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20                                                             | 1.300,00         | Obilježeno je 4 m2 isprekidane zaustavne linije trajnim materijalom.                                                                                                | 145,00           |
| 3.2      |          |           | Elaborat izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac                                          | 400,00           | Izrađen je elaborat izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac.                                          | 400,00           |
| 3.3      |          |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac. | 300,00           |
| 3.4      |          |           | Realizacija izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac                                       | 6.900,00         | Obilježeno je 72,66 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom.                                                                     | 2.633,93         |
| 3.5      |          |           | Sanacija oštećenja kolnika u Ulici Ive Marinkovića kod kućnog broja 2                                                                                   | 8.500,00         | Asfaltom je sanirano 246,82 m2 površine kolnika.                                                                                                                    | 8.499,51         |
| 3.6      |          |           | Sanacija lokalnih oštećenja kolnika u Ulici Pomerio                                                                                                     | 7.673,00         | Asfaltom je sanirano 3.725 m2 površine kolnika.                                                                                                                     | 7.673,00         |
|          |          | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOČA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                    | <b>14.900,00</b> |                                                                                                                                                                     | <b>11.645,67</b> |
| 3.7      |          |           | Sanacija stubišta i betonske staze od semafora na spoju Ulice Fiorella la Guardie i Ulice 1. maja do ulaza u okućnicu Kalafati kućni brojevi 7 i 10     | 6.200,00         | Uklonjeni su betonski ostatci starih stepenica i izvedene nove.                                                                                                     | 4.920,67         |

|          |          |           |                                                                             |                   |                                                                                                                                                             |                  |
|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.8      |          |           | Dodatno opremanje parka Eugena Čulinovića postavom kućice s toboganom       | 2.300,00          | Postavljen je tobogan s kulom.                                                                                                                              | 4.625,00         |
| 3.9      |          |           | Postava dvije klupe s naslonom u Parku Eugena Čulinovića                    | 2.200,00          | U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 3.8.                                                                                                   | -                |
| 3.10     |          |           | Postava dvije košarice za otpad u Parku Eugena Čulinovića                   | 1.000,00          | U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na zamjensku stavku uređenje postojećeg parka Eugena Čulinovića.                                                 | -                |
| 3.11     |          |           | Postava tri klupe na autobusnom stajalištu Žabica                           | 3.200,00          | U dogovoru s MO tri klupe su postavljene na odmoru u ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 15.                                                              | 2.100,00         |
| <b>4</b> | <b>4</b> |           | <b>MO BRAŠĆINE – PULAC<br/>UKUPNO:</b>                                      | <b>114.646,00</b> |                                                                                                                                                             | <b>86.554,41</b> |
|          |          | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                   | <b>38.746,00</b>  |                                                                                                                                                             | <b>20.257,94</b> |
| 4.1      |          |           | Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 2   | 10.000,00         | Postavljene su cijevi oborinske kanalizacije, izrađen je armirano betonsko slivnički kanal s linijskom rešetkom i ugrađen je poklopac klase nosivosti C250. | 9.921,88         |
| 4.2      |          |           | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Kvarnerskoj ulici                   | 446,00            | Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Kvarnerskoj ulici.                                                                                       | 446,00           |
| 4.3      |          |           | Realizacija zahvata povećanja stupnja sigurnosti u Kvarnerskoj ulici        | 2.000,00          | Postavljena su 2 prometna znaka i obilježeno je 25,60 m2 novih horizontalnih oznaka H73 "pješaci na cesti" trajnim materijalom.                             | 1.250,50         |
| 4.4      |          |           | Elaborat izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58 | 400,00            | Izrađen je elaborat izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58.                                                                     | 400,00           |

|      |  |  |                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.5  |  |  | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58                      | 300,00    | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58.                                                                                           | 300,00   |
| 4.6  |  |  | Realizacija izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58                                                                             | 1.900,00  | Ugrađeni su parkovni rubnjaci u dužini od 7,2 m. Izrađena je 1 rampa od taktilne površine čepaste strukture. Obilježeno je 31,50 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom te je postavljen prometni znak. | 1.590,31 |
| 4.7  |  |  | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2                                                           | 400,00    | Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2.                                                                                                                                | 400,00   |
| 4.8  |  |  | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2 | 300,00    | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2.                                                                      | 300,00   |
| 4.9  |  |  | Realizacija zahvata povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2                                                | 20.000,00 | Izvedena su 2 jastuka dužine 350 cm i šine 120 cm i postavljen je novi prometni znak. Iscrtano je crveno polje P= 14 m2, žuti jednostranični trokut 0,65 m2, te 7,20 m2 žute cik cak crte.                                                  | 3.636,75 |
| 4.10 |  |  | Tehnička priprema za uređenje zelene površine pored dvorane Dinko Lukarić u parkiralište                                                                   | 3.000,00  | Odustaje se od realizacije planske stavke te će se utvrditi prenamjena sredstava u dogovoru s MO.                                                                                                                                           | -        |
| 4.11 |  |  | Dodatni prioritet: Elaborat uklanjanja vibro-traka i obilježavanje optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder                                            | 400,00    | Izrađen je elaborat uklanjanja vibro-traka i obilježavanje optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder.                                                                                                                                    | 400,00   |

|      |  |           |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                    |                 |
|------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4.12 |  |           | Dodatni prioritet: Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder                                               | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder. | 300,00          |
| 4.13 |  |           | Dodatni prioritet: Realizacija uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder                                                                                                      | 600,00           | Uklonjeno je 105 m' postojećih vibracijskih traka.                                                                                                                 | 1.312,50        |
| 4.14 |  |           | Dodatni prioritet: Realizacija uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder - horizontalna signalizacija                                                                         | 600,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -               |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>75.900,00</b> |                                                                                                                                                                    | <b>3.071,68</b> |
| 4.15 |  |           | Izgradnja dječjeg igrališta na prostoru "Vinas" gdje je predviđen spomen park hrvatskim braniteljima Zamjenska lokacija: Uređenje spomen parka hrvatskim braniteljima na lokaciji Kozala između kućnih brojeva 69 i 69A | 10.000,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -               |
| 4.16 |  |           | Uklanjanje stare klackalice na dječjem igralištu u ulici Pulac sjeverno od kućnog broja 34                                                                                                                              | 500,00           | Uklonjena je stara klackalica.                                                                                                                                     | 287,50          |
| 4.17 |  |           | Postava klackalice na dječjem igralištu u ulici Pulac sjeverno od kućnog broja 34                                                                                                                                       | 3.500,00         | Postavljena je klackalica s oprugama.                                                                                                                              | 2.500,00        |
| 4.18 |  |           | Nastavak uređenja spomen parka hrvatskim braniteljima na Vinasu Zamjenska lokacija: Uređenje spomen parka hrvatskim braniteljima na lokaciji Kozala između kućnih brojeva 69 i 69A                                      | 30.000,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -               |

|          |          |           |                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.19     |          |           | Uređenje zelene površine pored dvorane Dinko Lukarić u parkiralište                                         | 30.000,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                  | -                |
| 4.20     |          |           | Sanacija divljeg odlagališta otpada na lokaciji Lukovići kod kućnog broja 25                                | 1.900,00         | Izvedeno je saniranje deponija.                                                                                                                                                                                                     | 284,18           |
|          |          | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>63.224,79</b> |
| 4.21     |          |           | Radovi za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine-Pulac                                |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi rekonstrukcije u iznosu od 18.073,40 eura. Od kojeg iznosa sporni dio iznosi 393,18 eura a odnosi se na radove za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine - Pulac (3. faza). | 17.680,22        |
| 4.22     |          |           | Oprema za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine-Pulac                                |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi postavljanja 119 rasvjetna tijela u iznosu od 43.645,32 eura. Od kojeg iznosa sporni dio iznosi 930,68 euro a odnosi se na 3 rasvjetna tijela na području MO Brašćine - Pulac (3. faza).          | 42.714,64        |
| 4.23     |          |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15 |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                                                  | 398,17           |
| 4.24     |          |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15                    |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                                                  | 1.568,06         |
| 4.25     |          |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15                    |                  | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                                     | 863,70           |
| <b>5</b> | <b>5</b> |           | <b>MO BULEVARD<br/>UKUPNO:</b>                                                                              | <b>21.707,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17.150,47</b> |
|          |          | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                   | <b>21.707,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11.207,00</b> |

|          |          |           |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                 |                  |
|----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5.1.     |          |           | Završetak sanacije rubnjaka i prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca                                                           | 10.500,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.              | -                |
| 5.2      |          |           | Djelomična sanacija Trga braće Mažuranića                                                                                                   | 11.207,00        | Izvedena je sanacija 988 m2 površine Trga braće Mažuranića.                                     | 11.207,00        |
|          |          | <b>B.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                        |                  |                                                                                                 | <b>5.943,47</b>  |
| 5.3      |          |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6                                   |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.              | 530,88           |
| 5.4      |          |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6                                                      |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.              | 4.666,94         |
| 5.5      |          |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6                                                      |                  | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 745,65           |
| <b>6</b> | <b>6</b> |           | <b>MO CENTAR – SUŠAK UKUPNO:</b>                                                                                                            | <b>21.720,00</b> |                                                                                                 | <b>16.374,03</b> |
|          |          | <b>A.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                        | <b>21.720,00</b> |                                                                                                 | <b>16.374,03</b> |
| 6.1      |          |           | Postavljanje betonskih kugli na četiri betonska stupa na kojima su u prošlosti stajali kandelabri na stubištu Strossmayerova - Brentinijeva | 600,00           | Dobavljene su i postavljene betonske kugle.                                                     | 1.250,00         |
| 6.2      |          |           | Dobava i postava javne slavine pored igrališta za igru s loptom na Delti                                                                    | 2.720,00         | Dobavljena je i postavljena slavina.                                                            | 2.750,00         |
| 6.3      |          |           | Radovi uz postavu javne slavine pored igrališta za igru s loptom na Delti                                                                   | 2.500,00         | Izvedeni su pripremni radovi za postavu slavine.                                                | 2.374,50         |
| 6.4      |          |           | Hortikulturno uređenje zelene površine na dječjem igralištu Delta                                                                           | 8.800,00         | Posađeno je 10 pinija, 5 koprivića i 1 crveni kesten.                                           | 8.636,25         |

|          |          |           |                                                                                                    |                  |                                                                                                                                  |                  |
|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.5      |          |           | Nadosadnja stabala u drvoredu u Ulici Andrije Kačića Miošića                                       | 4.800,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                               | -                |
| 6.6      |          |           | Sanacija oštećenja stubišta na lokaciji u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 5    | 300,00           | Saniran je ogradni zid stepenica.                                                                                                | 363,90           |
| 6.7      |          |           | Sanacija i ličenje ograde na Gimnazijskim stubama                                                  | 2.000,00         | Preličeno je 41 m2 ograde.                                                                                                       | 999,38           |
| <b>7</b> | <b>7</b> |           | <b>MO DRAGA<br/>UKUPNO:</b>                                                                        | <b>62.460,00</b> |                                                                                                                                  | <b>57.189,02</b> |
|          |          | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                          | <b>57.960,00</b> |                                                                                                                                  | <b>57.189,02</b> |
| 7.1      |          |           | Sanacija kolnika u Ulici Tomasići kod kućnih brojeva 26 i 27                                       | 11.200,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i realizirati će se kroz redovno održavanje Planirana sredstva preusmjerena su na stavku 7.4. | -                |
| 7.2      |          |           | Elaborat uvođenja zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Brig između kućnih brojeva 41 i 62    | 400,00           | Izrađen je elaborat uvođenja zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Brig između kućnih brojeva 41 i 62.                      | 400,00           |
| 7.3      |          |           | Realizacija uvođenja zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Brig između kućnih brojeva 41 i 62 | 760,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                               | -                |
| 7.4      |          |           | Sanacija kolnika u Ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 4 do kućnog broja 14                         | 22.100,00        | Asfaltom je sanirano 645,33 m2 površine kolnika.                                                                                 | 30.549,30        |
| 7.5      |          |           | Sanacija kolnika u Ulici Orlići od kućnog broja 25 do kućnog broja 33                              | 15.100,00        | Asfaltom je sanirano 358,07 m2 površine kolnika i 2 poklopca su podignuta na potrebnu razinu.                                    | 17.915,06        |
| 7.6      |          |           | Asfaltiranje dijela kolnika u Ulici Tijani sjeverno od kućnog broja 64                             | 3.400,00         | Asfaltom je sanirano 70 m2 površine kolnika.                                                                                     | 3.330,60         |

|          |          |           |                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.7      |          |           | Sanacija kolnika u Ulici Tomasići kod kućnog broja 1                                                                                                | 5.000,00          | Asfaltom je sanirano 19,5 m2 površine kolnika. Ugrađeno je 4 m' cestovnog betonskog rubnjaka te 1 lijevano željezni poklopac. Izrađeno je 9,75 m2 nosivog sloja kolne konstrukcije.        | 4.994,06          |
|          |          | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                | <b>4.500,00</b>   |                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       |
| 7.8      |          |           | Postava kamere u Ulici Brig južno od kućnog broja 45                                                                                                | 4.500,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                         | -                 |
| <b>8</b> | <b>8</b> |           | <b>MO DRENOVA UKUPNO:</b>                                                                                                                           | <b>227.456,00</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>155.448,38</b> |
|          |          | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                           | <b>95.556,00</b>  |                                                                                                                                                                                            | <b>86.805,00</b>  |
| 8.1      |          |           | Ličenje ograde u Ulici Brca kod kućnog broja 20                                                                                                     | 3.800,00          | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su preusmjerena na stavku 8.10.                                                                                        | -                 |
| 8.2      |          |           | Postavljanje prometnog ogledala u Ulici Orešje na križanju u blizini kućnog broja 8                                                                 | 400,00            | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                         | -                 |
| 8.3      |          |           | Izrada parapetnih zidova između prometnice i neuređenih zelenih površina na raskrižju Ulice Drenovski put s Ulicom Benaši i Ulicom Brune Francetića | 26.000,00         | Izvedeno je 92 m2 uklanjanja nepoželjne vegetacije uz nogostup, srušeno je 0,38 m3 cestovnih građevina, izvedena je priprema terena i betoniranje 12,45 m3 zida visine 2,5 i širine 30 cm. | 25.951,55         |
| 8.4      |          |           | Sanacija kolnika od Cvetkovog trga kućni broj 1 do kružnog toka u Ulici Brca                                                                        | 7.800,00          | Izvedeni su radovi freziranja 70 m2 kolnika i asfaltom je sanirano 70 m2 površine kolnika.                                                                                                 | 2.992,74          |
| 8.5      |          |           | Djelomična sanacija kolnika u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 106                                                                              | 18.740,00         | Izvedeni su radovi freziranja 442 m2 kolnika i asfaltom je sanirano 70 m2 površine kolnika.                                                                                                | 23.556,74         |
| 8.6      |          |           | Asfaltiranje pristupne ceste i izgradnja parkirališta kod zgrade u Ulici Braće Hlača 8                                                              | 29.716,00         | Asfaltom je sanirano 95,55 m2 površine kolnika.                                                                                                                                            | 8.745,99          |

|      |  |           |                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8.7  |  |           | Ličenje ograde u Fužinskoj ulici od kućnog broja 36 do kućnog broja 42                                       | 4.400,00          | Popravljeno je i oličeno 50 m' dvoredne ograde.                                                                                                                                                                              | 4.318,50         |
| 8.8  |  |           | Ličenje ograde u Fužinskoj ulici od kućnog broja 45 do kućnog broja 53                                       | 4.300,00          | Minizirano je i oličeno 75 m' dvoredne ograde.                                                                                                                                                                               | 4.250,63         |
| 8.9  |  |           | Ličenje oznaka dva pješačka prijelaza u ulici Drenovski put od kućnog broja 100 do kućnog broja 104          | 400,00            | Obilježeno 31,50 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom.                                                                                                                                 | 137,81           |
| 8.10 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Sanacija kolnika Goranske ulice od križanja s ulicom Ivana Žorža                       |                   | Asfaltom je sanirano 350 m2 površine kolnika.                                                                                                                                                                                | 16.851,05        |
| 8.11 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u parkiralište u ulici Braće Hlača 8 |                   | Izrađen je izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u svrhu ishođenja građevinske dozvole za uređenje parkirališta u iznosu od 4.550,00 eura. Navedeni iznos teretiti će 2025. godinu zbog roka zaprimanja faktura. | -                |
| 8.12 |  |           | Dodatni prioritet:<br>Izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u parkiralište kod Cvetkovog trga    |                   | Izrađen je izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u svrhu ishođenja građevinske dozvole za uređenje parkirališta u iznosu od 3.525,00 eura. Navedeni iznos teretiti će 2025. godinu zbog roka zaprimanja faktura. | -                |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                         | <b>115.100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                              | <b>26.707,84</b> |
| 8.13 |  |           | Sadnja drvodrednih stabala u Ulici Ružice Mihić od kućnog broja 5 do kućnog broja 11                         | 3.200,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                           | -                |
| 8.14 |  |           | Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6                                 | 45.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                           | -                |
| 8.15 |  |           | Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6                                | 25.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                           | -                |

|      |  |           |                                                                                                              |                  |                                                                                    |                  |
|------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8.16 |  |           | Sadnja stabala na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27                            | 1.600,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                |
| 8.17 |  |           | Jednokratno uklanjanje korova kupine i ambrozije u Ulici Kučički put kod kućnog broja 36A                    | 100,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                |
| 8.18 |  |           | Orezivanje murve i mendule u Fužinskoj ulici južno od kućnih brojeva 47 i 49                                 | 200,00           | Orezana su stabla i uklonjene suhe grane.                                          | 223,83           |
| 8.19 |  |           | Ličenje ograde stubišta koje spaja Severinsku ulicu i Ulicu Gabrijela Bratine                                | 900,00           | Oličeno je 32 m ograde s vertikalnom ispunom.                                      | 1.364,06         |
| 8.20 |  |           | Ličenje ograde stubišta koje spaja Ulicu Gabrijela Bratine i Fužinsku ulicu                                  | 300,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                |
| 8.21 |  |           | Hortikulturno uređenje zelenih otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši | 1.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                |
| 8.22 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17                       | 16.000,00        | Izvedeno je 163 m2 površine igrališta pod rizlom unutar 54 m' parkovnog rubnjaka.  | 10.183,05        |
| 8.23 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17                      | 20.500,00        | Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu i šesterokutna penjalica.          | 13.125,00        |
| 8.24 |  |           | Postava klupe ispred ulaza u Centralno gradsko groblje Drenova                                               | 1.100,00         | Postavljena je klupa tip barok.                                                    | 1.811,90         |
|      |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                         | <b>16.800,00</b> |                                                                                    | <b>41.935,54</b> |
| 8.25 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4                     | 400,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 398,17           |
| 8.26 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4                                        | 7.400,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 5.921,94         |
| 8.27 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4                                        | 4.000,00         | Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 3 stupa.                                       | 2.964,93         |

|      |  |  |                                                                                                                 |          |                                                                                                 |           |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.28 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36     | 600,00   | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                  | 530,89    |
| 8.29 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36                        | 3.200,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                  | 3.140,45  |
| 8.30 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36                        | 1.200,00 | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                                     | 927,45    |
| 8.31 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7 |          | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.              | 530,89    |
| 8.32 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7                    |          | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.              | 4.170,13  |
| 8.33 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7                    |          | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 1.221,65  |
| 8.34 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković                            |          | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.              | 16.818,76 |
| 8.35 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković                            |          | U 2023. godini postavljena su 4 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.                     | 4.716,50  |
| 8.36 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A           |          | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.              | 132,72    |
| 8.37 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A                              |          | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.              | 111,16    |

|          |          |           |                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                           |                  |
|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8.38     |          |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A                                                                                                  |                  | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                    | 349,90           |
| <b>9</b> | <b>9</b> |           | <b>MO GORNJA VEŽICA<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                                                 | <b>91.427,00</b> |                                                                                                                                           | <b>24.635,02</b> |
|          |          | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                           | <b>5.800,00</b>  |                                                                                                                                           | <b>5.524,40</b>  |
| 9.1      |          |           | Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete uz pješački prijelaz na spoju ulica Marči i Ratka Petrovića kod kućnog broja 22                                                   | 700,00           | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo na stup javne rasvjete uz pješački prijelaz na spoju ulica Marči i Ratka Petrovića kod kućnog broja 22. | 586,04           |
| 9.2      |          |           | Realizacija zamjene postojećih znakova za pješački prijelaz sa fluorescentnim znakovima radi bolje uočljivosti na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 19 | 500,00           | Postavljena su 2 prometna znaka na fluorescentnoj ploči žuto zelene boje 75 cm RA3.                                                       | 338,75           |
| 9.3      |          |           | Ličenje ograde na parkiralištu ispod kućnih brojeva 21 i 25 u Ulici Ratka Petrovića                                                                                                 | 2.100,00         | Popravljen je i oličen 70 m' dvoredne ograde.                                                                                             | 2.100,00         |
| 9.4      |          |           | Sanacija kolnika u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 21                                                                                                                          | 2.500,00         | Izrađeno je 12,20 m2 betonske podloge betonom.                                                                                            | 2.499,61         |
|          |          | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                | <b>69.727,00</b> |                                                                                                                                           | <b>10.326,49</b> |
| 9.5      |          |           | Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38                                                                                               | 4.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                        | -                |
| 9.6      |          |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38                                                                                   | 9.400,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                        | -                |

|      |  |  |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9.7  |  |  | Orezivanje zelenila i uklanjanje otpada u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 3                                                                                    | 1.000,00 | U okolišu stambene zgrade pokošena je trava, uklonjena su suha i bolesna stabla, uklonjena je kupina s ograde na istočnoj strani okoliša, uklonjen je korov iz betona i pijeska i odvezen je komunalni otpad.                               | 576,34   |
| 9.8  |  |  | Dodatno opremanje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20                                                                                        | 2.200,00 | Postavljena je fitnes sprave trokut vratilo.                                                                                                                                                                                                | 1.937,50 |
| 9.9  |  |  | Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prilaznih rampi i pristup šetnici od Ulice Braće Stipčić kod kućnog broja 1 prema Ulici Zdravka Kučića do kućnog broja 58 | 4.700,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                          | -        |
| 9.10 |  |  | Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine - dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29                                          | 9.300,00 | Na prostoru dječjeg igrališta i okolišu stambene zgrade orezani su grmovi, uklonjene su suhe grane na stablima i samonikla vegetacija iz panjeva. Ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 298,00   |
| 9.11 |  |  | Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29                                                                | 3.500,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                          | -        |
| 9.12 |  |  | Sanacija vanjskog stubišta u Ulici Ratka Petrovića kućni broj 26 i postava rukohvata uz stubište kod kućnog broja 22                                                 | 3.000,00 | Postavio se rukohvat na stepeništu.                                                                                                                                                                                                         | 720,75   |

|      |  |           |                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9.13 |  |           | Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15                                                                 | 1.800,00         | U okolišu dječjeg igrališta orezani su grmovi, uklonjena su suha i bolesna stabla, uklonjena je penjačica s ograde, orezani su grmovi i stabla i uklonjena je samonikla vegetacija. Ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 1.439,56        |
| 9.14 |  |           | Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15                                                                | 10.800,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                            | -               |
| 9.15 |  |           | Uklanjanje suhih čempresa i nepoželjne vegetacije duž parkirališta i pristupne ceste između kućnih brojeva 54 i 92 u Ulici Ratka Petrovića | 300,00           | Obavljena je košnja trave i korova, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih i loših stabala, kemijsko tretiranje nepoželjne vegetacije i interventno čišćenje.                                                                                                          | 881,84          |
| 9.16 |  |           | Sadnja stabala na prazna mjesta u drvoredu na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića zapadno od kućnog broja 6                             | 1.300,00         | Na parkiralištu su posađena dva drvoredna stabla gledičije.                                                                                                                                                                                                                   | 725,00          |
| 9.17 |  |           | Orezivanje zelenila u Ulici Braće Stipčić kućni broj 9                                                                                     | 1.500,00         | U okolišu stambene zgrade orezano je zelenilo i uklonjena su suha i bolesna stabla.                                                                                                                                                                                           | 453,50          |
| 9.18 |  |           | Sanacija stubišta i rukohvata u Ulici Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ                                                               | 13.927,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                            | -               |
| 9.19 |  |           | Ličenje rukohvata u parku u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 50                                                                 | 3.000,00         | Preličila se ograda u dužini 110 m.                                                                                                                                                                                                                                           | 3.294,00        |
|      |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                       | <b>15.900,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8.784,13</b> |
| 9.20 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3                        | 400,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                                                                                                                                | 398,48          |

|      |  |  |                                                                                                                          |          |                                                                                    |          |
|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9.21 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3                         | 2.500,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 1.561,14 |
| 9.22 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3                         | 1.200,00 | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                        | 813,25   |
| 9.23 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80                  | 600,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 9.24 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80                                     | 5.500,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 9.25 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80                                     | 1.500,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 9.26 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90 | 200,00   | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 132,72   |
| 9.27 |  |  | Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90                    | 1.500,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 1.441,69 |
| 9.28 |  |  | Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90                    | 2.500,00 | Postavljeno je 11 rasvjetnih tijela.                                               | 3.773,15 |
| 9.29 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26     |          | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 132,72   |
| 9.30 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26                        |          | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 296,65   |

|           |           |           |                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                         |                   |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9.31      |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26                                                 |                   | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                  | 234,33            |
| <b>10</b> | <b>10</b> |           | <b>MO GORNJI ZAMET<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                | <b>129.837,00</b> |                                                                                                                                                         | <b>126.371,62</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                         | <b>123.437,00</b> |                                                                                                                                                         | <b>119.365,16</b> |
| 10.1      |           |           | Ličenje ograde u Ulici Brigača nasuprot kućnog broja 7                                                                                            | 1.400,00          | Sanirano je 9 m' i oličeno 22 m' dvoredne zaštitne ograde.                                                                                              | 1.166,25          |
| 10.2      |           |           | Sanacija kolnika u Bilogorskoj ulici od kućnog broja 32A do kućnog broja 28                                                                       | 8.100,00          | Asfaltom je sanirano 230 m2 površine kolnika, 1 poklopac instalacija podignut je na potrebnu visinu.                                                    | 8.021,33          |
| 10.3      |           |           | Sanacija kolnika dijela Ulice Bogomira Ćikovića Marčeva iz smjera spoja s Ulicom Vladivoja i Milivoja Lenca i Ulicom Tići prema rekreativnoj zoni | 46.700,00         | Asfaltom je sanirano 1,575 m2 površine kolnika.                                                                                                         | 50.700,00         |
| 10.4      |           |           | Sanacija oborinskih voda u Ulici Ivana Grpca Strinina između kućnih brojeva 5 i 13                                                                | 10.337,00         | Postavljene su cijevi oborinske kanalizacije. Izrađen je slivnički kanal 6 m' s linijskom rešetkom, te je ugrađen željezni poklopac s okvirom.          | 10.336,00         |
| 10.5      |           |           | Realizacija zamjene usporivača prometa tipa "jastuk" u Primorskoj ulici iznad kružnog raskrižja                                                   | 3.500,00          | Izrađen je jastuk dužine 350 cm i širine 120 cm. Iscrtano je crveno polje P= 9,00 m2, žuti jednostranični trokut 0,65 m2, te 6,00 m2 žute cik cak crte. | 1.381,08          |
| 10.6      |           |           | Postava prometnog ogledala na izlazu iz slijepog odvojka Mosorske ulice kod kućnog broja 9                                                        | 400,00            | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                      | -                 |
| 10.7      |           |           | Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvoju Plješivičke ulice kod kućnih brojeva 23, 23B i 27                                                      | 10.000,00         | Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 10.11.                                                                         | -                 |

|       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                         |           |
|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.8  |  |  | Postava prometnog ogledala na izlasku iz odvojka Ulice Čavalsko preko puta kućnog broja 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00    | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                      | -         |
| 10.9  |  |  | Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojku Ulice Bože Starca Jurićeva kod kućnih brojeva 55, 57, 52, 58, 56, 54 i 54A                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00 | Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 10.11.                         | -         |
| 10.10 |  |  | Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnih brojeva 12 i 7A                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00 | Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 10.11.                         | -         |
| 10.11 |  |  | Proširenje ceste i uređenje asfaltiranjem spoja ogranka Kapelske ulice ispod kućnog broja 3 Zamjenska lokacija za stavke 10.11., 10.13., 10.14., 10.15. i 10.16. :::<br>Sanacija kolnika u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od spoja s ulicama Josipa Mohorića i Milice Jadranić do spoja s Ulicom Bogomira Čikovića Marčeva, južno od autobusne stanice | 2.000,00  | Asfaltom je sanirano 1,575 m2 površine kolnika i izvedeno je podizanje 12 poklopaca na potrebnu visinu. | 43.999,25 |
| 10.12 |  |  | Izgradnja potpornog betonskog zida ceste s desne strane pri izlazu iz slijepog ogranka Kapelske ulice kod kućnih brojeva 3 i 3A                                                                                                                                                                                                                          | 12.000,00 | U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 10.11.                                             | -         |
| 10.13 |  |  | Postava prometnog ogledala na izlasku iz odvojka Kapelske ulice kod kućnog broja 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00    | Postavljeno je cestovno prometno ogledalo.                                                              | 267,50    |

|       |  |           |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|-------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.14 |  |           | Realizacija zamjene usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 24                           | 3.500,00        | Izvedeni su radovi iscrtavanja 15 m' isprekidane uzdužne razdjelne linije širine 12 cm, iscrtana su 2 crvena polja 3 x 1,5. Postavljen je prometni znak na fluorescentnoj podlozi žuto zelene boje 75x75 cm RA3. Ugrađen je montažni rubnjak. Ugrađena su 2 fleksibilna stupića na kolnik. | 3.493,75        |
| 10.15 |  |           | Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića                                                                         | 400,00          | U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 10.11.                                                                                                                                                                                                                                | -               |
| 10.16 |  |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića            | 300,00          | U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 10.11.                                                                                                                                                                                                                                | -               |
| 10.17 |  |           | Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića                                                                      | 3.800,00        | U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 10.11.                                                                                                                                                                                                                                | -               |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                  | <b>6.400,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.888,82</b> |
| 10.18 |  |           | Uređenje zelenila u Ulici Tići južno od kućnog broja 18A                                                                              | 600,00          | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke te su sredstva preusmjerena na stavku 10.21.                                                                                                                                                                                     | -               |
| 10.19 |  |           | Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Ulici Zametskog Korena istočno od kućnog broja 13 do spoja s Ulicom Bartolovo i Ulicom Škrobotovac | 700,00          | Obavljeni su radovi košnje trave i korova, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih i loših stabala, uklanjanje penjačica sa stabala i površine, uklanjanje korova, kupine i penjačica sa parcele, kemijsko tretiranje i interventno čišćenje.                                        | 731,76          |
| 10.20 |  |           | Postava nadzorne kamere južno od kućnog broja 11 u Ulici Soldanac                                                                     | 4.500,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                         | -               |

|       |  |           |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                  |                 |
|-------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10.21 |  |           | Postava zaštitne ograde na ulazu u dječje igralište u Plješivičkoj ulici                                                       | 600,00 | Uređen je betonski plato i ograda na ulazu u dječje igralište.                                                                                   | 1.157,06        |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                           |        |                                                                                                                                                  | <b>5.117,64</b> |
| 10.22 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41            |        | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                               | 132,72          |
| 10.23 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41                               |        | Izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                              | 444,62          |
| 10.24 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41                               |        | Postavljena su 4 rasvjetna tijela. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                          | 1.396,60        |
| 10.25 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve |        | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Troškovi su priznati u 2024. godini te terete program redovnog održavanja. | -               |
| 10.26 |  |           | Radovi za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve                    |        | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                               | 1.661,69        |
| 10.27 |  |           | Oprema za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve                    |        | U 2023. godini postavljen je 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                        | 296,47          |
| 10.28 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C                      |        | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                               | 132,72          |
| 10.29 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C                                         |        | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                               | 111,15          |

|           |           |           |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                 |                  |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10.30     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C                                                                 |                  | U 2023. godini postavljeno je 8 rasvjetnih tijela i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                | 348,90           |
| 10.31     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5                                                               |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                              | 132,72           |
| 10.32     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5                                                                                  |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                              | 111,15           |
| 10.33     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5                                                                                  |                  | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                          | 348,90           |
| <b>11</b> | <b>11</b> |           | <b>MO GRAD TRSAT<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                       | <b>35.096,00</b> |                                                                                                                                                 | <b>33.888,45</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                              | <b>17.996,00</b> |                                                                                                                                                 | <b>16.196,14</b> |
| 11.1      |           |           | Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat                                          | 400,00           | Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat.                       | 400,00           |
| 11.2      |           |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat | 300,00           | Izvedena je privremena regulacija prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod OŠ Trsat. | 300,00           |
| 11.3      |           |           | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat                                       | 1.700,00         | Obilježeno je 35 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom.                                                    | 1.268,75         |
| 11.4      |           |           | Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija                       | 400,00           | Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija.    | 400,00           |

|       |  |           |                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11.5  |  |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija | 300,00          | Izvedena je privremena regulacija prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija.                 | 300,00          |
| 11.6  |  |           | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija                                       | 1.700,00        | Obilježeno je 39,80 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom                                                                                                | 1.442,75        |
| 11.7  |  |           | Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete kod pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija                             | 700,00          | Postavljena je svjetiljka na stup javne rasvjete kod pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija.                                                 | 586,04          |
| 11.8  |  |           | Djelomična sanacija sjevernog nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka                                                                                                          | 10.996,00       | Asfaltom je sanirano 1,257,95 m2 površine kolnika i 305,30 m2 površine nogostupa.                                                                                                             | 10.996,00       |
| 11.9  |  |           | Elaborat prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj                                                  | 400,00          | Izrađen je elaborat prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj.                                                          | 400,00          |
| 11.10 |  |           | Realizacija prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj                                               | 1.100,00        | Iscrtano je 4,06 m2 horizontalnih oznaka i 16,63 m2 polja za usmjeravanje prometa bijelom bojom dok su ostali radovi prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 102,60          |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                      | <b>2.600,00</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>2.654,83</b> |
| 11.11 |  |           | Postava rukohvata uz stubište južno od kućnog broja 11 u Ulici Petra Zrinskog prema crkvi Svetog Jurja                                                                    | 1.600,00        | Postavljen je rukohvat i jednoredna ograda.                                                                                                                                                   | 1.704,83        |
| 11.12 |  |           | Postava koševa za otpad uz zelene površine u Nugentovom parku                                                                                                             | 1.000,00        | Postavljena su dva koša za otpad.                                                                                                                                                             | 950,00          |

|           |           |           |                                                                                                                  |                  |                                                                                        |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |           | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                             | <b>14.500,00</b> |                                                                                        | <b>15.037,48</b> |
| 11.13     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13 | 400,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                         | 398,17           |
| 11.14     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13                    | 3.800,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                         | 4.555,82         |
| 11.15     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13                    | 2.400,00         | Postavljeno je 10 rasvjetnih tijela i 2 stupa.                                         | 4.530,46         |
| 11.16     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34 | 400,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                         | 398,17           |
| 11.17     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34                    | 4.500,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                         | 2.880,06         |
| 11.18     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34                    | 3.000,00         | Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.                                           | 1.682,05         |
| 11.19     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13    |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 132,72           |
| 11.20     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13                       |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 111,16           |
| 11.21     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13                       |                  | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 348,87           |
| <b>12</b> | <b>12</b> |           | <b>MO GRBCI<br/>UKUPNO:</b>                                                                                      | <b>41.568,00</b> |                                                                                        | <b>35.461,16</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                        | <b>14.400,00</b> |                                                                                        | <b>8.282,10</b>  |

|      |  |  |                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12.1 |  |  | Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22                                                           | 400,00    | Izrađen je elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22.                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00   |
| 12.2 |  |  | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22 | 300,00    | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22.                                                                                                                                                                               | 300,00   |
| 12.3 |  |  | Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22, građevinski radovi                                    | 3.700,00  | Izrađena su 2 betonska temelja za ravni semaforški stup. Ugrađen je beton s vibriranjem te ugradnjom čeličnog nosača za stup i montiran je ravan semaforški stup.                                                                                                                                                                                                       | 2.488,48 |
| 12.4 |  |  | Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom u Primorskoj ulici između kućnih brojeva 12 i 22, postava elektrotehničke opreme                        | 10.000,00 | Dobavljen je i ugrađen elektro ormarić, solarnog panela 180 W za napajanje prometnog znaka, solarnog akumulatora 12 V i elektro ormarić solarnog regulatora.<br>Ugrađen je prometni znak A20 izrađen od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i tekстом „OPREZ“ i „PJEŠACI“ te jednostrani svjetlosni znak s detekcijom vozila i dva žuta LED treptaća. | 4.693,62 |
| 12.5 |  |  | Dodatni prioritet:<br>Elaborat povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košičevac kod kućnog broja 55                                                                             |           | Izrađen je elaborat povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košičevac kod kućnog broja 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00   |
| 12.6 |  |  | Dodatni prioritet:<br>Povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košičevac kod kućnog broja 55 - vertikalna signalizacija                                                           |           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        |

|           |           |           |                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                         |                   |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12.7      |           |           | Dodatni prioritet:<br>Povećanje stupnja sigurnosti u ulici<br>Košićevac kod kućnog broja 55 -<br>termoplastika            |                   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i<br>teretiti će prijelazne radove u 2025.<br>godini.                                                | -                 |
| 12.8      |           |           | Dodatni prioritet:<br>Asfaltiranje joga i okoliša na k.č.<br>844/1 u funkciji bočališta                                   |                   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i<br>teretiti će prijelazne radove u 2025.<br>godini.                                                | -                 |
|           |           | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE<br/>OSOBE</b>                                                                                  | <b>12.568,00</b>  |                                                                                                                                         | <b>12.579,06</b>  |
| 12.9      |           |           | Nastavak uređenja novog parka za<br>pse u Dražičkoj ulici<br>sjeverozapadno od kućnog broja 36                            | 12.568,00         | Nastavljeni su zemljani radovi na iskopu<br>i planiranju staze i platoa budućeg parka<br>za pse uz uklanjanje nepoželjne<br>vegetacije. | 12.579,06         |
|           |           | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                      | <b>14.600,00</b>  |                                                                                                                                         | <b>14.600,00</b>  |
| 12.10     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za<br>proširenje javne rasvjete u Ulici<br>Košićevac između kućnog broja 5 i<br>kućnog broja 11 | 200,00            | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                          | 132,72            |
| 12.11     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete<br>u Ulici Košićevac između kućnog<br>broja 5 i kućnog broja 11                       | 100,00            | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                                          | 111,16            |
| 12.12     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete<br>u Ulici Košićevac između kućnog<br>broja 5 i kućnog broja 11                       | 300,00            | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                                                                      | 277,12            |
| 12.13     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za<br>proširenje javne rasvjete na<br>bočalištu Grbci                                           | 600,00            | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                          | 530,89            |
| 12.14     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete<br>na bočalištu Grbci                                                                 | 7.400,00          | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                                          | 10.490,48         |
| 12.15     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete<br>na bočalištu Grbci                                                                 | 6.000,00          | Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2<br>stupa.                                                                                         | 3.057,63          |
| <b>13</b> | <b>13</b> |           | <b>MO KANTRIDA<br/>UKUPNO:</b>                                                                                            | <b>137.455,00</b> |                                                                                                                                         | <b>108.346,58</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                 | <b>33.155,00</b>  |                                                                                                                                         | <b>32.940,62</b>  |

|      |  |  |                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                               |           |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.1 |  |  | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45                                                              | 400,00    | Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45.                                                              | 400,00    |
| 13.2 |  |  | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45 | 300,00    | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45. | 300,00    |
| 13.3 |  |  | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45                                                           | 9.900,00  | Izrađena su 4 usporivača prometa. Radovi uključuju zasijecanje asfalta, freziranje asfaltnog sloja 1-2 cm, nanošenje bitumenske emulzije, te ugradnju asfalta AC 11 E debljine 7,5 cm.        | 6.323,63  |
| 13.4 |  |  | Obnova oznaka postojećih parkirališnih mjesta u Lovranskoj ulici sjeverno od kućnog broja 1                                                                                       | 300,00    | Obnovljeno je 4 postojećih parkirnih mjesta.                                                                                                                                                  | 270,00    |
| 13.5 |  |  | Sanacija nogostupa u Labinskoj ulici kod kućnog broja 22                                                                                                                          | 4.600,00  | U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na poziciju 13.10.                                                                                                                                 | -         |
| 13.6 |  |  | Sanacija asfalta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45                                                                                                          | 15.955,00 | Dobavljeno je i dopremljeno 13,20 m <sup>3</sup> kamenog materijala i asfaltom je sanirano 277,50 m <sup>2</sup> površine kolnika.                                                            | 14.520,19 |
| 13.7 |  |  | Postava rukohvata u Ulici Ivana Milčetića od kućnog broja 14 do kućnog broja 16                                                                                                   | 700,00    | Postavljeno je 14 m' rukohvata.                                                                                                                                                               | 700,00    |
| 13.8 |  |  | Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5                                                                   | 400,00    | Izrađen je elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5.                                                                   | 400,00    |

|       |  |           |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13.9  |  |           | Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5 | 600,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                |
| 13.10 |  |           | Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Pulskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić                                       |                  | Asfaltom je sanirano 434,66 m2 površine kolnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.026,80        |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                               | <b>59.200,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34.142,59</b> |
| 13.11 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića                                                         | 8.800,00         | Uklonjene su stare klackalice i vrtuljak i postavljena je antistres podloga ispod ljučjačke. Orezano je zelenilo i uklonjena su suha stabla. Izvedeni su radovi košnje trave i korova, ručnog odstranjivanja korova sa staza i igrališta, uklonjene su nakupine pijeska, zemlje i kamenja a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 3.856,88         |
| 13.12 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića                                                        | 19.200,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                |
| 13.13 |  |           | Postava rukohvata uz stubište iz Istarske ulice prema Ulici Tenčičevo kod kućnog broja 16                          | 7.800,00         | Postavljena je jednoredna ograda uz stubište u dužini od 38 m a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                             | 3.209,06         |

|       |  |           |                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13.14 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46   | 9.100,00         | Obavljeni su radovi košnje trave i korova, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih i loših stabala, uklanjanje penjačica sa stabala i površine, uklanjanje korova, kupine i penjačica sa parcele ručno odstranjivanje korova sa staza i igrališta, uklonjene nakupine pijeska, zemlje i kamenja i interventnog čišćenja. Postavljena je antistres podloga ispod sprava i izvedeno je ličenje sprava na igralištu. | 12.451,65        |
| 13.15 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46  | 12.900,00        | Postavljen je tobogan i klackalica sa oprugama kao i kombinirana sprava za malu djecu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.625,00        |
| 13.16 |  |           | Sanacija stubišta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45                      | 1.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                |
| 13.17 |  |           | Ličenje rukohvata u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45                      | 400,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                |
| 13.18 |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                           | <b>45.100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41.263,37</b> |
| 13.19 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41 | 600,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 530,89           |
| 13.20 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41                    | 4.900,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.787,92         |
| 13.21 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41                    | 1.700,00         | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.476,40         |
| 13.22 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3         | 400,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                |

|       |  |  |                                                                                                                                          |           |                                                                                    |           |
|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.23 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3                                                                      | 2.800,00  | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -         |
| 13.24 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3                                                                      | 800,00    | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -         |
| 13.25 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21 | 600,00    | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 530,89    |
| 13.26 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21                    | 5.000,00  | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 6.830,52  |
| 13.27 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21                    | 1.900,00  | Postavljena su 2 stupa.                                                            | 1.133,32  |
| 13.28 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17                                               | 600,00    | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 530,89    |
| 13.29 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17                                                                  | 7.500,00  | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 6.552,78  |
| 13.30 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17                                                                  | 2.200,00  | Postavljena su 2 stupa.                                                            | 1.503,69  |
| 13.31 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 42                      | 600,00    | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 530,89    |
| 13.32 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 42                                         | 11.300,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 10.024,05 |

|           |           |           |                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13.33     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardaša kod kućnog broja 42                                                                           | 3.500,00         | Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 3 stupa.                                                                                                                                           | 3.238,35         |
| 13.34     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4                                                                | 200,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                                         | 132,72           |
| 13.35     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4                                                                                   | 100,00           | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                                                                                         | 111,16           |
| 13.36     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4                                                                                   | 400,00           | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                                                                                                                     | 348,90           |
| <b>14</b> | <b>14</b> |           | <b>MO KOZALA<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                                               | <b>47.147,00</b> |                                                                                                                                                                                        | <b>19.031,45</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                  | <b>16.000,00</b> |                                                                                                                                                                                        | <b>15.615,36</b> |
| 14.1      |           |           | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Baštijanovoj ulici kod Volčičevog trga kućni broj 1 postavom konzolnog stupa sa svjetlećim znakom        | 3.200,00         | Montiran je dvostrani prometni znak s unutarnjom LED rasvjetom i dvostrukim obostranim treptaćima.                                                                                     | 2.793,75         |
| 14.2      |           |           | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23                                                           | 500,00           | Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23.                                                           | 500,00           |
| 14.3      |           |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23 | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23. | 300,00           |

|       |  |           |                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                           |                 |
|-------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.4  |  |           | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima u Laginjinoj ulici kod kućnih brojeva 12, 20 i 23 - izvođenje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, postava zaštitnih stupića | 4.100,00         | Obilježeno je 148,74 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom, postavljeno je 9 zaštitnih stupova i 1 LED svjetiljka na rasvjetni stup. | 6.371,61        |
| 14.5  |  |           | Ličenje ograde u Ulici Ante Kovačića od kućnog broja 20 do kućnog broja 22                                                                                                                                  | 1.500,00         | Sanirano je 7,50 m' i oličeno 30 m' ograde.                                                                                                                               | 1.500,00        |
| 14.6  |  |           | Postava rukohvata na nogostupu prema Domu zdravlja u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 22                                                                                                                   | 3.800,00         | Izvedeno je 40 m' nove ograde visine 1 m od tla.                                                                                                                          | 3.750,00        |
| 14.7  |  |           | Elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8                                                                                                    | 400,00           | Izrađen je elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8.                                                      | 400,00          |
| 14.8  |  |           | Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8                                                                                                 | 2.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                        | -               |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                                        | <b>15.547,00</b> |                                                                                                                                                                           | <b>2.822,31</b> |
| 14.9  |  |           | Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Laginjina Zamjenska lokacija: Izrada i dostava pet klupa s naslonom i dva koša za smeće za potrebe opremanja Volčičevog trga.                    | 13.000,00        | Postavljeno je pet klupa s naslonom i dva koša za smeće za potrebe opremanja Volčičevog trga.                                                                             | 2.822,31        |
| 14.10 |  |           | Postava jednoredne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22                                                                                                                                       | 2.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                        | -               |
| 14.11 |  |           | Postava ograde uz Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 3                                                                                                                                               | 347,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                        | -               |

|           |           |           |                                                                                                                            |                  |                                                                                        |                  |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |           | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                       | <b>15.600,00</b> |                                                                                        | <b>593,78</b>    |
| 14.12     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9                 | 600,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.     | -                |
| 14.13     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9                                    | 6.800,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.     | -                |
| 14.14     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9                                    | 1.400,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.     | -                |
| 14.15     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka | 400,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.     | -                |
| 14.16     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka                    | 4.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.     | -                |
| 14.17     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka                    | 2.400,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.     | -                |
| 14.18     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32                            |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 132,72           |
| 14.19     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32                                               |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 111,16           |
| 14.20     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 32                                               |                  | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 349,90           |
| <b>15</b> | <b>15</b> |           | <b>MO KRIMEJA<br/>UKUPNO:</b>                                                                                              | <b>26.914,00</b> |                                                                                        | <b>25.224,02</b> |

|      |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |  | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22.300,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21.110,36</b> |
| 15.1 |  |           | Sanacija kolnika i oborinskih voda između Mihanovićeve ulice kod kućnog broja 46 i Kumičićeve ulice kod kućnog broja 71                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00        | Izrađeno je 3,5 m' slivničkog kanala s linijskom rešetkom. Ugrađen je poklopac 60x60 cm nosivosti C250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.898,00         |
| 15.2 |  |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na pojačanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 20 Zamjenska pozicija:<br>Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe sa pješačkim prijelazom u Ulici Krimeja zapadno od kućnog broja 30 | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe sa pješačkim prijelazom u Ulici Krimeja zapadno od kućnog broja 30.                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00           |
| 15.3 |  |           | Realizacija pojačanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 20                                                                                                                                                                                                                                                | 11.500,00        | Postavljeno je 20 m' sa 2 spoja na stjenku vodolovnog okna. Izrađena su 2 okna za prihvrat oborinske vode sa slivnim rešetkama podignut je 1 poklopac, te su ugrađena 2 željezna poklopca dim 60x60 cm. Izrađena je uzdignuta ploha 7,5 x 9,5 m. Iscrtan je pješački prijelaz 36 m2, zaustavna linija 4m2, te žuti trokut 12,80 m2 a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 10.381,11        |
| 15.4 |  |           | Postava stupića na sjevernom nogostupu u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 13                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00           | Postavljeno je 7 fiksnih stupića.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131,25           |
| 15.5 |  |           | Dodatni proritet:<br>Elaborat izvedbe uzdignute plohe s pješačkim prijelazom u Ulici Krimeja, zapadno od kućnog broja 30                                                                                                                                                                                                            |                  | Izveden je elaborat izvedbe uzdignute plohe s pješačkim prijelazom u Ulici Krimeja, zapadno od kućnog broja 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00           |

|           |           |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |           | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                  | <b>4.614,00</b>  |                                                                                                                                                                                         | <b>4.113,66</b>  |
| 15.6      |           |           | Sanacija stuba Rudolfa Džodana                                                                                        | 4.614,00         | Sanirana su oštećenja na stubama, u smislu dobetoniranja, fugiranja i žbukanja a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.              | 4.113,66         |
| <b>16</b> | <b>16</b> |           | <b>MO LUKA UKUPNO:</b>                                                                                                | <b>15.197,00</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>15.197,00</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                             | <b>15.197,00</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>15.197,00</b> |
| 16.1      |           |           | Sanacija dijela Trninine ulice od spoja s Verdievom ulicom do spoja sa Zagrebačkom ulicom                             | 6.600,00         | Asfaltom je sanirano 243,40 m2 površine kolnika te je 11 poklopaca podignuto na potrebnu visinu.                                                                                        | 6.600,00         |
| 16.2      |           |           | Sanacija dijela kolnika u Verdijevoj ulici od 1. Paviljona do kućnog broja 6                                          | 8.597,00         | Asfaltom je sanirano 243,40 m2 površine kolnika te je 11 poklopaca podignuto na potrebnu visinu.                                                                                        | 8.597,00         |
| <b>17</b> | <b>17</b> |           | <b>MO MLAKA UKUPNO:</b>                                                                                               | <b>36.551,00</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>44.481,70</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                             | <b>20.200,00</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>18.941,71</b> |
| 17.1      |           |           | Elaborat preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duella oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu    | 400,00           | Izrađen je elaborat preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duella oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu.                                                    | 400,00           |
| 17.2      |           |           | Realizacija preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duella oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu | 400,00           | Iscrtano je 3,48 m2 oznaka na kolniku: STOP, puna zaustavna linija i razdjelna linija 12 cm a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 29,15            |
| 17.3      |           |           | Obnova dijela kolnika i prilaza sjeverno od kućnog broja 2 u Ulici Giuseppea Duella                                   | 18.000,00        | Asfaltom je sanirano 448,83 m2 površine kolnika.                                                                                                                                        | 18.000,00        |

|       |  |           |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                            |                  |
|-------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17.4  |  |           | Postavljanje stupića na izlazu iz Ulice Remigia Picovicha na Ulicu Franje Čandeka na južnom nogostupu do pješačkog prijelaza prema kućnom broju 19                                                  | 300,00           | Postavljeno je 9 fiksnih stupića.                                                                          | 112,56           |
| 17.5  |  |           | Elaborat ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha                                                                                                                                               | 400,00           | Izrađen je elaborat ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha.                                          | 400,00           |
| 17.6  |  |           | Realizacija ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha                                                                                                                                            | 100,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                         | -                |
| 17.7  |  |           | Obnova parkirališnih mjesta na parkiralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 3, u Ulici Rikarda Benčića sjeverno od kućnog broja 11 i u Ulici Branka Blečića sjeverno od kućnog broja 2 | 600,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                         | -                |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                                | <b>16.351,00</b> |                                                                                                            | <b>11.882,77</b> |
| 17.8  |  |           | Hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Branka Blečića južno od kućnog broja 2                                                                                                             | 2.700,00         | Uz dječje igralište posađena su 3 stabla (1 koprivić i 2 lagestremije) i 15 grmova pitospore.              | 2.131,95         |
| 17.9  |  |           | Hortikulturno uređenje zelene površine oko dječjeg igrališta u Ulici Giuseppea Duella između kućnih brojeva 8 i 10                                                                                  | 3.551,00         | Posađene su 62 živice na 40m'.                                                                             | 3.954,76         |
| 17.10 |  |           | Uređenje partera na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella između kućnih brojeva 8 i 10                                                                                                         | 3.000,00         | Postavljena je ograda univerzal pletivo u duljini 25 m.                                                    | 3.781,25         |
| 17.11 |  |           | Hortikulturno uređenje dijela zelene površine uz parkiralište u Ulici Giuseppea Duella južno od kućnog broja 8                                                                                      | 1.800,00         | Uređeno je 30 m2 zelene površina na način da se posadilo 33 grma i trajnica te postavio kameni drobljenac. | 1.705,43         |

|           |           |           |                                                                                                                         |                  |                                                                                           |                  |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17.12     |           |           | Hortikulturno uređenje dijela zelene površine u Ulici Giuseppea Duella sjeverno od kućnog broja 2                       | 800,00           | Posađeno je 10 zimzelenih grmova.                                                         | 309,38           |
| 17.13     |           |           | Sanacija stubišta između Ulice Luki od kućnog broja 22 i Ulice Podmurvice do kućnog broja 23                            | 4.500,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.        | -                |
|           |           | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                    |                  |                                                                                           | <b>13.657,22</b> |
| 17.14     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2 |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.        | 530,89           |
| 17.15     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2                    |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.        | 4.758,50         |
| 17.16     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 2                    |                  | U 2023. godini postavljene su 3 svjetiljke i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 1.619,33         |
| 17.17     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 8 |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.        | 530,89           |
| 17.18     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 8                    |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.        | 4.857,91         |
| 17.19     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 8                    |                  | U 2023. godini postavljene su 2 svjetiljke i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 1.359,70         |
| <b>18</b> | <b>18</b> |           | <b>MO OREHOVICA UKUPNO:</b>                                                                                             | <b>42.026,00</b> |                                                                                           | <b>16.262,26</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                    | <b>28.126,00</b> |                                                                                           | <b>5.105,63</b>  |

|       |  |           |                                                                                                                   |                  |                                                                                              |                  |
|-------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18.1  |  |           | Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Dragutina Tomića sjeverno od kućnog broja 15                       | 326,00           | Izvedena je sadnja grmova i penjačica.                                                       | 305,63           |
| 18.2  |  |           | Dobava i postava nadzorne kamere u Ulici Petorice strijeljanih kod kućnog broja 2                                 | 4.500,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.           | -                |
| 18.3  |  |           | Postava slavine s pitkom vodom na prilazu dječjem igralištu u Ulici Kalina                                        | 2.800,00         | Postavljena je slavina s pitkom vodom.                                                       | 2.750,00         |
| 18.4  |  |           | Radovi za postavu slavine s pitkom vodom na prilazu dječjem igralištu u Ulici Kalina                              | 3.300,00         | Izveden je iskop, postavljena posteljica, vodovodna cijev i zatrpan je rov.                  | 2.050,00         |
| 18.5  |  |           | Dobava i postava nadzorne kamere u Ulici Grobnička cesta kod kućnog broja 12                                      | 4.500,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.           | -                |
| 18.6  |  |           | Postava video nadzora na sportskom igralištu u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17                            | 4.500,00         | U dogovoru s MO odustalo se od planske stavke te će se sredstva preusmjeriti na stavku 18.7. | -                |
| 18.7  |  |           | Popravak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17                            | 8.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.           | -                |
|       |  | <b>B.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                              | <b>13.900,00</b> |                                                                                              | <b>11.156,63</b> |
| 18.8  |  |           | Izrada tehničkog rješenja za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17 | 600,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.           | -                |
| 18.9  |  |           | Radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17                    | 4.400,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.           | -                |
| 18.10 |  |           | Oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17                    | 3.600,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.           | -                |
| 18.11 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina                                | 200,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                               | 132,73           |

|           |           |           |                                                                                                     |                  |                                                                                            |                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18.12     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina                                     | 400,00           | Izvedeni su radovi proširenja.                                                             | 326,82           |
| 18.13     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina                                     | 700,00           | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                         | 448,50           |
| 18.14     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15 | 400,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                             | 398,17           |
| 18.15     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15                    | 2.400,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                             | 1.967,27         |
| 18.16     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15                    | 1.200,00         | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                                | 849,14           |
| 18.17     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11           |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.         | 398,17           |
| 18.18     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11                              |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.         | 3.659,79         |
| 18.19     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11                              |                  | U 2023. godini postavljeno je 6 svjetiljki i 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 2.976,04         |
| <b>19</b> | <b>19</b> |           | <b>MO PAŠAC<br/>UKUPNO:</b>                                                                         | <b>17.549,00</b> |                                                                                            | <b>17.547,90</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                           | <b>17.549,00</b> |                                                                                            | <b>17.547,90</b> |
| 19.1      |           |           | Ličenje ograde duž Ulice Pašac                                                                      | <b>17.549,00</b> | Minizirano je i oličeno 584,93 m' dvoredne ograde.                                         | 17.547,90        |
| <b>20</b> | <b>20</b> |           | <b>MO PEĆINE<br/>UKUPNO:</b>                                                                        | <b>27.789,00</b> |                                                                                            | <b>14.112,41</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                           | <b>4.000,00</b>  |                                                                                            | <b>968,75</b>    |

|      |  |           |                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                   |                 |
|------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20.1 |  |           | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15                                                             | 400,00           | Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15.                                          | 400,00          |
| 20.2 |  |           | Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 | 300,00           | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije stavke. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija nogostupa u ulici Janka Polić Kamova". | -               |
| 20.3 |  |           | Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 - horizontalna signalizacija                   | 2.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                | -               |
| 20.4 |  |           | Postava željeznih zaštitnih stupića u Ulici Šetalište trinaeste divizije na južnom nogostupu od križanja s Ulicom Pećine prema kućnom broju 112                          | 600,00           | Postavljeno je 13 željeznih zaštitnih stupića.                                                                                                                    | 568,75          |
| 20.5 |  |           | Postava prometnog ogledala u Ulici Janka Polića Kamova nasuprot izlaza s parkirališta kod kućnog broja 101                                                               | 500,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                | -               |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                     | <b>10.589,00</b> |                                                                                                                                                                   | <b>8.850,00</b> |
| 20.6 |  |           | Postava fitness sprave i klupe s naslonom na betonskoj površini južno od Ulice Pećine kućni broj 11                                                                      | 5.100,00         | Postavljen je mini fitness set kod plaže Grčevo.                                                                                                                  | 5.125,00        |
| 20.7 |  |           | Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81                                                                                   | 1.989,00         | Izvedeni su radovi pripreme terena dok su ostali radovi prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                  | 287,50          |

|           |           |           |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                    |                   |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.8      |           |           | Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81                                                                                                 | 3.500,00          | Postavljena je šesterokutna penjalica na mjestu stare klackalice.                  | 3.437,50          |
|           |           | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                                                        | <b>13.200,00</b>  |                                                                                    | <b>4.293,66</b>   |
| 20.9      |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo                                                                                       | 400,00            | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 398,17            |
| 20.10     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo                                                                                                          | 2.400,00          | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 2.808,39          |
| 20.11     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo                                                                                                          | 1.200,00          | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                        | 1.087,10          |
| 20.12     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 | 600,00            | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                 |
| 20.13     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25                    | 5.300,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                 |
| 20.14     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25                    | 3.300,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                 |
| <b>21</b> | <b>21</b> |           | <b>MO PEHLIN UKUPNO:</b>                                                                                                                                                    | <b>147.393,00</b> |                                                                                    | <b>116.712,36</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                   | <b>59.193,00</b>  |                                                                                    | <b>54.289,39</b>  |
| 21.1      |           |           | Ugradnja cestovnih rubnjaka između prometnice i neuređenih zelenih površina u Ulici Tići prema kućnim brojevima 20, 22H, 22/6, 22G                                          | 5.500,00          | Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 21.6.     | -                 |

|      |  |  |                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21.2 |  |  | Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije                                                              | 400,00    | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije.                                                                                                                                                        | 400,00    |
| 21.3 |  |  | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije | 300,00    | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije.                                                                                           | 300,00    |
| 21.4 |  |  | Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije                                                           | 5.000,00  | Ugrađen je prometni znak izrađen od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i predefiniranim tekstom teksta poruke „OPREZ“ i „PJEŠACI“ i montirana je 1 LED svjetiljka na rasvjetni stup a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 1.339,38  |
| 21.5 |  |  | Sanacija kolnika u Ulici Hosti od kućnog broja 47 do kućnog broja 91                                                                                                                         | 18.000,00 | Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 21.10.                                                                                                                                                                                                                    | -         |
| 21.6 |  |  | Sanacija asfalta nerazvrstanih prometnica na području MO Pehlin u ulicama Androv breg, Baretićevo, Mihovilići, Turkovo, Pletenci, Blažičevo A,B,C,D                                          | 22.493,00 | Asfaltom je sanirano 930,17 m <sup>2</sup> površine kolnika i 4 poklopca su podignuta na potrebnu visinu.                                                                                                                                                                                          | 46.894,51 |

|       |  |           |                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21.7  |  |           | Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30                                          | 400,00           | Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30.                                                                                                                               | 400,00           |
| 21.8  |  |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30 | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30.                                                                                      | 300,00           |
| 21.9  |  |           | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30                                       | 6.800,00         | Obilježeno je 49,30 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom, pješački prijelaz, isprekidana zaustavna linija i horizontalna oznaka H74 "30".                                                                                       | 1.787,14         |
| 21.10 |  |           | Dodatni prioritet: Sanacija oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8/A                               |                  | Izrađen je slivnički kanal 3,5 m' s linijskom rešetkom, te je ugrađen željezni poklopac s okvirom.                                                                                                                                  | 2.868,36         |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                               | <b>79.800,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>44.097,06</b> |
| 21.11 |  |           | Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13                                                    | 1.000,00         | U okolišu dječjeg igrališta uklonjena su suha i bolesna stabla, orezani su grmovi i stabla, uklonjena je kupina, penjačica i samonikla vegetacija, odvezen je deponirani biljni i razni komunalni otpad te je oličeno 17 m1 ograde. | 2.111,41         |
| 21.12 |  |           | Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13                                                   | 1.100,00         | Postavljena je dvostruka njihalica na oprugu.                                                                                                                                                                                       | 1.625,00         |

|       |  |  |                                                                                                                  |           |                                                                                                                             |           |
|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21.13 |  |  | Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13                                             | 20.800,00 | Izrađena je natkrivena bina za paljenje pusta u dvorištu Doma kulture Pehlin s dodatkom za manipulaciju prijenosnih ograda. | 2.525,00  |
| 21.14 |  |  | Uređenje dijela puta prema Mistraž bari                                                                          | 9.000,00  | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                          | -         |
| 21.15 |  |  | Postava klupa na putu prema Mistraž bari                                                                         | 3.500,00  | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                          | -         |
| 21.16 |  |  | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Blažićevo C jugozapadno od kućnog broja 50                            | 1.400,00  | Izvedena je sanacija podloge dječjeg igrališta u površini od 130 m2.                                                        | 4.749,63  |
| 21.17 |  |  | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Blažićevo C jugozapadno od kućnog broja 50                           | 10.000,00 | Postavljena je klackalica s oprugama i kombinirana sprava za malu djecu.                                                    | 11.875,00 |
| 21.18 |  |  | Hortikulturno uređenje neuređenih zelenih površina uz Ulicu Tići prema kućnim brojevima 20, 22H, 22/6, 22G       | 1.500,00  | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                          | -         |
| 21.19 |  |  | Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C                                  | 2.800,00  | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                          | -         |
| 21.20 |  |  | Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C                                 | 9.500,00  | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                          | -         |
| 21.21 |  |  | Raščišćavanje zelene površine uz pješačku stazu od Ulice Baretićevo kućni broj 25 do Ulice Turkovo kućni broj 26 | 1.600,00  | Raščišćena je samonikla vegetacija i odvezen komunalni otpad duž prolaza između ulica.                                      | 254,73    |
| 21.22 |  |  | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10                             | 3.400,00  | Postavljeni su vrtuljak i njihalica na oprugu jednostruka.                                                                  | 5.750,00  |

|       |  |           |                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21.23 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10                           | 6.500,00        | U okolišu dječjeg igrališta uklonjena su suha i bolesna stabla, orezani su grmovi i stabla, uklonjena je kupina, penjačica i samonikla vegetacija, odvezen je deponirani biljni i razni komunalni otpad. Postavljena je antistres podloga 10 m <sup>2</sup> i ograda od univerzal pletiva 58 m <sup>2</sup> uz prethodno ličenje. | 8.129,43         |
| 21.24 |  |           | Orezivanje vegetacije na dječjem igralištu i fitnes parku u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B      | 600,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                                                | -                |
| 21.25 |  |           | Dodatno uređenje fitnes parka u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B                                  | 2.100,00        | Izvedeni su radovi betoniranja betonske podloge za sprave, s uključenim radovima otkopa i odvoza viška materijala na deponij.                                                                                                                                                                                                     | 1.201,88         |
| 21.26 |  |           | Dodatno opremanje fitnes parka u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B                                 | 5.000,00        | Postavljene su eliptična hodalica i švedske ljestve.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.875,00         |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                          | <b>8.400,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18.325,91</b> |
| 21.27 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A                    | 200,00          | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132,72           |
| 21.28 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A                                       | 100,00          | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124,43           |
| 21.29 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A                                       | 400,00          | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348,90           |
| 21.30 |  |           | Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete u pothodniku između Ulice Maria Gennaria i Ivekovićeve ulice | 7.000,00        | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.843,75         |
| 21.31 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo B kod kućnog broja 18                | 200,00          | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132,72           |

|       |  |  |                                                                                                     |        |                                                                                        |          |
|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21.32 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažičevo B kod kućnog broja 18                         | 100,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                         | 124,43   |
| 21.33 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažičevo B kod kućnog broja 18                         | 400,00 | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                     | 348,90   |
| 21.34 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37      |        | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 398,17   |
| 21.35 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37                         |        | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 2.285,07 |
| 21.36 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37                         |        | U 2023. godini postavljena su 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.            | 823,09   |
| 21.37 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3 |        | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 398,17   |
| 21.38 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3                    |        | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 4.165,18 |
| 21.39 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3                    |        | U 2023. godini postavljena su 4 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.            | 1.606,60 |
| 21.40 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22          |        | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 132,72   |
| 21.41 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22                             |        | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.     | 111,16   |
| 21.42 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22                             |        | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 349,90   |

|      |    |           |                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                     |                  |
|------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 22   | 22 |           | <b>MO PODMURVICE<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                                                         | <b>87.255,00</b> |                                                                                                                                     | <b>58.556,06</b> |
|      |    | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                | <b>41.100,00</b> |                                                                                                                                     | <b>32.872,56</b> |
| 22.1 |    |           | Elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3                                                                | 400,00           | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su preusmjerena na stavku 22.4.                                 | -                |
| 22.2 |    |           | Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom izvođenja radova na povećanju sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3 | 300,00           | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su preusmjerena na stavku 22.4.                                 | -                |
| 22.3 |    |           | Realizacija Elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3 - vertikalna signalizacija                        | 700,00           | Postavljen je novi prometni znak na fluorescentnoj ploči žuto zelene boje RA3.                                                      | 231,25           |
| 22.4 |    |           | Realizacija Elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3 - horizontalna signalizacija                       | 300,00           | Obilježeno je 14 m2 pješačkog prijelaza trajnim materijalom.                                                                        | 507,50           |
| 22.5 |    |           | Sanacija oborinskih voda u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 2/2                                                                                                                          | 10.000,00        | Izrađen je slivnički kanal 5 m' s linijskom rešetkom, te je ugrađen željezni poklopac s okvirom i 0,04 m3 zida je sanirano betonom. | 9.384,88         |
| 22.6 |    |           | Sanacija kolnika i nogostupa u Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 2                                                                                                                       | 5.000,00         | Sanirano je 23,15 m2 površine kolnika i ugrađena su 3 lijevano željezna poklopca.                                                   | 4.688,48         |
| 22.7 |    |           | Sanacija kolnika i nogostupa u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 65                                                                                                                     | 2.000,00         | Sanirano je 1.560 m2 kolnika.                                                                                                       | 2.000,00         |

|       |  |  |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                           |        |
|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 22.8  |  |  | Elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6                                                     | 400,00   | Izrađen je elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6.                                                              | 400,00 |
| 22.9  |  |  | Privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6  | 300,00   | Izvedena je privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6.          | 300,00 |
| 22.10 |  |  | Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - vertikalna signalizacija             | 200,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                        | -      |
| 22.11 |  |  | Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - horizontalna signalizacija i stupići | 400,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                        | -      |
| 22.12 |  |  | Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - rampe za invalide                    | 1.000,00 | Izrađene su 2 rampe od taktilne površine čepaste strukture, dužine 300 x 80 cm.                                                                           | 988,00 |
| 22.13 |  |  | Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - ograda                               | 600,00   | U dogovoru s MO utvrditi će se zamjenska stavka. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija asfalta u ulici Andree Benussi". | -      |
| 22.14 |  |  | Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici                                                                | 400,00   | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici.                                                                         | 400,00 |
| 22.15 |  |  | Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici         | 300,00   | Izrađen je elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici.                  | 300,00 |

|       |  |  |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                          |          |
|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22.16 |  |  | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - vertikalna signalizacija         | 1.100,00  | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                       | -        |
| 22.17 |  |  | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - oprema                           | 700,00    | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija asfalta u ulici Andree Benussi"                       | -        |
| 22.18 |  |  | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - horizontalna signalizacija       | 500,00    | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                       | -        |
| 22.19 |  |  | Elaborat postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića                                                  | 400,00    | Izrađen je elaborat postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića.                                                                                         | 400,00   |
| 22.20 |  |  | Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića       | 300,00    | Izrađen je elaborat privremene prometne signalizacije prilikom postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića.                                              | 300,00   |
| 22.21 |  |  | Realizacija elaborata postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića                                     | 10.300,00 | Asfaltom je sanirano 123,38 m <sup>2</sup> površine, postavljeno je 38 m' cestovnih betonskih rubnjaka i izrađena je 1 uzdignuta ploha ukupne dužine 7 m i širine 5 -7m. | 9.624,07 |
| 22.22 |  |  | Elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić              | 400,00    | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić.                                                     | 400,00   |
| 22.23 |  |  | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić | 700,00    | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                       | -        |

|       |  |           |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                      |                  |
|-------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 22.24 |  |           | Ličenje zaštitnih ograda i rukohvata u Ulici Branimira Markovića te na ostalim lokacijama prema potrebi i dogovoru na terenu | 3.000,00         | Oličeno je 32,80 m' dvoredne zaštitne ograde.                                                                                                                                                        | 2.948,38         |
| 22.25 |  |           | Obnova parkirališnih mjesta na raznim lokacijama u MO Podmurvice prema dogovoru na terenu                                    | 1.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                   | -                |
| 22.26 |  |           | Postava prometnog ogledala u Ulici Emilija Randića na izlazu s parkirališta kod kućnog broja 14                              | 400,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                   | -                |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                         | <b>27.755,00</b> |                                                                                                                                                                                                      | <b>15.598,20</b> |
| 22.27 |  |           | Izrada i postava spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114       | 7.000,00         | Izvedeni su radovi iskopa terena, betoniranja podloge ispod klupe, postava rubnjaka i granitnih kocki te urezivanje teksta u mramornu ploču. Postavljene su kuke za vijenac i posađeno je 22 grmova. | 10.187,52        |
| 22.28 |  |           | Postava opreme kod spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114     | 1.600,00         | Postavljena je klupa s naslonom.                                                                                                                                                                     | 1.500,00         |
| 22.29 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21                                                | 2.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                   | -                |
| 22.30 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bihačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 3                                               | 2.900,00         | Izvedena je betonska rampa i ugrađena su vrata u ogradi.                                                                                                                                             | 745,13           |
| 22.31 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Bihačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 3                                              | 1.100,00         | Postavljena je dvostruka njihalica na oprugu.                                                                                                                                                        | 1.625,00         |
| 22.32 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5                                              | 5.100,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                   | -                |

|       |  |           |                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|-------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 22.33 |  |           | Rekonstrukcija drvoreda u Ulici Branimira Markovića između kućnih brojeva 1 i 15 i u Ulici Hahlić južno od kućnih brojeva 17 i 19 | 2.155,00         | Izvedeni su radovi orezivanja i uklanjanja suhih, nagnutih i bolesnih stabala.                                                                                                                                             | 588,50           |
| 22.34 |  |           | Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1                                                            | 5.700,00         | Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanja suhih stabala i penjačica sa stabala te odvoz sakupljenog materijala. Ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 952,06           |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                              | <b>18.400,00</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.085,30</b> |
| 22.35 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8                          | 600,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                                                                             | 530,88           |
| 22.36 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8                                             | 6.800,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                                                                                                                             | 5.601,81         |
| 22.37 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8                                             | 2.200,00         | Postavljen je 1 stup.                                                                                                                                                                                                      | 774,50           |
| 22.38 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68                      | 1.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                         | -                |
| 22.39 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6                       | 400,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                         | -                |
| 22.40 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6                                          | 3.100,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                         | -                |
| 22.41 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6                                          | 1.800,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                         | -                |

|           |           |           |                                                                                                                              |                  |                                                                                    |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 22.42     |           |           | Radovi za osvjetljenje spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114 | 1.500,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 2.055,17         |
| 22.43     |           |           | Oprema za osvjetljenje spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114 | 1.000,00         | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                 | 236,54           |
| 22.44     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1                         |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 132,72           |
| 22.45     |           |           | Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1                                            |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 179,18           |
| 22.46     |           |           | Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1                                            |                  | U 2023. godini postavljen je 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.          | 574,50           |
| <b>23</b> | <b>23</b> |           | <b>MO PODVEŽICA<br/>UKUPNO:</b>                                                                                              | <b>50.915,00</b> |                                                                                    | <b>45.168,56</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                    | <b>1.100,00</b>  |                                                                                    | <b>1.091,25</b>  |
| 23.1      |           |           | Postava ograde jugozapadno od Ulice Tuhobički uspon kod kućnog broja 8a                                                      | 1.100,00         | Ugrađeno je 9,70 m' nove troredne željezne ograde visine 1 m iznad tla.            | 1.091,25         |
|           |           | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                         | <b>22.915,00</b> |                                                                                    | <b>13.506,33</b> |
| 23.2      |           |           | Postava klupe s naslonom na dječje igralište u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68                                       | 1.100,00         | Postavljena je klupa s naslonom.                                                   | 700,00           |
| 23.3      |           |           | Postava stolne garniture na dječje igralište u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68                                       | 2.200,00         | Postavljena je garnitura za sjedenje.                                              | 2.250,00         |
| 23.4      |           |           | Postava klupe s naslonom na dječjem igralištu zapadno od kućnog broja 6 u Ulici Martina Kontuša                              | 1.100,00         | Postavljena je klupa s naslonom.                                                   | 700,00           |

|       |  |           |                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                     |                  |
|-------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 23.5  |  |           | Izvedba rukohvata na stubištu u Ulici Brdo južno od kućnog broja 13 A                                                                      | 1.400,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                  | -                |
| 23.6  |  |           | Sadnja stabala u Ulici Vlade Grozdanića zapadno od kućnog broja 18                                                                         | 3.000,00         | Posađeno je 6 lipa.                                                                                                                 | 2.175,00         |
| 23.7  |  |           | Sadnja stabala sjeverno od kućnog broja 40 u Ulici Drage Gervaisa                                                                          | 1.200,00         | Posađene su 3 lagestremije.                                                                                                         | 759,38           |
| 23.8  |  |           | Postava klupe sjeverno od kućnog broja 40 u Ulici Drage Gervaisa                                                                           | 1.100,00         | Postavljena je klupa s naslonom.                                                                                                    | 700,00           |
| 23.9  |  |           | Postava garniture za sjedenje u Ulici Franje Matkovića istočno od kućnog broja 16                                                          | 2.200,00         | Postavljena je stolna garnitura.                                                                                                    | 2.250,00         |
| 23.10 |  |           | Uređenje površine za postavu garniture za sjedenje u Ulici Franje Matkovića istočno od kućnog broja 16                                     | 1.300,00         | Izveden je betonski temelj ispod klupe sjeverno od kućnog broja 40 u Ulici Drage Gervaisa i izvedena je betonska klupa za sjedenje. | 789,82           |
| 23.11 |  |           | Hortikulturno uređenje zelene površine između parka za pse i bočališta u Ulici Braće Pavlinić                                              | 6.700,00         | Unutar psećeg parka posađeno je 6 koprivića.                                                                                        | 2.495,00         |
| 23.12 |  |           | Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Tihovac sjeverno od kućnih brojeva 2 i 4                                                    | 900,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                  | -                |
| 23.13 |  |           | Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ede Starca sjeverozapadno od kućnog broja 13                                                | 715,00           | Dobavljena je zemlja i posađena je 1 lipa.                                                                                          | 687,13           |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                       | <b>26.900,00</b> |                                                                                                                                     | <b>30.570,98</b> |
| 23.14 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovška između kućnog broja 8 i kućnog broja 10 | 600,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                      | 530,88           |

|       |  |  |                                                                                                                         |          |                                                                                    |          |
|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23.15 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovška između kućnog broja 8 i kućnog broja 10 | 6.700,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 4.405,99 |
| 23.16 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovška između kućnog broja 8 i kućnog broja 10 | 2.300,00 | Postavljen je 1 stup.                                                              | 844,07   |
| 23.17 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13            | 600,00   | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 530,89   |
| 23.18 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13                               | 3.900,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 5.027,69 |
| 23.19 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13                               | 1.400,00 | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                        | 1.107,50 |
| 23.20 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8                        | 600,00   | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 530,89   |
| 23.21 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8                                           | 5.200,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 6.648,80 |
| 23.22 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8                                           | 1.600,00 | Postavljen je 1 stup.                                                              | 1.124,60 |
| 23.23 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A                     | 400,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 23.24 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A                                        | 2.400,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |

|           |           |           |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 23.25     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A                                                                   | 1.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                              | -                |
| 23.26     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37                                                   |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                              | 398,17           |
| 23.27     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37                                                                      |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                              | 4.972,14         |
| 23.28     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37                                                                      |                  | U 2023. godini postavljeno je 9 svjetiljki i 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                      | 4.449,36         |
| <b>24</b> | <b>24</b> |           | <b>MO POTOK<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                        | <b>16.475,00</b> |                                                                                                                                                                 | <b>14.103,75</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                          | <b>3.100,00</b>  |                                                                                                                                                                 | <b>700,00</b>    |
| 24.1      |           |           | Postava stupića na nogostup u Ulici Viktora Cara Emina između kućnih brojeva 4 D i 6 A                                                             | 1.000,00         | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su se krajem godine spojila s ostacima sredstava po MO.                                     | -                |
| 24.2      |           |           | Elaborat povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova                                                         | 400,00           | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova.                                                          | 400,00           |
| 24.3      |           |           | Privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova | 300,00           | Izvedena je privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova. | 300,00           |
| 24.4      |           |           | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova                                            | 1.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                              | -                |
| 24.5      |           |           | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova                                            | 200,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                              | -                |

|           |           |           |                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                 |                  |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |           | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                | <b>13.375,00</b>  |                                                                                                                                                 | <b>13.403,75</b> |
| 24.6      |           |           | Postava njihalice na oprugu na dječje igralište u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5                                  | 1.200,00          | Postavljena je dvostruka njihalica na oprugu.                                                                                                   | 1.312,50         |
| 24.7      |           |           | Zamjena klackalice na dječjem igralištu u Ulici Josipa Završnika istočno od kućnog broja 5                                          | 3.500,00          | Postavljena je klackalica s oprugama.                                                                                                           | 3.250,00         |
| 24.8      |           |           | Postava fitnes sprava u Ulici Potok istočno od kućnog broja 13                                                                      | 7.800,00          | Postavljene su veslarica, eliptična hodalica i švedske ljestve.                                                                                 | 7.500,00         |
| 24.9      |           |           | Uređenje površine u Ulici Potok istočno od kućnog broja 13                                                                          | 875,00            | Oličena je ograda, postavljena je rizla i uklonjen komunalni otpad.                                                                             | 1.341,25         |
| <b>25</b> | <b>25</b> |           | <b>MO SRDOČI UKUPNO:</b>                                                                                                            | <b>154.502,00</b> |                                                                                                                                                 | <b>81.098,98</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                           | <b>88.100,00</b>  |                                                                                                                                                 | <b>57.215,63</b> |
| 25.1      |           |           | Sigurnost ceste i sanacija oborinske odvodnje u Ulici Markovići kod kućnog broja 25 A                                               | 8.000,00          | Ugrađeno je 711,74 kg armature i betonom je sanirano 3,64 m3 temelja.                                                                           | 7.924,28         |
| 25.2      |           |           | Elaborat izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39                                                           | 400,00            | Izrađen je elaborat izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39.                                                           | 400,00           |
| 25.3      |           |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39 | 300,00            | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39. | 300,00           |

|       |  |  |                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25.4  |  |  | Realizacija izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39                                                                | 6.000,00  | Izrađena je uzdignuta ploha dužine 7 m i širine 5 - 7 m. Postavljen je metalni stup i prometni znakovi C08, C02, B30 "30", K12-3, E19. K12-3 i C08 koji su postavljeni na fluorescentnoj podlozi žuto zelene boje RA3. Iscrtan je žuti trokut P= 3,60 m2. | 4.260,15 |
| 25.5  |  |  | Elaborat izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28                                                           | 400,00    | Izrađen je elaborat izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28.                                                                                                                                                             | 400,00   |
| 25.6  |  |  | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28 | 300,00    | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28.                                                                                                   | 300,00   |
| 25.7  |  |  | Realizacija izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28                                                        | 15.000,00 | Izrađene su 2 uzdignute plohe dužine 7 m i širine 5 - 7 m, postavljeno je 8 prometnih znakova i iscrtan je žuti trokut P= 12,60 m2.                                                                                                                       | 9.231,78 |
| 25.8  |  |  | Iscrtavanje parkirnih mjesta u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 45 i 47                                                                | 300,00    | Iscrtano je 18 parkirnih mjesta.                                                                                                                                                                                                                          | 183,75   |
| 25.9  |  |  | Elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7                               | 400,00    | Izrađen je elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7.                                                                                                                                 | 400,00   |
| 25.10 |  |  | Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7                            | 2.200,00  | Obilježeno je 27,00 m2 novih oznaka trajnim materijalom H74 "30", H73 "djeca na cesti" a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                        | 978,75   |

|       |  |  |                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                            |          |
|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25.11 |  |  | Elaborat postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6                                                                             | 400,00    | Izrađen je elaborat postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6.                                                                             | 400,00   |
| 25.12 |  |  | Realizacija postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6                                                                          | 400,00    | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                         | -        |
| 25.13 |  |  | Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac                                                           | 400,00    | Izrađen je elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac.                                                           | 400,00   |
| 25.14 |  |  | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac | 300,00    | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac. | 300,00   |
| 25.15 |  |  | Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac, građevinski radovi                                    | 3.700,00  | Izrađena su 2 betonska temelja i ugrađen je ravni semaforski stup.                                                                                                         | 2.429,41 |
| 25.16 |  |  | Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac, postava elektrotehničke opreme                        | 10.000,00 | Ugrađen je prometni znak od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i predefiniranim tekstom teksta poruke „OPREZ“ i „PJEŠACI“.                              | 7.785,38 |
| 25.17 |  |  | Postava stupića na nogostup u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 24                                                                                         | 1.500,00  | Postavljeno je 7 fiksnih stupića.                                                                                                                                          | 306,25   |

|       |  |  |                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25.18 |  |  | Elaborat prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića                                                                                | 1.200,00  | Izrađen je elaborat prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića.                                                                                                                            | 1.200,00 |
| 25.19 |  |  | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića                      | 500,00    | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića.                                                                  | 500,00   |
| 25.20 |  |  | Realizacija prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića                                                                             | 17.000,00 | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija kolnika dijela Ulice Mate Lovraka od raskrižja s ulicom M. Krleže do kružnog raskrižja" | -        |
| 25.21 |  |  | Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete kod pješačkog prijelaza u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića                           | 700,00    | Montirana je LED svjetiljka 74 W na stup javne rasvjete.                                                                                                                                                                   | 586,04   |
| 25.22 |  |  | Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića | 400,00    | Izrađen je elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića.                                             | 400,00   |

|       |  |           |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.23 |  |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića. | 300,00           |
| 25.24 |  |           | Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića, građevinski radovi                                    | 8.500,00         | Izrađen je betonski temelj i ugrađeni su sidreni ankeri s temeljnom pločom. Montiran je konzolni semafori stup dužine kraka 6 m.                                                                                                         | 7.006,25         |
| 25.25 |  |           | Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića, postava elektrotehničke opreme                        | 9.500,00         | Postavljen je dvostrani prometni znak s unutarnjom LED rasvjetom, dvostrukim obostranim treptaćima i donjom linearnom rasvjetom.                                                                                                         | 3.726,65         |
| 25.26 |  |           | Dodatni prioritet: Elaborat uređenja prometa u dijelu Ulice Tina Ujevića kod kućnih brojeva 11 i 13                                                                                                                          |                  | Izrađen je elaborat uređenja prometa u dijelu Ulice Tina Ujevića kod kućnih brojeva 11 i 13.                                                                                                                                             | 450,00           |
| 25.27 |  |           | Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Mate Lovraka te uređenje raskrižja ulica Mate Lovraka i Bartola Kašića.                                                                                                          |                  | Asfaltom je sanirano 250 m <sup>2</sup> površine kolnika i 5 poklopaca instalacija su podignuta na potrebnu visinu.                                                                                                                      | 7.046,95         |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>41.302,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12.905,00</b> |

|       |  |           |                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                         |                  |
|-------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.28 |  |           | Građevinsko i hortikulturno uređenje dječjeg igrališta između Ulice Mate Lovraka kućni broj 18 i Ulice Gustava Krkleca kućni broj 12                                      | 4.600,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.      | -                |
| 25.29 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta između Ulice Mate Lovraka kućni broj 18 i Ulice Gustava Krkleca kućni broj 12                                                         | 4.800,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.      | -                |
| 25.30 |  |           | Postava stola za stolni tenis na površini između joga i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22                                 | 3.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.      | -                |
| 25.31 |  |           | Građevinsko uređenje podloge za postavu stola za stolni tenis na površini između joga i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22 | 3.300,00         | Izvedeni su radovi betoniranja podloge za postavu novog stola za stolni tenis.          | 3.280,00         |
| 25.32 |  |           | Uređenje košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22                                                                                | 19.300,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.      | -                |
| 25.33 |  |           | Postava dodatnih fitness sprava između bočališta i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22                                      | 5.700,00         | Postavila se sprava koja se sastoji od vratila, paralelnih preča i vertikalnih ljestvi. | 8.750,00         |
| 25.34 |  |           | Zamjena antistres podloga na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22                                                                | 602,00           | Zamijenjena je antistres podloga ispod ljuljačke.                                       | 875,00           |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                                                      | <b>25.100,00</b> |                                                                                         | <b>10.978,35</b> |
| 25.35 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona                                                                        | 200,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.      | -                |
| 25.36 |  |           | Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona                                                                                           | 800,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.      | -                |

|       |  |  |                                                                                                                                                   |          |                                                                                    |          |
|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25.37 |  |  | Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona                                                                   | 2.400,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 25.38 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2 | 200,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 25.39 |  |  | Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2                    | 1.400,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 25.40 |  |  | Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2                    | 2.900,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 25.41 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića              | 600,00   | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 530,89   |
| 25.42 |  |  | Radovi za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića                                 | 7.000,00 | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 3.887,11 |
| 25.43 |  |  | Oprema za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića                                 | 4.000,00 | Postavljen je 1 stup.                                                              | 1.025,99 |
| 25.44 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka                               | 200,00   | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 132,72   |
| 25.45 |  |  | Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka                                                  | 600,00   | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 393,20   |

|       |  |  |                                                                                                                                 |          |                                                                                    |          |
|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25.46 |  |  | Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka                                | 900,00   | Postavljena su 3 rasvjetna tijela.                                                 | 985,52   |
| 25.47 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42 | 200,00   | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 132,72   |
| 25.48 |  |  | Radovi za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42                    | 700,00   | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 517,62   |
| 25.49 |  |  | Oprema za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42                    | 1.200,00 | Postavljena su 4 rasvjetna tijela.                                                 | 1.372,84 |
| 25.50 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka               | 200,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 25.51 |  |  | Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka                                  | 600,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 25.52 |  |  | Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka                                  | 1.000,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -        |
| 25.53 |  |  | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2                |          | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 398,17   |
| 25.54 |  |  | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2                                   |          | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 1.190,02 |
| 25.55 |  |  | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2                                   |          | U 2023. godini postavljen je 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.          | 411,55   |

|      |    |           |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                   |                  |
|------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 26   | 26 |           | <b>MO SVETI KUZAM<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                                                 | <b>17.677,00</b> |                                                                                                                   | <b>12.060,22</b> |
|      |    | <b>A.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE<br/>OSOBE</b>                                                                                                                                          | <b>12.277,00</b> |                                                                                                                   | <b>7.901,10</b>  |
| 26.1 |    |           | Građevinsko uređenje prostora za postavu fitnes sprava uz sportsko igralište sjeverno od dječjeg parka Placa u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11 - I faza | 4.077,00         | Izvedeni su radovi iskopa terena, postave rizle na površini od 139,58 m <sup>2</sup> i postave rubnjaka 33,76 m'. | 7.901,10         |
| 26.2 |    |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52                                                                                                | 8.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                | -                |
|      |    | <b>B.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                                                              | <b>5.400,00</b>  |                                                                                                                   | <b>4.159,12</b>  |
| 26.3 |    |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11                                           | 400,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                    | 132,72           |
| 26.4 |    |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11                                                              | 2.900,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                    | 124,43           |
| 26.5 |    |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11                                                              | 1.500,00         | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                                                       | 349,90           |
| 26.6 |    |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 4                                                                                     | 200,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                    | 398,17           |
| 26.7 |    |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 4                                                                                                        | 100,00           | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                    | 2.073,83         |
| 26.8 |    |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 4                                                                                                        | 300,00           | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                                                | 1.080,07         |

|      |    |           |                                                                                                                                            |                   |                                                                                                        |                   |
|------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 27   | 27 |           | <b>MO SVETI NIKOLA<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                         | <b>125.418,00</b> |                                                                                                        | <b>105.116,17</b> |
|      |    | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                  | <b>49.000,00</b>  |                                                                                                        | <b>40.286,08</b>  |
| 27.1 |    |           | Sanacija betonskog zidića uz nogostup u Ulici Krnjevo istočno od kućnog broja 20 C                                                         | 800,00            | Ugrađeno je 1,28 m3 betona za zid u Ulici Krnjevo kod kućnog broja 20 C.                               | 800,00            |
| 27.2 |    |           | Sanacija kolnog prilaza do zgrade u Zvonimirovoj ulici s jugoistočne strane kućnog broja 3/4                                               | 2.800,00          | Asfaltom je sanirano 58,96 m2 površine kolnika.                                                        | 2.795,85          |
| 27.3 |    |           | Zamjena betonskih opločnika na Venuccievim stubama                                                                                         | 600,00            | Izvedeno je rušenje betonskih zida 0,53 m3 i ugrađena je kulir ploča debljine 4 cm površine od 2,1 m2. | 597,38            |
| 27.4 |    |           | Ličenje ograde u Ulici Udatnoga kod kućnog broja 18                                                                                        | 3.600,00          | Popravljeno je i oličeno 70,65 m' dvoredne ograde.                                                     | 3.525,75          |
| 27.5 |    |           | Postava ograde uz kolnik u Ivekovićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 11                                                            | 3.300,00          | Postavljeno je 27 m' nove dvoredne zaštitne ograde i oličeno je 8 m' postojeće dvoredne ograde.        | 3.277,50          |
| 27.6 |    |           | Postava rukohvata uz nogostup u Kršinićevoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10                                                             | 2.500,00          | Postavljeno je 22m' nove dvoredne ograde.                                                              | 2.475,00          |
| 27.7 |    |           | Realizacija zamjene postojećih znakova za pješački prijelaz s fluorescentnima na pješačkom prijelazu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 62 | 500,00            | Izvedena je zamjena postojećih znakova za pješački prijelaz sa fluorescentnom pločom žuto zelene boje. | 338,75            |
| 27.8 |    |           | Ličenje ograde na parkiralištu u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 4 do kućnog broja 8                                             | 1.500,00          | Popravljeno je i oličeno 14 m' troredne ograde.                                                        | 1.452,50          |
| 27.9 |    |           | Postava rukohvata uz nogostup Meštrovićeve ulice istočno od kućnog broja 38                                                                | 6.100,00          | Postavljeno je 22 m' nove željezne ograde i ugrađeno je 80,50 m' novog rukohvata na zidu.              | 6.087,50          |

|       |  |           |                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                          |                  |
|-------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 27.10 |  |           | Ličenje ograde u Meštrovićevoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 24                                                                                    | 6.100,00         | Oličeno je 162 m' ograde.                                                                                                                                                | 6.075,00         |
| 27.11 |  |           | Ličenje ograde u Ulici Udatnoga od kućnog broja 8 do kućnog broja 16                                                                                         | 9.500,00         | Popravljeno je i oličeno 260 m' dvoredne ograde.                                                                                                                         | 9.431,25         |
| 27.12 |  |           | Uklanjanje urušenog kamenog zida s površine koja se koristi za parkiranje u Ulici Jože Vlahovića istočno od kućnog broja 11                                  | 3.000,00         | Uklonjeno je 21,76 m2 kamenog zida.                                                                                                                                      | 2.529,60         |
| 27.13 |  |           | Elaborat postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega                                                              | 600,00           | Izrađen je elaborat postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega.                                                              | 600,00           |
| 27.14 |  |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega. | 300,00           |
| 27.15 |  |           | Realizacija postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega                                                           | 4.800,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                       | -                |
| 27.16 |  |           | Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega         | 3.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                       | -                |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                         | <b>47.318,00</b> |                                                                                                                                                                          | <b>25.882,84</b> |
| 27.17 |  |           | Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Luppisa sjeverno od kućnih brojeva 7 do 15                                                              | 1.100,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                       | -                |

|       |  |  |                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                    |          |
|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 27.18 |  |  | Popravlak stubišta u Ulici Ivana Matetića Ronjgova južno od kućnog broja 5                                                             | 900,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                 | -        |
| 27.19 |  |  | Građevinsko uređenje staze na zelenoj površini koja predstavlja odvojak do klupa u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 9 do 11 | 3.100,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                 | -        |
| 27.20 |  |  | Hortikulturno uređenje zelenog kružnog otoka na kraju Hegedušićeve ulice                                                               | 2.100,00 | Izvedeni su radovi pripreme površine za sadnju, dobavljeno je i posađeno 72 grma i 30 trajnica, postavljeni su aluminijski rubnjaci i izvedeno je razastiranje kamenog drobljenca. | 7.834,79 |
| 27.21 |  |  | Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13                                                          | 8.100,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                 | -        |
| 27.22 |  |  | Postava rukohvata na stubištu Zametske ulice kod kućnog broja 10 i Crnčićeve ulice južno od kućnog broja 5                             | 6.100,00 | Postavljeno je 49,30 m' rukohvata.                                                                                                                                                 | 3.468,13 |
| 27.23 |  |  | Postava rukohvata uz stubište u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20                                                         | 1.300,00 | Postavljeno je 12,70 m' rukohvata.                                                                                                                                                 | 1.072,50 |
| 27.24 |  |  | Uklanjanje kupiništa i orezivanje nepoželjne vegetacije u Ulici Jože Vlahovića sjeverno i istočno od kućnog broja 11                   | 4.300,00 | Uklonjena su suha stabla, kupina, penjačica i ostala nepoželjna vegetacija, orezano je zelenilo, te su uklonjeni nanosi pijeska i zemlje.                                          | 1.406,01 |
| 27.25 |  |  | Uklanjanje suhih stabala i raščišćavanje zelene površine u Crnčićevnoj ulici sjeverno od kućnog broja 7 prema Novoj cesti              | 4.300,00 | Uklonjena su suha stabla, nepoželjna vegetacija i orezano je zelenilo.                                                                                                             | 1.761,46 |

|       |  |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                    |                  |
|-------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 27.26 |  |           | Obnova drvoreda uz parkiralište u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 1-5                                     | 16.018,00        | Ukupno je posađeno 26 stabala od čega 4 lipe, 14 tamarisa i 8 crnika.              | 10.339,95        |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                  | <b>29.100,00</b> |                                                                                    | <b>38.947,25</b> |
| 27.27 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12 | 600,00           | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 530,89           |
| 27.28 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12                    | 4.900,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 5.263,68         |
| 27.29 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12                    | 1.400,00         | Postavljen je rasvjetni stup.                                                      | 668,74           |
| 27.30 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10   | 600,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                     | 530,89           |
| 27.31 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10                      | 11.000,00        | Izvedeni su radovi proširenja.                                                     | 11.111,65        |
| 27.32 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10                      | 3.600,00         | Postavljena su 2 rasvjetna stupa.                                                  | 1.436,51         |
| 27.33 |  |           | Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete u pothodniku između Ulice Maria Gennaria i Ivekovićeve ulice         | 7.000,00         | Izrađena je tehnička dokumentacija.                                                | 6.843,75         |
| 27.34 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31      | 531,00           | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 530,89           |

|           |           |           |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                          |                  |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 27.35     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31                                                | 9.954,00         | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                       | 9.532,91         |
| 27.36     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31                                                | 9.423,00         | U 2023. godini postavljena su 4 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                              | 2.497,34         |
| <b>28</b> | <b>28</b> |           | <b>MO SVILNO<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                 | <b>30.156,00</b> |                                                                                                                                                          | <b>28.923,64</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                    | <b>28.900,00</b> |                                                                                                                                                          | <b>26.473,26</b> |
| 28.1      |           |           | Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tutново kod kućnog broja 19                                                                      | 15.000,00        | Izrađeno je 6,3 m' slivničkog kanala s linijskom rešetkom. Ugrađena su 2 poklopca.                                                                       | 14.930,94        |
| 28.2      |           |           | Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68                                                           | 400,00           | Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68.                                                           | 400,00           |
| 28.3      |           |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68 | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68. | 300,00           |
| 28.4      |           |           | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68 – građevinski radovi                                   | 3.200,00         | Izrađena su 2 betonska temelja za ravni semaforski stup. Montiran je ravan semaforski stup.                                                              | 2.376,84         |

|           |           |           |                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 28.5      |           |           | Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68 – prometna oprema         | 10.000,00        | Ugrađen je prometni znak A20 izrađen od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i tekстом „OPREZ“ i „PJEŠACI“ i jednostrani svjetlosni promjenjivi znak s detekcijom vozila i dva žuta LED treptaća. | 8.465,48         |
|           |           | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                            | <b>1.256,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.262,85</b>  |
| 28.6      |           |           | Hortikulturno uređenje kružnog toka u Ulici Grbaste zapadno od kućnog broja 36                                  | 1.256,00         | Posađeno je 6 borova i 24 grma.                                                                                                                                                                                    | 1.262,85         |
|           |           | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.187,53</b>  |
| 28.7      |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8                       |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                                 | 132,72           |
| 28.8      |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8                                          |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                                 | 111,16           |
| 28.9      |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8                                          |                  | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                             | 349,90           |
| 28.10     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12 |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                                 | 132,72           |
| 28.11     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12                    |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                                 | 111,16           |
| 28.12     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12                    |                  | U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                             | 349,87           |
| <b>29</b> | <b>29</b> |           | <b>MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD UKUPNO:</b>                                                                          | <b>15.949,00</b> |                                                                                                                                                                                                                    | <b>12.092,83</b> |

|      |  |           |                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                            |                 |
|------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |  | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                      | <b>14.749,00</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>2.150,00</b> |
| 29.1 |  |           | Proširenje rampe za invalide s parkirališta Školjić-otok prema Ulici Školjić s postavom rukohvata                                                                              | 2.300,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                         | -               |
| 29.2 |  |           | Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom                                          | 400,00           | Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom.                                          | 400,00          |
| 29.3 |  |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom. | 300,00          |
| 29.4 |  |           | Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom                                       | 4.300,00         | Iscrtan je pješački prijelaz 40 m2 trajnim materijalom.                                                                                                                                    | 1.450,00        |
| 29.5 |  |           | Djelomična sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 A do kućnog broja 39                                                                                         | 6.449,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                         | -               |
| 29.6 |  |           | Dopuna prometne signalizacije u Vodovodnoj ulici                                                                                                                               | 1.000,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                         | -               |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                           | <b>1.200,00</b>  |                                                                                                                                                                                            | <b>488,13</b>   |
| 29.7 |  |           | Sadnja stabla na zelenoj površini uz Rječinu u Ulici Školjić istočno od kućnog broja 1B                                                                                        | 300,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                         | -               |

|           |           |           |                                                                                                                                         |                   |                                                                                    |                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 29.8      |           |           | Sadnja penjačica uz stupove sjenice u Stem parku na Klobučarićevom trgu                                                                 | 200,00            | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                |
| 29.9      |           |           | Postava montažnog metalnog stubišta u funkciji prilaza na postojeću zelenu površinu u Ulici Školjić sjeveroistočno od kućnog broja 11 A | 700,00            | Postavljeno je metalno montažno stubište.                                          | 488,13           |
|           |           | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                                    |                   |                                                                                    | <b>9.454,70</b>  |
| 29.10     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B                                |                   | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 530,89           |
| 29.11     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B                                                   |                   | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 7.610,08         |
| 29.12     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B                                                   |                   | U 2023. godini postavljena su 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.        | 1.313,73         |
| <b>30</b> | <b>30</b> |           | <b>MO ŠKURINJE UKUPNO:</b>                                                                                                              | <b>103.301,00</b> |                                                                                    | <b>79.606,26</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                               | <b>63.100,00</b>  |                                                                                    | <b>61.595,65</b> |
| 30.1      |           |           | Sanacija kolnika Tibljaška cesta od kućnog broja 36 (kod okretišta autobusa 5A) do kućnog broja 16                                      | 60.000,00         | Asfaltom je sanirano 1,282,31 m2 površine kolnika.                                 | 59.995,65        |
| 30.2      |           |           | Nastavak postave rukohvata u Ulici 19. udarne divizije kod kućnog broja 11                                                              | 1.600,00          | Ugrađeno je 32 m' novog rukohvata.                                                 | 1.600,00         |
| 30.3      |           |           | Obnova parkirnih mjesta u Ulici 22. lipnja i Budicinovoj ulici                                                                          | 1.500,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -                |
|           |           | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                    | <b>40.201,00</b>  |                                                                                    | <b>18.010,61</b> |

|           |           |           |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                               |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 30.4      |           |           | Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8                                      | 7.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                            | -                |
| 30.5      |           |           | Postava klupe uz betonsku stazu u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8                            | 1.600,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                            | -                |
| 30.6      |           |           | Izrada betonske staze između kućnog broja 2 u Ulici Save Jugo Bujkove i kućnog broja 1 u Ulici Milana Rustanbega | 14.000,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                            | -                |
| 30.7      |           |           | Orezivanje stabala u Budicinovoj ulici kod kućnih brojeva 6 i 8                                                  | 800,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                            | -                |
| 30.8      |           |           | Hortikulturno uređenje okoliša Doma zdravlja u Osječkoj ulici kućni broj 72/1                                    | 1.300,00         | U okolišu Doma zdravlja orezani su grmovi i stabla, uklonjena je samonikla vegetacija i kupina i posađeni su bor pinjol i 4 stabla mušmulice. | 1.731,23         |
| 30.9      |           |           | Dodatno uređenje oko fitnes sprava na dječjem igralištu u Ulici Save Jugo Bujkove istočno od kućnog broja 44     | 800,00           | Izvedena je betonska podloga.                                                                                                                 | 1.332,50         |
| 30.10     |           |           | Dodatno opremanje fitnes spravama dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove istočno od kućnog broja 44         | 3.900,00         | Postavljene su kombinirana kosa, klupa i trokut vratilo.                                                                                      | 5.625,00         |
| 30.11     |           |           | Dodatno opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16                                | 10.601,00        | Izvedeni su radovi uz postavu kombinirane sprave za malu djecu. Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.                              | 9.321,88         |
| <b>31</b> | <b>31</b> |           | <b>MO ŠKURINJSKA DRAGA<br/>UKUPNO:</b>                                                                           | <b>74.979,00</b> |                                                                                                                                               | <b>56.327,43</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                        | <b>18.600,00</b> |                                                                                                                                               | <b>9.134,40</b>  |

|      |  |           |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 31.1 |  |           | Postava stupića na nogostupu obostrano u Ulici Mihačeva Draga prije pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 15                                                                          | 900,00           | Postavljeno je 7 fiksnih stupića.                                                                                                                                                                      | 306,25           |
| 31.2 |  |           | Sanacija dijela kolnika u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64                                                                                                                          | 400,00           | Lokalno je sanirano 30,47 m2 površine kolnika i sanirana je udarna rupa ispred reciklažnog dvorišta Čistoće.                                                                                           | 400,00           |
| 31.3 |  |           | Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40                                                              | 600,00           | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40.                                                              | 600,00           |
| 31.4 |  |           | Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40 | 300,00           | Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40. | 300,00           |
| 31.5 |  |           | Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog 40                                                                 | 16.400,00        | Ugrađeno je 23 m' cestovnog betonskog rubnjaka i asfaltom je sanirano 31,92 m2 površine kolnika. Izrađene su 2 rampe od taktilne površine čepaste strukture.                                           | 7.528,15         |
|      |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                                       | <b>52.379,00</b> |                                                                                                                                                                                                        | <b>20.539,75</b> |

|       |  |           |                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                        |                  |
|-------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 31.6  |  |           | Nastavak uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F      | 25.000,00       | Izvedeno je asfaltiranje površine i postavljena je ograda 3,3 metra dužine a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 15.602,25        |
| 31.7  |  |           | Opremanje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F              | 2.800,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                     | -                |
| 31.8  |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 3                   | 400,00          | Izveden je iskop postojeće komplet klupe.                                                                                                                              | 312,50           |
| 31.9  |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 3                  | 4.900,00        | Postavljen je tobogan s kulom.                                                                                                                                         | 4.625,00         |
| 31.10 |  |           | Sanacija podloge parka za pse u Ulici Petra Kobeka                                               | 800,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                     | -                |
| 31.11 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Tizianovoj ulici južno od kućnog broja 33                   | 4.800,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                     | -                |
| 31.12 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Tizianovoj ulici južno od kućnog broja 33                  | 3.600,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                     | -                |
| 31.13 |  |           | Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Osječka zaobilaznica - pravac grad    | 10.079,00       | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                     | -                |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                             | <b>4.000,00</b> |                                                                                                                                                                        | <b>26.653,28</b> |
| 31.14 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64 | 400,00          | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                         | 398,16           |
| 31.15 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64                    | 2.400,00        | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                                                                         | 2.021,68         |

|           |           |           |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 31.16     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64                                                                                                              | 1.200,00         | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                                                                                                                                              | 854,68           |
| 31.17     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1                                                                      |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                       | 398,17           |
| 31.18     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1                                                                                         |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                       | 16.767,43        |
| 31.19     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1                                                                                         |                  | U 2023. godini postavljeno je 16 stupova. Troškovi su priznati u 2024. godini.                                                                                                                           | 6.213,16         |
| <b>32</b> | <b>32</b> |           | <b>MO TURNIĆ<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                                                               | <b>64.285,00</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>79.733,07</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                                                                  | <b>29.200,00</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>21.698,70</b> |
| 32.1      |           |           | Elaborat povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E                                                         | 400,00           | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E.                                                           | 400,00           |
| 32.2      |           |           | Privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E | 300,00           | Izvedena je privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E . | 300,00           |
| 32.3      |           |           | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E - horizontalna signalizacija               | 2.100,00         | Obilježeno je 37,08 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom i postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                                      | 1.930,19         |

|       |  |  |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                     |          |
|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 32.4  |  |  | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E - vertikalna signalizacija | 300,00   | Postavljeno je 4 zaštitnih stupića.                                                                                                                 | 175,00   |
| 32.5  |  |  | Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Turnić prema Ulici Vinka Benca                                                                                               | 500,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                  | -        |
| 32.6  |  |  | Sanacija površine ispred garaža između Ulice Turnić i Šibenske ulice sjeverno od kućnog broja 7                                                                            | 8.000,00 | Asfaltom je sanirano 215,26 m2 površine kolnika i podignut je 1 poklopac.                                                                           | 7.992,58 |
| 32.7  |  |  | Podizanje visine postojećeg parapetnog zida u Ulici Antuna Barca južno od kućnih brojeva 3A, 3B, 3C, 3D                                                                    | 2.300,00 | Sanirano je 17,05 m2 betonskih površina reparaturnim mortom i ugrađeno je cestovnog betonskog rubnjaka u dužini od 26,5 m.                          | 2.295,63 |
| 32.8  |  |  | Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Antuna Barca na parkiralištu sjeverno od kućnih brojeva 3A, 3B, 3C, 3D do trgovačkog centra Plodine                                    | 2.000,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                  | -        |
| 32.9  |  |  | Zamjena postojećeg prometnog ogledala većim na spoju Ulice Antuna Barca s Ulicom Antuna Raspora Španca                                                                     | 400,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                  | -        |
| 32.10 |  |  | Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7                                                                                        | 400,00   | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7.                                                     | 400,00   |
| 32.11 |  |  | Privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7                                     | 300,00   | Izrađena je privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7. | 300,00   |

|       |  |  |                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                      |          |
|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 32.12 |  |  | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 - vertikalna signalizacija                               | 1.100,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                   | -        |
| 32.13 |  |  | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 - oprema                                                 | 1.300,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                   | -        |
| 32.14 |  |  | Sanacija parkirališta u Ulici Antuna Barca južno od kućnih brojeva 14 do 20                                                                               | 3.000,00 | Sanirano je 32,04 m2 površine kolnika. Sanacija parkirališta realizirati će se putem redovnog održavanja, u dogovoru s MO odabrana je zamjenska lokacija.            | 2.242,80 |
| 32.15 |  |  | Izrada prometnog elaborata za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6                               | 400,00   | Izrađen je prometni elaborat za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6.                                       | 400,00   |
| 32.16 |  |  | Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6 | 300,00   | Odustaje se od realizacije, u dogovoru s MO sredstva su na kraju godine preusmjerena na novu stavku "Sanacija prilazne ceste Franje Čandeka kod kućnog broja 31-35b" | -        |
| 32.17 |  |  | Realizacija prometnog elaborata za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6                          | 800,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                   | -        |
| 32.18 |  |  | Sanacija nogostupa u Ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnog broja 4 do 6                                                                                | 2.600,00 | Sanirano je 57 m2 nogostupa.                                                                                                                                         | 2.600,00 |
| 32.19 |  |  | Ličenje ograde u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 38 A                                                                                          | 1.700,00 | Sanirano je 13 m' i oličeno je 32 m' dvoredne zaštitne ograde.                                                                                                       | 1.691,25 |

|       |  |           |                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                              |                 |
|-------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 32.20 |  |           | Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici                                                                                                            | 400,00           | Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici.                                                                                         | 400,00          |
| 32.21 |  |           | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici - vertikalna signalizacija                                                                    | 100,00           | Postavljena su 3 prometna znaka.                                                                                                                             | 571,25          |
| 32.22 |  |           | Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici - horizontalna signalizacija                                                                  | 500,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                           | -               |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                                                | <b>13.885,00</b> |                                                                                                                                                              | <b>8.278,44</b> |
| 32.23 |  |           | Postava ograde oko igrališta i antistres podloge ispod nove sprave za igru na dječjem igralištu u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3A                    | 5.900,00         | Oličena je i sanirana ograda oko dječjeg igrališta i postavljena je antistres podloga ispod dječjih sprava u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3A. | 6.062,19        |
| 32.24 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1                                                                                  | 2.200,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                           | -               |
| 32.25 |  |           | Postava rukohvata na stubištu u Šibenskoj ulici istočno od kućnog broja 5                                                                                           | 2.000,00         | Postavljen je rukohvat sa istočne strane zgrade u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 5.                                                                        | 1.168,75        |
| 32.26 |  |           | Ličenje rukohvata na stubištu u Ulici Antuna Barca istočno od kućnog broja 20                                                                                       | 800,00           | Preličio se rukohvat ispred zgrada.                                                                                                                          | 1.047,50        |
| 32.27 |  |           | Postava tabela zabrane odlaganja otpada u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 3D i u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 9 kod spremnika za komunalni otpad | 400,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                           | -               |

|       |  |           |                                                                                                                                 |                  |                                                                                                  |           |
|-------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 32.28 |  |           | Postava metalne zaštitne ograde na zelenu površinu u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 3a i 3b                           | 2.585,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.               | -         |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                                                            | <b>21.200,00</b> |                                                                                                  | 49.755,93 |
| 32.29 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5 | 400,00           | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                   | 398,17    |
| 32.30 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5                    | 2.400,00         | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                   | 1.693,87  |
| 32.31 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5                    | 1.200,00         | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.                                                      | 858,70    |
| 32.32 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca                                            | 600,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.               | -         |
| 32.33 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca                                                               | 11.800,00        | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.               | -         |
| 32.34 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca                                                               | 4.800,00         | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.               | -         |
| 32.35 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B                             |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.               | 530,89    |
| 32.36 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B                                                |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.               | 5.422,90  |
| 32.37 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B                                                |                  | U 2023. godini postavljena su 4 rasvjetna tijela i 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 2.780,20  |

|           |           |           |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                    |                  |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 32.38     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52                          |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                 | 132,72           |
| 32.39     |           |           | Radovi za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52                                             |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                 | 3.014,44         |
| 32.40     |           |           | Oprema za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52                                             |                  | U 2023. godini postavljena su 23 rasvjetna tijela. Troškovi su priznati u 2024. godini.            | 8.000,46         |
| 32.41     |           |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10 |                  | U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.                 | 530,86           |
| 32.42     |           |           | Radovi za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10                    |                  | U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.                 | 16.647,50        |
| 32.43     |           |           | Oprema za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10                    |                  | U 2023. godini postavljeno je 17 rasvjetnih tijela i 4 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini. | 9.745,22         |
| <b>33</b> | <b>33</b> |           | <b>MO VOJAK<br/>UKUPNO:</b>                                                                                                                     | <b>25.507,00</b> |                                                                                                    | <b>17.615,53</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                                                                       | <b>300,00</b>    |                                                                                                    | <b>0,00</b>      |
| 33.1      |           |           | Realizacija obilježavanja oznake zabrane parkiranja u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 12                                                    | 300,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                 | -                |
|           |           | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                                                            | <b>25.207,00</b> |                                                                                                    | <b>17.615,53</b> |

|      |  |  |                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 33.2 |  |  | Uređenje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2                                    | 3.100,00 | Na površini bivšeg bočališta uklonjen je površinski sloj naplavina, postavljen geotekstil, sloj jalovine i sloj drobljenca uz postavu rubnjaka i žbukanje svih površina. Uklonjena je preostala žičana mreža s stupovima. Radovi orezivanja i sadnje prebačeni su u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | 5.210,00 |
| 33.3 |  |  | Opremanje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2                                   | 5.000,00 | Postavljene su eliptična hodalica i veslarica.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.812,50 |
| 33.4 |  |  | Obnova drvenih klupa i stolova uz odmorište u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2           | 700,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                                                               | -        |
| 33.5 |  |  | Sadnja stabala južno od drvenih stolova s klupama u Ulici Drage Šćitara iza kućnog broja 2 i 2A              | 700,00   | U okolišu bivšeg bočališta posađene su dvije murve.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 643,75   |
| 33.6 |  |  | Izvedba stubišta između dva platoa odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2          | 1.500,00 | Izvedeno je stubište između dva platoa, te je izvršeno uklanjanje derutne postojeće žičane mreže sa stupom na sjevernoj strani platoa odmorišta i postavljena je nova ograda i rukohvat u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2.                                                                                  | 1.877,43 |
| 33.7 |  |  | Izvedba betonskog okna u parteru zelene površine u Ulici Prilaz Vladimira Gortana istočno od kućnog broja 8A | 1.500,00 | Izvedeno je betonsko okno za postavu jelke sa metalnim okruženjem u parteru zelene površine u Ulici Prilaz Vladimira Gortana istočno od kućnog broja 8A.                                                                                                                                                                         | 815,51   |
| 33.8 |  |  | Uređenje zelene površine iznad dječjeg igrališta u Ulici Nike Katunara između kućnih brojeva 4 i 6           | 1.700,00 | Odustaje se od realizacije, u dogovoru s MO odrediti će se zamjenska stavka.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.287,50 |

|           |           |           |                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                    |                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 33.9      |           |           | Uređenje zelenih površina uz parkiralište u Ulici Slavka Krautzeka sjeverno od kućnih brojeva 66BCD | 4.100,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                 | -                |
| 33.10     |           |           | Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara južno od kućnih brojeva 13, 15 i 17    | 2.500,00          | S južne strane stambene zgrade uklonjena je samonikla vegetacija, posađena su 3 stabla melije uz klupice i odvezeno je deponirano granje.                                                          | 1.222,58         |
| 33.11     |           |           | Postava rukohvata u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kućnog broja 92A                              | 1.400,00          | Postavljeno je 13,5 m rukohvata.                                                                                                                                                                   | 1.046,26         |
| 33.12     |           |           | Sanacija prilazne staze i stubišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 16          | 1.200,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                 | -                |
| 33.13     |           |           | Uređenje odmorišta u Mihanovićevoj ulici istočno od kućnog broja 17                                 | 707,00            | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                 | -                |
| 33.14     |           |           | Postava klupe na odmorištu u Mihanovićevoj ulici istočno od kućnog broja 17                         | 1.100,00          | Postavljena je klupa.                                                                                                                                                                              | 700,00           |
| <b>34</b> | <b>34</b> |           | <b>MO ZAMET<br/>UKUPNO:</b>                                                                         | <b>132.065,00</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>87.581,33</b> |
|           |           | <b>A.</b> | <b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>                                                                           | <b>64.100,00</b>  |                                                                                                                                                                                                    | <b>59.825,00</b> |
| 34.1      |           |           | Sanacija oborinskih voda kod istočnog prilaza Osnovnoj školi Zamet                                  | 10.000,00         | Planska stavka realizirana je kao dodatni prioritet krajem 2023. godine. Sredstva planske stavke u iznosu od 8.400,00 usmjerena su na plansku stavku 34.17. te nove pozicije u iznosu od 1.600,00. | -                |
| 34.2      |           |           | Sanacija prilaza te parkirnih mjesta u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 26                        | 5.000,00          | Asfaltom je sanirano 121,39 m <sup>2</sup> površine.                                                                                                                                               | 4.484,18         |

|      |  |  |                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                        |           |
|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34.3 |  |  | Sanacija prilaza u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 29                                                                                                   | 5.600,00 | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva planske stavke usmjerena su na plansku stavku 29.7.                                                | -         |
| 34.4 |  |  | Sanacija nogostupa u Ulici Petra Jurčića sjeverno i južno od kućnog broja 15 do kućnog broja 24                                                            | 9.200,00 | Asfaltom je sanirano 314,81 m2 površine nogostupa.                                                                                                                     | 9.703,20  |
| 34.5 |  |  | Sanacija odvodnje oborinske vode iz Ulice Petra Jurčića prema Ulici Marijana Stepčića i Ulici Ćirila Kosovela                                              | 8.400,00 | Ugrađeno je 2 m' rebraste cijevi, te 20 m' glatke cijevi sa spojem na betonsku stjenku vodolovnog okna. Izrađen je armirani slivnički kanal dužine 1m.                 | 8.327,76  |
| 34.6 |  |  | Sanacija kolnika prilaza u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 15                                                                                           | 6.800,00 | Asfaltom je sanirano 242,65 m2 površine kolnika.                                                                                                                       | 12.295,86 |
| 34.7 |  |  | Sanacija nogostupa i pristupnog puta u Ulici Ante Pilepića na ulazu u kućni broj 1                                                                         | 3.900,00 | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva planske stavke usmjerena su na plansku stavku 29.7.                                                | -         |
| 34.8 |  |  | Ugradnja cestovnih rubnjaka između prometnice i neuređenih zelenih površina u Plitvičkoj ulici kod kućnog broja 7                                          | 2.500,00 | Montirano je 55 m' cestovnog betonskog rubnjaka i asfaltom je sanirano 5,50 m2 površine.                                                                               | 2.498,28  |
| 34.9 |  |  | Elaborat ograničenja brzine u Ulici Braće Monjac i Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od raskrižja s Ulicom Ludvetov breg do raskrižja s Ulicom Braće Monjac | 400,00   | Izrađen je elaborat ograničenja brzine u Ulici Braće Monjac i Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od raskrižja s Ulicom Ludvetov breg do raskrižja s Ulicom Braće Monjac. | 400,00    |

|       |  |  |                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                 |           |
|-------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34.10 |  |  | Realizacija elaborata ograničenja brzine u Ulici Braće Monjac i Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od raskrižja s Ulicom Ludvetov breg do raskrižja s Ulicom Braće Monjac - vertikalna signalizacija | 1.000,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                              | -         |
| 34.11 |  |  | Sanacija kolnika u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 4                                                                                                                                      | 7.200,00 | Pošpricano je isfrezano i asfaltirano 239,50 m2 površine kolnika.                                                                               | 7.200,00  |
| 34.12 |  |  | Obnova postojeće horizontalne signalizacije u Ulici Milutina Bataje od raskrižja s Ulicom Diračje do kućnog broja 14A                                                                              | 100,00   | Obilježen je pješački prijelaz i zaustavna linija P=22,75 m2, te žuti trokut P= 1,75 m2 trajnim materijalom.                                    | 114,19    |
| 34.13 |  |  | Studija opravdanosti postavljanja usporivača prometa u Ulici Ćirila Kosovela i Ulici Marijana Stepčića                                                                                             | 400,00   | Izrađen je elaborat studija opravdanosti postavljanja usporivača prometa u ulicu Ćirila Kosovela i Marijana Stepčića.                           | 400,00    |
| 34.14 |  |  | Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 24                                                                                                                          | 200,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                              | -         |
| 34.15 |  |  | Obnova parkirališnih mjesta i oznake za zabranu parkiranja sjeverno od kućnog broja 4 u Ulici Braće Mohorić                                                                                        | 400,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                              | -         |
| 34.16 |  |  | Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Braće Bačić na Ulicu Ivana Ćikovića Belog                                                                                                            | 400,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                              | -         |
| 34.17 |  |  | Sanacija asfalta kod kućnog broja 6 u Ulici Ivana Zaviđića                                                                                                                                         | 1.200,00 | Asfaltom je sanirano 145,56 m2 površine i 7 poklopaca je podignuto na potrebnu visinu te je ugrađeno 5 lijevanih željeznih poklopaca s okvirom. | 13.601,54 |
|       |  |  | Nova pozicija<br>1 Realizacija postave znakova ograničenja kretanja kamionima                                                                                                                      |          | Sredstva prenamijenjena sa stavke 34.1. Sanacija oborinskih voda kod istočnog prilaza Osnovnoj školi Zamet.                                     |           |

|       |  |  |                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                       |        |
|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |  |  | ulicom Milutina Bataje (južno od skretanja iz Ulice Ivana Čikovića Belog)                                                                                                            |        | Radovi prenijeti u 2025. godinu i terete prijelazne radove u 2025. godini                                                                                                             |        |
|       |  |  | Planirano 1.000,00                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                       |        |
|       |  |  | Nova pozicija 2<br>Realizacija postave znakova ograničenja kretanja kamionima ulicom Milutina Bataje (južno od skretanja iz Ulice Ivana Čikovića Belog) - horizontalna signalizacija |        | Sredstva prenamijenjena sa stavke 34.1. Sanacija oborinskih voda kod istočnog prilaza Osnovnoj školi Zamet. Radovi prenijeti u 2025. godinu i terete prijelazne radove u 2025. godini |        |
|       |  |  | Planirano 100,00                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                       |        |
|       |  |  | Nova pozicija 3<br>Realizacija dopune prometne signalizacije na raskrižju ulice Berte Jards i Ulice Majjana Vičića - vertikalna signalizacija                                        |        | Sredstva prenamijenjena sa stavke 34.1. Sanacija oborinskih voda kod istočnog prilaza Osnovnoj školi Zamet. Radovi prenijeti u 2025. godinu i terete prijelazne radove u 2025. godini |        |
|       |  |  | Planirano 400,00                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                       |        |
|       |  |  | Nova pozicija 4<br>Realizacija dopune prometne signalizacije na raskrižju ulice Berte Jards i Ulice Marijana Vičića - horizontalna signalizacija                                     |        | Sredstva prenamijenjena sa stavke 34.1. Sanacija oborinskih voda kod istočnog prilaza Osnovnoj školi Zamet. Radovi prenijeti u 2025. godinu i terete prijelazne radove u 2025. godini |        |
|       |  |  | Planirano 100,00                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                       |        |
| 34.18 |  |  | Elaborat dopune prometne signalizacije na raskrižju Ulice Berte Jarda i Ulice Marijana Vičića                                                                                        | 400,00 | Izrađen je elaborat dopune prometne signalizacije na raskrižju Ulice Berte Jarda i Ulice Marijana Vičića.                                                                             | 400,00 |
| 34.19 |  |  | Privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata dopune prometne signalizacije na raskrižju Ulice Berte Jarda i Ulice Marijana Vičića                                | 300,00 | U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke te nije utvrđena zamjenska stavka.                                                                                          | -      |

|       |  |           |                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-------|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 34.20 |  |           | Elaborat iscrtavanja parkirnih mjesta južno od kućnog broja 28 u Ulici Braće Bačić                           | 400,00           | Izrađen je elaborat iscrtavanja parkirnih mjesta južno od kućnog broja 28 u Ulici Braće Bačić.                                                                                                                                                 | 400,00           |
| 34.21 |  |           | Iscrtavanje novih parkirnih mjesta južno od kućnog broja 28 u Ulici Braće Bačić - horizontalna signalizacija | 300,00           | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                             | -                |
|       |  | <b>B.</b> | <b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>                                                                         | <b>61.765,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27.138,67</b> |
| 34.22 |  |           | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanjsko istočno od kućnog broja 7                      | 3.000,00         | Postavljeno je 22 m2 antistres podloge.                                                                                                                                                                                                        | 2.687,50         |
| 34.23 |  |           | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanjsko istočno od kućnog broja 7                     | 11.900,00        | Postavljene su ljetnjačka dvostruka, vrtuljak i klackalica s oprugama.                                                                                                                                                                         | 10.000,00        |
| 34.24 |  |           | Raščišćavanje šumske sastojine i uklanjanje ograde u Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 26                   | 4.500,00         | U biljnoj sastojini nasuprot ulaza u stambenu zgradu uklonjena su suha i bolesna stabla, orezani su grmovi i stabla, uklonjena je kupina, penjačica i samonikla vegetacija i odvezeno je 20 m3 deponiranog biljnog i raznog komunalnog otpada. | 2.628,49         |
| 34.25 |  |           | Hortikulturno uređenje u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 5                                              | 2.800,00         | U okolišu stambene zgrade pokošena je trava, uklonjena su suha i bolesna stabla, orezani su grmovi i stabla, uklonjena je kupina, penjačica i samonikla vegetacija i odvezen je komunalni otpad.                                               | 1.553,01         |
| 34.26 |  |           | Obnova biljnog materijala u Ulici Petra Jurčića južno od kućnog broja 4                                      | 400,00           | Sa južne strane stambene zgrade i uz parkiralište posađena su 4 stabla lipe.                                                                                                                                                                   | 1.483,19         |

|       |  |  |                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                     |          |
|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 34.27 |  |  | Orezivanje stabala u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 27                               | 500,00   | U okolišu stambene zgrade orezani su grmovi i stabla, uklonjeno je loše stablo i posađeno novo, uklonjeni su samonikli izboji iz panjeva i penjačica sa stabala i zelene površine.  | 466,49   |
| 34.28 |  |  | Postava rukohvata u Ulici Baredice zapadno od kućnog broja 12                              | 1.300,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                  | -        |
| 34.29 |  |  | Hortikulturno uređenje zelene površine u Plitvičkoj ulici oko kućnog broja 7               | 300,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                  | -        |
| 34.30 |  |  | Orezivanje zelenila u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 11                              | 250,00   | U okolišu stambene zgrade orezani su grmovi i stabla i uklonjeni su samonikli izboji iz panjeva i kupina.                                                                           | 220,51   |
| 34.31 |  |  | Uređenje okoliša Groblja Zamet                                                             | 9.500,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                  | -        |
| 34.32 |  |  | Snižavanje cedrova u Ulici Braće Bačić južno od kućnog broja 38                            | 1.400,00 | Orezana su i snižena stabla cedra s južne strane stambene zgrade.                                                                                                                   | 2.077,50 |
| 34.33 |  |  | Orezivanje zelenila u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 31                              | 500,00   | U okolišu stambene zgrade pokošena je trava, uklonjeno je loše stablo, orezani su grmovi i stabla, uklonjena je samonikla vegetacija iz panjeva i odvezen je komunalni otpad.       | 675,73   |
| 34.34 |  |  | Hortikulturno uređenje okoliša parkirališta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 41 | 1.500,00 | Na prostoru istočno i južno od kućnog broja 41 orezani su grmovi i stabla, uklonjeni su samonikli izboji iz panjeva, pokošena je trava i odvezen je razni komunalni i biljni otpad. | 1.265,05 |

|       |  |  |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                    |          |
|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 34.35 |  |  | Sanacija površine stubišta u Ulici Braće Bačić južno od kućnog broja 7                                        | 6.000,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -        |
| 34.36 |  |  | Uređenje stubišta u Ulici Ludvetov breg sjeverozapadno od kućnog broja 1                                      | 7.900,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -        |
| 34.37 |  |  | Sadnja stabala na Trgu riječkih olimpijaca                                                                    | 900,00   | Na Trgu riječkih olimpijaca uklonjeno je stablo crnike. Na mjestu gdje su se posušila stabla hrasta crnike posađene su 3 lipe i oko stabala su presađene trajnice. | 1.187,13 |
| 34.38 |  |  | Izrada upojnog bunara na dječjem igralištu u Ulici Braće Cetina između kućnih brojeva 2 i 4                   | 700,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -        |
| 34.39 |  |  | Orezivanje stabla između kućnog broja 9/1 u Ulici Ćirila Kosovela i kućnog broja 28 u Ulici Marijana Stepčića | 200,00   | Orezano je stablo što je graničilo s privatnom okućnicom kako ne bi stvaralo smetnje energetskim vodovima i okolnim građevinama.                                   | 201,23   |
| 34.40 |  |  | Sanacija pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnog broja 16                                 | 300,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -        |
| 34.41 |  |  | Postava ograde u Ulici Bože Vidasa zapadno od kućnog broja 19                                                 | 2.300,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -        |
| 34.42 |  |  | Postava ograde u Ulici Obitelji Sušanjski zapadno od kućnog broja 9                                           | 700,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -        |
| 34.43 |  |  | Orezivanje vegetacije u Ulici Bože Vidasa sjeverno od kućnog broja 28                                         | 800,00   | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -        |
| 34.44 |  |  | Sanacija ograde u Ulici Ćirila Kosovela zapadno od kućnog broja 5                                             | 1.300,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                 | -        |

|       |  |           |                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 34.45 |  |           | Sadnja i orezivanje stabala u Ulici Ćirila Kosovela oko kućnog broja 5                         | 500,00          | U okolišu stambene zgrade uklonjeni su samonikli izboji iz panjeva, posađena su dva stabla, uklonjen je pijesak s parkirališta oko stabala i odvezen je deponirani komunalni i biljni otpad.                                                                                              | 1.240,96      |
| 34.46 |  |           | Sanacija rukohvata u Ulici Ludvetov breg zapadno od kućnog broja 16                            | 400,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                        | -             |
| 34.47 |  |           | Ličenje ograde u Ulici Braće Cetina sjeverozapadno od kućnog broja 2                           | 900,00          | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.                                                                                                                                                                                                        | -             |
| 34.48 |  |           | Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Ulici Braće Cetina oko kućnih brojeva 2 i 4                 | 300,00          | Na prostoru oko nebodera kućni brojevi 20 i 4 te na parkiralištu sa sjeverne strane izvedeno je kemijsko tretiranje, uklonjen je korov što je rastao iz zidova i asfalta, uklonjen je pijesak i zemlja s parkirališta, orezana su okolna stabla da ne smetaju parkiranju motornih vozila. | 921,18        |
| 34.49 |  |           | Orezivanje zelenila u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 13                                  | 715,00          | U okolišu stambene zgrade pokošena je trava, uklonjeno je loše stablo, orezani su grmovi i stabla, uklonjena je samonikla vegetacija iz panjeva i odvezen je komunalni otpad.                                                                                                             | 530,70        |
|       |  | <b>C.</b> | <b>ENERGO D.O.O.</b>                                                                           | <b>6.200,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>617,66</b> |
| 34.50 |  |           | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 3 | 200,00          | Izrađeno je tehničko rješenje.                                                                                                                                                                                                                                                            | 132,72        |
| 34.51 |  |           | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 3                    | 500,00          | Izvedeni su radovi proširenja.                                                                                                                                                                                                                                                            | 136,04        |
| 34.52 |  |           | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Monjac kod kućnog broja 3                    | 1.100,00        | Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.                                                                                                                                                                                                                                                        | 348,90        |

|       |  |         |                                                                                                                    |              |                                                                                    |              |
|-------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 34.53 |  |         | Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8 | 200,00       | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -            |
| 34.54 |  |         | Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8                    | 2.600,00     | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -            |
| 34.55 |  |         | Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8                    | 1.600,00     | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | -            |
|       |  | UKUPNO: | RIJEKA PLUS D.O.O.                                                                                                 | 1.015.188,00 |                                                                                    | 852.907,97   |
|       |  | UKUPNO: | ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE                                                                                       | 920.987,00   |                                                                                    | 382.076,90   |
|       |  | UKUPNO: | ENERGO D.O.O.                                                                                                      | 295.200,00   |                                                                                    | 427.238,64   |
|       |  |         | SVEUKUPNO:                                                                                                         | 2.231.375,00 |                                                                                    | 1.662.223,50 |

## **Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2024. godinu.**

### **1. Prijelazni radovi**

Kao što je uvodno rečeno, nisu se svi planirani radovi iz prethodnog razdoblja uspjeli realizirati u godinama za koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2024. godinu. Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova (tablica 1.). Zaključno sa 31.12.2024. godine realizirano je ukupno 894.783,39 eura prijelaznih radova.

### **2. Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu**

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2024. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te T.D. Energu d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave.

Do 31. prosinca 2024. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini, od ugovorenih 2.231.375,00 eura ukupno je realizirano 1.662.223,50 eura što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 894.783,39 eura čini ukupno 2.557.006,89 eura utrošenih sredstava za komunalne prioritete.

Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijeka plus d.o.o. od ukupno planiranih 1.508.188,00 eura kroz realizaciju prioriteta mjesnih odbora realizirano je 852.907,97 eura, što uz prijelazne radove u iznosu od 478.327,09 eura čini ukupno 1.331.235,06 eura, umanjeno za iznos od 1.346,36 eura financijske korekcije što dovodi do realizacije komunalnih prioriteta mjesnih odbora od 1.329.888,70 eura ili 88,18%.

- T.D. Energo d.o.o. od planiranih 295.200,00 eura realizirano je ukupno 470.192,78 eura ili 59,28% više od planiranog za proširenje javne rasvjete.

Od čega je 185.996,10 eura utrošeno za realizaciju komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora za 2024. godinu, iznos od 42.954,14 eura za realizaciju prijelaznog rada komunalnih prioriteta planiranih u 2023. godini te iznos od 241.242,54 eura koji se odnosi na priznati dio dijela izvedenih radova u 2023. godini od strane firme Energo d.o.o. po nalazu sudskog vještaka.

- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih 1.316.987,00 eura realizirano je 382.076,90 eura, što uz prijelazne radove u iznosu od 373.502,16 eura čini ukupno 755.579,06 eura odnosno 57,37%.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora iznose 3.429.180,00 eura od čega je realizirano 2.555.660,54 eura odnosno 74,53%.

Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata.

Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je dugotrajan postupak javne nabave, realizacija ugovorenih radova ne prati ugovorenu dinamiku, nepovoljni vremenski uvjeti kao i prekopi na javnim površinama koji su se obavljali na dijelu lokacija što utječe na slabiju realizaciju.