

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA BANDEROVO
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1	MO BANDEROVO			10.071,33
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		10.071,33
1.1			Realizacija prometnog elaborata izmještanja pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 28 prema kućnom broju 26	Izvedeni su radovi iscrtavanja pješačkog prijelaza, postavljena su 2 prometna znaka. Postavljeno je 5,40 m' cestovnih betonskih rubnjaka, 5,40 m' betonskih parkovnih rubnjaka, i izrađeno je 4,92 m ² rampi od taktilne površine čepaste strukture.	1.618,80
1.2			Sanacija asfalta kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 21 prema Ulici dr. Frane Kresnika kod kućnog broja 2	U 2023. godini izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 21 prema Ulici dr. Frane Kresnika kod kućnog broja 2 u iznosu od 265,00 eura. U 2024. godini podignuto je 5 komada poklopaca instalacija na potrebnu visinu te je asfaltom sanirano 198,21 m ² površine kolnika. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 6.627,21 eura.	6.362,21

1.3			Dodatni prioritet: Označavanje pješačkih prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 23 i kućnog broja 28 u bijeloj plastici	Is crtani su pješački prijelazi u dužini od 76,50 m2.	387,19
1.4			Dodatni prioritet: Sanacija ograde u Ulici Mire ban Radune	Sanirano je 5,70 m' i oličeno je 19 m' dvoredne ograde.	1.703,13

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1		MO BANDEROVO UKUPNO:	19.770,00		13.068,10
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	15.470,00		8.889,92
1.1			Postava jednog rasvjetnog tijela na postojeći metalni stup u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27	700,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na postojeći metalni stup u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27.	586,04
1.2			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27.	400,00
1.3			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27.	300,00

1.4			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 27	2.200,00	Obilježeno je 32,44 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom.	1.334,58
1.5			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4	400,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broj 25 prema raskršću ulica Rudolfa Tomšića i Uspon Ladislava Tomee"	-
1.6			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4	300,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broj 25 prema raskršću ulica Rudolfa Tomšića i Uspon Ladislava Tomee"	-
1.7			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Corrada Ilijassicha kod kućnog broja 4	1.900,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su preusmjerena na stavku 1.15	-
1.8			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee	400,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee.	400,00
1.9			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee	300,00	Izrađen je elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee.	300,00
1.10			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee	3.200,00	Postavljeno je 5 fleksibilnih stupića a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	262,50

1.11			Elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15	400,00	Izrađen je elaborat obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15.	400,00
1.12			Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 - horizontalna signalizacija	100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
1.13			Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 - vertikalna signalizacija	300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
1.14			Ličenje ograda i rukohvata u Ulici Mire Radune Ban kod kućnog broja 14, u Ulici Braće Branchetta kod kućnog broja 14, u Ulici Corrada Ilijassicha kućni broj 23/1, u Ulici Rudolfa Tomšića kućni broj 58 te na ostalim lokacijama prema dogovoru na terenu	1.870,00	Sanirano je 11,60 m' i oličeno je 40,50 m' dvoredne ograde.	1.867,50
1.15			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica	400,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr. Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica.	400,00
1.16			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica	300,00	Izrađen elaborat privremene prometne signalizacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr. Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica.	300,00

1.17			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica	2.000,00	Obilježeno je 9,56 m2 horizontalnih oznaka (puna poprečna optička crta upozorenja i isprekidana rubna linija) a radovi obilježavanja vertikalne signalizacije prenijeti su u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	2.339,30
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	3.400,00		3.283,26
1.18			Sanacija prilaza kućnim brojevima 5 i 7 u Kraškoj ulici	3.400,00	Asfaltom je sanirano 52 m2 prilaza kućama.	3.283,26
		C.	ENERGO D.O.O.	900,00		894,92
1.19			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,72
1.20			Radovi za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7	300,00	Izvedeni su radovi proširenja.	321,51
1.21			Oprema za proširenje javne rasvjete u Kraškoj ulici kod kućnog broja 5 i kućnog broja 7	400,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	440,69