

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA BELVEDER
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

| Redni broj | RED.BR. | MJESNI ODBOR | NAZIV | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|------------|----------|--------------------|--|--|-------------------|
| 2 | 2 | MO BELVEDER | | | 19.883,89 |
| | | A. | RIJEKA PLUS D.O.O. | | 900,00 |
| 2.1 | | | Dodatni prioritet: Sanacija ograde u Ulici Stube Marka Remsa | Sanirano je 16 m' dvoredne ograde. | 900,00 |
| | | B. | KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE | | 18.983,89 |
| 2.2 | | | Nastavak uređenja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee | Izvedeni su radovi postavljanja antistres podloge. Orezani su grmovi i stabla, uklonjena su suha stabla i grmovi i očišćen je okoliš igrališta. | 7.196,39 |
| 2.3 | | | Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee | Postavljene su horizontalne ljestve, švedske ljestve, paralelna prečka, polužna stolica odgurivanje - povlačenje za dvije osobe, trivisinsko vratilo i kosa klupa kombinirana. | 11.787,50 |

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

| R.br. | RED.BR. | MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI | PLANIRANA SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|----------|----------|--------------|---|--------------------|--|-------------------|
| 2 | 2 | | MO BELVEDER UKUPNO: | 29.210,00 | | 9.886,23 |
| | | A. | RIJEKA PLUS D.O.O. | 10.100,00 | | 9.886,23 |
| 2.1 | | | Sanacija ograde u Ulici Stube Marka Remsa od kućnog broja 12 A do križanja s Ulicom Stjepana Vidulića | 4.000,00 | Sanirano je 31 m' i oličeno je 70 m' dvoredne ograde. | 3.843,75 |
| 2.2 | | | Ličenje rukohvata u Ulici Ruđera Boškovića kod kućnih brojeva 13 i 15 | 2.000,00 | Sanirano je 13,50 m' i oličeno je 40 m' dvoredne ograde. | 1.959,38 |
| 2.3 | | | Uređenje nogostupa u Ulici Ljudevita Matešića kod kućnih brojeva 7 i 7 A | 4.100,00 | Asfaltom je sanirano 58,33 m2 površine kolnika. | 4.083,10 |
| | | B. | KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE | 19.110,00 | | 0,00 |
| 2.4 | | | Sanacija stubišta fugiranjem od Ulice Fućkovo kućni broj 7 do Tizianove ulice kućni broj 25 | 2.700,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | - |
| 2.5 | | | Zamjena dotrajalih kamenih stuba u Ulici Giordana Bruna sjeverno od kućnog broja 9 | 10.000,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | - |
| 2.6 | | | Ličenje ograde duž stubišta u Ulici Gordana Bruna zapadno od kućnog broja 1 | 1.200,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | - |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|----------|--|---|
| 2.7 | | | Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee - III faza | 5.210,00 | Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini. | - |
|-----|--|--|---|----------|--|---|