

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
3	3	MO BRAJDA DOLAC			22.946,22
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		6.681,93
3.1			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20	Izveden pješački prijelaz u termoplastici.	1.160,00
3.2			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Pomerio	Asfaltom je sanirano 3.725 m2 površine kolnika.	5.521,93
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		16.264,29
3.3			Zatvaranje otvora u stijeni u Ulici Prvog Maja južno od kućnog broja 22	Predmetni otvor je zatvoren zidom od lomljenog kamena.	662,16

3.4			Nastavak uređenja parka za pse između Ulice Pomerio i Ulice Ive Marinkovića južno od kućnog broja 11	Na prostoru parka posađeno je 11 stabala.	1.683,93
3.5			Sanacija kamenih stepenica na području MO Brajda Dolac	Izvedeni su radovi ohrablivanja 247 m' stuba kao i sanacija oštećenja na tri kamene stube kod Pomorskog fakulteta i u Studenskoj ulici sjeverno od kućnog broja 2 .	13.918,20

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
3	3		MO BRAJDA – DOLAC UKUPNO:	39.973,00		31.297,11
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	25.073,00		19.651,44
3.1			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Pomerio kod kućnog broja 20	1.300,00	Obilježeno je 4 m2 isprekidane zaustavne linije trajnim materijalom.	145,00
3.2			Elaborat izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac.	400,00
3.3			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac.	300,00

3.4			Realizacija izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac	6.900,00	Obilježeno je 72,66 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom.	2.633,93
3.5			Sanacija oštećenja kolnika u Ulici Ive Marinkovića kod kućnog broja 2	8.500,00	Asfaltom je sanirano 246,82 m2 površine kolnika.	8.499,51
3.6			Sanacija lokalnih oštećenja kolnika u Ulici Pomerio	7.673,00	Asfaltom je sanirano 3.725 m2 površine kolnika.	7.673,00
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	14.900,00		11.645,67
3.7			Sanacija stubišta i betonske staze od semafora na spoju Ulice Fiorella la Guardie i Ulice 1. maja do ulaza u okućnicu Kalafati kućni brojevi 7 i 10	6.200,00	Uklonjeni su betonski ostatci starih stepenica i izvedene nove.	4.920,67
3.8			Dodatno opremanje parka Eugena Čulinovića postavom kućice s toboganom	2.300,00	Postavljen je tobogan s kulom.	4.625,00
3.9			Postava dvije klupe s naslonom u Parku Eugena Čulinovića	2.200,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 3.8.	-
3.10			Postava dvije košarice za otpad u Parku Eugena Čulinovića	1.000,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na zamjensku stavku uređenje postojećeg parka Eugena Čulinovića.	-
3.11			Postava tri klupe na autobusnom stajalištu Žabica	3.200,00	U dogovoru s MO tri klupe su postavljene na odmorištu u ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 15.	2.100,00