

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
4	4	MO BRAŠĆINE – PULAC			13.991,13
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		4.145,00
4.1			Sanacija oborinskih voda i kolnika u Ulici Pulac između kućnog broja 53/3 i kućnog broja 53/5 Zamjenska pozicija: Sanacija okretišta te pristupne ceste linije 4A na Pulcu	Asfaltom je sanirano 530,73 m3 površine kolnika.	4.145,00
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		9.846,13
4.2			Postava stola za stolni tenis i klupice u sportskom parku Pulac	Postavljen je stol za stolni tenis i klupa s naslonom.	3.413,75
4.3			Građevinsko proširenje zapadnog dijela sportskog parka Pulac radi postave stola za stolni tenis	Izvedeni su građevinski radovi proširenja terena na zapadnom dijelu za nastavak uređenja fitnes parka u parku Pulac radi postave stola za stolni tenis.	3.557,26

4.4			Uređenje površine u odmorište u Ulici Kozala kod kućnih brojeva 69 i 69A zamjenska lokacija Uređenje spomen obilježja na Brašćinama u Ulici Kozala između kućnih brojeva 69 i 69a	Po izvornoj planskoj stavci uklonjena je vegetacija, komunalni i biljni otpad u iznosu od 153,04 eura. Ostatak iznosa usmjeren je na realizaciju zamjenske planske stavke. Izrađen je geodetski snimak (podloga) koji će služiti za projektiranje i zahvat u prostoru "Uređenje spomen obilježja na Brašćinama u Ulici Kozala između kućnih brojeva 69 i 69a" u iznosu od 662,50 eura.	815,54
4.5			Uređenje zelenila na dječjem igralištu u Ulici Oktavijana Valića nasuprot kućnog broja 44	Izvedeni su radovi ličenja ograde na dječjem igralištu i izvedeni su hortikulturni radovi.	2.059,58

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
4	4		MO BRAŠĆINE – PULAC UKUPNO:	114.646,00		86.554,41
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	38.746,00		20.257,94
4.1			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 2	10.000,00	Postavljene su cijevi oborinske kanalizacije, izrađen je armirano betonsko slivnički kanal s linijskom rešetkom i ugrađen je poklopac klase nosivosti C250.	9.921,88
4.2			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Kvarnerskoj ulici	446,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Kvarnerskoj ulici.	446,00

4.3			Realizacija zahvata povećanja stupnja sigurnosti u Kvarnerskoj ulici	2.000,00	Postavljena su 2 prometna znaka i obilježeno je 25,60 m2 novih horizontalnih oznaka H73 "pješaci na cesti" trajnim materijalom.	1.250,50
4.4			Elaborat izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58	400,00	Izrađen je elaborat izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58.	400,00
4.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58.	300,00
4.6			Realizacija izmještanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 58	1.900,00	Ugrađeni su parkovni rubnjaci u dužini od 7,2 m. Izrađena je 1 rampa od taktilne površine čepaste strukture. Obilježeno je 31,50 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom te je postavljen prometni znak.	1.590,31
4.7			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2	400,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2.	400,00
4.8			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2.	300,00
4.9			Realizacija zahvata povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put od kućnog broja 17 do kućnog broja 2	20.000,00	Izvedena su 2 jastuka dužine 350 cm i šine 120 cm i postavljen je novi prometni znak. Iscrtano je crveno polje P= 14 m2, žuti jednostranični trokut 0,65 m2, te 7,20 m2 žute cik cak crte.	3.636,75

4.10			Tehnička priprema za uređenje zelene površine pored dvorane Dinko Lukarić u parkiralište	3.000,00	Odustaje se od realizacije planske stavke te će se utvrditi prenamjena sredstava u dogovoru s MO.	-
4.11			Dodatni prioritet: Elaborat uklanjanja vibro-traka i obilježavanje optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder	400,00	Izrađen je elaborat uklanjanja vibro-traka i obilježavanje optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder.	400,00
4.12			Dodatni prioritet: Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder.	300,00
4.13			Dodatni prioritet: Realizacija uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder	600,00	Uklonjeno je 105 m' postojećih vibracijskih traka.	1.312,50
4.14			Dodatni prioritet: Realizacija uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder - horizontalna signalizacija	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	75.900,00		3.071,68
4.15			Izgradnja dječjeg igrališta na prostoru "Vinas" gdje je predviđen spomen park hrvatskim braniteljima Zamjenska lokacija: Uređenje spomen parka hrvatskim braniteljima na lokaciji Kozala između kućnih brojeva 69 i 69A	10.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
4.16			Uklanjanje stare klackalice na dječjem igralištu u ulici Pulac sjeverno od kućnog broja 34	500,00	Uklonjena je stara klackalica.	287,50

4.17			Postava klackalice na dječjem igralištu u ulici Pulac sjeverno od kućnog broja 34	3.500,00	Postavljena je klackalica s oprugama.	2.500,00
4.18			Nastavak uređenja spomen parka hrvatskim braniteljima na Vinasu Zamjenska lokacija: Uređenje spomen parka hrvatskim braniteljima na lokaciji Kozala između kućnih brojeva 69 i 69A	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
4.19			Uređenje zelene površine pored dvorane Dinko Lukarić u parkiralište	30.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
4.20			Sanacija divljeg odlagališta otpada na lokaciji Lukovići kod kućnog broja 25	1.900,00	Izvedeno je saniranje deponija.	284,18
		C.	ENERGO D.O.O.			63.224,79
4.21			Radovi za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine-Pulac		U 2023. godini izvedeni su radovi rekonstrukcije u iznosu od 18.073,40 eura. Od kojeg iznosa sporni dio iznosi 393,18 eura a odnosi se na radove za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine - Pulac (3. faza).	17.680,22
4.22			Oprema za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području MO Brašćine-Pulac		U 2023. godini izvedeni su radovi postavljanja 119 rasvjetna tijela u iznosu od 43.645,32 eura. Od kojeg iznosa sporni dio iznosi 930,68 euro a odnosi se na 3 rasvjetna tijela na području MO Brašćine - Pulac (3. faza).	42.714,64
4.23			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	398,17

4.24			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.568,06
4.25			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 15		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.	863,70