

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU**  
**MJESNOG ODBORA BULEVARD**  
**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE**

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>5</b>	<b>5</b>		<b>MO BULEVARD UKUPNO:</b>	<b>21.707,00</b>		<b>17.150,47</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>21.707,00</b>		<b>11.207,00</b>
5.1.			Završetak sanacije rubnjaka i prostora drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca	10.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
5.2			Djelomična sanacija Trga braće Mažuranića	11.207,00	Izvedena je sanacija 988 m2 površine Trga braće Mažuranića.	11.207,00
		<b>B.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>			<b>5.943,47</b>
5.3			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,88
5.4			Radovi za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	4.666,94
			Oprema za proširenje javne rasvjete na stepeništu u Švalbinoj ulici kod		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup. Troškovi su priznati u	

5.5			kućnog broja 6		2024. godini.	745,65
-----	--	--	----------------	--	---------------	--------