

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU**  
**MJESNOG ODBORA DRENOVA**  
**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE**

I.REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>MO DRENOVA</b>			<b>71.415,33</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>		<b>34.506,50</b>
6.1			Izvedba parapetnih zidova u Ulici Brca kod kućnog broja 20	Izveden je kameni zid od 27,70 m'.	3.977,60
6.2			Sanacija prilaza od ulice do ulaza u stambenu zgradu u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 5	Sanirano je 15,37 m3 prilaza, podesta i nogostupa betonom .	8.617,20
6.3			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića	Izrađen prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića.	497,50
6.4			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića	Izvedena je privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Orlanda Kučića.	300,00

6.5			Sanacija pločnika i ugradnja rukohvata u Škudarovskoj ulici kod kućnog broja 12	Sanirano je 10,05 m3 prilaza i nogostupa. Demontiran je 1 komad postojećeg okvira s rešetkom.	5.970,74
6.6			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici - izrada temelja i kanala	Izrađeno je 0,16 m3 betonske pasice i podignuta su 2 komada poklopaca instalacija.	5.249,31
6.7			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti u Goranskoj ulici - pilomat/rampa za parking	Ugrađena je rampa sa svjetlećom LED trakom. Ugrađen je fiksni podni naslon za nove rampe.	4.741,80
6.8			Obnova postojećih oznaka parkirališnih mjesta u Ulici Kučina	Obnovljeno je 39 parkirališnih mjesta.	297,50
6.9			Dodatni prioritet: Izrada prometnog elaborata preregulacije dijela Kućičkog puta iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu	Izrađen prometni elaborat preregulacije dijela Kućičkog puta iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu.	400,00
6.10			Dodatni prioritet: Realizacija prometnog elaborata preregulacije dijela Kućičkog puta iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu	Dobavljeni su i postavljeni prometni znakovi C05, C05-1, B04 i B45-4.	321,25
6.11			Dodatni prioritet: Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića-svjetleći znak	Izvedeni su radovi dobave i montaže dvostrukog treptaća LED žute boje sa senzorom pokreta.	2.168,75
6.12			Dodatni prioritet: Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića-spajanje elektroinstalacije	Izvedena je dobava i montaža rasvjetne instalacije na stup javne rasvjete, ispitivanje i puštanje u rad.	106,15
6.13			Dodatni prioritet: Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića-horizontalna signalizacija	Iscrtano je 7,68 m2 punih poprečnih i kosih oznaka na kolniku, te oznaka na prometnim površinama za posebne namjene.	64,33

6.14			Dodatni prioritet: Realizacija radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Ulici Orlanda Kučića-vertikalna signalizacija i usporivači	Postavljeni su prometni znakovi B30 "30" , B30 "40" i C08. Postavljen je 7,50 m usporivača prometa od reciklirane gume ( v=5cm, 90x50 cm) 13 elemenata + 4 završna elementa	1.794,38
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE</b>		<b>22.526,10</b>
6.15			Raščišćavanje vegetacije duž Ulice Pulac na području Velog Vrha	Duž puta su uklonjena suha stabla borova i raščišćena je kupina oko fitness sprava.	2.443,61
6.16			Uređenje okoliša u Ulici Orešje južno od kućnog broja 3	Izveden je betonski zid i postavljen cestovni rubnjak, izveden je široki iskop i asfaltna površina.	19.643,74
6.17			Izvedba potpornog zida u Ulici Cvetkov trg sjeverno od kućnog broja 12	Postavljena je dodatna mreža na pokosu.	438,75
		<b>C.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>		<b>14.382,73</b>
6.18			Dodatni prioritet:Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska, Drenovski put, Brca, Gromača i Brdina	Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska 21-33 (5 svjetiljki), Drenovski put 73-75 (3 svjetiljke), Brca 2-8A (3 svjetiljke), Gromača 1-8 (4 svjetiljke) i Brdina 1/1 – 1/4 (3 svjetiljke).	132,72
6.19			Dodatni prioritet: Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska, Drenovski put, Brca, Gromača i Brdina	Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska 21-33 (5 svjetiljki), Drenovski put 73-75 (3 svjetiljke), Brca 2-8A (3 svjetiljke), Gromača 1-8 (4 svjetiljke) i Brdina 1/1 – 1/4 (3 svjetiljke).	2.744,03
6.20			Dodatni prioritet:Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na području MO Drenova, u ulicama Fužinska, Drenovski put, Brca, Gromača i Brdina	Postavljena su rasvjetna tijela u ulicama Fužinska 21-33 (5 svjetiljki), Drenovski put 73-75 (3 svjetiljke), Brca 2-8A (3 svjetiljke), Gromača 1-8 (4 svjetiljke) i Brdina 1/1 – 1/4 (3 svjetiljke).	6.174,45

6.21			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković	U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 16.818,76 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.560,34 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 18.379,10 eura.	1.560,34
6.22			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković	U 2023. godini postavljena su 4 stupa u iznosu od 4.716,50 eura. U 2024. godini postavljeno je 8 rasvjetnih tijela na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 8.487,69 eura.	3.771,19

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>8</b>	<b>8</b>		<b>MO DRENOVA UKUPNO:</b>	<b>227.456,00</b>		<b>155.448,38</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>95.556,00</b>		<b>86.805,00</b>
8.1			Ličenje ograde u Ulici Brca kod kućnog broja 20	3.800,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su preusmjerena na stavku 8.10.	-
8.2			Postavljanje prometnog ogledala u Ulici Orešje na križanju u blizini kućnog broja 8	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
8.3			Izrada parapetnih zidova između prometnice i neuređenih zelenih površina na raskrižju Ulice Drenovski put s Ulicom Benaši i Ulicom Brune Francetića	26.000,00	Izvedeno je 92 m2 uklanjanja nepoželjne vegetacije uz nogostup, srušeno je 0,38 m3 cestovnih građevina, izvedena je priprema terena i betoniranje 12,45 m3 zida visine 2,5 i širine 30 cm.	25.951,55
8.4			Sanacija kolnika od Cvetkovog trga kućni broj 1 do kružnog toka u Ulici Brca	7.800,00	Izvedeni su radovi frezanja 70 m2 kolnika i asfaltom je sanirano 70 m2 površine kolnika.	2.992,74
8.5			Djelomična sanacija kolnika u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 106	18.740,00	Izvedeni su radovi frezanja 442 m2 kolnika i asfaltom je sanirano 70 m2 površine kolnika.	23.556,74
8.6			Asfaltiranje pristupne ceste i izgradnja parkirališta kod zgrade u Ulici Braće Hlača 8	29.716,00	Asfaltom je sanirano 95,55 m2 površine kolnika.	8.745,99

8.7			Ličenje ograde u Fužinskoj ulici od kućnog broja 36 do kućnog broja 42	4.400,00	Popravljeno je i oličeno 50 m' dvoredne ograde.	4.318,50
8.8			Ličenje ograde u Fužinskoj ulici od kućnog broja 45 do kućnog broja 53	4.300,00	Minizirano je i oličeno 75 m' dvoredne ograde.	4.250,63
8.9			Ličenje oznaka dva pješačka prijelaza u ulici Drenovski put od kućnog broja 100 do kućnog broja 104	400,00	Obilježeno 31,50 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom.	137,81
8.10			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika Goranske ulice od križanja s ulicom Ivana Žorža		Asfaltom je sanirano 350 m2 površine kolnika.	16.851,05
8.11			Dodatni prioritet: Izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u parkiralište u ulici Braće Hlača 8		Izrađen je izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u svrhu ishođenja građevinske dozvole za uređenje parkirališta u iznosu od 4.550,00 eura. Navedeni iznos teretiti će 2025. godinu zbog roka zaprimanja faktura.	-
8.12			Dodatni prioritet: Izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u parkiralište kod Cvetkovog trga		Izrađen je izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u svrhu ishođenja građevinske dozvole za uređenje parkirališta u iznosu od 3.525,00 eura. Navedeni iznos teretiti će 2025. godinu zbog roka zaprimanja faktura.	-
		<b>B.</b>	<b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>	<b>115.100,00</b>		<b>26.707,84</b>
8.13			Sadnja drvorednih stabala u Ulici Ružice Mihić od kućnog broja 5 do kućnog broja 11	3.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
8.14			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	45.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
8.15			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	25.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

8.16		Sadnja stabala na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27	1.600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
8.17		Jednokratno uklanjanje korova kupine i ambrozije u Ulici Kučički put kod kućnog broja 36A	100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
8.18		Orezivanje murve i mendule u Fužinskoj ulici južno od kućnih brojeva 47 i 49	200,00	Orezana su stabla i uklonjene suhe grane.	223,83
8.19		Ličenje ograde stubišta koje spaja Severinsku ulicu i Ulicu Gabrijela Bratine	900,00	Oličeno je 32 m ograde s vertikalnom ispunom.	1.364,06
8.20		Ličenje ograde stubišta koje spaja Ulicu Gabrijela Bratine i Fužinsku ulicu	300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
8.21		Hortikulturno uređenje zelenih otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši	1.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
8.22		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	16.000,00	Izvedeno je 163 m2 površine igrališta pod rizlom unutar 54 m' parkovnog rubnjaka.	10.183,05
8.23		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	20.500,00	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu i šesterokutna penjalica.	13.125,00
8.24		Postava klupe ispred ulaza u Centralno gradsko groblje Drenova	1.100,00	Postavljena je klupa tip barok.	1.811,90
	<b>C.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>16.800,00</b>		<b>41.935,54</b>
8.25		Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,17
8.26		Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4	7.400,00	Izvedeni su radovi proširenja.	5.921,94
8.27		Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 4	4.000,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 3 stupa.	2.964,93

8.28			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
8.29			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36	3.200,00	Izvedeni su radovi proširenja.	3.140,45
8.30			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Bok kod kućnog broja 36	1.200,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	927,45
8.31			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,89
8.32			Radovi za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	4.170,13
8.33			Oprema za proširenje javne rasvjete u Gerovskoj ulici između kućnog broja 5 i kućnog broja 7		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.221,65
8.34			Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	16.818,76
8.35			Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu pokraj Osnovne škole Fran Franković		U 2023. godini postavljena su 4 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	4.716,50
8.36			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
8.37			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	111,16

8.38			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića kod kućnog broja 30 A		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.	349,90
------	--	--	--	--	--	--------