

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
7	7	MO GORNJA VEŽICA			1.632,80
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		1.020,00
7.1			Sanacija ograde na autobusnoj stanici preko puta Ulice Zdravka Kučića kućni broj 1	Izvedeno je 8 m ¹ nove dvoredne ograde.	1.020,00
		B.	KD ČISTOČA I DRUGE PRAVNE OSOBE		612,80
7.2			Uređenje dječjeg igrališta u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 13	Izvedena je dohrana rizle na dječjem igralištu.	612,80

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
9	9		MO GORNJA VEŽICA UKUPNO:	91.427,00		24.635,02
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	5.800,00		5.524,40
9.1			Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete uz pješački prijelaz na spoju ulica Marči i Ratka Petrovića kod kućnog broja 22	700,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo na stup javne rasvjete uz pješački prijelaz na spoju ulica Marči i Ratka Petrovića kod kućnog broja 22.	586,04
9.2			Realizacija zamjene postojećih znakova za pješački prijelaz sa fluorescentnim znakovima radi bolje uočljivosti na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 19	500,00	Postavljena su 2 prometna znaka na fluorescentnoj ploči žuto zelene boje 75 cm RA3.	338,75
9.3			Ličenje ograde na parkiralištu ispod kućnih brojeva 21 i 25 u Ulici Ratka Petrovića	2.100,00	Popravljen je i oličen 70 m' dvoredne ograde.	2.100,00
9.4			Sanacija kolnika u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 21	2.500,00	Izrađeno je 12,20 m2 betonske podloge betonom.	2.499,61
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	69.727,00		10.326,49
9.5			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38	4.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

9.6			Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38	9.400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
9.7			Orezivanje zelenila i uklanjanje otpada u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 3	1.000,00	U okolišu stambene zgrade pokošena je trava, uklonjena su suha i bolesna stabla, uklonjena je kupina s ograde na istočnoj strani okoliša, uklonjen je korov iz betona i pijeska i odvezen je komunalni otpad.	576,34
9.8			Dodatno opremanje fitness parka u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 20	2.200,00	Postavljena je fitnes sprave trokut vratilo.	1.937,50
9.9			Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prilaznih rampi i pristup šetnici od Ulice Braće Stipčić kod kućnog broja 1 prema Ulici Zdravka Kučića do kućnog broja 58	4.700,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
9.10			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine - dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	9.300,00	Na prostoru dječjeg igrališta i okolišu stambene zgrade orezani su grmovi, uklonjene su suhe grane na stablima i samonikla vegetacija iz panjeva. Ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	298,00
9.11			Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	3.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
9.12			Sanacija vanjskog stubišta u Ulici Ratka Petrovića kućni broj 26 i postava rukohvata uz stubište kod kućnog broja 22	3.000,00	Postavio se rukohvat na stepeništu.	720,75

9.13			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15	1.800,00	U okolišu dječjeg igrališta orezani su grmovi, uklonjena su suha i bolesna stabla, uklonjena je penjačica s ograde, orezani su grmovi i stabla i uklonjena je samonikla vegetacija. Ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	1.439,56
9.14			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15	10.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
9.15			Uklanjanje suhih čempresa i nepoželjne vegetacije duž parkirališta i pristupne ceste između kućnih brojeva 54 i 92 u Ulici Ratka Petrovića	300,00	Obavljena je košnja trave i korova, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih i loših stabala, kemijsko tretiranje nepoželjne vegetacije i interventno čišćenje.	881,84
9.16			Sadnja stabala na prazna mjesta u drvoredu na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića zapadno od kućnog broja 6	1.300,00	Na parkiralištu su posađena dva drvoredna stabla gledičije.	725,00
9.17			Orezivanje zelenila u Ulici Braće Stipčić kućni broj 9	1.500,00	U okolišu stambene zgrade orezano je zelenilo i uklonjena su suha i bolesna stabla.	453,50
9.18			Sanacija stubišta i rukohvata u Ulici Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ	13.927,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
9.19			Ličenje rukohvata u parku u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 50	3.000,00	Preličila se ograda u dužini 110 m.	3.294,00
		C.	ENERGO D.O.O.	15.900,00		8.784,13
9.20			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,48

9.21			Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3	2.500,00	Izvedeni su radovi proširenja.	1.561,14
9.22			Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Franje Belulovića kod kućnog broja 3	1.200,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	813,25
9.23			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
9.24			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	5.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
9.25			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	1.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
9.26			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,72
9.27			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90	1.500,00	Izvedeni su radovi proširenja.	1.441,69
9.28			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 54 do kućnog broja 90	2.500,00	Postavljeno je 11 rasvjetnih tijela.	3.773,15
9.29			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72

9.30			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	296,65
9.31			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 22 i kućnog broja 26		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.	234,33