

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
8	8	MO GORNJI ZAMET			6.137,27
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		5.959,66
8.1			Radovi za realizaciju povećanja stupnja sigurnosti na području MO Gornji Zamet	Obilježeno je 22,50 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.	815,66
8.2			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od spoja s ulicama Josipa Mohorića i Milice Jadranić do spoja s Ulicom Bogomira Ćikovića Marčeva, južno od autobusne stanice	Izvedeno je 73,40 m' površine kolnika.	5.144,00
		B.	ENERGO D.O.O.		177,61
8.3			Radovi za nastavak postave dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve	U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.661,69 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi za nastavak postave dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve u iznosu od 177,61 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1.839,30 eura.	177,61

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
10	10		MO GORNJI ZAMET UKUPNO:	129.837,00		126.371,62
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	123.437,00		119.365,16
10.1			Ličenje ograde u Ulici Brigača nasuprot kućnog broja 7	1.400,00	Sanirano je 9 m' i oličeno 22 m' dvoredne zaštitne ograde.	1.166,25
10.2			Sanacija kolnika u Bilogorskoj ulici od kućnog broja 32A do kućnog broja 28	8.100,00	Asfaltom je sanirano 230 m2 površine kolnika, 1 poklopac instalacija podignut je na potrebnu visinu.	8.021,33
10.3			Sanacija kolnika dijela Ulice Bogomira Ćikovića Marčeva iz smjera spoja s Ulicom Vladivoja i Milivoja Lenca i Ulicom Tići prema rekreativnoj zoni	46.700,00	Asfaltom je sanirano 1,575 m2 površine kolnika.	50.700,00
10.4			Sanacija oborinskih voda u Ulici Ivana Grpca Strinina između kućnih brojeva 5 i 13	10.337,00	Postavljene su cijevi oborinske kanalizacije. Izrađen je slivnički kanal 6 m' s linijskom rešetkom, te je ugrađen željezni poklopac s okvirom.	10.336,00
10.5			Realizacija zamjene usporivača prometa tipa "jastuk" u Primorskoj ulici iznad kružnog raskrižja	3.500,00	Izrađen je jastuk dužine 350 cm i širine 120 cm. Iscrtano je crveno polje P= 9,00 m2, žuti jednostranični trokut 0,65 m2, te 6,00 m2 žute cik cak crte.	1.381,08
10.6			Postava prometnog ogledala na izlazu iz slijepog odvojka Mosorske ulice kod kućnog broja 9	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

10.7			Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojk u Plješivike ulice kod kućnih brojeva 23, 23B i 27	10.000,00	Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 10.11.	-
------	--	--	---	-----------	---	---

10.8			Postava prometnog ogledala na izlasku iz odvojka Ulice Čavalsko preko puta kućnog broja 5	500,00	Radovi su preneti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
10.9			Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojk Ulice Bože Starca Jurićeva kod kućnih brojeva 55, 57, 52, 58, 56, 54 i 54A	10.000,00	Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 10.11.	-
10.10			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnih brojeva 12 i 7A	10.000,00	Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 10.11.	-
10.11			Proširenje ceste i uređenje asfaltiranjem spoja ogranka Kapelske ulice ispod kućnog broja 3 Zamjenska lokacija za stavke 10.11., 10.13., 10.14., 10.15. i 10.16. ::: Sanacija kolnika u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od spoja s ulicama Josipa Mohorića i Milice Jadranić do spoja s Ulicom Bogomira Čikovića Marčeva, južno od autobusne stanice	2.000,00	Asfaltom je sanirano 1,575 m2 površine kolnika i izvedeno je podizanje 12 poklopaca na potrebnu visinu.	43.999,25
10.12			Izgradnja potpornog betonskog zida ceste s desne strane pri izlazu iz slijepog ogranka Kapelske ulice kod kućnih brojeva 3 i 3A	12.000,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 10.11.	-
10.13			Postava prometnog ogledala na izlasku iz odvojka Kapelske ulice kod kućnog broja 2	500,00	Postavljeno je cestovno prometno ogledalo.	267,50

10.14			Realizacija zamjene usporivača prometa tipa "jastuk" u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 24	3.500,00	Izvedeni su radovi iscrtavanja 15 m' isprekidane uzdužne razdjelne linije širine 12 cm, iscrtana su 2 crvena polja 3 x 1,5. Postavljen je prometni znak na fluorescentnoj podlozi žuto zelene boje 75x75 cm RA3. Ugrađen je montažni rubnjak. Ugrađena su 2 fleksibilna stupića na kolnik.	3.493,75
10.15			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića	400,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 10.11.	-
10.16			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića	300,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 10.11.	-
10.17			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Josipa Mohorića	3.800,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na stavku 10.11.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	6.400,00		1.888,82
10.18			Uređenje zelenila u Ulici Tiči južno od kućnog broja 18A	600,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke te su sredstva preusmjerena na stavku 10.21.	-
10.19			Uklanjanje nepoželjne vegetacije u Ulici Zametskog Korena istočno od kućnog broja 13 do spoja s Ulicom Bartolovo i Ulicom Škrobotovac	700,00	Obavljeni su radovi košnje trave i korova, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih i loših stabala, uklanjanje penjačica sa stabala i površine, uklanjanje korova, kupine i penjačica sa parcele, kemijsko tretiranje i interventno čišćenje.	731,76
10.20			Postava nadzorne kamere južno od kućnog broja 11 u Ulici Soldanac	4.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

10.21			Postava zaštitne ograde na ulazu u dječje igralište u Plješivičkoj ulici	600,00	Uređen je betonski plato i ograda na ulazu u dječje igralište.	1.157,06
		C.	ENERGO D.O.O.			5.117,64
10.22			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
10.23			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41		Izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	444,62
10.24			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 1 do kućnog broja 41		Postavljena su 4 rasvjetna tijela. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.396,60
10.25			Izrada tehničkog rješenja za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Troškovi su priznati u 2024. godini te terete program redovnog održavanja.	-
10.26			Radovi za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.661,69
10.27			Oprema za postavu dekorativne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca za osvjetljenje Baptističke crkve		U 2023. godini postavljen je 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.	296,47
10.28			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
10.29			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	111,15

10.30			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Grpca Strinina kod kućnog broja 12 C		U 2023. godini postavljeno je 8 rasvjetnih tijela i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.	348,90
10.31			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
10.32			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	111,15
10.33			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići kod kućnog broja 5		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.	348,90