

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
9	9	MO GRAD TRSAT			20.768,81
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		17.448,08
9.1			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na Frankopanskom trgu kod kućnog broja 1	Obilježeno je 12,80 m ² oznaka na kolniku trajnim materijalom.	464,00
9.2			Postava prometnih fleksibilnih stupića u Glavinićevoj ulici	Obnovljeno je 35 m' postojećih vibro traka i oličeno je 17 m' ograda.	1.185,00
9.3			Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Vrlije kod Osnovne škole Trsat	Obilježeno je 3,05 m ² oznaka na kolniku trajnim materijalom.	110,56
9.4			Postava rubnjaka uz kolnik u Ulici Slave Raškaj od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	Dobavljeno je i ugrađeno 40 m' cestovnih rubnjaka te 5 m' parkovnih rubnjaka.	2.654,00

9.5			Uređenje dijela zelene površine u pješačku površinu s izgradnjom rampe za osobe s invaliditetom na južnom nogostupu kod pješačkog prijelaza i obilježavanje pješačkog prijelaza sa crvenom podlogom od termoplastike u Ulici Slavka Krautzeka na raskrižju s Marohničevom ulicom	Ugrađeno je 5,25 m' tipskog cestovnog rubnjaka i 1,20 m' tipskog polegnutog cestovnog rubnjaka. Izvađeno 6,45 m' postojećih rubnjaka. Izrađeno je 1,50 m2 rampi od taktilne površine čepaste strukture. Obilježeno je 31,50 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.	2.764,03
9.6			Dodatni prioritet: Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 23 - uzdignuta ploha od asfalta	Obrađeno je 52,50 m2 površine za asfaltiranje nanošenjem bitumenske emulzije.	2.650,46
9.7			Dodatni prioritet: Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 23 - horizontalna signalizacija	Iscrtano je 28 m2 pješačkih prijelaza i 26,28 m2 pune i poprečne oznake na kolniku.	342,60
9.8			Dodatni prioritet: Realizacija izvedbe uzdignute plohe s obilježenim pješačkim prijelazom u Radićevoj ulici kod kućnog broja 23 - vertikalna signalizacija	Postavljeni su prometni znakovi C02, C08, B30 "30"K12-2 i K12-3.	902,50
9.9			Dodatni prioritet: Djelomična sanacija sjevernog nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka	Asfaltom je sanirano 305,30 m2 površine nogostupa.	6.374,93
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		3.320,73
9.10			Postava dvije nadzorne kamere kod TS Strmica kod kućnog broja 38 u Ulici Vrlje	Postavljene su dvije kamere.	2.388,75

9.11			Dopunski zahvat - uklanjanje nepoželjne vegetacije uz južnu stranu zidina Gradine	Na prostoru u podnožju Gradine orezana je vegetacija, uklonjena je samonikla vegetacija iz staza, stuba i zidića, uklonjena su suha i nagnuta stabla i odvezen komunalni otpad.	931,98
------	--	--	---	---	--------

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
11	11		MO GRAD TRSAT UKUPNO:	35.096,00		33.888,45
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	17.996,00		16.196,14
11.1			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat.	400,00
11.2			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat	300,00	Izvedena je privremena regulacija prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod OŠ Trsat.	300,00
11.3			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod Osnovne škole Trsat	1.700,00	Obilježeno je 35 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom.	1.268,75
11.4			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija.	400,00

11.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija	300,00	Izvedena je privremena regulacija prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija.	300,00
11.6			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u crvenoj termoplastici u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija	1.700,00	Obilježeno je 39,80 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom	1.442,75
11.7			Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete kod pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija	700,00	Postavljena je svjetiljka na stup javne rasvjete kod pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja s Ulicom Sveučilišna avenija.	586,04
11.8			Djelomična sanacija sjevernog nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka	10.996,00	Asfaltom je sanirano 1,257,95 m2 površine kolnika i 305,30 m2 površine nogostupa.	10.996,00
11.9			Elaborat prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj	400,00	Izrađen je elaborat prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj.	400,00
11.10			Realizacija prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj	1.100,00	Iscrtano je 4,06 m2 horizontalnih oznaka i 16,63 m2 polja za usmjeravanje prometa bijelom bojom dok su ostali radovi prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	102,60
		B.	KD ČISTOČA I DR. PRAVNE OSOBE	2.600,00		2.654,83
11.11			Postava rukohvata uz stubište južno od kućnog broja 11 u Ulici Petra Zrinskog prema crkvi Svetog Jurja	1.600,00	Postavljen je rukohvat i jednoredna ograda.	1.704,83
11.12			Postava koševa za otpad uz zelene površine u Nugentovom parku	1.000,00	Postavljena su dva koša za otpad.	950,00

		C.	ENERGO D.O.O.	14.500,00		15.037,48
11.13			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,17
11.14			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13	3.800,00	Izvedeni su radovi proširenja.	4.555,82
11.15			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Felkera od kućnog broja 5 do kućnog broja 13	2.400,00	Postavljeno je 10 rasvjetnih tijela i 2 stupa.	4.530,46
11.16			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,17
11.17			Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34	4.500,00	Izvedeni su radovi proširenja.	2.880,06
11.18			Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 34	3.000,00	Postavljena su 2 rasvjetna tijela i 2 stupa.	1.682,05
11.19			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
11.20			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	111,16
11.21			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlje između kućnog broja 11 i kućnog broja 13		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.	348,87