

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA KANTRIDA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
11	11	MO KANTRIDA			22.425,76
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		9.623,49
11.1			Dodatni prioritet: Sanacija dijela Pulske ulice od kućnog broja 30 prema brodogradilištu 3. Maj	Izvedena je sanacija kolnika površine od 1.277,55 m ² .	9.623,49
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		12.802,27
11.2			Sanacija stepenica u Ulici Mate Balote između kućnih brojeva 49 i 51	Izvedena je sanacija stepenica i zida.	1.500,35
11.3			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Silva Milenića Lovre između kućnih brojeva 29,31 i 33	U 2023. godini izvedeni su radovi orezivanja zelenila i čišćenja komunalnog otpada u iznosu od 5.041,87 eura. U 2024. godini navedeni radovi su se nastavili u iznosu od 338,61 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 5.380,48 eura.	338,61
11.4			Izvedba potpornog zida u Ulici Ede Jardasa istočno od kućnog broja 19	Izveo se potporni zid uz zelenu površinu u dužini 5,3 m s kamenim prednjim licem.	912,06
11.5			Dodatni prioritet: Dodatno uređenje površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 16	Izveden je zidić radi sprječavanja curenja zemlje, postava ograde s južne strane i planiranje površine.	4.926,25

11.6			Dodatni prioritet: Dodatno opremanje površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 16	Postavljena je stolna garnitura i 3 klupe s naslonom.	5.125,00
------	--	--	---	---	----------

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
13	13		MO KANTRIDA UKUPNO:	137.455,00		108.346,58
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	33.155,00		32.940,62
13.1			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45	400,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45.	400,00
13.2			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45.	300,00
13.3			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Labinskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 45	9.900,00	Izrađena su 4 usporivača prometa. Radovi uključuju zasijecanje asfalta, freziranje asfaltnog sloja 1-2 cm, nanošenje bitumenske emulzije, te ugradnju asfalta AC 11 E debljine 7,5 cm.	6.323,63

13.4			Obnova oznaka postojećih parkirališnih mjesta u Lovranskoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	300,00	Obnovljeno je 4 postojećih parkirnih mjesta.	270,00
13.5			Sanacija nogostupa u Labinskoj ulici kod kućnog broja 22	4.600,00	U dogovoru s MO sredstva su prenamijenjena na poziciju 13.10.	-
13.6			Sanacija asfalta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	15.955,00	Dobavljeno je i dopremljeno 13,20 m3 kamenog materijala i asfaltom je sanirano 277,50 m2 površine kolnika.	14.520,19
13.7			Postava rukohvata u Ulici Ivana Milčetića od kućnog broja 14 do kućnog broja 16	700,00	Postavljeno je 14 m' rukohvata.	700,00
13.8			Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5	400,00	Izrađen je elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5.	400,00
13.9			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
13.10			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Pulskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić		Asfaltom je sanirano 434,66 m2 površine kolnika.	10.026,80
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	59.200,00		34.142,59
13.11			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića	8.800,00	Uklonjene su stare klackalice i vrtuljak i postavljena je antistres podloga ispod ljučjačke. Orezano je zelenilo i uklonjena su suha stabla. Izvedeni su radovi košnje trave i korova, ručnog odstranjivanja korova sa staza i igrališta, uklonjene su nakupine pijeska, zemlje i kamenja a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	3.856,88

13.12			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića	19.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
13.13			Postava rukohvata uz stubište iz Istarske ulice prema Ulici Tenčićevo kod kućnog broja 16	7.800,00	Postavljena je jednoreдна ograda uz stubište u dužini od 38 m a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	3.209,06
13.14			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46	9.100,00	Obavljeni su radovi košnje trave i korova, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih i loših stabala, uklanjanje penjačica sa stabala i površine, uklanjanje korova, kupine i penjačica sa parcele ručno odstranjivanje korova sa staza i igrališta, uklonjene nakupine pijeska, zemlje i kamenja i interventnog čišćenja. Postavljena je antistres podloga ispod sprava i izvedeno je ličenje sprava na igralištu.	12.451,65
13.15			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46	12.900,00	Postavljen je tobogan i klackalica sa oprugama kao i kombinirana sprava za malu djecu.	14.625,00
13.16			Sanacija stubišta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	1.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
13.17			Ličenje rukohvata u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
13.18		C.	ENERGO D.O.O.	45.100,00		41.263,37
13.19			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
13.20			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41	4.900,00	Izvedeni su radovi proširenja.	7.787,92

13.21			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 41	1.700,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	1.476,40
13.22			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
13.23			Radovi za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3	2.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
13.24			Oprema za proširenje javne rasvjete u Lošinjskoj ulici kućni broj 3	800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
13.25			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
13.26			Radovi za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21	5.000,00	Izvedeni su radovi proširenja.	6.830,52
13.27			Oprema za proširenje javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21	1.900,00	Postavljena su 2 stupa.	1.133,32
13.28			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
13.29			Radovi za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17	7.500,00	Izvedeni su radovi proširenja.	6.552,78
13.30			Oprema za proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17	2.200,00	Postavljena su 2 stupa.	1.503,69

13.31			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 42	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
13.32			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 42	11.300,00	Izvedeni su radovi proširenja.	10.024,05
13.33			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 42	3.500,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela i 3 stupa.	3.238,35
13.34			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,72
13.35			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4	100,00	Izvedeni su radovi proširenja.	111,16
13.36			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Turan između kućnog broja 1 i kućnog broja 4	400,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	348,90