

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA MLAKA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
15	15	MO MLAKA			15.553,93
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		15.553,93
15.1			Dodatni prioritet: Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23B - vertikalna signalizacija	Postavljen je 1 prometni znak i 5 metalnih stupova.	681,25
15.2			Dodatni prioritet: Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23B - svjetleći znakovi	Ugrađena su dva dupla treptača 201 ECO, LED, žute boje sa senzorom pokreta, radio vezom s treptačem u suprotnoj traci i regulatorom napona 12V, akumulatorom 12V/45Ah te solarnim modulom od 20W u Ulici Franje Čandeka kućni broj 23B.	3.782,50

15.3			Dodatni prioritet: Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23B - horizontalna signalizacija	Izvedeni su radovi označavanja parkirnog mjesta za invalide.	22,00
15.4			Dodatni prioritet: Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 23B - stupići	Ugrađena su 4 fiksna stupića.	175,00
15.5			Realizacija prometnog rješenja projekta interventnog i pješačkog koridora u Ulici Vitomira Paje Širole	Iscrtavane su pune poprečne oznake na kolniku 6,69m ² i polja za označavanje prometa 9m ² .	93,15
15.6			Dodatni prioritet: Postava stupića u Ulici Rikarda Benčića	Postavljeno je 15 stupića.	656,25
15.7			Dodatni prioritet: Postava ogledala u Ulici Rikarda Benčića	Postavljana su 2 prometna ogledala kod kućnih brojeva 1 i 4.	585,00
15.8			Dodatni prioritet: Šanacija kolnika u Ulici Franje Čandeka	Asfaltom je sanirano 445 m ² površine kolnika.	9.558,78

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
17	17		MO MLAKA UKUPNO:	36.551,00		44.481,70
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	20.200,00		18.941,71
17.1			Elaborat preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duelle oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu	400,00	Izrađen je elaborat preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duelle oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu.	400,00
17.2			Realizacija preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duelle oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu	400,00	Iscrtano je 3,48 m2 oznaka na kolniku: STOP, puna zaustavna linija i razdjelna linija 12 cm a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	29,15
17.3			Obnova dijela kolnika i prilaza sjeverno od kućnog broja 2 u Ulici Giuseppea Duelle	18.000,00	Asfaltom je sanirano 448,83 m2 površine kolnika.	18.000,00
17.4			Postavljanje stupića na izlazu iz Ulice Remigia Picovicha na Ulicu Franje Čandeka na južnom nogostupu do pješačkog prijelaza prema kućnom broju 19	300,00	Postavljeno je 9 fiksnih stupića.	112,56
17.5			Elaborat ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha	400,00	Izrađen je elaborat ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha.	400,00
17.6			Realizacija ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha	100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

17.7			Obnova parkirališnih mjesta na parkiralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 3, u Ulici Rikarda Benčića sjeverno od kućnog broja 11 i u Ulici Branka Blečića sjeverno od kućnog broja 2	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	16.351,00		11.882,77
17.8			Hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Branka Blečića južno od kućnog broja 2	2.700,00	Uz dječje igralište posađena su 3 stabla (1 koprivić i 2 lagestremije) i 15 grmova pitospore.	2.131,95
17.9			Hortikulturno uređenje zelene površine oko dječjeg igrališta u Ulici Giuseppea Duelle između kućnih brojeva 8 i 10	3.551,00	Posađene su 62 živice na 40m'.	3.954,76
17.10			Uređenje partera na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle između kućnih brojeva 8 i 10	3.000,00	Postavljena je ograda univerzal pletivo u duljini 25 m.	3.781,25
17.11			Hortikulturno uređenje dijela zelene površine uz parkiralište u Ulici Giuseppea Duelle južno od kućnog broja 8	1.800,00	Uređeno je 30 m2 zelene površina na način da se posadilo 33 grma i trajnica te postavio kameni drobljenac.	1.705,43
17.12			Hortikulturno uređenje dijela zelene površine u Ulici Giuseppea Duelle sjeverno od kućnog broja 2	800,00	Posađeno je 10 zimzelenih grmova.	309,38
17.13			Sanacija stubišta između Ulice Luki od kućnog broja 22 i Ulice Podmurvice do kućnog broja 23	4.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		C.	ENERGO D.O.O.			13.657,22
17.14			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 2		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,89

17.15			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 2		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	4.758,50
17.16			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 2		U 2023. godini postavljene su 3 svjetiljke i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.619,33
17.17			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 8		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,89
17.18			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 8		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	4.857,91
17.19			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duelle kod kućnog broja 8		U 2023. godini postavljene su 2 svjetiljke i 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.359,70