

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA OREHOVICA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
18	18		MO OREHOVICA UKUPNO:	42.026,00		16.262,26
		A.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	28.126,00		5.105,63
18.1			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Dragutina Tomića sjeverno od kućnog broja 15	326,00	Izvedena je sadnja grmova i penjačica.	305,63
18.2			Dobava i postava nadzorne kamere u Ulici Petorice strijeljanih kod kućnog broja 2	4.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
18.3			Postava slavine s pitkom vodom na prilazu dječjem igralištu u Ulici Kalina	2.800,00	Postavljena je slavina s pitkom vodom.	2.750,00
18.4			Radovi za postavu slavine s pitkom vodom na prilazu dječjem igralištu u Ulici Kalina	3.300,00	Izveden je iskop, postavljena posteljica, vodovodna cijev i zatrpan je rov.	2.050,00
18.5			Dobava i postava nadzorne kamere u Ulici Grobnička cesta kod kućnog broja 12	4.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

18.6			Postava video nadzora na sportskom igralištu u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17	4.500,00	U dogovoru s MO odustalo se od planske stavke te će se sredstva preusmjeriti na stavku 18.7.	-
18.7			Popravlak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17	8.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	ENERGO D.O.O.	13.900,00		11.156,63
18.8			Izrada tehničkog rješenja za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
18.9			Radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17	4.400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
18.10			Oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17	3.600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
18.11			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,73
18.12			Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina	400,00	Izvedeni su radovi proširenja.	326,82
18.13			Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Kalina	700,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	448,50
18.14			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,17
18.15			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15	2.400,00	Izvedeni su radovi proširenja.	1.967,27
18.16			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15	1.200,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	849,14

18.17			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	398,17
18.18			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	3.659,79
18.19			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 11		U 2023. godini postavljeno je 6 svjetiljki i 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	2.976,04