

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA PEĆINE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
16	16	MO PEĆINE			28.004,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		28.004,00
16.1			Uređenje nogostupa i sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 50 do kućnog broja 86	Zarezano je 245 m asfalta, ručno je srušeno i deponirano 14 m ³ zida i sanirano 70m ² površine uređeno granitnim kockama.	20.708,13
16.2			Dodatni prioritet: Uređenje nogostupa u ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 50 do kućnog broja 86	Sanirano je 183,40 m ² nogostupa od kućnog broja 50 do kućnog broja 56.	7.295,87

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
20	20		MO PEĆINE UKUPNO:	27.789,00		14.112,41
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	4.000,00		968,75
20.1			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15	400,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15.	400,00
20.2			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15	300,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije stavke. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija nogostupa u ulici Janka Polić Kamova".	-
20.3			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 - horizontalna signalizacija	2.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
20.4			Postava željeznih zaštitnih stupića u Ulici Šetalište trinaeste divizije na južnom nogostupu od križanja s Ulicom Pećine prema kućnom broju 112	600,00	Postavljeno je 13 željeznih zaštitnih stupića.	568,75
20.5			Postava prometnog ogledala u Ulici Janka Polića Kamova nasuprot izlaza s parkirališta kod kućnog broja 101	500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	10.589,00		8.850,00
20.6			Postava fitness sprave i klupe s naslonom na betonskoj površini južno od Ulice Pećine kućni broj 11	5.100,00	Postavljen je mini fitness set kod plaže Grčevo.	5.125,00
20.7			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81	1.989,00	Izvedeni su radovi pripreme terena dok su ostali radovi prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	287,50
20.8			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81	3.500,00	Postavljena je šesterokutna penjalica na mjestu stare klackalice.	3.437,50
		C.	ENERGO D.O.O.	13.200,00		4.293,66
20.9			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,17
20.10			Radovi za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo	2.400,00	Izvedeni su radovi proširenja.	2.808,39
20.11			Oprema za proširenje javne rasvjete na igralištu kraj plaže Grčevo	1.200,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	1.087,10
20.12			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
20.13			Radovi za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	5.300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
20.14			Oprema za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	3.300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-