

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA PEHLIN
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
17	17	MO PEHLIN			69.232,89
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		34.373,26
17.1			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Turkovo kod dječjeg parka u blizini kućnog broja 7A	Iscrtano su pojedinačnih natpisi "stop", "škola", "bus" i "taxi", oznaka za invalide, "djeca na cesti".	22,50
17.2			Realizacija postave vertikalne i obilježavanja horizontalne signalizacije u Ulici Baretićevo u blizini dječjeg igrališta i parka	Iscrtana je puna poprečna oznaka na kolniku.	112,56
17.3			Dodatni prioritet: Radovi na uređenju prilaza jezeru Mistraž	Izvedeni su radovi uklanjanja 11 panjeva i korijena, strojno iskopao 360 m3 materijala, izrađeno je 1.200 m2 posteljice i dopremljeno je 60m3 tampona.	26.641,75
17.4			Dodatni prioritet: Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije	Ugrađen je prometni znak od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i predefiniranim tekstom tekst poruke „OPREZ“ i „PJEŠACI“ dimenzija 1300 x 750 mm.	3.103,31

17.5			Dodatni prioritet: Sanacija oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8/A	Strojno je iskopano 8 m ³ materijala, planirano i valjano 4 m ² posteljice. Postavljeno je 2 m' rebrastih i 1 m' glatkih cijevi oborinske kanalizacije. Izrađena su dva spoja na stjenku vodolovnog okna. Izrađen je slivnički kanal 3,5 m' s linijskom rešetkom, te je ugrađen 1 lijevani željezni poklopac s okvirom.	4.493,14
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		27.960,90
17.6			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici zapadno od kućnog broja 29	Izvedeno je planiranje terena u površini 179 m ² .	1.344,83
17.7			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	6.250,00
17.8			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	Postavljeni su rubnjaci, rizle, te su izvedeni radovi iskopa, odvoza materijala i betoniranje podloge stola za stolni tenis.	5.867,58
17.9			Nastavak uređenje dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	Izvedeni su radovi nadozidanja betonskog zida uz prateće radove radi obrušavanje zemljanog materijala i asfalterski radovi. Postavljeno je 3,5 m ² antistres podloge. Uklonjen je komunalni otpad.	9.436,00
17.10			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	Izvedeni su radovi postavljanja dvostruke njihalice na oprugu i tobogana s kulom.	5.062,50
		C.	ENERGO D.O.O.		6.898,73
17.11			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37	U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 2.285,07 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.443,32 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.728,39 eura.	1.443,32
17.12			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37	U 2023. godini postavljena su 2 stupa u iznosu od 823,09 eura. U 2024. godini postavljeno je 7 rasvjetnih tijela u iznosu od 2.619,73 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.442,82 eura.	2.619,73

17.13			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3	U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 4.165,18 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 1.121,44 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 5.286,62 eura.	1.121,44
17.14			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3	U 2023. godini postavljena su 4 stupa u iznosu od 1.606,60 eura. U 2024. godini postavljeno je 4 rasvjetnih tijela u iznosu od 1.714,24 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.320,84 eura.	1.714,24

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
21	21		MO PEHLIN UKUPNO:	147.393,00		116.712,36
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	59.193,00		54.289,39
21.1			Ugradnja cestovnih rubnjaka između prometnice i neuređenih zelenih površina u Ulici Tići prema kućnim brojevima 20, 22H, 22/6, 22G	5.500,00	Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 21.6.	-

21.2			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije.	400,00
21.3			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije.	300,00
21.4			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije	5.000,00	Ugrađen je prometni znak izrađen od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i predefiniranim tekstom tekst poruke „OPREZ“ i „PJEŠACI“ i montirana je 1 LED svjetiljka na rasvjetni stup a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	1.339,38
21.5			Sanacija kolnika u Ulici Hosti od kućnog broja 47 do kućnog broja 91	18.000,00	Zbog radova na Aglomeraciji sredstva su preusmjerena na zamjensku stavku 21.10.	-
21.6			Sanacija asfalta nerazvrstanih prometnica na području MO Pehlin u ulicama Androv breg, Baretićevo, Mihovilići, Turkovo, Pletenci, Blažičevo A,B,C,D	22.493,00	Asfaltom je sanirano 930,17 m2 površine kolnika i 4 poklopca su podignuta na potrebnu visinu.	46.894,51

21.7			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30.	400,00
21.8			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30.	300,00
21.9			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30	6.800,00	Obilježeno je 49,30 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom, pješački prijelaz, isprekidana zaustavna linija i horizontalna oznaka H74 "30".	1.787,14
21.10			Dodatni prioritet: Sanacija oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8/A		Izrađen je slivnički kanal 3,5 m' s linijskom rešetkom, te je ugrađen željezni poklopac s okvirom.	2.868,36
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	79.800,00		44.097,06
21.11			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	1.000,00	U okolišu dječjeg igrališta uklonjena su suha i bolesna stabla, orezani su grmovi i stabla, uklonjena je kupina, penjačica i samonikla vegetacija, odvezen je deponirani biljni i razni komunalni otpad te je oličeno 17 m1 ograde.	2.111,41
21.12			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	1.100,00	Postavljena je dvostruka njhalica na oprugu.	1.625,00

21.13			Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	20.800,00	Izrađena je natkrivena bina za paljenje pusta u dvorištu Doma kulture Pehlin s dodatkom za manipulaciju prijenosnih ograda.	2.525,00
21.14			Uređenje dijela puta prema Mistraž bari	9.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
21.15			Postava klupa na putu prema Mistraž bari	3.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
21.16			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Blažićevo C jugozapadno od kućnog broja 50	1.400,00	Izvedena je sanacija podloge dječjeg igrališta u površini od 130 m ² .	4.749,63
21.17			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Blažićevo C jugozapadno od kućnog broja 50	10.000,00	Postavljena je klackalica s oprugama i kombinirana sprava za malu djecu.	11.875,00
21.18			Hortikulturno uređenje neuređenih zelenih površina uz Ulicu Tići prema kućnim brojevima 20, 22H, 22/6, 22G	1.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
21.19			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	2.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
21.20			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	9.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
21.21			Raščišćavanje zelene površine uz pješačku stazu od Ulice Baretićevo kućni broj 25 do Ulice Turkovo kućni broj 26	1.600,00	Raščišćena je samonikla vegetacija i odvezen komunalni otpad duž prolaza između ulica.	254,73
21.22			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Čićarijskoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10	3.400,00	Postavljeni su vrtuljak i njihalica na oprugu jednostruka.	5.750,00

21.23			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10	6.500,00	U okolišu dječjeg igrališta uklonjena su suha i bolesna stabla, orezani su grmovi i stabla, uklonjena je kupina, penjačica i samonikla vegetacija, odvezen je deponirani biljni i razni komunalni otpad. Postavljena je antistres podloga 10 m2 i ograda od univerzal pletiva 58 m2 uz prethodno ličenje.	8.129,43
21.24			Orezivanje vegetacije na dječjem igralištu i fitness parku u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
21.25			Dodatno uređenje fitness parka u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B	2.100,00	Izvedeni su radovi betoniranja betonske podloge za sprave, s uključenim radovima otkopa i odvoza viška materijala na deponij.	1.201,88
21.26			Dodatno opremanje fitness parka u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B	5.000,00	Postavljene su eliptična hodolica i švedske ljestve.	5.875,00
		C.	ENERGO D.O.O.	8.400,00		18.325,91
21.27			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,72
21.28			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A	100,00	Izvedeni su radovi proširenja.	124,43
21.29			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 19 A	400,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	348,90
21.30			Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete u pothodniku između Ulice Maria Gennaria i Ivekovićeve ulice	7.000,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	6.843,75
21.31			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažičevo B kod kućnog broja 18	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,72

21.32			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažičevo B kod kućnog broja 18	100,00	Izvedeni su radovi proširenja.	124,43
21.33			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Blažičevo B kod kućnog broja 18	400,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	348,90
21.34			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	398,17
21.35			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	2.285,07
21.36			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 37		U 2023. godini postavljena su 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	823,09
21.37			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	398,17
21.38			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	4.165,18
21.39			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Gennaria kod kućnog broja 24/3		U 2023. godini postavljena su 4 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.606,60
21.40			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
21.41			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	111,16
21.42			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 22		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.	349,90