

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA PODMURVICE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
18	18	MO PODMURVICE			72.451,79
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		28.694,45
18.1			Izrada geodetske situacije za izradu prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130 Zamjenska pozicija: Postava LED reflektora ispod svjetlećeg znaka C02	Montiran je LED reflektor OSR50W/4K na lokaciji Vukovarska, kod Plodina.	107,75
18.2			Zamjena oštećenih vibracijskih traka u Vukovarskoj ulici između kućnih brojeva 86 i 106	Obnovljeno je 117 m ² postojećih vibro traka visine 12 mm.	2.193,75
18.3			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima	Izvedena je horizontalna realizacija.	1.507,50

18.4			Ličenje ograda i rukohvata u Ulici Branimira Markovića na gornjem parkiralištu, južno od Ulice Hahlić, između kućnih brojeva 17 i 19 te na parkiralištu u Ulici Andree Benussi između kućnih brojeva 4 i 6	Oličeno je 66 m' postojeće zaštitne ograde.	1.980,00
18.5			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika na raskršću Vukovarske ulice i Ulice Franje Čandeka, te Vukovarska ulica kod kućnih brojeva 64 i 65.	Sanirano je 1.560 m2 površine kolnika.	8.051,21
18.6			Dodatni prioritet: Nastavak sanacije kolnika u Vukovarskoj ulici od raskršća sa Čandekovom ulicom prema Salezijanskoj gimnaziji (Vukovarska kbr. 64) odnosno prema raskršću sa Ulicom Branka Blečić (Učenički dom Podmurvice, Branka Blečić kućni broj 3)	Sanirano je 492,90 m2 površine kolnika.	14.854,24
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		43.757,34
18.7			Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od kućnog broja 8	Izvedeni su radovi pripreme terena, razastiranja drobljenca te je izveden kameni zid. Orezano je zelenilo, izvedena je sjetva travnjaka. Površina je očišćena te je odvezen komunalni otpad.	9.331,64
18.8			Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2	U 2023. godini postavljene su eliptična hodalice i paralelna prečka u iznosu od 4.000,00 eura. U 2024. godini orezano je zeleno i odvezen komunalni otpad u iznosu od 1.066,68 eura. Ukupna vrijednost radova iznosi 5.066,68 eura.	1.066,68
18.9			Hortikulturno uređenje zelene površine i popravak dijela zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8	Izvedeni su radovi sanacije oštećenog zida. Izvedeni su radovi orezivanja grmova i stabala, uklanjanja suhih stabala, grmova, korova, penjačica i kupine te je odvezen komunalni otpad.	3.766,33

18.10			Djelomična sanacija žičane ograde u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8	Izvedeni su radovi uklanjanja oštećene ograde i postava nove.	6.004,75
18.11			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5	Izveden je betonski zid i postavljena je antistres podloga.	1.552,14
18.12			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4	Izvedene su betonska i antistres podloga te je postavljena ograda. Uklonjen je korov na stazi i slobodnoj površini, orezana su stabla i grmovi, uklonjena su suha i loša stabla, uklonjena je kupina i penjačica te je očišćen kompletan prostor.	3.224,38
18.13			Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4	Postavljen je vrtuljak.	1.875,00
18.14			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2	Orezana su stabla, grmovi i živice, očišćen okoliš oko igrališta. Radove su djelomično izvodili alpinisti. Izvedena je ograda na igralištu.	5.688,00
18.15			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2	Postavljene su ljuljačka i vrtuljak. Postavljene su dvije njihalice na oprugu u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5.	6.223,66
18.16			Uređenje zelene površine u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 20	Izveden je betonski nadozid te je uklonjen korov uz rubnjak i zid, orezano je zelenilo, uklonjena suha i loša stabla, uklonjena je kupina i penjačica i očišćen je kompletan prostor.	754,15
18.17			Ličenje ograde i rukohvata u Vukovarskoj ulici na prolazu zapadno od kućnog broja 96, na prolazu iz Ulice Andree Benussi prema Ulici Maria Špilera i dalje prema Ulici Emilija Randića	Oličena je postojeća ograda.	2.003,06
18.18			Dodatni prioritet: Hortikulturno uređenje okoliša u Bribirskoj ulici kod kućnih brojeva 5,10 i 12	Orezana su stabla i grmovi, uklonjena su loša stabla i penjačice sa stabala. Očišćen je okoliš oko zgrada.	2.267,55

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
22	22		MO PODMURVICE UKUPNO:	87.255,00		58.556,06
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	41.100,00		32.872,56
22.1			Elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3	400,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su preusmjerena na stavku 22.4.	-
22.2			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom izvođenja radova na povećanju sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3	300,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su preusmjerena na stavku 22.4.	-
22.3			Realizacija Elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3 - vertikalna signalizacija	700,00	Postavljen je novi prometni znak na fluorescentnoj ploči žuto zelene boje RA3.	231,25
22.4			Realizacija Elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Ulici Branka Blečića kod ulaza u Učenički dom kućni broj 3 - horizontalna signalizacija	300,00	Obilježeno je 14 m2 pješačkog prijelaza trajnim materijalom.	507,50

22.5			Sanacija oborinskih voda u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 2/2	10.000,00	Izrađen je slivnički kanal 5 m' s linijskom rešetkom, te je ugrađen željezni poklopac s okvirom i 0,04 m3 zida je sanirano betonom.	9.384,88
22.6			Sanacija kolnika i nogostupa u Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 2	5.000,00	Sanirano je 23,15 m2 površine kolnika i ugrađena su 3 lijevano željezna poklopca.	4.688,48
22.7			Sanacija kolnika i nogostupa u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 65	2.000,00	Sanirano je 1.560 m2 kolnika.	2.000,00
22.8			Elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6	400,00	Izrađen je elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6.	400,00
22.9			Privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6	300,00	Izvedena je privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6.	300,00
22.10			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - vertikalna signalizacija	200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.11			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - horizontalna signalizacija i stupići	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.12			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - rampe za invalide	1.000,00	Izrađene su 2 rampe od taktilne površine čepaste strukture, dužine 300 x 80 cm.	988,00

22.13			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - ograda	600,00	U dogovoru s MO utvrditi će se zamjenska stavka. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija asfalta u ulici Andree Benussi".	-
22.14			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici.	400,00
22.15			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici	300,00	Izrađen je elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici.	300,00
22.16			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - vertikalna signalizacija	1.100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.17			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - oprema	700,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija asfalta u ulici Andree Benussi"	-
22.18			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - horizontalna signalizacija	500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.19			Elaborat postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića.	400,00
22.20			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića	300,00	Izrađen je elaborat privremene prometne signalizacije prilikom postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića.	300,00

22.21			Realizacija elaborata postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića	10.300,00	Asfaltom je sanirano 123,38 m ² površine, postavljeno je 38 m' cestovnih betonskih rubnjaka i izrađena je 1 uzdignuta ploha ukupne dužine 7 m i širine 5 -7m.	9.624,07
22.22			Elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić.	400,00
22.23			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić	700,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.24			Ličenje zaštitnih ograda i rukohvata u Ulici Branimira Markovića te na ostalim lokacijama prema potrebi i dogovoru na terenu	3.000,00	Oličeno je 32,80 m' dvoredne zaštitne ograde.	2.948,38
22.25			Obnova parkirališnih mjesta na raznim lokacijama u MO Podmurvice prema dogovoru na terenu	1.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.26			Postava prometnog ogledala u Ulici Emilija Randića na izlazu s parkirališta kod kućnog broja 14	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	27.755,00		15.598,20
22.27			Izrada i postava spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114	7.000,00	Izvedeni su radovi iskopa terena, betoniranja podloge ispod klupe, postava rubnjaka i granitnih kocki te urezivanje teksta u mramornu ploču. Postavljene su kuke za vijenac i posađeno je 22 grmova.	10.187,52
22.28			Postava opreme kod spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114	1.600,00	Postavljena je klupa s naslonom.	1.500,00

22.29			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	2.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.30			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bihačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 3	2.900,00	Izvedena je betonska rampa i ugrađena su vrata u ogradi.	745,13
22.31			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Bihačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 3	1.100,00	Postavljena je dvostruka njhalica na oprugu.	1.625,00
22.32			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5	5.100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.33			Rekonstrukcija drvoreda u Ulici Branimira Markovića između kućnih brojeva 1 i 15 i u Ulici Hahlić južno od kućnih brojeva 17 i 19	2.155,00	Izvedeni su radovi orezivanja i uklanjanja suhih, nagnutih i bolesnih stabala.	588,50
22.34			Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1	5.700,00	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanja suhih stabala i penjačica sa stabala te odvoz sakupljenog materijala. Ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	952,06
		C.	ENERGO D.O.O.	18.400,00		10.085,30
22.35			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,88
22.36			Radovi za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8	6.800,00	Izvedeni su radovi proširenja.	5.601,81
22.37			Oprema za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8	2.200,00	Postavljen je 1 stup.	774,50

22.38			Oprema za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68	1.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.39			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.40			Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	3.100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.41			Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	1.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
22.42			Radovi za osvjetljenje spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114	1.500,00	Izvedeni su radovi proširenja.	2.055,17
22.43			Oprema za osvjetljenje spomen ploče sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na križanju zapadno od kućnog broja 114	1.000,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	236,54
22.44			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
22.45			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	179,18
22.46			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1		U 2023. godini postavljen je 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.	574,50