

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA PODVEŽICA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
19	19	MO PODVEŽICA			11.579,24
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		11.170,29
19.1			Realizacija obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Tihovac neposredno prije raskrižja sa Ulicom Vlade Grozdanića kod kućnog broja 8	Postavljeno je 5,40 m ² cestovnih betonskih rubnjaka te 5,40 m ² parkovnih rubnjaka. Izrađeno je 4,92m ² rampi od betona klase i 4,92m ² rampi od taktilne površine. Iscrtano je 22,50 m ² pješačkih prijelaza strojnim nanošenjem bijele boje. Postavljen je 1 komad bandit trake kod montaže prometnih znakova/ogledala na stup javne rasvjete. Postavljen je 1 komad novog prometnog znaka dimenzije 60 cm na kontrastnoj kvadratnoj ploči fluorescentno žuto-zelene boje RA3.	1.233,48
19.2			Realizacija prometnog uređenja dijela Ulice Martina Kontuša od raskrižja s Ulicom Tome Strižića do kućnog broja 2A	Ugrađeno je 6 fleksibilnih stupića i iscrtano je 6 parkirnih mjesta.	308,98
19.3			Dodatni prioritet: Sanacija Ulice Andrije Peruča	Asfaltom je sanirano 163,50 m ² površine kolnika.	9.015,33

19.4			Dodatni prioritet: Obnova horizontalne signalizacije	Iscrtani su pješački prijelazi u Ulicama Kvaternikova kod kućnih brojeva 61, 65, 43 i 37.	612,50
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		408,95
19.5			Orezivanje drvorednih stabala u Ulici Tihovac kod kućnog broja 6 Zamjenska lokacija: Ulica Jože Gabrovška	Izvršeno je orezivanje stabala.	408,95

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
23	23		MO PODVEŽICA UKUPNO:	50.915,00		45.168,56
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	1.100,00		1.091,25
23.1			Postava ograde jugozapadno od Ulice Tuhobički uspon kod kućnog broja 8a	1.100,00	Ugrađeno je 9,70 m' nove troredne željezne ograde visine 1 m iznad tla.	1.091,25
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	22.915,00		13.506,33
23.2			Postava klupe s naslonom na dječje igralište u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68	1.100,00	Postavljena je klupa s naslonom.	700,00
23.3			Postava stolne garniture na dječje igralište u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68	2.200,00	Postavljena je garnitura za sjedenje.	2.250,00
23.4			Postava klupe s naslonom na dječjem igralištu zapadno od kućnog broja 6 u Ulici Martina Kontuša	1.100,00	Postavljena je klupa s naslonom.	700,00

23.5			Izvedba rukohvata na stubištu u Ulici Brdo južno od kućnog broja 13 A	1.400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
23.6			Sadnja stabala u Ulici Vlade Grozdanića zapadno od kućnog broja 18	3.000,00	Posađeno je 6 lipa.	2.175,00
23.7			Sadnja stabala sjeverno od kućnog broja 40 u Ulici Drage Gervaisa	1.200,00	Posađene su 3 lagestremije.	759,38
23.8			Postava klupe sjeverno od kućnog broja 40 u Ulici Drage Gervaisa	1.100,00	Postavljena je klupa s naslonom.	700,00
23.9			Postava garniture za sjedenje u Ulici Franje Matkovića istočno od kućnog broja 16	2.200,00	Postavljena je stolna garnitura.	2.250,00
23.10			Uređenje površine za postavu garniture za sjedenje u Ulici Franje Matkovića istočno od kućnog broja 16	1.300,00	Izveden je betonski temelj ispod klupe sjeverno od kućnog broja 40 u Ulici Drage Gervaisa i izvedena je betonska klupa za sjedenje.	789,82
23.11			Hortikulturno uređenje zelene površine između parka za pse i boćališta u Ulici Braće Pavlinić	6.700,00	Unutar psećeg parka posađeno je 6 koprivića.	2.495,00
23.12			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Tihovac sjeverno od kućnih brojeva 2 i 4	900,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
23.13			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ede Starca sjeverozapadno od kućnog broja 13	715,00	Dobavljena je zemlja i posađena je 1 lipa.	687,13
		C.	ENERGO D.O.O.	26.900,00		30.570,98
23.14			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovška između kućnog broja 8 i kućnog broja 10	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,88

23.15			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovška između kućnog broja 8 i kućnog broja 10	6.700,00	Izvedeni su radovi proširenja.	4.405,99
23.16			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovška između kućnog broja 8 i kućnog broja 10	2.300,00	Postavljen je 1 stup.	844,07
23.17			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
23.18			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13	3.900,00	Izvedeni su radovi proširenja.	5.027,69
23.19			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Brdo kod kućnog broja 13	1.400,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	1.107,50
23.20			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
23.21			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8	5.200,00	Izvedeni su radovi proširenja.	6.648,80
23.22			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8	1.600,00	Postavljen je 1 stup.	1.124,60
23.23			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
23.24			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A	2.400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

23.25			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 12 A	1.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
23.26			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	398,17
23.27			Radovi za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	4.972,14
23.28			Oprema za proširenje javne rasvjete u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 37		U 2023. godini postavljeno je 9 svjetiljki i 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	4.449,36