

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
24	24	MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD			1.638,18
		A.	ENERGO D.O.O.		1.638,18
24.1			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 1 A	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 1 A.	344,91
24.2			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B	U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 7.610,08 eura. U 2024.godini izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B u iznosu od 370,33 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 7.980,41 eura.	370,33
24.3			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B	U 2023. godini postavljena su 2 stupa u iznosu od 1.313,73 eura. U 2024. godini postavljena su 2 rasvjetna tijela u iznosu od 922,94 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 2.236,67 eura.	922,94

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
29	29		MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD UKUPNO:	15.949,00		12.092,83
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	14.749,00		2.150,00
29.1			Proširenje rampe za invalide s parkirališta Školjić-otok prema Ulici Školjić s postavom rukohvata	2.300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
29.2			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom.	400,00
29.3			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom.	300,00
29.4			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom	4.300,00	Iscrtan je pješački prijelaz 40 m2 trajnim materijalom.	1.450,00

29.5			Djelomična sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 A do kućnog broja 39	6.449,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
29.6			Dopuna prometne signalizacije u Vodovodnoj ulici	1.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	1.200,00		488,13
29.7			Sadnja stabla na zelenoj površini uz Rječinu u Ulici Školjić istočno od kućnog broja 1B	300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
29.8			Sadnja penjačica uz stupove sjenice u Stem parku na Klobučarićevom trgu	200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
29.9			Postava montažnog metalnog stubišta u funkciji prilaza na postojeću zelenu površinu u Ulici Školjić sjeveroistočno od kućnog broja 11 A	700,00	Postavljeno je metalno montažno stubište.	488,13
		C.	ENERGO D.O.O.			9.454,70
29.10			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,89
29.11			Radovi za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	7.610,08
29.12			Oprema za proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Šime Ljubića kod kućnog broja 4 B		U 2023. godini postavljena su 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.313,73