

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA ŠKURINJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
25	25	MO ŠKURINJE			85.240,88
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		83.336,50
25.1				Izrađeno je 1,51 m3 betonskog temelja, postavljeno 10,50 m' cestovnih betonskih rubnjaka. Iskolčena jedna instalacija. Dobavljeno je 118,80 m' cijevi i 118,80 m' metalne trake uzemljenja te 118,80 m' PVC trake upozorenja na električne instalacije. Postavljeno je 6 ravnih semaforskih stupova promjera 115 mm, dužine 3450 mm s temeljnom pločom i vratašcima za pristup električnoj instalaciji. Montirano je 8 komada rednih stezaljki potrebnih za spajanje podzemnih signalnih kabela u stupovima. Montirana su 3 komada nosača prometnog znaka, solarne ploče, radarskog detektora na semaforski stup. Spojeno je 9 komada traka za uzemljenje na stupnim mjestima i u signalnom uređaju. Ugrađen je i spojen 1 komad elektroničkog sučelja za prihvata signala s video detektorom. Montirana su 2 komada	

			Realizacija zahvata semaforizacije raskrižja Škurinjska cesta u zoni Osnovne škole Ivana Zajca	semaforskog konzolnog stupa. Ugrađen je jedan signalni uređaj i izvedeno 7 komada revizijskih okna te 2 temelja.	78.055,04
25.2			Dodatni prioritet: Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na semaforizaciji raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca.	Izrađen elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na semaforizaciji raskrižja Škurinjske ceste u zoni Osnovne škole Ivana Zajca.	1.125,00
25.3			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 44	Asfaltom je sanirano 401,05 m2 površine kolnika.	4.143,96
25.4			Obilježavanje parkirnih mjesta za motore u Ulici Škurinjskih žrtava - horizontala	Obilježena su 3 parkirna mjesta za motore u Ulici Škurinjskih žrtava.	12,50
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		1.904,38
25.5			Uređenje dječjeg igrališta u Satskoj ulici	Izvedena je zamjena rizle na površini od 32 m2.	1.904,38

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
30	30		MO ŠKURINJE UKUPNO:	103.301,00		79.606,26
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	63.100,00		61.595,65
30.1			Sanacija kolnika Tibljaška cesta od kućnog broja 36 (kod okretišta autobusa 5A) do kućnog broja 16	60.000,00	Asfaltom je sanirano 1,282,31 m2 površine kolnika.	59.995,65
30.2			Nastavak postave rukohvata u Ulici 19. udarne divizije kod kućnog broja 11	1.600,00	Ugrađeno je 32 m' novog rukohvata.	1.600,00
30.3			Obnova parkirnih mjesta u Ulici 22. lipnja i Budicinovoj ulici	1.500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	40.201,00		18.010,61
30.4			Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	7.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
30.5			Postava klupe uz betonsku stazu u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	1.600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
30.6			Izrada betonske staze između kućnog broja 2 u Ulici Save Jugo Bujkove i kućnog broja 1 u Ulici Milana Rustanbega	14.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
30.7			Orezivanje stabala u Budicinovoj ulici kod kućnih brojeva 6 i 8	800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

30.8			Hortikulturno uređenje okoliša Doma zdravlja u Osječkoj ulici kućni broj 72/1	1.300,00	U okolišu Doma zdravlja orezani su grmovi i stabla, uklonjena je samonikla vegetacija i kupina i posađeni su bor pinjol i 4 stabla mušmulice.	1.731,23
30.9			Dodatno uređenje oko fitnes sprava na dječjem igralištu u Ulici Save Jugo Bujkove istočno od kućnog broja 44	800,00	Izvedena je betonska podloga.	1.332,50
30.10			Dodatno opremanje fitnes spravama dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove istočno od kućnog broja 44	3.900,00	Postavljene su kombinirana kosa, klupa i trokut vratilo.	5.625,00
30.11			Dodatno opremanje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	10.601,00	Izvedeni su radovi uz postavu kombinirane sprave za malu djecu. Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	9.321,88