

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
26	26	MO ŠKURINJSKA DRAGA			52.338,90
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.890,00
26.1			Ličenje ograde na parkiralištu u Ulici Rastočine kod kućnog broja 7	Minizirano je i oličeno 26 m ² jednoreodne ograde.	650,00
			Obnavljanje horizontalne signalizacije na području mjesnog	<ul style="list-style-type: none"> Obilježeni su sljedeći pješački prijelazi: - Raskrižje Tizianova ulica sa Osječkom ulicom - Raskrižje Ulica Frane Kresnika sa Osječkom ulicom - Raskrižje Ulica Mihaćeva Draga sa Osječkom ulicom - Raskrižje Ulica Mihaćeva Draga sa Ulicom Rastočine - Raskrižje Ulica A.Mihića sa Ulicom Mihaćeva Draga - Ulica Mihaćeva Draga 9 i 15 - Raskrižje Jelićeve Ulice sa Osječkom ulicom - Ulica Rastočine 2 - Rastočine 19 	

26.2			odbora	- Rastočine 11	2.240,00
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		42.301,66
26.3			Nastavak uređenja igrališta za igru loptom zapadno od Ulice Antuna Mihića 2F	Izvedena je priprema terena, asfaltiranje površine te je ugrađena metalna ograda.	41.573,15
26.4			Hortikulturno uređenje zelene površine uz parkiralište u Ulici Rastočine jugoistočno od kućnog broja 7	Pokošena je zelena površina i korov uz rubnjak na parking, orezana su stabla i grmovi i uklonjena su suha stabla.	728,51
		C.	ENERGO D.O.O.		7.147,24
26.5			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 16.767,43 eura u 2023.godini. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje. U 2024. godini priznato je 4.419,39 eura.	4.419,39
26.6			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1 (MO Škurinjska Draga, 16 svjetiljki) - dio troškova	Postavljeno je 16 stupova u iznosu od 6.213,16 eura u 2023. godini. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje. U 2024. godini priznato je 2.727,85 eura.	2.727,85

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
31	31		MO ŠKURINJSKA DRAGA UKUPNO:	74.979,00		56.327,43
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	18.600,00		9.134,40
31.1			Postava stupića na nogostupu obostrano u Ulici Mihačeva Draga prije pješačkog prijelaza u blizini kućnog broja 15	900,00	Postavljeno je 7 fiksnih stupića.	306,25
31.2			Sanacija dijela kolnika u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64	400,00	Lokalno je sanirano 30,47 m2 površine kolnika i sanirana je udarna rupa ispred reciklažnog dvorišta Čistoće.	400,00
31.3			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40	600,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40.	600,00

31.4			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog broja 40.	300,00
31.5			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog 40	16.400,00	Ugrađeno je 23 m' cestovnog betonskog rubnjaka i asfaltom je sanirano 31,92 m ² površine kolnika. Izrađene su 2 rampe od taktilne površine čepaste strukture.	7.528,15
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	52.379,00		20.539,75
31.6			Nastavak uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	25.000,00	Izvedeno je asfaltiranje površine i postavljena je ograda 3,3 metra dužine a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	15.602,25
31.7			Opremanje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	2.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
31.8			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 3	400,00	Izveden je iskop postojeće komplet klupe.	312,50
31.9			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine istočno od kućnog broja 3	4.900,00	Postavljen je tobogan s kulom.	4.625,00
31.10			Sanacija podloge parka za pse u Ulici Petra Kobeka	800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

31.11			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Tizianovoj ulici južno od kućnog broja 33	4.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
31.12			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Tizianovoj ulici južno od kućnog broja 33	3.600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
31.13			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Osječka zaobilaznica - pravac grad	10.079,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		C.	ENERGO D.O.O.	4.000,00		26.653,28
31.14			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,16
31.15			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64	2.400,00	Izvedeni su radovi proširenja.	2.021,68
31.16			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 64	1.200,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	854,68
31.17			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	398,17
31.18			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	16.767,43
31.19			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihačeva Draga od kućnog broja 23 do kućnog broja 35/1		U 2023. godini postavljeno je 16 stupova. Troškovi su priznati u 2024. godini.	6.213,16