

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA SRDOČI
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
21	21	MO SRDOČI			127.524,98
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		56.780,74
21.1			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u ulicama Kurirski put, Tonžino i Markovići	Obilježeno je 3,05 m2 oznaka na kolniku trajnim materijalom.	110,56
21.2			Sanacija nogostupa i rubnjaka u Ulici Miroslava Krleže od kućnog broja 16 do kućnog broja 20	Asfaltom je sanirano 258,62 m2 površine nogostupa.	15.452,45
21.3			Realizacija uređenja raskrižja ulica Mate Lovraka, Bartola Kašića i Srdoči	Asfaltom je sanirano 105,13 m2 površine kolnika te je postavljena vertikalna i horizontalna signalizacija.	11.769,50
21.4			Realizacija izvedbe uzdignutih ploha s pješačkim prijelazom u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnih brojeva 8 i 24	Asfaltom je sanirano 72,81 m2 površine kolnika te je postavljena vertikalna i horizontalna signalizacija.	6.091,34

21.5			Postava dvoredne ograde u Ulici Ante Modrušana od kućnog broja 30A do kućnog broja 30 B	Izrađeno je i ugrađeno 23,50 m' nove željezne dvoredne ograde.	2.643,75
21.6			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Mate Lovraka te uređenje raskrižja ulica Mate Lovraka i Bartola Kašića.	Asfaltom je sanirano 250 m2 površine kolnika te je 5 poklopaca instalacija podignuto na potrebnu visinu.	20.713,14
21.7		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		69.958,80
21.8			Hortikulturno uređenje zelene površine jugoistočno od kružnog toka Martinkovac	Posađene su 4 masline na središnji dio rotora.	804,64
21.9			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14	Postavljen je tobogan s kulom na mjesto starog tobogana.	4.750,00
21.10			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56	Postavljen je tobogan i vrtuljak.	6.750,00
21.11			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14	Uklonjen je stari tobogan, postavljena je antistresna podloga ispod novog tobogana i izvedena je nadopuna rizlom.	1.255,00
21.12			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56	Igralište je dohranjeno šljunkom i ugrađena je jednoredna ograda uz stepenište koje vodi prema igralištu.	1.607,50
21.13			Uređenje podloge za postavu fitness sprava uz stazu prema igralištu s loptom u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od broja 24	Izbetonirale su se podloge na koje su postavljene fitness sprave.	462,00
21.14			Postava fitness sprava uz stazu prema igralištu s loptom u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od broja 24	Postavljene su 3 fitnes sprave: veslarica, eliptična hodalica i penjač.	7.750,00
21.15			Uređenje površine za postavu sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4	Pripremljena je površina za postavu fitnes sprava.	5.188,36

21.16			Postava fitness sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4	Postavljeno je 5 fitnes sprava: veslarica, horizontalne ljestve, eliptična hodalica, paralelna prečka i penjač.	12.125,00
21.17			Uređenje pristupne staze sa sjeverne strane dječjeg igrališta u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4	Izbetonirala se staza za ulaz na igralište sa sjeverne strane u dužini od 14 m.	1.233,75
21.18			Hortikulturno uređenje zelene površine između zgrada u Ulici Gustava Krkleca	Posađena su 4 stabla.	995,43
21.19			Uređenje pješačke staze sa južne strane zgrade u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 24	Izvelo se produženje i sanacija postojeće staze sa južne strane zgrade na način da smo istu povezali sa stepenicama radi visinske razlike i spojili ih sa stazom koja vodi prema stepeništu i parkiralištu.	3.743,25
21.20			Postava dodatnih dječjih sprava na igralištu u Ulici Dobriše Cesarića	Postavljena je klackalica s oprugama i vrtuljak.	7.250,00
21.21			Postava malih golova na nogometnom igralištu u Ulici Dobriše Cesarića	Na košarkaškom igralištu postavljena su 2 mala gola za nogomet.	1.025,00
21.22			Postava stola na zelenoj površini uz klupu s naslonom u blizini dječjeg igrališta u Ulici Dobriše Cesarića	Postavljena je stolna garnitura uz jog u Ulici Dobriše Cesarića.	1.750,00
21.23			Uređenje podloge na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića te postava ograde sa vratima	Izvelo se proširenje dječjeg igrališta te se postavio rubnjak i nasula se rizla na novom dijelu. Postavljena je ograda oko cijelog igrališta sa ulaznim vratima.	7.296,69
21.24			Uređenje novog dječjeg igrališta u Ulici Tonžino kod kućnog broja 22 Zamjenska lokacija : Uređenje površine za postavu sprava za vježbanje na igralištu u Ulici Gustava Krkleca kod kućnog broja 4	Uz suglasnost MO Srdoči postavljeni su rubnjaci uz ogradu igrališta	2.364,44
21.25			Uređenje novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	Izvedeni su radovi pripreme terena, krčenje površine za buduću stazu koje uključuje uklanjanje stabala i vegetacije.	2.286,49

21.26			Građevinsko i hortikulturno uređenje fitness parka u Ulici Tonžino	U 2023. godini izvedeni su građevinski radovi na uređenju fitness parka koji uključuju pripremne radove, iskop dijela terena za temelje, betoniranje dijela temelja i betoniranje dijela potpornih zidova, postavu ograde oko parka, asfaltiranje nogostupa uz park. Izvedeni su radovi košnje, orezivanja stabala i grmova, uklanjanja loših stabala i loših grmova, uklanjanja nepoželjne vegetacije i odvoz materijala nakon orezivanja te su posađena 4 stabla, 18 grmova, 66 penisetuma i 21 lozica u iznosu od 52.787,41 eura. U 2024. godini izveden je nadzor radova u iznosu od 1.321,25 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 54.108,66 eura.	1.321,25
		C.	ENERGO D.O.O.		785,44
21.27			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2.	335,10
21.28			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	450,34

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
25	25		MO SRDOČI UKUPNO:	154.502,00		81.098,98
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	88.100,00		57.215,63
25.1			Sigurnost ceste i sanacija oborinske odvodnje u Ulici Markovići kod kućnog broja 25 A	8.000,00	Ugrađeno je 711,74 kg armature i betonom je sanirano 3,64 m3 temelja.	7.924,28
25.2			Elaborat izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39.	400,00
25.3			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39.	300,00

25.4			Realizacija izvedbe uzdignute plohe u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 39	6.000,00	Izrađena je uzdignuta ploha dužine 7 m i širine 5 - 7 m. Postavljen je metalni stup i prometni znakovi C08, C02, B30 "30", K12-3, E19. K12-3 i C08 koji su postavljeni na fluorescentnoj podlozi žuto zelene boje RA3. Iscrtan je žuti trokut P= 3,60 m2.	4.260,15
25.5			Elaborat izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28.	400,00
25.6			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28.	300,00
25.7			Realizacija izvedbe uzdignutih ploha u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 10 i 28	15.000,00	Izrađene su 2 uzdignute plohe dužine 7 m i širine 5 - 7 m, postavljeno je 8 prometnih znakova i iscrtan je žuti trokut P= 12,60 m2.	9.231,78
25.8			Iscrtavanje parkirnih mjesta u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 45 i 47	300,00	Iscrtano je 18 parkirnih mjesta.	183,75
25.9			Elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7	400,00	Izrađen je elaborat obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7.	400,00
25.10			Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7	2.200,00	Obilježeno je 27,00 m2 novih oznaka trajnim materijalom H74 "30", H73 "djeca na cesti" a ostali radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	978,75

25.11			Elaborat postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6	400,00	Izrađen je elaborat postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6.	400,00
25.12			Realizacija postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.13			Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac	400,00	Izrađen je elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac.	400,00
25.14			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac.	300,00
25.15			Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac, građevinski radovi	3.700,00	Izrađena su 2 betonska temelja i ugrađen je ravni semaforski stup.	2.429,41
25.16			Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i radarom na ravnici TC Marti - Martinkovac, postava elektrotehničke opreme	10.000,00	Ugrađen je prometni znak od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i predefiniranim tekstom tekst poruke „OPREZ“ i „PJEŠACI“.	7.785,38
25.17			Postava stupića na nogostup u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 24	1.500,00	Postavljeno je 7 fiksnih stupića.	306,25

25.18			Elaborat prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića	1.200,00	Izrađen je elaborat prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića.	1.200,00
25.19			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića	500,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića.	500,00
25.20			Realizacija prometnog uređenja raskrižja Ulice Miroslava Krleže i Ulice Bartola Kašića	17.000,00	U dogovoru s MO odustalo se od realizacije planske stavke. Sredstva su se na kraju godine preusmjerila na dodatnu stavku "Sanacija kolnika dijela Ulice Mate Lovraka od raskrižja s ulicom M. Krleže do kružnog raskrižja"	-
25.21			Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete kod pješačkog prijelaza u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića	700,00	Montirana je LED svjetiljka 74 W na stup javne rasvjete.	586,04
25.22			Elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića	400,00	Izrađen je elaborat postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića.	400,00

25.23			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića.	300,00
25.24			Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića, građevinski radovi	8.500,00	Izrađen je betonski temelj i ugrađeni su sidreni ankeri s temeljnom pločom. Montiran je konzolni semafori stup dužine kraka 6 m.	7.006,25
25.25			Realizacija postave svjetlećeg prometnog znaka s treptaćima i dodatnim svjetlom na pješačkom prijelazu u Ulici Miroslava Krleže kod raskrižja s Ulicom Bartola Kašića, postava elektrotehničke opreme	9.500,00	Postavljen je dvostrani prometni znak s unutarnjom LED rasvjetom, dvostrukim obostranim treptaćima i donjom linearnom rasvjetom.	3.726,65
25.26			Dodatni prioritet: Elaborat uređenja prometa u dijelu Ulice Tina Ujevića kod kućnih brojeva 11 i 13		Izrađen je elaborat uređenja prometa u dijelu Ulice Tina Ujevića kod kućnih brojeva 11 i 13.	450,00
25.27			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Mate Lovraka te uređenje raskrižja ulica Mate Lovraka i Bartola Kašića.		Asfaltom je sanirano 250 m ² površine kolnika i 5 poklopaca instalacija su podignuta na potrebnu visinu.	7.046,95
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	41.302,00		12.905,00

25.28			Građevinsko i hortikulturno uređenje dječjeg igrališta između Ulice Mate Lovraka kućni broj 18 i Ulice Gustava Krkleca kućni broj 12	4.600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.29			Dodatno opremanje dječjeg igrališta između Ulice Mate Lovraka kućni broj 18 i Ulice Gustava Krkleca kućni broj 12	4.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.30			Postava stola za stolni tenis na površini između joga i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22	3.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.31			Građevinsko uređenje podloge za postavu stola za stolni tenis na površini između joga i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22	3.300,00	Izvedeni su radovi betoniranja podloge za postavu novog stola za stolni tenis.	3.280,00
25.32			Uređenje košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22	19.300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.33			Postava dodatnih fitness sprava između bočališta i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22	5.700,00	Postavila se sprava koja se sastoji od vratila, paralelnih preča i vertikalnih ljestvi.	8.750,00
25.34			Zamjena antistres podloga na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22	602,00	Zamijenjena je antistres podloga ispod ljuljačke.	875,00
		C.	ENERGO D.O.O.	25.100,00		10.978,35
25.35			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona	200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.36			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona	800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

25.37			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona	2.400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.38			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2	200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.39			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2	1.400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.40			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2	2.900,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.41			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
25.42			Radovi za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića	7.000,00	Izvedeni su radovi proširenja.	3.887,11
25.43			Oprema za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića	4.000,00	Postavljen je 1 stup.	1.025,99
25.44			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,72
25.45			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka	600,00	Izvedeni su radovi proširenja.	393,20

25.46			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka	900,00	Postavljena su 3 rasvjetna tijela.	985,52
25.47			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	132,72
25.48			Radovi za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42	700,00	Izvedeni su radovi proširenja.	517,62
25.49			Oprema za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete na raskrižju u Ulici Ante Modrušana kod kućnog broja 42	1.200,00	Postavljena su 4 rasvjetna tijela.	1.372,84
25.50			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka	200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.51			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.52			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka	1.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
25.53			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	398,17
25.54			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	1.190,02
25.55			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broj 1 i kućnog broja 2		U 2023. godini postavljen je 1 stup. Troškovi su priznati u 2024. godini.	411,55