

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA SVETI NIKOLA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
22	22	MO SVETI NIKOLA			56.781,55
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		24.005,43
22.1			Sanacija ograde potoka Mlaka u Ulici Milutina Barača zapadno od kućnog broja 56	Ugrađeno je 20 m' nove željezne troredne ograde cijevi te je uklonjeno 20 m' troredne oštećene metalne ograde. Sanirano je 10 m' troredne mjestimično oštećene ograde. Minizirano je i oličeno 50 m' troredne ograde.	5.262,50
22.2			Sanacija nogostupa u Ulici Krnjevo sjeverno i južno od kućnog broja 20c	Izrađeno je 0,36 m3 zida od betona te je asfaltom sanirano 137,95 m2 površine nogostupa.	10.908,39
22.3			Sanacija pristupnog puta do kućnih brojeva 3/1 do 3/4 u Zvonimirovoj ulici iz smjera Ulice Milutina Barača	Asfaltom je sanirano 97,75 m2 površine puta.	5.014,61
22.4			Dodatni prioritet: Postava ogledala u Ulici Ivana Luppisa, sjeverno od kućnog broja 7 zbog osiguranja preglednosti u zavoju.	Postavljen je prometni znak i cestovno ogledalo.	292,50

22.5			Dodatni prioritet: Sanacija udarne rupe u Ulici Udatnoga, te temelja ograde na parkiralištu.	Izrađeno je 2,25 m ² nosivog sloja kolne konstrukcije, betonirano je 2,25 m ³ zida betonom te je izrađena betonska podloga 4,5 m ² .	2.527,43
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		25.467,92
22.6			Postava tobogana umjesto vrtuljka na dječjem igralištu u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3	Postavljen je tobogan umjesto vrtuljka.	2.500,00
22.7			Postava sprava za stariju djecu na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21	Postavljeno je komplet igralište koje se sastoji od kućice s ljestvama, tobogana, ljuljačke i penjalice s užetom.	9.375,00
22.8			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21	Izvedena je priprema terena.	3.769,88
22.9			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	Betonom je sanirano 8,82 m ² staze.	1.505,65
22.10			Proširenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	Izvedeni su radovi iskopa, razastiranja drobljenca i planiranje terena te postava rubnjaka.	1.264,86
22.11			Postava ljuljačke tip: paukova mreža na dječjem igralištu u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13.	Postavljena je ljuljačka tip paukova mreža.	3.250,00
22.12			Dobava i postava dviju fitness sprava na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	Postavljena je eliptična hodalica.	2.500,00
22.13			Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	Izvedeni su radovi iskopa, razastiranja drobljenca i planiranje terena.	1.302,53
		C.	ENERGO D.O.O.		7.308,20
				U 2023. godini izvedeni su radovi na proširenju javne rasvjete u iznosu od 9.532,91 eura. U 2024. godini izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u	

22.14			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 10.880,87 eura.	1.347,96
22.15			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	U 2023. godini postavljena su 4 stupa u iznosu od 2.497,34 eura. U 2024. godini postavljene su 4 rasvjetna tijela. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 4.341,93 eura.	1.844,59
22.16			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Simonettievoj ulici	Izvedeni su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Simonettievoj ulici.	1.179,56
22.17			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Simonettievoj ulici	Postavljeno je 9 rasvjetnih tijela.	2.936,09

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
27	27		MO SVETI NIKOLA UKUPNO:	125.418,00		105.116,17
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	49.000,00		40.286,08
27.1			Sanacija betonskog zidića uz nogostup u Ulici Krnjevo istočno od kućnog broja 20 C	800,00	Ugrađeno je 1,28 m3 betona za zid u Ulici Krnjevo kod kućnog broja 20 C.	800,00
27.2			Sanacija kolnog prilaza do zgrade u Zvonimirovoj ulici s jugoistočne strane kućnog broja 3/4	2.800,00	Asfaltom je sanirano 58,96 m2 površine kolnika.	2.795,85
27.3			Zamjena betonskih opločnika na Venuccievim stubama	600,00	Izvedeno je rušenje betonskih zida 0,53 m3 i ugrađena je kulir ploča debljine 4 cm površine od 2,1 m2.	597,38
27.4			Ličenje ograde u Ulici Udatnoga kod kućnog broja 18	3.600,00	Popravljen je i oličen 70,65 m' dvoredne ograde.	3.525,75
27.5			Postava ograde uz kolnik u Ivekovićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 11	3.300,00	Postavljeno je 27 m' nove dvoredne zaštitne ograde i oličeno je 8 m' postojeće dvoredne ograde.	3.277,50
27.6			Postava rukohvata uz nogostup u Kršinićevoj ulici između kućnih brojeva 8 i 10	2.500,00	Postavljeno je 22m' nove dvoredne ograde.	2.475,00
27.7			Realizacija zamjene postojećih znakova za pješački prijelaz s fluorescentnima na pješačkom prijelazu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 62	500,00	Izvedena je zamjena postojećih znakova za pješački prijelaz sa fluorescentnom pločom žuto zelene boje.	338,75

27.8			Ličenje ograde na parkiralištu u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 4 do kućnog broja 8	1.500,00	Popravljen je i oličen 14 m' troredne ograde.	1.452,50
27.9			Postava rukohvata uz nogostup Meštrovićeve ulice istočno od kućnog broja 38	6.100,00	Postavljeno je 22 m' nove željezne ograde i ugrađeno je 80,50 m' novog rukohvata na zidu.	6.087,50
27.10			Ličenje ograde u Meštrovićevoj ulici od kućnog broja 6 do kućnog broja 24	6.100,00	Oličen je 162 m' ograde.	6.075,00
27.11			Ličenje ograde u Ulici Udatnoga od kućnog broja 8 do kućnog broja 16	9.500,00	Popravljen je i oličen 260 m' dvoredne ograde.	9.431,25
27.12			Uklanjanje urušenog kamenog zida s površine koja se koristi za parkiranje u Ulici Jože Vlahovića istočno od kućnog broja 11	3.000,00	Uklonjeno je 21,76 m2 kamenog zida.	2.529,60
27.13			Elaborat postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega	600,00	Izrađen je elaborat postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega.	600,00
27.14			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega.	300,00
27.15			Realizacija postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega	4.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
27.16			Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega	3.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	47.318,00		25.882,84
27.17			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Luppisa sjeverno od kućnih brojeva 7 do 15	1.100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
27.18			Popravak stubišta u Ulici Ivana Matetića Ronjgova južno od kućnog broja 5	900,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
27.19			Građevinsko uređenje staze na zelenoj površini koja predstavlja odvojak do klupa u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 9 do 11	3.100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
27.20			Hortikulturno uređenje zelenog kružnog otoka na kraju Hegedušićeve ulice	2.100,00	Izvedeni su radovi pripreme površine za sadnju, dobavljeno je i posađeno 72 grma i 30 trajnica, postavljeni su aluminijski rubnjaci i izvedeno je razastiranje kamenog drobljenca.	7.834,79
27.21			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	8.100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
27.22			Postava rukohvata na stubištu Zametske ulice kod kućnog broja 10 i Crnčićeve ulice južno od kućnog broja 5	6.100,00	Postavljeno je 49,30 m' rukohvata.	3.468,13
27.23			Postava rukohvata uz stubište u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20	1.300,00	Postavljeno je 12,70 m' rukohvata.	1.072,50
27.24			Uklanjanje kupiništa i orezivanje nepoželjne vegetacije u Ulici Jože Vlahovića sjeverno i istočno od kućnog broja 11	4.300,00	Uklonjena su suha stabla, kupina, penjačica i ostala nepoželjna vegetacija, orezano je zelenilo, te su uklonjeni nanosi pijeska i zemlje.	1.406,01

27.25			Uklanjanje suhih stabala i raščišćavanje zelene površine u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 7 prema Novoj cesti	4.300,00	Uklonjena su suha stabla, nepoželjna vegetacija i orezano je zelenilo.	1.761,46
27.26			Obnova drvoreda uz parkiralište u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 1-5	16.018,00	Ukupno je posađeno 26 stabala od čega 4 lipe, 14 tamarisa i 8 crnika.	10.339,95
		C.	ENERGO D.O.O.	29.100,00		38.947,25
27.27			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12	600,00	U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,89
27.28			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12	4.900,00	Izvedeni su radovi proširenja.	5.263,68
27.29			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12	1.400,00	Postavljen je rasvjetni stup.	668,74
27.30			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	530,89
27.31			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	11.000,00	Izvedeni su radovi proširenja.	11.111,65
27.32			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	3.600,00	Postavljena su 2 rasvjetna stupa.	1.436,51
27.33			Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete u pothodniku između Ulice Maria Gennaria i Ivekovićeve ulice	7.000,00	Izrađena je tehnička dokumentacija.	6.843,75

27.34			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	531,00	U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,89
27.35			Radovi za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	9.954,00	U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	9.532,91
27.36			Oprema za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	9.423,00	U 2023. godini postavljena su 4 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	2.497,34