

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA SVILNO
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
23	23	MO SVILNO			8.456,75
		A.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		8.456,75
23.1			Građevinsko uređenje vidikovca u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	Izvedeni su radovi ugradnje rubnjaka, dobave i razastiranje rizle na površini od 127 m3.	4.036,89
23.2			Zamjena stola za stolni tenis u Ulici Grbaste uz jog i dječje igralište Leptirić	Izvedena je zamjena stola za stolni tenis.	2.488,75
23.3			Dodatni prioritet: Sadnja stabala na zelenoj površini u Ulici Grbaste preko puta kućnog broja 52	Posađeno je 6 stabala koprivića.	1.931,11

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
28	28		MO SVILNO UKUPNO:	30.156,00		28.923,64
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	28.900,00		26.473,26
28.1			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tutново kod kućnog broja 19	15.000,00	Izrađeno je 6,3 m' slivničkog kanala s linijskom rešetkom. Ugrađena su 2 poklopca.	14.930,94
28.2			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68	400,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68.	400,00
28.3			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68.	300,00
28.4			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68 – građevinski radovi	3.200,00	Izrađena su 2 betonska temelja za ravni semaforški stup. Montiran je ravan semaforški stup.	2.376,84

28.5			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68 – prometna oprema	10.000,00	Ugrađen je prometni znak A20 izrađen od reflektirajuće folije s detekcijom vozila, treptaćima i tekstom „OPREZ“ i „PJEŠACI“ i jednostrani svjetlosni promjenjivi znak s detekcijom vozila i dva žuta LED treptaća.	8.465,48
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	1.256,00		1.262,85
28.6			Hortikulturno uređenje kružnog toka u Ulici Grbaste zapadno od kućnog broja 36	1.256,00	Posađeno je 6 borova i 24 grma.	1.262,85
		C.	ENERGO D.O.O.			1.187,53
28.7			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
28.8			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	111,16
28.9			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste kod kućnog broja 8		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.	349,90
28.10			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
28.11			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	111,16
28.12			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Grbaste između kućnog broja 10 i kućnog broja 12		U 2023. godini postavljeno je 1 rasvjetno tijelo. Troškovi su priznati u 2024. godini.	349,87