

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA TURNIĆ
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
27	27	MO TURNIĆ			6.950,97
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		5.989,31
27.1			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 7	Montirana rasvjetna armatura na stup i fasadu sa žaruljom i spajanjem te ispitane instalacije javne rasvjete. Izvedena je horizontalna i vertikalna signalizacija.	1.989,31
27.2			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3	Obilježeno je 30 m ² oznaka na kolniku trajnim materijalom.	1.256,25
27.3			Postava sigurnosnih stupića uz Rapsku ulicu kod kućnog broja 8	Postavljeno je 5,50 m' ograde u Rapskoj ulici kod kućnog broja 8.	618,75
27.4			Dodatni prioritet: Izrada rukohvata od Ulice Vinka Benca do Krčke ulice.	Izrađeno je i ugrađeno 32 m' novih rukohvata. Popravljen je 10 m' oštećenog rukohvata.	2.125,00
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		961,66

27.5			Raščišćavanje zelene površine od Osnovne škole Turnić do Ulice Antuna Barca kućnih brojeva 10 do 12	Na prostoru južno od stambene zgrade Antuna Barca kućnih brojeva 10 do 12 i OŠ Turnić u okolišu dječjeg vrtića orezano je zelenilo, uklonjena su suha i nagnuta stabla, suhi grmovi, kupina i penjačice te je odvezeno deponirano granje i otpad.	961,66
------	--	--	---	---	--------

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
32	32		MO TURNIĆ UKUPNO:	64.285,00		79.733,07
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	29.200,00		21.698,70
32.1			Elaborat povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E.	400,00
32.2			Privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E	300,00	Izvedena je privremena prometna signalizacija prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E .	300,00
32.3			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E - horizontalna signalizacija	2.100,00	Obilježeno je 37,08 m2 novih oznaka (pješački prijelaz i zaustavna linija) trajnim materijalom i postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	1.930,19

32.4			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu kod ulaza u Osnovnu školu Eugen Kumičić u Ulici Franje Čandeka kućni broj 38E - vertikalna signalizacija	300,00	Postavljeno je 4 zaštitnih stupića.	175,00
32.5			Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Turnić prema Ulici Vinka Benca	500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.6			Sanacija površine ispred garaža između Ulice Turnić i Šibenske ulice sjeverno od kućnog broja 7	8.000,00	Asfaltom je sanirano 215,26 m ² površine kolnika i podignut je 1 poklopac.	7.992,58
32.7			Podizanje visine postojećeg parapetnog zida u Ulici Antuna Barca južno od kućnih brojeva 3A, 3B, 3C, 3D	2.300,00	Sanirano je 17,05 m ² betonskih površina reparaturnim mortom i ugrađeno je cestovnog betonskog rubnjaka u dužini od 26,5 m.	2.295,63
32.8			Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Antuna Barca na parkiralištu sjeverno od kućnih brojeva 3A, 3B, 3C, 3D do trgovačkog centra Plodine	2.000,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.9			Zamjena postojećeg prometnog ogledala većim na spoju Ulice Antuna Barca s Ulicom Antuna Raspora Španca	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.10			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7.	400,00
32.11			Privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7	300,00	Izrađena je privremena prometna signalizacija prilikom izvođenja radova povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7.	300,00

32.12			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 - vertikalna signalizacija	1.100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.13			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 - oprema	1.300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.14			Sanacija parkirališta u Ulici Antuna Barca južno od kućnih brojeva 14 do 20	3.000,00	Sanirano je 32,04 m2 površine kolnika. Sanacija parkirališta realizirati će se putem redovnog održavanja, u dogovoru s MO odabrana je zamjenska lokacija.	2.242,80
32.15			Izrada prometnog elaborata za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6	400,00	Izrađen je prometni elaborat za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6.	400,00
32.16			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6	300,00	Odustaje se od realizacije, u dogovoru s MO sredstva su na kraju godine preusmjerena na novu stavku "Sanacija prilazne ceste Franje Čandeka kod kućnog broja 31-35b"	-
32.17			Realizacija prometnog elaborata za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6	800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.18			Sanacija nogostupa u Ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnog broja 4 do 6	2.600,00	Sanirano je 57 m2 nogostupa.	2.600,00
32.19			Ličenje ograde u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 38 A	1.700,00	Sanirano je 13 m' i oličeno je 32 m' dvoredne zaštitne ograde.	1.691,25

32.20			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici.	400,00
32.21			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici - vertikalna signalizacija	100,00	Postavljena su 3 prometna znaka.	571,25
32.22			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici - horizontalna signalizacija	500,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	13.885,00		8.278,44
32.23			Postava ograde oko igrališta i antistres podloge ispod nove sprave za igru na dječjem igralištu u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3A	5.900,00	Oličena je i sanirana ograda oko dječjeg igrališta i postavljena je antistres podloga ispod dječjih sprava u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3A.	6.062,19
32.24			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1	2.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.25			Postava rukohvata na stubištu u Šibenskoj ulici istočno od kućnog broja 5	2.000,00	Postavljen je rukohvat sa istočne strane zgrade u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 5.	1.168,75
32.26			Ličenje rukohvata na stubištu u Ulici Antuna Barca istočno od kućnog broja 20	800,00	Preličio se rukohvat ispred zgrada.	1.047,50
32.27			Postava tabela zabrane odlaganja otpada u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 3D i u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 9 kod spremnika za komunalni otpad	400,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-

32.28			Postava metalne zaštitne ograde na zelenu površinu u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 3a i 3b	2.585,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		C.	ENERGO D.O.O.	21.200,00		49.755,93
32.29			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje.	398,17
32.30			Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5	2.400,00	Izvedeni su radovi proširenja.	1.693,87
32.31			Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Trogirskoj ulici kod kućnog broja 1 A i kućnog broja 5	1.200,00	Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo i 1 stup.	858,70
32.32			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	600,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.33			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	11.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.34			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	4.800,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
32.35			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,89
32.36			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	5.422,90
32.37			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 B		U 2023. godini postavljena su 4 rasvjetna tijela i 2 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	2.780,20

32.38		Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	132,72
32.39		Radovi za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	3.014,44
32.40		Oprema za rekonstrukciju javne rasvjetne u Zvonimirovoj ulici oko kućnog broja 50 i kućnog broja 52		U 2023. godini postavljena su 23 rasvjetna tijela. Troškovi su priznati u 2024. godini.	8.000,46
32.41		Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10		U 2023. godini izrađeno je tehničko rješenje. Troškovi su priznati u 2024. godini.	530,86
32.42		Radovi za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10		U 2023. godini izvedeni su radovi proširenja. Troškovi su priznati u 2024. godini.	16.647,50
32.43		Oprema za proširenje javne rasvjete između Ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 20 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 10		U 2023. godini postavljeno je 17 rasvjetnih tijela i 4 stupa. Troškovi su priznati u 2024. godini.	9.745,22