

I Z V J E Š Ć E
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU
MJESNOG ODBORA VOJAK
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2023. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2024. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
28	28	MO VOJAK			3.892,75
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		1.327,16
28.1			Postava fleksibilnih prometnih stupića u Marohničevoj ulici u blizini prilaza Ulici Vladimira Gortana	Izvršena je postava led svjetiljke u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 10, te jedne u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88.	1.327,16
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		2.565,59
28.2			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 84	U 2023. godini izvedena je sanacija šljunčane podloge nakon postave nove sprave. Obavljeni su radovi košnje korova, šišanje trajnica, orezivanje grmova, uklanjanje samonikle vegetacije, orezivanje stabala, uklanjanje suhih, polusuhih i bolesnih stabala, uklanjanje suhih grmova, uklanjanje penjačice sa zidova i stabala i odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada u iznosu od 1.113,66 eura. U 2024. godini sanirana su oštećenja na predmetnom stubištu u iznosu od 2.565,69 eura. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 3.679,25 eura.	2.565,59

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2024. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2024. godini do zaključno s 31. prosinca 2024. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	RED.BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
33	33		MO VOJAK UKUPNO:	25.507,00		17.615,53
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	300,00		0,00
33.1			Realizacija obilježavanja oznake zabrane parkiranja u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 12	300,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
		B.	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	25.207,00		17.615,53
33.2			Uređenje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2	3.100,00	Na površini bivšeg bočališta uklonjen je površinski sloj naplavina, postavljen geotekstil, sloj jalovine i sloj drobljenca uz postavu rubnjaka i žbukanje svih površina. Uklonjena je preostala žičana mreža s stupovima. Radovi orezivanja i sadnje prebačeni su u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	5.210,00
33.3			Opremanje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2	5.000,00	Postavljene su eliptična hodalica i veslarica.	4.812,50
33.4			Obnova drvenih klupa i stolova uz odmorište u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2	700,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
33.5			Sadnja stabala južno od drvenih stolova s klupama u Ulici Drage Šćitara iza kućnog broja 2 i 2A	700,00	U okolišu bivšeg bočališta posađene su dvije murve.	643,75

33.6			Izvedba stubišta između dva platoa odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2	1.500,00	Izvedeno je stubište između dva platoa, te je izvršeno uklanjanje derutne postojeće žičane mreže sa stupom na sjevernoj strani platoa odmorišta i postavljena je nova ograda i rukohvat u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2.	1.877,43
33.7			Izvedba betonskog okna u parteru zelene površine u Ulici Prilaz Vladimira Gortana istočno od kućnog broja 8A	1.500,00	Izvedeno je betonsko okno za postavu jelke sa metalnim obručem u parteru zelene površine u Ulici Prilaz Vladimira Gortana istočno od kućnog broja 8A.	815,51
33.8			Uređenje zelene površine iznad dječjeg igrališta u Ulici Nike Katunara između kućnih brojeva 4 i 6	1.700,00	Odustaje se od realizacije, u dogovoru s MO odrediti će se zamjenska stavka.	1.287,50
33.9			Uređenje zelenih površina uz parkiralište u Ulici Slavka Krautzeka sjeverno od kućnih brojeva 66BCD	4.100,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
33.10			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara južno od kućnih brojeva 13, 15 i 17	2.500,00	S južne strane stambene zgrade uklonjena je samonikla vegetacija, posađena su 3 stabla melije uz klupice i odvezeno je deponirano granje.	1.222,58
33.11			Postava rukohvata u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kućnog broja 92A	1.400,00	Postavljeno je 13,5 m rukohvata.	1.046,26
33.12			Sanacija prilazne staze i stubišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 16	1.200,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
33.13			Uređenje odmorišta u Mihanovićevoj ulici istočno od kućnog broja 17	707,00	Radovi su prenijeti u 2025. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2025. godini.	-
33.14			Postava klupe na odmorištu u Mihanovićevoj ulici istočno od kućnog broja 17	1.100,00	Postavljena je klupa.	700,00