



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnica

KLASA: 024-02/26-01/28-35

URBROJ: 2170-1-02-00-26-2

Rijeka, 3. 3. 2026.

Gradonačelnica je 3. ožujka 2026. godine donijela sljedeći

z a k l j u č a k

Prihvaća se Informacija o polugodišnjem izvješću o provedbi srednjih i velikih investicijskih projekata za razdoblje srpanj-prosinac 2025. godine.

GRADONAČELNICA

Iva RINČIĆ

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, n/r Ante Mađerića
2. Upravni odjel za komunalni sustav i promet,
n/r Maje Malnar
3. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,
kulturu, sport i mlade, n/r Ive Erceg



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za financije

KLASA: 024-02/26-11/4

URBROJ: 2170-1-11-00-26-1

Rijeka, 26.02.2026.

GRADONAČELNICI

Predmet: **Informacija o polugodišnjem izvješću o provedbi srednjih i velikih investicijskih projekata za razdoblje srpanj– prosinac 2025. godine**



Pročelnik

Ante Mađerić

Materijal izradili:

Upravni odjel za financije

Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Temeljem članka 47. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata („Narodne novine“ broj 158/23) – u daljnjem tekstu: Uredba, koja je stupila na snagu 30. prosinca 2023. godine.

Uredbom su, investicijski projekti kategorizirani u odnosu na ukupne investicijske troškove na mikro (od 60.000 do 1.000.000 eura), male (veći od 1.000.000 eura do 5.000.000 eura), srednje (veći od 5.000.000 eura do 20.000.000 eura) i velike investicijske projekte (veći od 20.000.000 eura), utvrđena je obveza izrade i financiranja predinvesticijskih studija (ovisno o kategoriji investicijskog projekta), te je propisan način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata kao i rokovi izvještavanja o provedbi srednjih i velikih investicijskih projekata.

Obveznici primjene Uredbe su proračunski korisnici državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Uredba se u cijelosti primjenjuje za investicijske projekte čija su provedba i financiranje planirani u financijskom planu/proračunu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu i nadalje.

Također, Uredbom je propisano da se odredbe vezane uz izradu predinvesticijskih studija te ocjenu i postupak odabira projekata, ne primjenjuju na investicijske projekte čija je provedba započela prije stupanja na snagu Uredbe i na investicijske projekte financirane iz EU izvora. Pritom se pod investicijskim projektima financiranim iz EU izvora smatraju investicijski projekti koji se financiraju iz višegodišnjeg financijskog okvira ili drugog financijskog instrumenta kojim upravljaju EU i nacionalne institucije, neovisno o omjerima sufinanciranja projekta.

Međutim i za navedene investicijske projekte primjenjuju se odredbe Uredbe vezane za praćenje provedbe i učinaka investicijskog projekta te izradu i dostavu polugodišnjih izvještaja o provedbi srednjih investicijskih projekata (ukupni investicijski troškovi veći od 5.000.000 eura do 20.000.000 eura) i velikih investicijskih projekata (ukupni investicijski troškovi veći od 20.000.000 eura).

Izgled i sadržaj polugodišnjih izvještaja o provedbi srednjih i velikih investicijskih projekata propisan je od strane Ministarstva financija.

S obzirom da je prema Uredbi, upravno tijelo zaduženo za financije dužno utvrditi određene rokove u njevoj provedbi, Upravni odjel za financije je u lipnju 2024. godine izradio i uputio Gradonačelniku na donošenje Informaciju o postupanju i obvezama upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Rijeke u svezi primjene Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata.

Temeljem navedene Informacije, Gradonačelnik je donio Zaključak (Klasa: 024-02/24-01/78-82, Urbroj: 2170-1-02-00-24-24 od 24. lipnja 2024. godine) i ispravak Zaključka (Klasa: 024-02/24-01/90-83, Urbroj: 2170-1-02-00-24-17 od 1. srpnja 2024. godine).

Vezano za polugodišnje izvještavanje o provedbi srednjeg i velikog investicijskog projekta, točkom 7. Zaključka je utvrđeno da su upravna tijela i proračunski korisnici dužni polugodišnji izvještaj o provedbi srednjih i velikih investicijskih projekata za razdoblje sječanj – lipanj dostaviti Upravnom odjelu za financije zaključno do 31. srpnja tekuće godine, a polugodišnji izvještaj za razdoblje srpanj – prosinac zaključno do 31. siječnja tekuće godine, dok je točkom 8. Zaključka utvrđeno da je Upravni odjel za financije dužan u roku od četrdeset i pet dana od primitka polugodišnjih izvještaja o istima dostaviti informaciju Gradonačelniku.

Slijedom navedenog, za proteklo izvještajno razdoblje od 1. srpnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine, Upravnom odjelu za financije dostavljena su polugodišnja izvješća o provedbi investicijskih projekata od strane Upravnog odjela za komunalni sustav i promet i Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade i to za slijedeće projekte:

- **Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić** (pripada kategoriji srednjeg investicijskog projekta sufinanciranog iz EU izvora),
- **Povežimo se baštinom** (pripada kategoriji srednjeg investicijskog projekta sufinanciranog iz EU izvora),
- **Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine** (pripada kategoriji velikog investicijskog projekta sufinanciranog iz EU izvora).

Sukladno prethodno navedenom, u u privitku ove Informacije dostavljaju se tri izvještaja o provedbi dva srednja i jednog velikog investicijskog projekta, a koji sadrže slijedeće elemente: informaciju o nositelju investicijskog projekta, informaciju o investicijskom projektu, financijski i opisni izvještaj o napretku u provedbi projekta te opću ocjenu ostvarenog napretka u provedbi projekta.

Obrazac izvješća o provedbi srednjeg i velikog investicijskog projekta

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZVJEŠTAJ PODNOSI:		01. srpanj 2025. godine - 31. prosinac 2025. godine
Informacije o nositelju projekta		
Razdjel proračuna	104 Upravni odjel za komunalni sustav i promet	
Naziv nositelja projekta	Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet	
Podaci o kontakt osobi	Dunja Baković, Viša savjetnica – koordinatrica za kapitalne razvojne investicije, dunja.bakovic@rijeka.hr , tel.: 051/209-376	
Informacije o investicijskom projektu		
Jedinstveni broj projekta	K102150	
Naziv projekta	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	
Kratak opis projekta (max 300 znakova)	Uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić obuhvaća površinu od gotovo 15.700 m ² . Projekt uređenja obuhvatio je gradnju kompletno nove infrastrukture, sanitarne odvodnje, vodoopskrbe, gradnju trafostanice, oborinske odvodnje, termotehnoške instalacije za potrebe grijanja i hlađenja kompleksa, gradnju parkirališta, pješačkih staza te uređenje zelenih površina.	
Ekonomski sektor	Komunalno gospodarstvo	
Ukupna vrijednost projekta	9.975.787,40 eur	
Kategorija projekta	Srednji investicijski projekt	
Izvori financiranja	Proračun Grada – 5.330.489,11 eur (53,43 %) Sredstva kredita – 4.645.298,29 eur (46,57 %)	
Lokacija predviđena za realizaciju projekta	Primorsko – goranska županija, Grad Rijeka (Kompleks Rikard Benčić)	
Opći cilj projekta	Radovi koji se od travnja 2019. godine izvode na površini od 15.700 m ² sastavni su dio projekta prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić, koji se preuređenjem Palače šećerane u Muzej grada Rijeke, T-objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka te izgradnjom Dječje kuće pretvorio u riječki kulturni kvart. Projekt uređenja javnih površina s obzirom na stanje u prostoru te planirane sadržaje i programe kao i novo planirane sadržaje u postojećim građevinama obuhvatio je rješenje gradnje nove infrastrukture kao i problem rješavanja viška vode koja povremeno stvara ozbiljne probleme u prostoru. Središnji prostor partera između zgrada uređen je kao otvoreni prostor u funkciji javnog trga s nekoliko urbanih intervencija u obliku otoka zelenila, tematskog parka, pješačkih staza, urbane opreme.	
Posebni cilj projekta	-	
Početak projekta:	Travanj 2019.g.	
Predviđeni završetak projekta:	Prosinac 2026.g.	


Financijski izvještaj o napretku							
Dinamika financiranja projekta (ugovoreno)							
2018. (eur)	2019. (eur)	2020. (eur)	2021. (eur)	2022. (eur)	2023. (eur)	2024. (eur)	2025. (eur)
497,71	6.317.513,24	598.485,89	244.961,59	2.264.094,80	415.235,42	7.437,50	4.750,00
Utrošena sredstva							
Utrošena sredstva u prethodnih šest mjeseci (eur)	Potrebna sredstva do kraja godine (ažurirano) (eur)	Utrošena sredstva od početka provedbe projekta (kumulativno) (eur)	Potrebna sredstva u 2026. (ažurirano) (eur)	Potrebna sredstva u N+2 (ažurirano) (eur)	Potrebna sredstva u N+3 (ažurirano) (eur)		
4.750,00	0	9.775.787,40	200.000,00	0	0		
Opisni izvještaj o napretku							
Pokazatelji projekta	Ugovorena vrijednost	Postignuto u izvještajnom razdoblju	Postignuta vrijednost od početka provedbe (kumulativno)				
Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa, m2	-	1.200 m2	15.700m2				
Naziv aktivnosti projekta	Status aktivnosti (nije započeto, u pripremi, u provedbi, završeno)	Planirano trajanje aktivnosti (u mjesecima)	Postotak izvršenosti				
Izvođenje radova na uređenju javnih površina	završeno	-	100%				
Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju javnih površina	završeno	-	100%				
Projektiranje sanacije Perila	završeno	8 mjeseci	100%				
Izvođenje radova na sanaciji Perila	nije započeto		0%				
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji Perila	nije započeto		0%				

Opća ocjena ostvarenog napretka u provedbi projekta (kumulativno)

Radovi koji obuhvaćaju 2. i 3. fazu uređenja javnih površina unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić završili su dana 30.03.2024. godine, nakon održanog tehničkog pregleda te otklonjenih uvjetnih primjedbi dana 15.07.2024. godine izdana je uporabna dozvola.

Uvjet Konzervatorskog odjela u Rijeci u tijeku izdavanja uporabne dozvole bila je izrada Arhitektonskog snimka građevine perila na Brajdi s istraživanjem arhivske građe te izrada detaljnog troškovnika radova. Navedeno je temelj za obnovu perila u duhu povijesne i spomeničke vrijednosti. Sukladno izdanim uvjetima do sada je izrađen Arhitektonski snimak građevine perila na Brajdi s istraživanjem arhivske građe te slijedi izrada detaljnog troškovnika radova.

U prvih 6 mjeseci 2025. izrađen je troškovnik radova od strane ovlaštenog restauratora za kamen sukladno kojem bi se pristupilo uređenju, obnovi te prezentaciji starog perila. Na izrađeni troškovnik zatražena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci te je ista ishodovana u srpnju 2025. godine. Do kraja godine pripremit će se dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji građevine perila.



Obrazac izvješća o provedbi srednjeg i velikog investicijskog projekta

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZVJEŠTAJ PODNOSI:	01.07.2025.-31.12.2025. (srpanj-prosinac)
Informacije o nositelju projekta	
<i>Razdjel proračuna</i>	31059 PRORAČUN GRADA RIJEKE
<i>Naziv nositelja projekta</i>	GRAD RIJEKA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
<i>Podaci o kontakt osobi</i>	VLASTA LINIĆ, voditeljica projekta, vlasta.linic@rijeka.hr
Informacije o investicijskom projektu	
<i>Jedinstveni broj projekta</i>	K117633
<i>Naziv projekta</i>	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine
<i>Kratak opis projekta (max 300 znakova)</i>	<i>Projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" čiji je nositelj Grad Rijeka predstavlja integrirani razvojni projekt temeljen na revitalizaciji i zaštiti reprezentativnih spomenika industrijske baštine na području grada Rijeke i unaprjeđenju upravljanja industrijskom baštinom te zajedno s partnerskim organizacijama ima za cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje nove kulturne i turističke sadržaje razvijene u sklopu reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u zajednički i jedinstveni kulturno-turistički proizvod, što doprinosi turističkoj prepoznatljivosti i posjećenosti i održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.</i>
<i>Ekonomski sektor</i>	KULTURA
<i>Ukupna vrijednost projekta</i>	Početna vrijednost projekta: 10.795.599,20 eura Ukupna vrijednost projekta: 22.972.805,15 eura
<i>Kategorija projekta</i>	VELIKI
<i>Izvori financiranja</i>	Ugovorena bespovratna sredstva: 68.891.606,18 kn ili 9.143.487,45 eura 85% (bespovratna EU sredstva) 11.777.894,14 kn ili 1.563.195,19 eura 15% (vlastita sredstva) Ostvarena bespovratna sredstva: 8.525.516,22 eura (korekcija u 2025. u iznosu od 7.491,12 eura)
<i>Lokacija predviđena za realizaciju projekta</i>	PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA , GRAD RIJEKA
<i>Opći cilj projekta</i>	<i>Projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" čiji je nositelj Grad Rijeka, a projektni partneri Sveučilište u Rijeci i Turistička zajednica Grada Rijeke, u suradnji s Muzejem Grada Rijeke, predstavlja integrirani razvojni projekt Grada temeljen na revitalizaciji i zaštiti reprezentativnih spomenika industrijske baštine na području grada Rijeke i unaprjeđenju upravljanja industrijskom baštinom. Integrirani program bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju</i>

	dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić.				
Posebni cilj projekta	Prenamjena i revitalizacija Palače šećerane i broda Galeb te stvaranje novih prostornih kapaciteta za kulturu (muzej) znanstveno-edukacijski i volonterski centar u kulturi i poduzetništvo (ugostiteljstvo, smještaj, trgovina) i povećanje broja posjetitelja muzeja i ostalih edukativnih, kulturnih, zabavnih i ugostiteljskih sadržaja kao i povećanja turističke potrošnje. Povećanje prepoznatljivosti Rijeke kroz stvaranje novih kulturnih, edukacijskih i turističkih usluga, te njihova integracija u zajedničku destinaciju koja promovira riječku industrijsku baštinu koja će potaknuti nove poduzetničke inicijative bazirane na kulturnom turizmu.				
Početak projekta:	1.6.2017.				
Predviđeni završetak projekta:	31.12.2026.				
Financijski izvještaj o napretku					
Dinamika financiranja projekta (ugovoreno)					
U početnoj godini (eur)	U godini N+1 2025.(eur) 1.7.2025.- 31.12.2025.	U godini N+2 (eur)	U godini N+3 (eur)		
10.795.599,20					
Utrošena sredstva					
Utrošena sredstva u prethodnih šest mjeseci (eur) 1.7.2025.- 31.12.2025.	Potrebna sredstva do kraja godine (ažurirano) (eur)	Utrošena sredstva od početka provedbe projekta (kumulativno) (eur) 2016- 31.12.2025.	Potrebna sredstva u N+1 (ažurirano) (eur) plan 2026 i procjena za 2026	Potrebna sredstva u N+2 (ažurirano) (eur)	Potrebna sredstva u N+3 (ažurirano) (eur)
532.745,48	0	22.284.788,15	688.017,00		
Opisni izvještaj o napretku					
Pokazatelji projekta	Ugovorena vrijednost	Postignuto u izvještajnom razdoblju	Postignuta vrijednost od početka provedbe (kumulativno)		
Rekonstrukcija i opremanje Palače šećerane - Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine	67.750	7.518	82.376		
Rekonstrukcija i opremanje Palače šećerane		Nije ostvareno u navedenom razdoblju –	- Rekonstruiran i novopremišljen 1 objekt nepokretne		

- Rekonstruiran i novo opremljen 1 objekt nepokretne kulturne baštine - provedene aktivnosti uključivanja u integriranu ponudu riječke industrijske baštine i podignuta vidljivost samog Muzeja - Broj novih kulturnih sadržaja:11 (10 novih izložbi u sklopu stalnog postava te znanstveno-edukacijski i kreativni prostor u kulturi – u sklopu prostora Muzeja) - Broj novih turističkih sadržaja:3 (muzejski shop/knjižara; sadržaj u okviru turističke djelatnosti/info centar; slastičarnica/caffe) - Novozaposleni u turističkom sektoru:7 izravno (2 u muzejskom shopu/knjižari – prodavači, 1 u turističkoj agenciji/info centru – informatori/vodič; 4 u slastičarnici/caffu – osobe ugostiteljske struke) - Novozaposleni u ostalim sektorima:4 izravno u kulturi (1 muzejski knjižničar 1 muzejski vodič i 2 čistača) Također 12 postojećih		- Broj novih turističkih sadržaja: 2 (turistička agencija/info centar; slastičarnica/caffe) - 5 Novozaposlenih u turističkom sektoru: 1 u turističkoj agenciji/info centru – informatori/vodič; 4 u slastičarnici/caffu – osobe ugostiteljske struke)	kulturne baštine u funkciji gradskog muzeja i ostalih pratećih sadržaja - Provedene aktivnosti uključivanja u integriranu ponudu riječke industrijske baštine i podignuta vidljivost samog muzeja - 11 Novonastalih kulturnih sadržaja (10 izložbi u sklopu stalnog postava i znanstveno - edukacijski prostor u kulturi - u sklopu prostora Muzeja) - 1 novonastali turistički sadržaj (knjižara/suvenirnica) - 2 novozaposlena u turističkom sektoru (prodavači u knjižari VBZ) - 4 novozaposlena u ostalim sektorima: 4 izravno u kulturi (zaposleni u Muzeju Grada Rijeke: 1, muzejski knjižničar, 1 muzejski vodič, 1 čistačica i 1 domar (umjesto druge čistačice)	
---	--	---	---	--

zaposlenika Muzeja Grada Rijeke biti će angažirano na kreiranju i provedbi sadržaja i programa u novoj infrastrukturi				
Rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja Galeb - Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine	52.350	Nije ostvareno u navedenom razdoblju ni projektu	0	
Rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja Galeb - Rekonstruiran i novopremljen 1 objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji odjela gradskog muzeja - provedene aktivnosti uključivanja u integriranu ponudu riječke industrijske baštine i podignuta vidljivost samog muzeja Broj novih kulturnih sadržaja: 4 (odjel muzeja, prostori za edukacije i radionice, ljetno kino i kreativni laboratorij) Broj novih turističkih sadržaja: 3 (restoran/kafić, hostel, suvenirnica) Novozaposleni u ne-kulturnom (turističkom) sektoru izravno: 17 Hostel: 4 osobe (recepција i booking),		Nije ostvareno u navedenom razdoblju - rekonstruiran i novopremljen 1 objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji odjela gradskog muzeja - provedene aktivnosti uključivanja u integriranu ponudu riječke industrijske baštine i podignuta vidljivost samog muzeja - Broj novih kulturnih sadržaja: 3 (odjel muzeja, prostori za edukacije i radionice, ljetno kino – <u>realizacija u tijeku</u>) - Broj novih turističkih sadržaja: 3 (restoran/kafić, hostel, suvenirnica)	- 14 novozaposlenih u kulturnom (muzejskom) sektoru: 1 viši kustos, 1 kustos, 1 muzejski pedagog, 1 suradnik za marketing promidžbu i posebne projekte, 1 informatičar (umjesto muzejskog vodiča), 2 muzejska tehničara (1 muzejski tehničar umjesto višeg muzejskog tehničara), 1 administrativni službenik, 1 recepcioner, 1 biljeter, 1 domar, 1 spremačica i 2 čuvara - Broj novih kulturnih sadržaja: 1 kreativni laboratorij	

3 spremačice - UKUPNO: 7 Restoran/bar: 2 glavna i 2 pomoćna kuhara, 6 konobara - UKUPNO: 10 - Suvenirnica: 2 osobe suvenirnica- prodavači) - UKUPNO: 2 Novozaposleni u kulturnom muzejskom sektoru: 16 (viši kustos, kustos, muzejski pedagog, suradnik za marketing, promidžbu i posebne projekte, muzejski vodič, viši muzejski tehničar, muzejski tehničar, administrativni službenik, repcioner, biljeter, domar, spremačica i 2 čuvara Suvenirnica: 2 osobe suvenirnica- prodavači) - UKUPNO: 2		- Novozaposleni u ne-kulturnom (turističkom) sektoru: izravno 17 Hostel: 4 osobe (repcija i booking), 3 spremačice - UKUPNO: 7 Restoran/bar: 2 glavna i 2 pomoćna kuhara, 6 konobara - UKUPNO: 10 Suvenirnica: 2 osobe suvenirnica- prodavači) UKUPNO: 2		
Istraživanja i edukacije bazirano na industrijskoj baštini grada Rijeke -Provedeno znanstveno istraživanje broda Galeb i njegove prenamjene - Interpretacija i razvijeni materijali za Muzej grada Rijeke - Formiran Volonterski centar i osnivanje dvije grupe volontera - Osmišljavanje programa i materijala		Nije ostvareno u navedenom razdoblju ni projektu -Povećanje broja posjetitelja – s 0 na 1.200 godišnje (znanstvenici, studenti, učenici) – ovaj broj povećanja posjetitelja uključen je u izračun ukupnog broja posjetitelja za brod/muzej Galeb	-Provedeno znanstveno istraživanje broda Galeb i njegove prenamjene - Interpretacija i razvijeni materijali za Muzej grada Rijeke - Formiran Volonterski centar i osnivanje dvije grupe volontera - Osmišljavanje programa i materijala kreativnih radionica prilagođenih različitim dobnim	

kreativnih radionica prilagođenih različitim dobnim skupinama – osmišljavanje tri vrste programa (za osnovnoškolski, srednjoškolski i fakultetski uzrast) i pripadnih materijala za realizaciju- nakon izmjena kustosica u muzeju neznam dali je ovonapravljeno - Osmišljavanje programa i provedba tri edukativnih radionica s turističkim vodičima i turističkim pratiteljima - educirano minimalno 20 turističkih vodiča, 10 turističkih pratitelja -Broj novih kulturnih sadržaja: 5 (Istraživački centar i provedena istraživanja; razvijen Volonterski centar u kulturi; kreirani i provedeni programi edukacija za turističke vodiče, kreirani i provedeni programi kreativnih radionica) -Novozaposleni u ostalim sektorima – 3 izravno – Planirane aktivnosti zahtijevaju dodatan angažman i zapošljavanje djelatnika u Centru za industrijsku baštinu. -Povećanje broja posjetitelja – s 0 na 1.200 godišnje (znanstvenici,			skupinama – osmišljavanje tri vrste programa (za osnovnoškolski, srednjoškolski i fakultetski uzrast) i pripadnih materijala za realizaciju - Osmišljavanje programa i provedba tri edukativnih radionica s turističkim vodičima i turističkim pratiteljima - educirano minimalno 20 turističkih vodiča, 10 turističkih pratitelja -Broj novih kulturnih sadržaja: 5 (Istraživački centar i provedena istraživanja; razvijen Volonterski centar u kulturi; kreirani i provedeni programi edukacija za turističke vodiče, kreirani i provedeni programi kreativnih radionica) -Novozaposleni u ostalim sektorima – 3 izravno – Planirane aktivnosti zahtijevaju dodatan angažman i zapošljavanje djelatnika u Centru za industrijsku baštinu.	
--	--	--	--	--

studenti, učenici) – ovaj broj povećanja posjetitelja uključen je u izračun ukupnog broja posjetitelja za brod/muzej Galeb				
Uređenje središnje rute / šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - Izrada i postavljanje signalizacije (panoa) za obilazak na ruti Galeb – Benčić i obratno. - Postavljanje informativnog i promotivnog video displaya na krajnjim točkama rute (Galeb, Palača) - Izrada mobilne aplikacije - pokrivanje dijela (trenutno nepokrivenog) rute besplatnim gradskim wifi signalom - Izrada promotivnog materijala vezanog za obilaznicu - Kulturno-turistička ruta - Mobilna aplikacija - Wifi pristup - Video display-i		Nije ostvareno u navedenom razdoblju - Izrada i postavljanje signalizacije (panoa) za obilazak na ruti Galeb – Benčić i obratno – <u>realizacija u tijeku</u> - Izrada promotivnog materijala vezanog za obilaznicu – <u>realizacija u tijeku</u>	- Postavljanje informativnog i promotivnog video displaya na krajnjim točkama rute (Galeb, Palača) - Izrada mobilne aplikacije - pokrivanje dijela (trenutno nepokrivenog) rute besplatnim gradskim wifi signalom - Kulturno-turistička ruta - Mobilna aplikacija - Wifi pristup - Video display-i	
Promocija i vidljivost Integriranog razvojnog programa -priopćenja za medije			-priopćenja za medije - održano 12 konferencija za medije	

- održano 12 konferencija za medije - dizajnirani i izrađeni projektni letci - 10000 kom - dizajnirani i izrađeni suveniri - odlasci na najmanje 3 sajma - održano najmanje 3 prezentacije u zemljama u okruženju (Slovenija, BiH, Italija...)			- dizajnirani i izrađeni projektni letci - 10000 kom - dizajnirani i izrađeni suveniri - odlasci na najmanje 3 sajma - održano najmanje 3 prezentacije u zemljama u okruženju (Slovenija, BiH, Italija...)	
Naziv aktivnosti projekta	Status aktivnosti (nije započeto, u pripremi, u provedbi, završeno)	Planirano trajanje aktivnosti (u mjesecima)	Postotak izvršenosti	
Opremanje muzejskog postava m/b Galeb	U provedbi		80 %	
Revizija projekta TV	U provedbi		20%	
Opća ocjena ostvarenog napretka u provedbi projekta (kumulativno)				
U navedenom razdoblju sklopljeni su nužni dodaci ugovorima za opremanje stalnog muzejskog postava, čime se nastavlja realizacija tih aktivnosti sukladno dodatku V. s rokom 15.04.2026. U navedenom razdoblju riješen je pristup brodu osobama sa smanjenom pokretljivošću. Završeni su i radovi ugradnje sustava video-nadzora i protuprovala u svrhu sigurnosti imovine i objekta. Dovođeno je vraćanje restauriranog namještaja na brod. Postavljene su podne obloge. Nabavljena je multimedijalna oprema koja će nakon postavljenog projektiranog namještaja biti postavljena. Završeni su dodatni mostovi u strojarnici, te je u tijeku printanje materijala. Vezano na spajanje broda za Internet implementirana je aktivna i pasivna komunikacijska oprema te je brod Galeb spojen na mrežu Grada Rijeke uz pristup internetu. Završeno je priključenje broda na sustav javne odvodnje. Završeno je ishođenje lokacijske dozvole za privez broda. Predano je 39 ZNS-ova. Projekt je produžen do 31.12.2026.				

Pročelnica:



Iva Erceg

Obrazac izvješća o provedbi srednjeg i velikog investicijskog projekta

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZVJEŠTAJ PODNOSI:		01.07.2025. do 31.12.2025. (srpanj-prosinac)
Informacije o nositelju projekta		
Razdjel proračuna	31059 PRORAČUN GRADA RIJEKE	
Naziv nositelja projekta	GRAD RIJEKA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 106 UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	
Podaci o kontakt osobi	Vlasta Linić, voditeljica projekta, vlasta.linic@rijeka.hr Katarina Podobnik, voditeljica projekta, katarina.podobnik@rijeka.hr	
Informacije o investicijskom projektu		
Jedinstveni broj projekta	K117643	
Naziv projekta	Povežimo se baštinom EU	
Kratak opis projekta (max 300 znakova)	Povežimo se baštinom“ je projekt udruživanja gradova i općina na području UA Rijeka koji uz nositelja projekta Grad Rijeku, povezuje: Općinu Mošćenička Draga, Grad Opatiju, Općinu Lovran, Grad Kraljevicu, Općinu Kostrena, Grad Kastav, Općinu Čavle, Općinu Viškovo i Općinu Klana. Projekt sadrži koordinirane aktivnosti usmjerene prema zajedničkoj viziji razvoja prepoznatljive i jedinstvene kulturne baštine urbanog područja uz poticanje turističkog razvoja temeljenog na načelima održivosti. Temeljna svrha projekta je izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno-povijesne baštine s ciljem stvaranja nove ponude za posjetitelje	
Ekonomski sektor	KULTURA	
Ukupna vrijednost projekta	Početna vrijednost projekta: 10.130.493,33 eura Ukupna vrijednost projekta: 5.825.852,47 eura (s obzirom na izmjene u projektu i odustajanje od istog dolazi do smanjenja ukupne vrijednosti samog projekta)	
Kategorija projekta	SREDNJI	
Izvori financiranja	Bespovratna sredstva: 4.024.982,81 eura Grada Rijeka: 905.589,00 eura 5.224.851,82 eura (partneri po Ugovoru)	
Lokacija predviđena za realizaciju projekta	PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA ,GRAD RIJEKA I PARTNERI Općina Kostrena, Općina Mošćenička draga, Općina Lovran, Grad Kraljevica Grad Kastav, Općina Viškovo, Grad Opatija, Općina Klana, Općina Čavle Turistička zajednica Rijeka	
Opći cilj projekta	Cilj projekta „Povežimo se baštinom“ je ulaganje u infrastrukturu te u opremanje i sadržaj ,odnosno u transformaciju 13 lokaliteta kulturne baštine u prostore s novim namjenama i dodatnim kvalitetama čime će cijeli prostor Urbane aglomeracije Rijeka postati atraktivnija građanima, posjetiteljima i poduzetnicima.	
Posebni cilj projekta	Prepoznatljivost cijele aglomeracije na području obnovljenih lokacija kulturne baštine u segmentu povećanja broja turističkih posjeta.	

Početak projekta:	06.10.2020.				
Predviđeni završetak projekta:	31.12.2025.				
Financijski izvještaj o napretku					
Dinamika financiranja projekta (ugovoreno)					
U početnoj godini (eur)	U godini N+1 (eur)	U godini N+2 (eur)	U godini N+3 (eur)		
22.463,34					
Utrošena sredstva					
Utrošena sredstva u prethodnih šest mjeseci (eur) od.1.7.2025. do 31.12.2025.	Potrebna sredstva do kraja godine (ažurirano) (eur)	Utrošena sredstva od početka provedbe projekta (kumulativno) (eur) 2018- do 31.12.2025.	Potrebna sredstva u N+1 (ažurirano) (eur) plan 2026.	Potrebna sredstva u N+2 (ažurirano) (eur)	Potrebna sredstva u N+3 (ažurirano) (eur)
841.663,37	0	5.675.852,47	150.000,00		
Opisni izvještaj o napretku					
Pokazatelji projekta	Ugovorena vrijednost	Postignuto u izvještajnom razdoblju 1.7.-31.12.2025	Postignuta vrijednost od početka provedbe (kumulativno)	U projektu Povežimo se baštinom ,temeljni pokazatelj projekta je broj posjetitelja. Svi partneri u projektu završili su svoje aktivnosti. S danom 31.12.2025. godine završile su ugovorne obaveze za radove i opremanje u prostoru Filodrammatice čime je završena provedba aktivnosti projekta 2. Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci, kao posljednja aktivnost projekta Povežimo se baštinom. Time je sukladno dodatku ugovora 4 i službeno završen projekt	
Porast očekivanog broja posjeta	60.220	86.195	304.784		
Naziv aktivnosti projekta	Status aktivnosti (nije započeto, u pripremi, u provedbi, završeno)	Planirano trajanje aktivnosti (u mjesecima)	Postotak izvršenosti		
Radovi na prizemlju zgrade Filodrammatica	Završeno		100%		
Opremanje prizemlja zgrade Filodrammatica	Završeno		100%		
Opća ocjena ostvarenog napretka u provedbi projekta (kumulativno)					

Sa danom 31.12.2025. godine sve aktivnosti projekta završile su kod Korisnika i svih projektnih partnera a to su sljedeće aktivnosti: Aktivnost Korisnika/Grada Rijeke – Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci, i partnerske aktivnosti: Grad Kastav sa aktivnostima Konzervacija i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ – i Sanacija trga Lokvina, Općina Klana sa aktivnošću Revitalizacija kaštela Gradina u Klani, Grad Kraljevica sa aktivnošću Obnova trga Zrinski, Grad Opatija sa aktivnošću Revitalizacija Ville Angioline, Općina Kostrena sa aktivnošću radova na Kući kostrenskih pomoraca, Općina Čavle sa Revitalizacijom kaštela Grobnik, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo sa Kućom Halubajškoga zvončara te Općina Lovran sa Kućom Lovranskega guca.

Podneseno je i odobreno 25 ZNS-a. U roku 30 dana po završetku projekta a sukladno obvezi po projektu Korisnik će posredničkom tijelu- SAFU predati Završni zahtjev u sustavu eFondova. Ugovorena je i u tijeku je izvršenje ugovora za Reviziju projekta Povežimo se baštinom. Konačno izvješće revizije biti će gotovo nakon odobrenja Završnog zahtjeva projekta.

Pročelnica:



