



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradsko vijeće

KLASA: 024-01/26-01/38

URBROJ: 2170-1-01-00-26-2

Rijeka, 21. svibnja 2026.

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 21. svibnja godine razmatralo je **Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2025. godinu** te je donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2025. godinu.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Robert Kurelić, v. r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na
području mjesnih odbora za 2025. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnica

Rijeka, 6. 5. 2026.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
N/r predsjednika Vijeća
Roberta Kurelića

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2025. godinu.***

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Maju Malnar, pročelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet.



GRADONAČELNICA

Iva RINČIĆ

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na
području mjesnih odbora za 2025. godinu

I. UVOD

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21 i 4/25), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. prosinca 2024. godine, donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2025. godini.

U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i planirana sredstva za realizaciju navedenih zahvata u ukupnom iznosu od 2.237.009,00 eura. Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 1.083.431,00 eura, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 188.806,00 eura te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 964.772,00 eura za navedene zahvate.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u 2025. godinu prenijet je i dio radova iz prethodnog razdoblja, a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja izvještajnog razdoblja već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi).

Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, za prijelazne radove planirana su sredstva u iznosu od 1.000.011,00 eura, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2025. godinu čini ukupan iznos od 3.237.020,00 eura planiranih za komunalne prioritete (tekuća godina, prijelazni radovi).

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta, a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz prethodnog razdoblja i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2025. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Upravnog odjela za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

Završni dio izvješća obuhvaća obrazloženje izvršenja prijelaznih radova i radova realiziranih sukladno Planu komunalnih prioriteta za 2025. godinu.

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

Tablica 1.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1	MO BANDEROVO			6.580,09
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		6.580,09
1.1			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspom Ladislava Tomee - vertikalna signalizacija	Izvedena demontaža postojećih i montaža novog znaka B30 "30" i C02 RA3 2 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	296,25
1.2			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspom Ladislava Tomee - horizontalna signalizacija	Ocrtana horizontalna oznaka B02 "STOP" 7,50 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	271,88
1.3			Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 - horizontalna signalizacija	Iscrtana oznaka zabrane parkiranja 0,48 m2, polje za usmjeravanje prometa 15m2 te 5 kom parkirnih mjesta 51 m'.	171,09
1.4			Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 - vertikalna signalizacija	Postavljen novi metalni stup te prometni znak C39. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	141,25
1.5			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica - vertikalna signalizacija	Montiran novi prometni stup l=420 cm te novi prometni znak A22.	230,00
1.6			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica - ogledala	Dobavljen i postavljen stup i cestovno prometno ogledalo 80X60 cm.	292,50

1.7			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broj 25 prema raskršću ulica Rudolfa Tomšića i Uspom Ladislava Tomee	Zarezano 26,5m', isfrezano 1.134 m2 asfalta.	5.177,13
2	2	MO BELVEDER			19.089,29
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		19.089,29
2.1			Sanacija stubišta fugiranjem od Ulice Fućkovo kućni broj 7 do Tizianove ulice kućni broj 25	Izvedena je sanacija stubišta fugiranjem od Ulice Fućkovo kućni broj 7 do Tizianove ulice kućni broj 25.	1.050,20
2.2			Zamjena dotrajalih kamenih stuba u Ulici Giordana Bruna sjeverno od kućnog broja 9	Izvedena je zamjena dotrajalih kamenih stuba u Ulici Giordana Bruna sjeverno od kućnog broja 9.	10.508,50
2.3			Ličenje ograde duž stubišta u Ulici Gordana Bruna zapadno od kućnog broja 1	Izvedeno je ličenje ograde duž stubišta u Ulici Giordana Bruna zapadno od kućnog broja 1.	990,85
2.4			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspom Irene Tomee - III faza - Zamjenska stavka Uređenje zelene površine na križanju Laginjine i Baštijanove ulice	MO odustao od realizacije osnovne stavke pa je realizirana zamjenska stavka uređenja zelene površine na križanju Laginjine i Baštijanove ulice.	4.200,53
2.5			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspom Irene Tomee - III faza - Zamjenska stavka Opremanje zelene površine na križanju Laginjine i Baštijanove ulice	Nakon uređenje zamjenske lokacije na križanju Laginjine i Baštijanove ulice, postavljena je klupa barok.	937,50
2.6			Ličenje ograde duž stubišta u Ulici Gordana Bruna zapadno od kućnog broja 1	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova, uklanjanja suhih stabala, korova i ostale nepoželjne vegetacije te čišćenja i odvoza nastalog materijala koje je prethodilo ličenju ograde.	310,46
2.7			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspom Irene Tomee - III faza - Zamjenska stavka: Uređenje zelene površine na križanju Laginjine i Baštijanove ulice	Izvedena je sadnja grmova i polustablašica na zamjenskoj lokaciji.	1.091,25
3	3	MO BRAJDA – DOLAC			8.608,97
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		5.402,28

3.1			Realizacija izvedbe dva pješačka prijelaza u termoplastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac - vertikala	Demontirani postojeći, montirano 2 kom novih metalnih stupova, te postavljeno 4 kom prometnih znakova C02.	645,00
3.2			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u ulici F. La Guardia	Sanirano 102,86 m2 nogostupa, isfrezano, pošpricano emulzijom ugrađeno 240 m2 završnog sloja i 2656 m2 izravnavajućeg sloja.	4.757,28
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		3.206,69
3.3			Građevinsko uređenje Parka E.Čulinovića - dodatni radovi u dogovoru s MO BD	Postavljeno je 14,5m2 antistres podloge uz građevinsko uređenje partere dječjeg igrališta.	2.581,69
3.4			Građevinsko uređenje Parka E.Čulinovića - dodatni radovi u dogovoru s MO BD	Orezana su stabla murve i bora.	625,00
4	4	MO BRAŠĆINE – PULAC			18.488,06
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		18.488,06
4.1			Dodatni prioritet: Realizacija uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder - horizontalna signalizacija	Is crtane poprečne optičke crte 16m2. Uklanjanje 105 m' postojećih vibracijskih traka. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	134,00
4.2			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u ulici Kozala i Drenovski put	Isfrezano kolnika 4.312,35 m ² , obrada bitumenskom emulzijom 4.312,35, ugradnja izravnavajućeg sloja 193,83m2, strojna ugradnja asfalta AC11E 4cm 4312,35m2.	18.354,06
5	5	MO BULEVARD			6.466,11
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		6.466,11
5.1			Zamjenska stavka: Sanacija kolnika Švalbine ulice od kućnog broja 1 do kućnog broja 11	Isfrezano 985,41 m2 kolnika, izrađeno 405 m2 nosivog sloja kolne konstrukcije, dovoz i istovar tampona 40,50 m3. (Privremena situacija)	6.466,11
6	6	MO CENTAR – SUŠAK			3.450,54
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		3.450,54

6.1			Nadosadnja stabala u drvoredu u Ulici Andrije Kačića Miošića	Isfrezana su 2 panja.	282,05
6.2			Nadosadnja stabala u drvoredu u Ulici Andrije Kačića Miošića - zamjenske lokacije: Titov trg i Spomenik oslobođenja	Posađena su 4 stabla kestena (3 na Titovom trgu i 1 na Spomeniku oslobođenja)	2.101,49
6.3			Nadosadnja stabala u drvoredu u Ulici Andrije Kačića Miošića - zamjenske lokacije: Delta - dječje igralište	Posađena su 2 stabla kestena.	1.067,00
7	7	MO DRAGA			350,00
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		350,00
7.1			Realizacija uvođenja zabrane zaustavljanja i parkiranja u Ulici Brig između kućnih brojeva 41 i 62 - vertikalna signalizacija	Dobavljen i postavljeni stupovi (2 kom) te novi prometnih znakovi B36 (2 kom) i E02 (2 kom).	350,00
8	8	MO DRENOVA			99.582,51
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		8.342,50
8.1			Postavljanje prometnog ogledala u Ulici Orešje na križanju u blizini kućnog broja 8	Dobavljen je i postavljen stup i cestovno prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50
8.2			Dodatni prioritet: Izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u parkiralište u ulici Braće Hlača 8	Izrađen je izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u svrhu ishođenja građevinske dozvole za uređenje parkirališta.	4.550,00
8.3			Dodatni prioritet: Izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u parkiralište kod Cvetkovog trga	Izrađen je izvedbeni projekt uređenja neasfaltirane površine u svrhu ishođenja građevinske dozvole za uređenje parkirališta.	3.525,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		88.395,43
8.4			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izveden je iskop i betoniran je temelj i zid s južne strane.	4.829,69
8.5			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izveden je iskop i betoniran je temelj i zid s zapadne strane i unutar igrališta.	7.906,41
8.6			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izvedeno žbukanje zidova, postava jelovine i rizle, betoniranje ulaznih platoa.	11.397,94
8.7			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljena je ograda od valovitog pletiva.	5.898,75

8.8			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Izvedeno je žbukanje zidova s vanjske strane.	1.262,03
8.9			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljena je parkovna košarica.	1.250,00
8.10			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljeno je 10 m2 antistres podloge.	2.500,00
8.11			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	Postavljeno je 4 m2 antistres podloge.	1.000,00
8.12			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljena je kombinirana sprava za veću djecu i mreža za penjanje.	17.125,00
8.13			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu, njihalice i klupa.	11.875,00
8.14			Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Postavljene su 3 klupe.	4.500,00
8.15			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	Postavljena je dvostruka ljuljačka i 2 klupe.	6.125,00
8.16			Sadnja drvodrednih stabala u Ulici Ružice Mihić od kućnog broja 5 do kućnog broja 11	U drvoredu uz nogostup i prometnicu posađeno je 6 stabala trnovca (<i>Gleditsia triacanthos</i>).	1.931,25
8.17			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	Duž pristupne ceste nasuprot dječjeg igrališta izvedena je doprema plodne zemlje i sjetva trave, posađen je 21 ukrasni grm te su posađena 3 stabla.	3.150,38
8.18			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 6	U okolišu igrališta posađeno je 12 ukrasnih grmova i to lovoru uz ogradni zid prema privatnoj okućnici i pistacija u korita iznad igrališta.	498,13
8.19			Sadnja stabala na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27	Na prostoru DI posađeno je 7 stabala melija.	3.337,50
8.20			Hortikulturno uređenje zelenih otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši	Na predmetnoj lokaciji izvedeno je uklanjanje polusuhih i nagnutih stabala te je posađena maslina.	455,85
8.21			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	U okolišu igrališta izvedena je sjetva trave na površini od 127 m2 te su posađena 4 drijena između dječjeg i betonskog igrališta.	2.701,63
8.22			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu sjeverno od kućnog broja 17	U sklopu radova realizirano je sljedeće: uklonjena je kupina, orezane su suhe grane te su uklonjena suha i nagnuta stabla.	650,88

		C	ENERGO D.O.O.		2.844,58
8.23			Dodatni prioritet: Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25 na području MO Drenova za 1 stup i 1 svjetiljku.	398,17
8.24			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25 na području MO Drenova za 1 stup i 1 svjetiljku.	1.589,33
8.25			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put kod kućnog broja 25 na području MO Drenova za 1 stup i 1 svjetiljku.	857,08
9	9	MO GORNJA VEŽICA			72.279,58
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		19.784,98
9.1			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica. (Prihvaćena prenamjena sredstava, spajanje sa prioritetima MO iz 2025.)	Isfrezano 1.776,76 m2 kolnika, zarezano 21 m' rubnjaka, ugrađeno 75 m' novih rubnjaka. Ugrađeno 11,66 m3 tampona i 1.776,76 asfalta AC11E debljine 5 cm.	19.784,98
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		44.751,08
9.2			Ličenje rukohvata na vanjskom stubištu u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 28	Izvedena je sanacija stuba i podesta.	3.583,24
9.3			Sanacija stubišta koje spaja igralište Osnovne škole Gornja Vežica i parkiralište u Ulici Gornja Vežica kod kućnog broja 31 i postava rukohvata na stepeništu između crkve i mjesnog odbora	Izvedena je izrada i postava jednoredne ograde na stubištu između crkve i mjesnog odbora.	271,25
9.4			Sanacija stubišta koje spaja igralište Osnovne škole Gornja Vežica i parkiralište u Ulici Gornja Vežica kod kućnog broja 31 i postava rukohvata na stepeništu između crkve i mjesnog odbora	Izvedeno je uklanjanje oštećenih stepenica i izrada novih.	1.029,96
9.5			Sanacija stubišta koje spaja igralište Osnovne škole Gornja Vežica i parkiralište u Ulici Gornja Vežica kod kućnog broja 31 i postava rukohvata na stepeništu između crkve i mjesnog odbora	Izvedena je izrada i postava jednoredne ograde na stubištu između igrališta OŠ G. Vežica i parkirališta.	126,75

9.6			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38	Izvedeno je građevinsko uređenje partera razbijanjem kamenja koje izlazi iz zemlje i nadopunom rizlom, uz postavu antistres podloge ispod sprave.	1.880,55
9.7			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38	Izvedeno je ličenje sprava.	300,00
9.8			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine - dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	Izvedeni su pripremni radovi za postavljanje ograde oko igrališta i premještanje klupe.	1.096,11
9.9			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine - dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	Izvedena je postava ograde s vratima oko igrališta.	10.700,35
9.10			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15	Uklonjena je stara kombinirana sprava za penjanje i klupa bez naslona.	525,00
9.11			Sanacija stubišta i rukohvata u Ulici Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ	Izvedeno je ličenje ograde uz stubište u dužini od 77 m.	2.331,68
9.12			Sanacija stubišta i rukohvata u Ulici Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ	Izvedena je postava oplata i prijevoz materijala na lokaciju.	2.818,69
9.13			Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38	Izvedena je postava kombinirane sprave za malu djecu.	7.875,00
9.14			Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	Izvedena je postava dvostruke ljujačke.	2.062,50
9.15			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15	Izvedeno je postavljanje kompletnog igrališta za veću djecu.	8.750,00
9.16			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15	Izvedena je postava 2 klupe s naslonom.	1.400,00
		C	ENERGO D.O.O.		7.743,53
9.17			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80 na području MO Gornja Vežica za 1 stup i 5 svjetiljki.	530,89
9.18			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80 na području MO Gornja Vežica za 1 stup i 5 svjetiljki.	4.819,56

9.19			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80 na području MO Gornja Vežica za 1 stup i 5 svjetiljki.	2.393,08
10	10	MO GORNJI ZAMET			3.975,00
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		3.975,00
10.1			Postava prometnog ogledala na izlazu iz slijepog odvojka Mosorske ulice kod kućnog broja 9	Dobavljen i postavljen stup i cestovno prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50
10.2			Postava prometnog ogledala na izlasku iz odvojka Ulice Čavalsko preko puta kućnog broja 5	Demontiran stari i postavljen novi stup i cestovno prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	301,25
10.3			Dodatni prioritet: Postavljanje vertikalne signalizacije u Ulici Josipa Mohorića te postava novih ogledala na području MO Gornji Zamet	Montirana 3 nova metalna stupa za postavljanje prometnih znakova, 2 prometna ogledala te 3 prometna znaka B45-4 (2 kom) i B45-3 u ulicama M. Jadranić, J. Mohorića i Bože Starca Jurićeva.	806,25
10.4			Dodatni prioritet: Rješavanje oborinske odvodnje u ulici Bože Starca Jurićeva	Izvedeno je 4 komada betonskog slivničkog kanala s dobavom i dopremom linijske rešetke na lokaciji Bože Starca Jurićeva 44.	2.600,00
11	11	MO GRAD TRSAT			1.799,86
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		1.799,86
11.2			Realizacija prometnog uređenja raskrižja ulica Put Bože Felkera i Josipa Kulfaneka te ulica Josipa Kulfaneka i Slave Raškaj - vertikalna signalizacija	Demontiran stari i postavljen novi stup za dva prometna znaka. Postavljeni novi prometni znakovi B02 1 kom, B45 2 kom i C68 1 kom.	433,75
11.3			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta i nogostupa u ulici Slavka Krautzeka 41-49	Isfrezano 816,48 m2 kolnika, nanoseno 816,48 m2 bitumenske emulzije. Ugrađeno 102 m2 izravnavajućeg sloja, strojno ugrađeno 816,48 m2 asfalta AC 11 E d=4cm.	1.366,11
12	12	MO GRBCI			14.673,65
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		14.673,65

12.1			Asfaltiranje joga i okoliša na k.č. 844/1 u funkciji bočališta (Zamjenska pozicija)	Planirano i valjano 375,50m2 posteljice. Dobavljeno i ugrađeno 1.313 kg armature, tampona 0-32mm u količini 15m3. Izrađeno 357,50m2 nosivog sloja kolne konstrukcije d=10 cm. Betonirana podloga betonom 20/25 d=12cm u količini 42m2.	8.494,00
12.2			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košićevac kod kućnog broja 55 - vertikalna signalizacija	Dobavljena i postavljena 2 metalna stupa te postavljeni prometni znakovi: A08, (2 kom), B30 "30" (2kom), A16 (1kom), RA3 (2 kom).	791,25
12.3			Dodatni prioritet: Povećanje stupnja sigurnosti u ulici Košićevac kod kućnog broja 55 - termoplastika	Iscrtana horizontalna oznaka H73 "pješaci na cesti" 12,80m2.	464,00
12.4			Dodatni prioritet: Asfaltiranje joga i okoliša na k.č. 844/1 u funkciji bočališta	Planirano i valjano 375,50m2 posteljice. Dobavljeno i ugrađeno 1.313 kg armature, tampona 0-32mm u količini 15m3. Izrađeno 357,50m2 nosivog sloja kolne konstrukcije d=10 cm. Betonirana podloga betonom 20/25 d=12cm u količini 42m2.	4.924,40
13	13	MO KANTRIDA			28.840,29
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		117,50
13.1			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5	Postavljeni novi prometni znakovi B24 i E05.	117,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		25.058,34
13.2			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića	Izvedeno je uklanjanje stare klackalice i vrtuljka te postava antistres podloge ispod ljučjačke.	3.674,13
13.3			Sanacija stubišta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	Izvedena je sanacija stubišta.	1.022,44
13.4			Sanacija stubišta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	Izvedena je postava rukohvata.	306,36
13.5			Ličenje rukohvata u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	Izvedeno je ličenje ograde.	1.046,19
13.6			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića	Izvedena je postava kombinirane sprave za veću djecu, klackalice i vrtuljka.	17.218,75
13.7			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića	Orezani su grmovi i stabla.	321,03

13.8			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardaša od kućnog broja 42 do kućnog broja 46	Uklonjena su dva suha stabla i orezane grane.	472,00
13.9			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardaša od kućnog broja 42 do kućnog broja 47	Orezana su stabla i uklonjena tri suha stabla.	997,44
		C	ENERGO D.O.O.		3.664,45
13.10			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21 na području MO Kantrida za 3 svjetiljke.	1.062,11
13.11			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21 na području MO Kantrida za 3 svjetiljke.	1.237,00
13.12			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17 na području MO Kantrida za 2 svjetiljke.	413,31
13.13			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17 na području MO Kantrida za 2 svjetiljke.	952,03
14	14	MO KOZALA			28.561,76
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		172,50
14.1			Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8 - vertikalna signalizacija	Postavljeno po 1 kom prometnih znakova B30 "30" i C03 na stupove javne rasvjete.	172,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		12.796,76
14.2			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Laginjina	Postavljena je autobusna čekaonica.	9.865,55
14.3			Postava jednoredne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22 - Zamjenska stavka Izmještanje jednoredne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22 s betoniranjem zemljanog dijela staze i završnom obradom češkom glazurom	Izvedeno je izmještanje ograde.	854,63

14.4			Postava jednoredne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22 - Zamjenska stavka Izmještanje jednoredne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22 s betoniranjem zemljanog dijela staze i završnom obradom češkom glazurom	Izvedeno je betoniranje staze uz izmještenu ogradu.	2.076,59
		C	ENERGO D.O.O.		15.592,50
14.5			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9 na području MO Kozala za 1 stup i 4 svjetiljke.	530,89
14.6			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9 na području MO Kozala za 1 stup i 4 svjetiljke.	8.908,00
14.7			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9 na području MO Kozala za 1 stup i 4 svjetiljke.	2.338,43
14.8			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka na području MO Kozala za 1 stup i 3 svjetiljke.	398,17
14.9			Radovi za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka na području MO Kozala za 1 stup i 3 svjetiljke.	2.094,66
14.10			Oprema za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka na području MO Kozala za 1 stup i 3 svjetiljke.	1.322,35
15	15	MO KRIMEJA			1.323,38
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		823,75
15.1			Realizacija pojačanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Krimeja kod kućnog broja 30 - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećeg i montaža novog metalnog stupa 2 kom. Postavljanje novih prometnih znakova: C02 2kom, C08 2kom, K12-2 i K12-3 po 1 kom, te B30 "30" 2 kom.	823,75
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		499,63

15.2			Orezivanje zelene površine u okolišu bočališta na lokaciji Krimeja 13a	Orezana je vegetacija od prilazne ceste do bočališta k.br.13a i duž stijene uz parkiralište prema stambenoj zgradi k.br 13.	499,63
16	16	MO MLAKA			5.626,88
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		1.150,00
16.1			Realizacija preregulacije prometa dijela Ulice Giuseppea Duella oko zgrade kućni broj 10 iz dvosmjerne u jednosmjernu - vertikalna signalizacija	Montaža novog metalnog stupa 3 kom. Postavljanje po 1 kom novih prometnih znakova: C05, C05-1, B02, B04, A16.	565,00
16.2			Realizacija ograničenja brzine u Ulici Remigia Picovicha	Postavljen novi prometni znak B30 "30".	48,75
16.3			Obnova parkirališnih mjesta na parkiralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 3, u Ulici Rikarda Benčića sjeverno od kućnog broja 11 i u Ulici Branka Blečića sjeverno od kućnog broja 2	Ocrtano 264 m' u ul. F.Čandeka, 110m' u ul. R.Benčića i 55 m' u ul. B.Blečića. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	536,25
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		4.476,88
16.4			Uređenje partera na dječjem igralištu u Ulici Giuseppea Duella između kućnih brojeva 8 i 10 - DODATNI RADOVI	Izvođenje rampe i uređenje partera.	1.431,25
16.5			Sanacija stubišta između Ulice Luki od kućnog broja 22 i Ulice Podmurvice do kućnog broja 23	Sanacija stuba I partera ukupno 73,43 m2	3.045,63
17	17	MO OREHOVICA			32.763,43
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		23.022,10
17.1			Postava video nadzora na sportskom igralištu u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17 - zamjenska stavka postava klackalice s oprugama	Postavljena je klackalice s oprugama.	2.500,00
17.2			Postava video nadzora na sportskom igralištu u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17 - zamjenska stavka postava stolne garniture	Postavljena je stolna garnitura.	2.250,00
17.3			Popravlak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17	Popravljen je južna ograda na igralištu.	7.190,01
17.4			Popravlak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17	Popravljen je istočna ograda na sportskom igralištu.	1.595,00

17.5			Popravak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17	Izvedeno je ličenje ograda i golova.	885,55
17.6			Popravak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17	Izvedeno je ličenje ograda i golova.	1.253,25
17.7			Popravak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17	Izvedeno je ličenje sprava i ograde te popravak stola za stolni tenis.	832,80
17.8			Popravak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17 - uklanjanje stare klackalice	Izvedeno je uklanjanje stare klackalice.	287,50
17.9			Popravak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17 - bet podloga ispod garniture	Izvedena je betonska podloga ispod garniture za sjedenje.	802,50
17.10			Popravak oštećene ograde sportskog igrališta u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 17	Skinuta je penjačica s ograde prije popravka iste, orezani grmovi i stabla u okolišu igrališta.	244,73
17.11			Orezivanje stabala, grmova i nepoželjne vegetacije uz cestu u Ulici Put Pod Rebar	Izvedeni su radovi košnje i uklanjanja nepoželjne vegetacije uz cestu, orezivanja stabala i grmova, uklanjanja suhih i opasnih stabala, uređenja prostora autohtone prirodne šikare uz cestu te završnog čišćenja i odvoza materijala.	5.180,76
		B	ENERGO D.O.O.		9.741,33
17.12			Izrada tehničkog rješenja za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17	Izrađeno je tehničko rješenje za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17 na području MO Orehovica za 4 svjetiljke.	530,89
17.13			Radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17	Izvedeni su radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17 na području MO Orehovica za 4 svjetiljke.	7.557,96
17.14			Oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17	Postavljena je oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Kalina kod kućnog broja 17 na području MO Orehovica za 4 svjetiljke.	1.652,48
18	18	MO PEĆINE			13.376,87
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.970,94

18.1			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 - horizontalna signalizacija	Ocrtano polje za usmjeravanje prometa 11,75 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	47,44
18.2			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećih i montaža novih stupova vertikalne prometne signalizacije 2 kom, te postavljanje 2 kom prometnih znakova C02. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	252,50
18.3			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 -stupići	Postavljeno 6 kom fleksibilnih stupića. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	315,00
18.4			Postava prometnog ogledala u Ulici Janka Polića Kamova nasuprot izlaza s parkirališta kod kućnog broja 101	Montiran novi prometni stup l=360 cm te novo prometno ogledalo dim. 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	292,50
18.5			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta i prstena drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnih brojeva 54 i 56	Ručno transportirano 7,60 m3 materijala, sanirano 19 m2 površine granitnim kockama 20x40 cm.	2.063,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		1.508,25
18.6			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81	Izvedena je dobava, doprema i razastiranje rizle na površinu ispod nove sprave.	108,25
18.7			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81	Postavljena je klupa s naslonom.	700,00
18.8			Postava fitness sprave i klupe s naslonom na betonskoj površini južno od Ulice Pećine kućni broj 11	Postavljena je klupa s naslonom.	700,00
		C	ENERGO D.O.O.		8.897,68
18.9			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 na području MO Pećine za 2 stupa i 2 svjetiljke.	530,89
18.10			Radovi za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 na području MO Pećine za 2 stupa i 2 svjetiljke.	6.705,55

18.11			Oprema za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 na području MO Pećine za 2 stupa i 2 svjetiljke.	1.661,24
19	19	MO PEHLIN			40.285,35
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		4.520,10
19.1			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije - vertikalna signalizacija	Demontiran postojeći i montiran novi metalni stup za postavljanje prometnog znaka 6 kom, postavljeni prometni znakovi: A08 (3 kom), B30 "20"(2 kom), B30 "30"(2 kom), C08 (2 kom), A22-2 (2 kom), te po 1 kom znakova: B36, C03, A22 95 cm, E01 "50 m", E01 "110m". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.601,25
19.2			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije - termoplastika i horizontala	Iscrtana horizontalna oznaka H78 "djeca na cesti" 1,08 m2, strelica obaveznog smjera 1,20 m2, oznaka H73 "pješaci na cesti" 25,60 m2 te H74 "ograničenje brzine 30 km/h" 7,10 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.204,48
19.3			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Mihovilići neposredno prije izlaza na Ulicu Pehlin dopunom prometne signalizacije - usporivač prometa	Postavljen usporivač prometa tipa ležeći policajac dužine 5,5 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	653,13
19.4			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30 - vertikala	Montirana 3 kom novih metalnih stupova, te prometni znakovi: C02 (4 kom) i C03 (3 kom).	1.061,25
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		35.765,25
19.5			Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	Izvedena je izrada ogradnog zida prema susjednoj parceli u duljini od 18,5 m.	10.106,86
19.6			Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	Izvedena je gradnja suhozida te postava antistres podloge ispod ljuljačke.	7.252,50
19.7			Uređenje dijela puta prema Mistraž bari	Izvedeno je uređenje dijela puta prema Mistraž bari.	7.805,25
19.8			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C (Zamjenska lokacija: Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13)	Izvedena je postava dijela ograde (4,5 m2) oko dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo.	843,75
19.9			Postava klupa na putu prema Mistraž bari	Postavljene su dvije klupe.	3.000,00

19.10			Uređenje zelene površine u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	Na predmetnom prostoru uz ogradni zid prema privatnoj parceli posađena je živica (plnike) u dužini od 40m.	3.523,75
19.11			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13	U okolišu dječjeg igrališta izvedeno je uklanjanje suhih i bolesnih stabala, uklanjanje kupina, penjačica i samonikle vegetacije te su odvezene stare betonske vaze.	471,98
19.12			Uređenje dijela puta prema Mistraž bari	Duž pristupnog puta prema bari Mistraž izvedeno je uklanjanje kupina, orezivanje suhih grana, uklanjanje suhih i nagnutih stabala te je odvezen sav prikupljeni komunalni otpad.	337,98
19.13			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Blažićevo C jugozapadno od kućnog broja 50	Orezano je 6 drvodrednih stabala	450,00
19.14			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 22 C	Okopani su grmovi i posađeno je 6 penjačica uz ogradu prema cesti Rujevica-Marinići.	328,50
19.15			Orezivanje vegetacije na dječjem igralištu i fitnes parku u Ulici Mihovilići sjeverno od kućnog broja 8B	U okolišu dječjeg igrališta izvedeno je uklanjanje suhih i bolesnih stabala, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje samonikle vegetacije te je odvezen sav deponirani biljni i razni komunalni otpad.	1.644,68
20	20	MO PODMURVICE			29.568,07
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		8.227,45
20.1			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - vertikalna signalizacija	Postavljen novi metalni stup te prometni znak C02. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	153,75
20.2			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - horizontalna signalizacija	Isrtan pješački prijelaz 16 m2.	245,00
20.3			Realizacija elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 6 - stupići	Ugrađeno 6 kom fiksnih stupića fi 60mm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	131,25
20.4			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećih i montaža novih metanih stupova 2 kom. Postavljanje novih prometnih znakova B08, C03, te 3 kom ploča s nazivom i smjerom pružanja ulice. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	448,75
20.5			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Karlovačkoj i Bakarskoj ulici - horizontalna signalizacija	Isrtano 6 km oznaka H78 (djeca na cesti) 7,56m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	63,20

20.6			Realizacija elaborata postavljanja usporivača prometa u Ulici Branimira Markovića - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećih (3 kom) i montaža novih prometnih znakova C08 (2 kom) i B30 "30" (2 kom).	325,00
20.7			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić - horizontalna signalizacija	Ocrtano polje za usmjeravanje prometa 20,00 m2.	82,50
20.8			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti pješaka na pješačkom prijelazu u Cavtatskoj ulici kod ulaza u dječji vrtić - fleksibilni stupići	Postavljeno 10 kom fleksibilnih stupića fi 80, visine 800 mm.	525,00
20.9			Obnova parkirališnih mjesta na raznim lokacijama u MO Podmurvice prema dogovoru na terenu	Ocrtano 69 parkirnih mjesta u ul. B. Markovića i 12 u ul.M. Stepčića.	926,25
20.10			Postava prometnog ogledala u Ulici Emilija Randića na izlazu s parkirališta kod kućnog broja 14	Postavljen novi metalni stup za postavljanje 1 prometnog znaka te prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50
20.11			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Andree Benussi	Strojni iskop asfalta 108,17 m3, dobava i postava cestovnog rubnjaka 49,0 m1, dobava i postava parkovnog rubnjaka 44,0 m1.	5.059,25
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		12.142,74
20.12			Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1	Izveden je kameni i betonski zid.	3.416,99
20.13			Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1	Izvedena je sanacija kamenog suhozida, betonske kape i betonski nadozid sa obradom starog i novog dijela zida. Prikupljanje o dovoz kamenja sa zelene površine.	4.376,55
20.14			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	Postavljena je paralelna prečka.	2.750,00
20.15			Uređenje zelene površine u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 1	Izvedeni su radovi koji su obuhvatili orezivanje stabala i grmova te uklanjanje suhih stabala.	1.599,20
		C	ENERGO D.O.O.		9.197,88
20.16			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68 na području MO Podmurvice za 1 stup i 5 svjetiljki.	398,17

20.17			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 na području MO Podmurvice za 1 svjetiljku.	195,44
20.18			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u parku u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 na području MO Podmurvice za 1 svjetiljku.	480,92
20.19			Radovi za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68 na području MO Podmurvice za 1 stup i 5 svjetiljki.	2.572,82
20.20			Oprema za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u prolazu prema Studentskom domu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 68 na području MO Podmurvice za 1 stup i 5 svjetiljki.	2.015,78
20.21			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6 na području MO Podmurvice za 1 stup i 1 svjetiljku.	398,17
20.22			Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6 na području MO Podmurvice za 1 stup i 1 svjetiljku.	2.279,50
20.23			Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 6 na području MO Podmurvice za 1 stup i 1 svjetiljku.	857,08
21	21	MO PODVEŽICA			15.525,97
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		9.385,96
21.1			Izvedba rukohvata na stubištu u Ulici Brdo južno od kućnog broja 13 A	Izveden je niski parapetni betonski zid.	1.757,48
21.2			Izvedba rukohvata na stubištu u Ulici Brdo južno od kućnog broja 13 A	Postavljeno je 11,28 m rukohvata.	902,40
21.3			Hortikulturno uređenje zelene površine između parka za pse i bočališta u Ulici Braće Pavlinić	Radovi su obavljani u okolišu bočališta, a obuhvatili su košnju, orezivanje stabala i grmova i uklanjanje nepoželjne vegetacije te suhih i invazivnih stabala.	6.387,60
21.4			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Tihovac sjeverno od kućnih brojeva 2 i 4	Izvedeno je orezivanje stabala i grmova te završno čišćenje terena.	338,48

		B	ENERGO D.O.O.		6.140,01
21.5			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovškeka između kućnog broja 8 i kućnog broja 10	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovškeka između kućnog broja 8 i kućnog broja 10 na području MO Podvežica za 1 svjetiljku.	210,59
21.6			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovškeka između kućnog broja 8 i kućnog broja 10	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Jože Gabrovškeka između kućnog broja 8 i kućnog broja 10 na području MO Podvežica za 1 svjetiljku.	480,92
21.7			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8 na području MO Podvežica za 1 svjetiljku.	180,84
21.8			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 8 na području MO Podvežica za 1 svjetiljku.	480,21
21.9			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinića kod kućnog broja 12 A	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinića kod kućnog broja 12 A na području MO Podvežica.	823,54
21.10			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinića od kućnog broja 24 do kućnog broja 31 A	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinića od kućnog broja 24 do kućnog broja 31 A na području MO Podvežica za 9 svjetiljki.	1.139,75
21.11			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinića od kućnog broja 24 do kućnog broja 31 A	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Pavlinića od kućnog broja 24 do kućnog broja 31 A na području MO Podvežica za 9 svjetiljki.	2.824,16
22	22	MO POTOK			2.369,06
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.369,06
22.1			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova - horizontalna signalizacija	Iscrtan otok 10 m2, znak stop (4 kom) i stop linija 3,5 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	241,56
22.2			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova - stupići	Postavljeno 14 kom fleksibilnih stupića fi 80, visine 800 mm.	735,00
22.3			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na raskrižju ulica Nikole Cara i Rikarda Katalinića Jeretova	Demontirani postojeći prometni znakovi i stup. Montiran novi stup l=420 cm te prometni znak B04.	192,50

22.4			Dodatni prioritet: Obnova središnjeg pješačkog prijelaza u Ulici Nikole Tesle u bijeloj plastici	Iscrtan pješački prijelaz u trajnom materijalu 11x4 m.	1.200,00
23	23	MO SRDOČI			73.439,61
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		30.505,50
23.1			Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka "djeca na cesti" u Ulici Gustava Krkleca u blizini kućnog broja 7-vertikalna signalizacija	Postavljen novi metalni stup za postavljanje 1 prometnog znaka te po 1 kom prometni znak: C02, C03, B30.	326,25
23.2			Realizacija postave znaka zabrane parkiranja u Ulici Jurja Dobrile kod kućnog broja 6	Postavljen novi metalni stup za postavljanje 1 prometnog znaka te prometni znak B36 s dopunskom pločom E02.	175,00
23.3			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika dijela Ulice Mate Lovraka od raskrižja s ulicom M. Krleže do kružnog raskrižja	Izvršeno špricanje bitumenom 701,40m ² , ugradnja izravnavajućeg sloja 98,00m ² , ugradnja AC11E 4cm 701,40m ² . Izvršen strojni iskop materijala 64,31m ³ , planiranje posteljice 321,53m ² , dobava i dostava tampona 56,63m ³ , izrada nosivog sloja konstrukcije 377,53 m ² , zarezivanje asfalta 15m', strojni iskop rubnjaka 40m', ugradnja cestovnih rubnjaka 71,50m', korekcija visine revizijskog okna 6kom, korekcija visine slivničkog okna 2kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	30.004,25
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		26.835,94
23.4			Građevinsko i hortikulturno uređenje dječjeg igrališta između Ulice Mate Lovraka kućni broj 18 i Ulice Gustava Krkleca kućni broj 12	Uklonjen je četverac, postavljena je antistres podloga ispod male kombinirane sprave.	492,50
23.5			Uređenje košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22	Izvedena je zamjena žičane ograde iza koševa na igralištu te su postavljena nedostajuća učvršćenja na okviru ograde, a ujedno su prelićeni stupovi ograde, košarkaški nosači s pločama i dvoredna ograda na tribinama.	15.194,39
23.6			Uređenje košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22	Izvedena je sanacija betonske obloge tribina uz košarkaško igralište.	3.292,80
23.7			Dodatno opremanje dječjeg igrališta između Ulice Mate Lovraka kućni broj 18 i Ulice Gustava Krkleca kućni broj 12	Postavljena je šesterokutna penjalic i njihalica na oprugu.	5.106,25

23.8			Postava stola za stolni tenis na površini između joga i košarkaškog igrališta u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnih brojeva 20 i 22	Postavljen je stol za stolni tenis na pripremljenu betonsku podlogu.	2.750,00
		C	ENERGO D.O.O.		16.098,17
23.9			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona	Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona na području MO Srdoči za 6 svjetiljki.	132,72
23.10			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona	Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona na području MO Srdoči za 6 svjetiljki.	786,38
23.11			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona	Postavljena je oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže iznad poligona na području MO Srdoči za 6 svjetiljki.	2.349,21
23.12			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2	Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2 na području MO Srdoči za 10 svjetiljki.	132,72
23.13			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2	Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2 na području MO Srdoči za 10 svjetiljki.	1.310,63
23.14			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2	Postavljena je oprema za rekonstrukciju javne rasvjete između Ulice Bartola Kašića kod kućnog broja 6 i Ulice Mate Lovraka kod kućnog broja 2 na području MO Srdoči za 10 svjetiljki.	3.439,91
23.15			Radovi za nastavak rekonstrukcije i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića	Izvedeni su radovi za nastavak rekonstrukcije i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića na području MO Srdoči za 7 svjetiljki.	955,60
23.16			Oprema za nastavak rekonstrukcije i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića	Postavljena je oprema za nastavak rekonstrukcije i proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića na području MO Srdoči za 7 svjetiljki.	2.792,91
23.17			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka	Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka na području MO Srdoči za 8 svjetiljki.	132,72

23.18			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka	Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka na području MO Srdoči za 8 svjetiljki.	927,39
23.19			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka	Postavljena je oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskrižju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka na području MO Srdoči za 8 svjetiljki.	3.137,98
24	24	MO SVETI KUZAM			5.544,73
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		4.312,50
24.1			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52	Izvedena je postava veslarice i kombinirane kose klupe.	4.312,50
		B	ENERGO D.O.O.		1.232,23
24.2			Dodatni prioritet: Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11 na području MO Sveti Kuzam za 2 svjetiljke.	132,73
24.3			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11 na području MO Sveti Kuzam za 2 svjetiljke.	287,01
24.4			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11 na području MO Sveti Kuzam za 2 svjetiljke.	812,49
25	25	MO SVETI NIKOLA			35.064,95
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		8.492,40
25.1			Realizacija postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega	Postavljen usporivač prometa tipa ležeći policajac dužine 29,5 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.503,13

25.2			Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega - vertikalna signalizacija	Postavljeno 7 kom metalnih stupova za postavljanje prometnih znakova. Postavljeni su prometni znakovi: C08 (3 kom), C03, K12-2 (3 kom), K12-3 (8 kom), B30 "30" (3 kom). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.930,00
25.3			Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega - horizontalna signalizacija	Postrugano 9,28 m2 starih oznaka, iscrtani usporivači prometa (2 kom), horizontalna oznaka H78 "djeca na cesti". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	184,28
25.4			Dodatni prioritet: Sanacija udarnih rupa i ohrapavljenje kolnika Ulice Antuna Kosića Rika	Strojni iskop asfalta 282,13 m3, fino planirano 940,60 m2 posteljice, ugrađeno 235,15m3 tampona, utovar i odvoz 282,13 m3 materijala iz iskopa. Poravnato asfaltom AC22BASE 60t, podignut 1 polopac, ugrađeno 940,60 m2 asfalta AC16E debljine 5 cm.	2.875,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		24.002,15
25.5			Uređenje stubišta koje spaja Becićevu Ulicu i Novu cestu	Izvedeno je uređenje staze jalovinom (36 m²) i stuba (12 m').	2.605,88
25.6			Popravlak stubišta u Ulici Ivana Matetića Ronjgova južno od kućnog broja 5	Izveden je popravlak stubišta.	244,75
25.7			Građevinsko uređenje staze na zelenoj površini koja predstavlja odvojak do klupa u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 9 do 11	Izvedeno je betoniranje staze.	2.226,30
25.8			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	Izvedena je sanacija staze.	11.925,19
25.9			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	Izvedena je sanacija staze.	1.961,50
25.10			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	Izvedena je sanacija staze.	1.792,93
25.11			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Luppisa sjeverno od kućnih brojeva 7 do 15	Orezana su stabla te uklonjeno suho stablo lipe.	377,54
25.12			Uklanjanje suhih stabala i raščišćavanje zelene površine u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 7 prema Novoj cesti	Uklonjena su suha stabla, orezana stabla, grmovi i nepoželjna vegetacija, očišćena je lokacija. Radovi su završeni.	2.868,06
		C	ENERGO D.O.O.		2.570,40

25.13			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12 na području MO Sveti Nikola za 1 svjetiljku.	242,55
25.14			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12 na području MO Sveti Nikola za 1 svjetiljku.	416,39
25.15			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10 na području MO Sveti Nikola za 3 svjetiljke.	616,74
25.16			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10 na području MO Sveti Nikola za 3 svjetiljke.	1.294,72
26	26	MO SVILNO			8.281,69
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.426,74
26.1			Dodatni prioritet: Sanacija kanala oborinskih voda u ulici Svilno	Ručno pokošeno 760 m2 trave, posječeno 5 kom grana ili stabala, uklonjeno 26 m3 nestabilnog materijala, ručno krčeno 320 m2 grmlja i šiblja.	2.426,74
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		5.854,95
26.2			Građevinsko uređenje vidikovca u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	Izvedeno je betoniranje 83 m2 betonske podloge.	5.854,95
27	27	MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD			13.305,01
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		12.585,25
27.1			Proširenje rampe za invalide s parkirališta Školjić-otok prema Ulici Školjić s postavom rukohvata	Zarezano 6m' asfalta, strojno uklonjeno 2,36 m3 asfalta i rubnjaka, fino planirano 6,75 m2 posteljice, dobavljeno i ugrađeno 0,68 m3 mehanički zbijenog materijala 0-32mm, izrađena armirano-betonska podloga debljine 12 cm 6,75 m2.	2.286,25

27.2			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Žrtava fašizma na raskrižju s Ulicom Alda Colonnella i Agatićevom ulicom - vertikalna	Demontaža postojećih i montaža novog stupa vertikalne prometne signalizacije, te postavljanje 2 kom prometnih znakova C02.	316,25
27.3			Djelomična sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 23 A do kućnog broja 39	Isfrezano 924 m ² , pošpricano 924 m ² , ugrađeno 170 m ² izravnavajućeg sloja d=6 cm, te 924 m ² završnog sloja asfalta.	9.094,00
27.4			Dopuna prometne signalizacije u Vodovodnoj ulici	Demontirano 5 kom postojećih znakova i 4 kom stupova. Montirana 3 nova stupa te prometni znakovi B02, B45-4, C68, B36 (2 kom), C39 (2 kom), te su postavljene naljepnice s brojem parkirnih mjesta na postojeći znak (2 kom).	888,75
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		719,76
27.5			Postava montažnog metalnog stubišta u funkciji prilaza na postojeću zelenu površinu u Ulici Školjić sjeвероistočno od kućnog broja 11 A	Izveden je i postavljen metalni rukohvat na stubište.	96,00
27.6			Sadnja stabla na zelenoj površini uz Rječinu u Ulici Školjić istočno od kućnog broja 1B	Posađeno je stablo platane iznad korita Rječine.	346,88
27.7			Sadnja penjačica uz stupove sjenice u Stem parku na Klobučarićevom trgu	Posađeno je 5 penjačica uz stupove.	276,88
28	28	MO ŠKURINJE			22.960,77
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		772,50
28.1			Obnova parkirnih mjesta u Ulici 22. lipnja i Budicinovoj ulici	Ocrtano je 73 parkirnih mjesta u ul. 22 lipnja i 13 u Budicinovoj.	772,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		22.188,27
28.2			Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	Izvedena je betonska staza površine 31 m ² i 7 m stuba.	5.722,26
28.3			Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	Postavljeno je 6,5 m ograde.	406,25
28.4			Izrada betonske staze između kućnog broja 2 u Ulici Save Jugo Bujkove i kućnog broja 1 u Ulici Milana Rustanbega	Izvedena je betonska staza površine 33,70 m ² i 42 m stuba.	10.174,24
28.5			Izrada betonske staze između kućnog broja 2 u Ulici Save Jugo Bujkove i kućnog broja 1 u Ulici Milana Rustanbega	Postavljeno je 36,1 m ograde.	2.256,25

28.6			Postava klupe uz betonsku stazu u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	Postavljena je klupa s naslonom.	1.500,00
28.7			Izrada betonske staze u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 6 i 8	U okolišu nove staze izvedeno je orezivanje grmova i stabala, uklanjanje samonikle vegetacije i kupina te je odvezeno deponirano granje i razni komunalni otpad.	1.476,13
28.8			Orezivanje stabala u Budicinovoj ulici kod kućnih brojeva 6 i 8	Na predmetnoj lokaciji izvedeno je orezivanje stabla sofore sa zapadne strane zgrade, orezivanje hrastova nagnutih nad parkiralište s istočne strane te uklanjanje jako nagnutih stabala.	653,14
29	29	MO ŠKURINJSKA DRAGA			42.006,32
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		9.465,60
29.1			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog 40 - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećeg (4 kom) i montaža novog prometnog znaka C02 (4 kom). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	481,25
29.2			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Tizianovoj ulici u zoni pješačkih prijelaza kod kućnog broja 27 i kod kućnog 40 - horizontalna signalizacija	Obojan rubnjak u zoni pješačkih prijelaza 12 m2, iscrtano polje za usmjeravanje prometa 9 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	147,94
29.3			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u ulici Rastočine kod kućnog broja 6	Strojno iskopano 27,30m3 materijala, planirano 530,43 m2 posteljice, ugrađeno 33m3 tampona, izrada nosivog sloja 10 cm 330m2, ugradnja cementne stabilizacije obloga cijevi odvodnje 2,10 m3, zarezano 25 m' asfalta, uklonjeno 530,43 m3 oštećenog kolnika, pošpricano emulzijom 136,50 m2, ugrađeno 72,60 m2 izravnavajućeg sloja asfalta, te 530,43 m2 završnog sloja AC 11 debljine 5 cm.	8.836,41
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		31.820,91
29.4			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Osječka zaobilaznica - pravac grad	Postavljena je autobusna čekaonica.	9.361,50
29.5			Nastavak uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F - Izvedba ograde oko igrališta	Izvedena je kavez ograda oko igrališta.	14.703,29

29.6			Nastavak uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F - Izrada temelja ograde i asfaltiranje pozicija temelja	Izvedeno je betoniranje temelja i asfaltiranje površine.	4.684,59
29.7			Nastavak uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	Izvedena je košnja, orezivanje stabala i grmova te uklanjanje stabala i nepoželjne vegetacije.	1.427,60
29.8			Nastavak uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	Izveden je nastavak radova koji je uključio orezivanje stabala i grmova te uklanjanje stabala i penjačica sa zidova.	1.643,93
		C	ENERGO D.O.O.		719,81
29.8			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 6, 10 i 10 A	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 6, 10 i 10 A na području MO Škurinjska Draga za 2 svjetiljke.	94,56
29.9			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 6, 10 i 10 A	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 6, 10 i 10 A na području MO Škurinjska Draga za 2 svjetiljke.	625,25
30	30	MO TURNIĆ			31.254,10
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		7.501,31
30.1			Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Turnić prema Ulici Vinka Benca	Montirano novo prometno ogledalo dim. 80x60 cm na postojeći metalni stup. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	255,00
30.2			Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Antuna Barca na parkiralištu sjeverno od kućnih brojeva 3A, 3B, 3C, 3D do trgovačkog centra Plodine	Iscrtano 91 okomito parkirališno mjesto 551 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	688,75
30.3			Zamjena postojećeg prometnog ogledala većim na spoju Ulice Antuna Barca s Ulicom Antuna Raspora Španca	Demontaža postojećeg i montaža novog prometnog ogledala dim. 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	205,00
30.4			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 - vertikalna signalizacija	Montirana 3 kom novih metalnih stupova, te po 2 kom prometnih znakova: C08, B30 "30", A22 dim 90 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	632,50
30.5			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 - oprema	Postavljen usporivač prometa tipa ležeći policajac dužine 5 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	593,75

30.6			Realizacija prometnog elaborata za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6	Montirana 4 kom novih metalnih stupova, te prometni znakovi: B04 2 kom, B45-1 1 kom, B45-3 1 kom, C05 2 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	668,75
30.7			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici - horizontalna signalizacija	Iscrtan natpis stop i zaustavna linija 2,5 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	43,44
30.8			Dodatni prioritet: Sanacija prilazne ceste Franje Čandeka kod kućnog broja 31- 35b	Sanirano 174,04 m2 kolnika i nogostupa, ugrađeno 61,74 m2 izravnavajućeg sloja asfalta debljine 6 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	4.414,12
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		5.617,50
30.9			Postava tabela zabrane odlaganja otpada u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 3D i u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 9 kod spremnika za komunalni otpad	Postavljene su 2 tabele.	625,00
30.10			Postava metalne zaštitne ograde na zelenu površinu u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 3a i 3b	Postavljeno 44,90 m ograde.	3.367,50
30.11			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1	Postavljena je dvostruka njhalica.	1.625,00
		C	ENERGO D.O.O.		18.135,29
30.12			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca na području MO Turnić za 4 stupa i 6 svjetiljki.	530,89
30.13			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca na području MO Turnić za 4 stupa i 6 svjetiljki.	13.048,15
30.14			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca na području MO Turnić za 4 stupa i 6 svjetiljki.	4.556,25
31	31	MO VOJAK			7.845,04
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		299,50
31.1			Realizacija obilježavanja oznake zabrane parkiranja u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 12 - vertikalna signalizacija	Zamijenjeno je oštećeno prometno ogledalo dim 80x60cm.	200,00

31.2			Realizacija obilježavanja oznake zabrane parkiranja u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 12 - horizontalna signalizacija	Ocrtana je oznaka zabrane parkiranja 11,88m ² .	99,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		7.545,54
31.3			Uređenje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2 - dodatni radovi	Izvedena je sanacija oštećenja na zidovima i žbukanje svih površina.	2.593,19
31.4			Sanacija prilazne staze i stubišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 16	Izvedeno je građevinsko uređenje staze površine 6 m ² .	623,05
31.5			Uređenje odmorišta u Mihanovićevoj ulici istočno od kućnog broja 17	Izvedena je sanacija betonske podloge odmorišta.	1.668,42
31.6			Uređenje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 2	Izvedena je sadnja penjačica uz zid starog joga te orezivanje stabla hrasta.	735,88
31.7			Uređenje odmorišta u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja 3	Izvedena je sadnja stabala melija na dječjem igralištu.	1.150,00
31.8			Uređenje zelene površine iznad dječjeg igrališta u Ulici Nike Katunara između kućnih brojeva 4 i 7	Izvedeno je orezivanje 5 stabala sofora uz završno čišćenje i odvoz materijala.	775,00
32	32	MO ZAMET			47.239,73
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		3.035,63
32.1			Realizacija elaborata ograničenja brzine u Ulici Braće Monjac i Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od raskrižja s Ulicom Ludvetov breg do raskrižja s Ulicom Braće Monjac - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećih i montaža 3 kom novih stupova vertikalne prometne signalizacije, te postavljanje prometnih znakova: A08 (2 kom), B30 "30" (2 kom), B30 "40", B36, A05 dim. 60 cm, A05-1 dim. 90 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	736,25
32.2			Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 24	Ocrtano 37 parkirnih mjesta.	583,75
32.3			Obnova parkirališnih mjesta i oznake za zabranu parkiranja sjeverno od kućnog broja 4 u Ulici Braće Mohorić	Ocrtano 23 okomita parkirna mjesta 149 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	186,25
32.4			Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Braće Bačić na Ulicu Ivana Čikovića Belog	Demontaža postojećeg i montaža novog prometnog ogledala dim. 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	205,00
32.5			Iscrtavanje novih parkirnih mjesta južno od kućnog broja 28 u Ulici Braće Bačić - horizontalna signalizacija	Iscrtano 13 parkirnih mjesta 116,40 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	145,50

32.6			Dodatni prioritet: Realizacija postave znakova ograničenja kretanja kamionima ulicom Milutina Bataje (južno od skretanja iz Ulice Ivana Čikovića Belog)	Postavljeno 3 kom novih stupova te novi prometni znakovi B08, B28-1, B30 "30", C03, te dopunske ploče E05 (2 kom), E06-13 I E07. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	638,75
32.7			Dodatni prioritet: Realizacija postave znakova ograničenja kretanja kamionima ulicom Milutina Bataje (južno od skretanja iz Ulice Ivana Čikovića Belog) - horizontalna signalizacija	Ocrtana oznaka H78 djeca na cesti 5 kom, isprekidana razdjelna 10 m', puna razdjelna 10 m' i i zaustavna linija 5,5 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	89,19
32.8			Dodatni prioritet: Realizacija dopune prometne signalizacije na raskrižju ulice Berte Jards i Ulice Majjana Vičića - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećeg i montaža novog stupa vertikalne prometne signalizacije, prometni znak B02, te prometno ogledalo fi 60 cm.	407,50
32.9			Dodatni prioritet: Realizacija dopune prometne signalizacije na raskrižju ulice Berte Jards i Ulice Marijana Vičića - horizontalna signalizacija	Ocrtana oznaka "STOP" i zaustavna linija 2,5 m2.	43,44
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		38.761,23
32.10			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanjsko istočno od kućnog broja 7	Izvedeno je uklanjanje nepoželjne vegetacije s površina, betoniranje podloge za postavu antistres podloge i sanacija zida.	3.766,25
32.11			Hortikulturno uređenje zelene površine ispred zgrade u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 16	Postavljene su drvene letve na klupe.	190,00
32.12			Postava rukohvata u Ulici Marijana Stepčića istočno od kućnog broja 4	Izvedena je izrada i ugradba rukohvata uz stubište.	179,55
32.13			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušanjsko istočno od kućnog broja 7	Izvedeno je uklanjanje nepoželjne vegetacije s površina.	304,50
32.14			Raščišćavanje šumske sastojine i uklanjanje ograde u Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 26	U Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 26 izvedeno je raščišćavanje šumske sastojine i uklanjanje ograde.	393,75
32.15			Postava rukohvata u Ulici Baredice zapadno od kućnog broja 12	Izvedena je ograda.	1.820,00
32.16			Uređenje okoliša Groblja Zamet, Zamjenska stavka: izvedba staze u Ulici Baredice zapadno od kućnog broja 12	Izvedena je staza.	9.509,63
32.17			Sanacija površine stubišta u Ulici Braće Bačić južno od kućnog broja 7	Izvedena je sanacija stepenica i podesta.	3.479,88

32.18			Uređenje stubišta u Ulici Ludvetov breg sjeverozapadno od kućnog broja 1	Izvedeno je stepenište.	8.604,49
32.19			Uređenje stubišta u Ulici Ludvetov breg sjeverozapadno od kućnog broja 1, Zamjenska stavka: izvedba jednoredne ograde uz stubište	Izvedena je postava jednoredne ograde uz novo stepenište.	1.950,00
32.20			Izrada upojnog bunara na dječjem igralištu u Ulici Braće Cetina između kućnih brojeva 2 i 4	Izrađen je upojni bunar i popravljeni su rubnjaci oko partera igrališta.	857,50
32.21			Sanacija pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnog broja 16	Saniran je tlakavac.	131,25
32.22			Postava ograde u Ulici Bože Vidasa zapadno od kućnog broja 19	Izvedena je postava ograde u Ulici Bože Vidasa zapadno od kućnog broja 19.	306,63
32.23			Postava ograde u Ulici Petra Jurčića 6 kod košarkaškog igrališta i Zapadno od parkirališta Braće Cetina sjeverno od 2 i 4 (Zamjenska lokacija)	Izvedena je postava ograde u Ulici Petra Jurčića 6 kod košarkaškog igrališta te na zamjenskoj lokaciji zapadno od parkirališta Braće Cetina, sjeverno od kućnih brojeva 2 i 4.	1.625,00
32.24			Postava ograde u Ulici Obitelji Sušanji zapadno od kućnog broja 9	Izvedena je postava ograde u Ulici Obitelji Sušanji zapadno od kućnog broja 9.	487,50
32.25			Sanacija rukohvata u Ulici Ludvetov breg zapadno od kućnog broja 16	Izvedena je sanacija rukohvata u Ulici Ludvetov breg zapadno od kućnog broja 16.	552,50
32.26			Ličenje ograde u Ulici Braće Cetina sjeverozapadno od kućnog broja 2	Izvedeno je ličenje ograde u Ulici Braće Cetina sjeverozapadno od kućnog broja 2.	1.334,38
32.27			Raščišćavanje šumske sastojine i uklanjanje ograde u Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 26	U biljnoj sastojini nasuprot ulaza u stambenu zgradu izvedeno je uklanjanje suhih i bolesnih stabala, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje kupina, penjačica i samonikle vegetacije te je odvezeno 20 m ³ deponiranog biljnog i raznog komunalnog otpada.	816,98
32.28			Hortikulturno uređenje zelene površine u Plitvičkoj ulici oko kućnog broja 7	Posađena su 3 stabla melije nasuprot k.br.7.	1.167,50
32.29			Uređenje stubišta u Ulici Ludvetov breg sjeverozapadno od kućnog broja 1	Izvedeno je orezivanje živice, grmova i stabala te uklanjanje suhih stabala i penjačica sa stabala i ograde.	432,69
32.30			Orezivanje vegetacije u Ulici Bože Vidasa sjeverno od kućnog broja 28	Orezani su hrastovi sa sjeverne strane zgrade.	851,25
		C	ENERGO D.O.O.		5.442,87

32.31			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8 na području MO Zamet za 11 svjetiljki.	132,72
32.32			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8 na području MO Zamet za 11 svjetiljki.	1.441,69
32.33			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8 na području MO Zamet za 11 svjetiljki.	3.868,46
				RIJEKA PLUS D.O.O.	181.298,24
				ENERGO D.O.O.	108.020,73
				KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	451.207,67
				SVEUKUPNO	740.526,64

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1		MO BANDEROVO UKUPNO	19.869,00		19.808,50
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	13.069,00		13.010,63
1.1			Isctavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 1	1.400,00	Isctan je pješački prijelaz 40 m ² i 10 m zaustavne linije u trajnom materijalu.	1.687,50
1.2			Isctavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Ulici Braće Branchetta kod kućnog broja 23	1.800,00	Postrugana su dva pješačka prijelaza ukupne površine 36 m ² , te su isctani novi u trajnom materijalu.	1.869,75
1.3			Isctavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Ulici doktora Frane Kresnika kod kućnog broja 8	800,00	Postrugani su postojeći, te su isctani novi pješački prijelaz 16 m ² i zaustavna linija 1 m ² u trajnom materijalu.	882,94
1.4			Isctavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Ulici doktora Frane Kresnika kod kućnog broja 14	800,00	Postrugani su postojeći, te su isctani novi pješački prijelaz 16 m ² i zaustavna linija 1 m ² u trajnom materijalu.	882,94
1.5			Isctavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Ogulinskoj ulici kod kućnog broja 20	700,00	Isctan je pješački prijelaz 14 m ² , 7 m zaustavne linije, stop 7,5 m ² , te stop linija 4 m u trajnom materijalu.	1.087,50
1.6			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkih prijelaza u bijeloj plastici na području MO Banderovo	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
1.7			Sanacija stepenica i prolaza u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 1/2 prema kućnom broju 7	7.269,00	Sanirana betonska površina reparaturnim mortom 63 m ² .	6.300,00
		B	ENERGO D.O.O.	6.800,00		6.797,87

1.8			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha.	132,72
1.9			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha	800,00	Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha.	815,56
1.10			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha	1.800,00	Postavljena je oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha.	1.254,15
1.11			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22.	398,17
1.12			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	2.000,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22.	3.191,87
1.13			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	1.600,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22.	1.005,40
2	2		MO BELVEDER UKUPNO	28.871,00		12.851,57
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	16.500,00		2.156,25
2.1			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom na spoju Ulica Ivana Rendića i Ljudevita Matešića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Moše Albaharija	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza i dopuna prometne signalizacije.	400,00
2.2			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom na spoju Ulica Ivana Rendića i Ljudevita Matešića i dopune prometne signalizacije u Ulici Moše Albaharija	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
2.3			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom na spoju Ulica Ivana Rendića i Ljudevita Matešića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Moše Albaharija	7.400,00	Postavljen novi metalni stup l=360 cm te prometni znakovi A22-2, C02 i C03. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	458,75

2.4			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u zoni pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 13	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	400,00
2.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u zoni pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 13	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
2.6			Realizacija postave prometne signalizacije i opreme za smirivanje prometa u zoni pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 13	1.900,00	Dobavljen i postavljen novi metalni stup za postavljanje jednog prometnog znaka l=360 cm. Postavljeno 4 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	297,50
2.7			Realizacija postave solarnih treptaća sa detektorom u zoni pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 13	4.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
2.8			Sanacija nogostupa u Ulici Stube Marka Remsa od kućnog broja 45 prema Ulici Franca Prešerna kućni broj 41	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	7.171,00		5.500,00
2.9			Uklanjanje dotrajalog igrala u dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
2.10			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37	6.771,00	Realizirano je dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 37.	5.500,00
		C	ENERGO D.O.O.	5.200,00		5.195,32
2.11			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19.	398,17
2.12			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19	2.800,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19.	1.855,45
2.13			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19	2.000,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Silvije Bačića kod kućnog broja 19.	1.076,96

2.14			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6	0,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6.	484,43
2.15			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6	0,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6.	1.380,31
3	3		MO BRAJDA – DOLAC UKUPNO	39.759,00		28.166,72
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	18.600,00		7.100,00
3.1			Sanacija nogostupa u Ulici Blaža Polića ispred kućnog broja 7	7.100,00	Sanirano 102,86 m2 nogostupa, isfrezano, pošpricano emulzijom ugrađeno 240 m2 završnog sloja i 2656 m2 izravnavajućeg sloja.	7.100,00
3.2			Sanacija odvodnje oborinskih voda na nogostupu u Ulici Ivana Pavla II kod prolaza Marije Krucifikse Kozulić kućni broj 3 Zamjenska pozicija: Sanacija kolnika u Ciottinoj ulici	8.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini. Ne može se realizirati, potvrđena zamjenska pozicija.	0,00
3.3			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u Ulici Frana Kurelca	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
3.4			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Frana Kurelca	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
3.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Frana Kurelca	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
3.6			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Frana Kurelca	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
3.7			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u ulici Frana Kurelca	400,00	Odustaje se od realizacije. Neutrošena sredstva prebačena na Novu poziciju.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	20.459,00		20.458,29
3.8			Čišćenje zida u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26	700,00	Obzirom da je u međuvremenu predmetni zid oslikan, sredstva su utrošena na stavku: Dodatno uređenje površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15.	0,00

3.9			Sanacija stubišta na Findlerovim stubama zapadno od kućnog broja 4	11.500,00	Izvedena je sanacija 52 m ² podesta na Findlerovim stubama te su posađene dvije murve.	5.332,98
3.10			Dodatno uređenje površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15	8.259,00	Preličena su dva paviljona uz zamjenu oštećenih letvi. Razbijeno je i uklonjeno 34m ³ betona, dobavljena i rasplanirana jalovina i izveden sloj tucanika.	15.125,31
		C	ENERGO D.O.O.	700,00		608,43
3.11			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10.	132,72
3.12			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10.	124,43
3.13			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10.	351,28
4	4		MO BRAŠĆINE – PULAC UKUPNO	114.893,00		63.302,62
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	58.100,00		58.213,91
4.1			Ličenje ograde u Ulici Kozala kod kućnog broja 69A	1.200,00	Popravljeno i oličeno 23m' ograde od kvadratnih čeličnih profila. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.187,50
4.2			Postavljanje zaštitne ograde u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 17	3.200,00	Postavljena nova troredna zaštitna ograda 25m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.125,00
4.3			Sanacija kolnika u Ulici Kozala od kućnog broja 70 do kućnog broja 88	53.000,00	Planirano i valjano 862,50m ² posteljice, isfrezano 862,50 m ² asfalta, ugrađeno 862,50 m ² izravnavajućeg sloja, te 862 m ² završnog sloja asfalta.	53.003,91
4.4			Elaborat postave prometnih znakova u Ulici Lukovići	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja vertikalne signalizacije.	400,00
4.5			Realizacija postave prometnih znakova u Ulici Lukovići	300,00	Postavljeni su novi prometni znakovi A20 (2 kom), B02, i B30 "30".	497,50

		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	56.793,00		5.088,71
4.6			Ličenje ograde i popravak oštećenja na dijelu stuba u Ulici Lukovići kod kućnog broja 15 prema podhodniku	8.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
4.7			Postava kamere na vrhu Ulice Oktavijana Valića prema Rječini	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
4.8			Postava kamere u Ulici Lukovići kod kućnog broja 23	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
4.9			Raščišćavanje biljne sastojine uz Drenovski put od raskrižja sa streljanom do kućnog broja 53	3.000,00	Uklonjena je vegetacija od spoja s cestom za streljanu do k.br. 53 u Ulici Pulac.	3.001,51
4.10			Raščišćavanje biljne sastojine uz Drenovski put od okretišta autobusne linije 4 do kućnog broja 11	2.000,00	Uklonjena je vegetacija duž prometnice da ne smeta prolazu motornih vozila i pješaka.	2.087,20
4.11			Nastavak uređenja zelene površine pored dvorane Dinko Lukarić	34.493,00	Sredstva su proslijeđena u Rijeka sport.	0,00
5	5		MO BULEVARD UKUPNO	21.723,00		21.723,00
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	21.723,00		21.723,00
5.1			Nastavak radova sanacije kolnika na Trgu braće Mažuranića	21.723,00	Isfrezano 1.322 m2, pošpricano 1.322 m2, ugrađeno 1.322 m2 asfalta AC 11E debljine 5 cm.	21.723,00
6	6		MO CENTAR – SUŠAK UKUPNO	22.036,00		9.288,55
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	4.736,00		4.662,50
6.1			Sanacija ograde u Ulici Janka Polić Kamova na raskrižju sa Strossmayerovom ulicom	3.000,00	Oličeno 36 m' ograde od kvadratnih čeličnih profila, te 65 m' jednoredne ograde. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	2.975,00
6.2			Postava zaštitnih stupića na zapadni nogostup u Ulici Andrije Kačića Miošića od križanja s Ulicom Slavka Cindrića prema križanju s Ulicom Vjekoslava Kneževića	1.736,00	Postavljeno 18 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.687,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	17.300,00		4.626,05

6.3			Uređenje površine oko miljokaza Piramida u Ulici Šetalište Trinaeste divizije zapadno od kućnog broja 5	1.400,00	Preličena je ograda oko miljokaza "Piramida".	287,37
6.4			Postava dviju žardinjera s cvijećem na prostoru oko miljokaza Piramida Ulici Šetalište Trinaeste divizije zapadno od kućnog broja 5	1.800,00	Izvedeno je postavljanje dviju žardinjera u koje je posađeno šest patuljastih oleandera i 22 puzajuća ružmarina.	963,68
6.5			Sanacija oštećenja na ogradi uz Rječinu zapadno od kućnog broja 13 Ulice Šetalište Andrije Kačića Miošića	2.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
6.6			Nastavak hortikulturnog uređenja zelene površine na dječjem igralištu Delta	4.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
6.7			Postava dvije klupe u Ulici Šetalište Andrije Kačića Miošića	2.000,00	Postavljene su dvije klupe.	1.687,50
6.8			Postava dvije klupe zapadno od kućnog broja 13 u Ulici Šetalište Andrije Kačića Miošića	2.000,00	Postavljene su dvije klupe.	1.687,50
6.9			Obnova drvoreda duž parkirališta Delte na zapadnoj strani Rječine	3.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
7	7		MO DRAGA UKUPNO	62.567,00		61.739,69
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	60.867,00		60.091,95
7.1			Sanacija kolnika u Ulici Orlići od kućnog broja 8 a do kućnog broja 10	23.100,00	Iskop starog asfalta i odvoz materijala 122,99m3, planiranje posteljice 409,97m2, dobava tampona 122,99m3, frezanje kolnika 409,97m2, špricanje i ugradnja završnog sloja asfalta AC11E 409,97m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	22.546,66
7.2			Sanacija kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 45 do Orići kućnog broja 53	29.000,00	Strojni iskop starog asfalta 147,06m3, odvoz materijala na deponij 147,06m3, fino valjanje i planiranje posteljice 490,19m2, dobava tampona 147,06m3, frezanje kolnika 490,19m2, podizanje poklopaca na visinu 5kom, podravnanje AC22 BASE 121,24t, špricanje emulzije i ugradnja asfalta AC11E 4cm 490,19m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	28.999,83

7.3			Elaborat obilježavanja horizontalne oznake B30 u Ulici Brig kod kućnog broja 71/4	400,00	Izrađen je elaborat obilježavanja horizontalne signalizacije.	400,00
7.4			Realizacija obilježavanja horizontalne oznake B30 u Ulici Brig kod kućnog broja 71/4	300,00	Iscrtana oznaka B30 "30" u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	266,25
7.5			Sanacija kolnika u Ulici Brig kod kućnog broja 21/1	8.067,00	Zasjecanje asfalta 12,2m', freziranje kolnika 231,23m2, podizanje poklopaca na visinu 2kom, podravnanje 33t, nanošenje bitumenske emulzije 231,23m2, ugradnja asfalta AC11E (4cm) 231,23m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.879,21
		B	ENERGO D.O.O.	1.700,00		1.647,74
7.6			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Tijani kod kućnog broja 36	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Tijani kod kućnog broja 36.	132,72
7.7			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Tijani kod kućnog broja 36	500,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Tijani kod kućnog broja 36.	509,04
7.8			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Tijani kod kućnog broja 36	1.000,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Tijani kod kućnog broja 36.	1.005,98
8	8		MO DRENOVA UKUPNO	228.401,00		108.726,82
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	76.501,00		46.138,05
8.1			Elaborat preregulacije prometa u Fužinskoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 36	400,00	Izrađen je elaborat preregulacije prometa.	400,00
8.2			Realizacija elaborata preregulacije prometa u Fužinskoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 36 - vertikalna signalizacija	800,00	Demontaža postojećih i montaža novih metalnih stupova za postavljanje prometnih znakova 3 kom l=360 cm i 1 kom l=420 cm. Postavljeni novi prometni znakovi A04 (2 kom), B02, B04 (2 kom), B30 "30", B30 "40" (2 kom), B45-3 (2 kom), C05, te dvije dopunske ploče E01 "80m" i "60m". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.416,25

8.3			Realizacija elaborata preregulacije prometa u Fužinskoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 36 - horizontalna signalizacija	200,00	Iscrtana su 2 natpisa "STOP".	200,00
8.4			Građevinsko - prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Braće Hlača od raskrižja s Ulicom Frkaševo do raskrižja s Žminjskom ulicom	1.200,00	Izrađen je građevinsko-prometni elaborat.	1.200,00
8.5			Geodetski elaborat za izradu Građevinsko - prometnog elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Braće Hlača od raskrižja s Ulicom Frkaševo do raskrižja s Žminjskom ulicom	1.100,00	Izrađen je građevinsko-prometni elaborat.	1.100,00
8.6			Nastavak sanacije kolnog prilaza u Ulici Drenovski put od kućnog broja 116 do kućnog broja 43	26.000,00	Izvršeno frezanje, špricanje bitumenskom emulzijom te ugradnja završnog sloja asfalta u količini 841,16 m ² . Ugrađeno 60,90 m ² izravnavajućeg sloja. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	25.986,80
8.7			Elaborat preregulacije prometa u dijelu Ulice Brca	400,00	Izrađen je elaborat preregulacije prometa.	400,00
8.8			Realizacija elaborata preregulacije prometa u dijelu Ulice Brca	700,00	Demontiran postojeći metalni stup i prometni znak. Montirana 2 kom novih metalnih stupova l=360 cm i l=420 cm te prometni znakovi A04-1, A22 (2 kom), A16, B04, C05 te dopunska ploča E01 "70 m".	747,50
8.9			Građevinsko - prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u dijelu Ulice Svetog Jurja u blizini raskrižja s Ulicom Podbreg	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.10			Geodetski elaborat za izradu Građevinsko - prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u dijelu Ulice Svetog Jurja u blizini raskrižja s Ulicom Podbreg	1.100,00	Izrađen je geodetski elaborat.	1.100,00
8.11			Elaborat postavljanja oznaka s kućnim brojevima u Ulici Kablarska cesta	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja oznaka.	400,00
8.12			Realizacija postavljanja oznaka s kućnim brojevima u Ulici Kablarska cesta	900,00	Postavljeno je 5 kom novih metalnih stupova te 9 kom ploča s nazivom i smjerom pružanja ulice.	1.070,00
8.13			Elaborat prometnog rješenja dionice Kablarske ceste od granice Grada Rijeke do kućnog broja 37	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja oznaka.	400,00

8.14			Realizacija elaborata prometnog rješenja dionice Kablarske ceste od granice Grada Rijeke do kućnog broja 37	600,00	Postavljeno je 2 kom novih metalnih stupova l=360 cm i 1 kom l=420 cm, te prometni znakovi A20, A22 2kom, B30 "40" i B30 "30".	717,50
8.15			Elaborat geodetske izmjere izvedbe pješačkih prijelaza na Drenovskom putu kod kućnog broja 116	600,00	Izrađena je geodetska izmjera.	600,00
8.16			Elaborat geodetske izmjere izvedbe pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 Zamjenska stavka: Elaborat izvedbe pješačkih prijelaza na Drenovskom putu kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkih prijelaza.	400,00
8.17			Elaborat izvedbe pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3	300,00	Odustaje se od realizacije. Neiskorištena sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
8.18			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 Zamjenska pozicija: Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 horizontalna signalizacija	2.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.19			Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 horizontalna signalizacija Zamjenska pozicija: Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 vertikalna signalizacija	600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.20			Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 vertikalna signalizacija Zamjenska pozicija: Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 građevinski radovi	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

8.21			Realizacija postave pješačkih prijelaza u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 116 i u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 građevinski radovi Zamjenska pozicija: Uređenje puta kod starog groblja Drenova	10.000,00	Ugrađeno 28 m3 tampona, izrađeno 280 m2 nosivog sloja d=10 cm, uklonjeno 434,40 m2 oštećenog asfalta.	10.000,00
8.22			Sanacija Cvjetne ulice	21.901,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	127.400,00	0,00	38.088,77
8.23			Uklanjanje loših stabala i sadnja novih u Ulici Orešje zapadno od kućnog broja 4	700,00	Uklonjeno je polusuho i nagnuto stablo bagrema i posađeno 3 planike.	727,60
8.24			Sadnja koprivića južno od kućnih brojeva 14 i 16 u Ulici Brca	1.000,00	Na prazno mjesto u drvoredu posađeno je stablo koprivića.	425,00
8.25			Ličenje ograde južno od kućnih brojeva 2 do 14 u Severinskoj ulici	8.500,00	Orezana vegetacija uz ogradu kako bi se ista mogla oličiti.	127,35
8.26			Postava ograde u Ulici Grohovski put u svrhu sprečavanja nastanka divljih odlagališta	3.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.27			Postava klupa na Cvetkovom trgu zapadno od kućnog broja 1	5.200,00	Postavljene tri klupe.	4.875,00
8.28			Uređenje površine za postavu klupa na Cvetkovom trgu zapadno od kućnog broja 1	800,00	Izvedeno 10 m2 betonske podloge ispod klupa.	628,75
8.29			Postava klupa na asfaltiranom platou u Ulici Lubanjski uspon	3.500,00	Postavljene dvije klupe.	3.250,00
8.30			Postava fitnes sprava na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	17.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.31			Uređenje površine za postavu fitnes sprava na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	6.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.32			Sadnja stabala na Cvetkovom trgu	1.000,00	Na Trgu u zelenoj površini posađene su 3 lipe.	1.087,50
8.33			Sadnja stabala u Ulici Put k igralištu uz ogradu parka i dječjeg igrališta	1.200,00	U okolišu betonskog i dječjeg igrališta posađeno je 5 stabala 1 lipu i 4 drijena.	2.125,00
8.34			Postava klupe uz stolove za stolni tenis sjeverno od kućnog broja 17 u Ulici Put k igralištu	1.800,00	Postavljena jedna klupa.	1.625,00
8.35			Sadnja stabala u dječjem parku u Ulici Bok	1.200,00	U okolišu dječjeg igrališta posađena su 4 stabla.	1.733,19

8.36			Postava kombinirane sprave za veću djecu na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	15.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.37			Uređenje površine za postavu kombinirane sprave za veću djecu na dječjem igralištu u Ulici Stanka Frankovića južno od kućnog broja 9	12.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.38			Postava kombinirane sprave za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Cvetkov trg sjeverozapadno od kućnog broja 12	10.100,00	Postavljena kombinirana sprava za malu djecu.	9.250,00
8.39			Uređenje površine za postavu kombinirane sprave za malu djecu na dječjem igralištu u Ulici Cvetkov trg sjeverozapadno od kućnog broja 12	3.800,00	Uklonjen drveni dvorac, postavljen antistres i ličene su sprave.	4.546,88
8.40			Postava sprava na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27	15.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.41			Uređenje površine za postavu sprava na dječjem igralištu u Fužinskoj ulici sjeverno od kućnog broja 27	4.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.42			Postava klackalica na dječjem igralištu u Cvjetnoj ulici sjeverno od kućnog broja 20	5.000,00	Postavljene dvije klackalice.	5.500,00
8.43			Uređenje površine za postavu klackalica na dječjem igralištu u Cvjetnoj ulici sjeverno od kućnog broja 20	1.300,00	Uklonjena klackalica i ličene su sprave.	2.187,50
8.44			Opremanje zelenog otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši	5.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
8.45			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelenog otoka na raskrižju Ulice Drenovski put, Ulice Brune Francetića i Ulice Benaši	2.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	24.500,00		24.500,00
8.46			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7.	132,72
8.47			Radovi za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8	11.900,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7.	111,16
8.48			Oprema za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8	4.000,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7.	348,90

8.49			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8.	530,89
8.50			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3	3.800,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8.	14.267,94
8.51			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3	1.500,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 7 i kućnog broja 8.	3.130,48
8.52			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3.	530,89
8.53			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put	300,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3.	3.528,12
8.54			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put	1.100,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Ružice Mihić kod kućnog broja 3.	1.182,47
8.55			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put.	132,72
8.56			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put.	475,86
8.57			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Vrhak kod kućnog broja 7	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Šamburinski put - dio troškova.	127,85
9	9		MO GORNJA VEŽICA UKUPNO	91.519,00		52.178,37
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	38.719,00		38.128,51
9.1			Postava stupića radi zabrane parkiranja na nogostupu u ulici Zdravka Kučića preko puta kućnog broja 28	500,00	Postavljeno 14 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi.	612,50
9.2			Elaborat proširenja kolnika na dio zelene površine u ulici Zdravka Kučića pored zgrade kućni broj 14	400,00	Izrađen je elaborat proširenja kolnika.	400,00

9.3			Radovi na proširenju prometnice u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 14	9.000,00	Strojno rušeno 2,03 m3 starih cestovnih građevina, iskopano 76,57 m3 starog asfalta i terena, fino planirano posteljice 207,92 m2, ugradnja tampona 62,38m3, utovar i odvoz materijala iz iskopa 76,57 m3, zasijecanje asfalta 25,65 m', ugrađeno 207,92 m2 asfalta AC 11 SURF d=5cm, ugrađeno 32 m' cestovnog betonskog rubnjaka.	10.616,74
9.4			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza	400,00
9.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
9.6			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	3.700,00	Strojno uklanjanje postojećeg i iscrtavanje novog pješačkog prijelaza na crvenoj podlozi 42,78 m2, te isprekidane zaustavne linije 9m u trajnom materijalu. Demontirani postojeći i montirani 2 kom novih prometnih znakova C02 RA3. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	2.485,86
9.7			Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete uz pješački prijelaz u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	700,00	Dobavljena i montirana svjetiljka na stup javne rasvjete.	659,16
9.8			Studija opravdanosti smirivanja prometa od kućnog broja 8 prema istočnom dijelu Ulice Franje Belulovića	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.9			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Sveti Križ i u Ulici Marči	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	400,00
9.10			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Sveti Križ i u Ulici Marči	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00

9.11			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Sveti Križ i u Ulici Marči	2.700,00	Iscrtano 3,5m2 oznake H15, te dvoje oznake djeca na cesti. Iscrtana oznaka B30 "30" i H73 u trajnom materijalu. Saniran postojeći temelj stupa, postavljeno je 3 kom novih metalnih stupova l=360 cm te prometni znakovi A16, A16 RA2, A20, B24 "3,5t", C22 "ZONA 30" (3 kom), C23 "ZAVRŠETAK ZONE 30" (2 kom), C05, E05 "Osim za komunalna vozila". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	2.035,25
9.12			Sanacija asfalta na kružnom toku u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 1 Zamjenska pozicija: Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica	19.919,00	Izrađeno 58,34 m2 nosivog sloja kolne konstrukcije, pošpricano 1.776,76 m2, ugrađen završni sloj asfalta AC16 debljine 5 cm 1.776,76 m2. Prihvaćena prenamjena od strane Mjesnog odbora, te se sredstva spajaju sa sredstvima Prijelaznog rada 23/25. Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica. Navedena planska pozicija će se realizirati preko redovnog održavanja nakon radova Energa.	19.919,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	40.800,00		2.881,11
9.13			Sanacija vanjskog stubišta u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 28	5.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.14			Uređenje zelene površine u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 39	10.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.15			Uređenje zelene površine u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 43	2.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.16			Ličenje stupova ograde na igralištu s loptom u ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 39	3.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

9.17			Sanacija ograde i orezivanje zelenila u ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 13	3.200,00	Izvedeno je orezivanje grmova, stabala i autohtone vegetacije na prostoru sjeverno od benzinske crpke INA, pri čemu su uklonjena suha, bolesna i nagnuta stabla te je odvezeno deponirano granje i komunalni otpad.	2.881,11
9.18			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Stipčić istočno od kućnog broja 39	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.19			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Braće Stipčić istočno od kućnog broja 39	10.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.20			Postava video nadzora pored spremnika za otpad na spoju ulica Zdravka Kučića i Franje Belulovića ispod kućnog broja 22	4.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	12.000,00		11.168,75
9.21			Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete na košarkaškom i odbojkaškom igralištu Osnovne škole Gornja Vežica	12.000,00	Izrađena je tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete na košarkaškom i odbojkaškom igralištu Osnovne škole Gornja Vežica.	11.168,75
10	10		MO GORNJI ZAMET UKUPNO	129.928,00		112.939,72
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	106.328,00		102.579,43
10.1			Sanacija kolnika odvojka Ulice Josipa Mohorića kod kućnog broja 36	8.000,00	Strojno iskopano 41,35 m3 starog asfalta, fino planirano 137,83 m3 posteljice, dobavljeno i ugrađeno 34,46 m3 zbijenog kamenog materijala, odvezeno na deponiju 41,35 m3 materijala, zasječeno 16,20 m', podrađavajući sloj 20 t, pošpricano 137,83 m2, ugrađeno 137,83 m2 asfalta AC 11 d=5 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.924,43

10.2			Djelomična sanacija kolnika u Ulici Josipa Mohorića od raskrižja s Ulicom Franje Pilepića Pavina do kućnog broja 41 i spoja s donjim dijelom Ulice Soldanac	37.000,00	Strojno iskopano 176,07 m3 starog asfalta, fino planirano 586,91 m3 posteljice, dobavljeno i ugrađeno 146,73 m3 zbijenog kamenog materijala, odvezeno na deponiju 176,07 m3 materijala, zasječeno 76,35 m', podravnavajući sloj 87,50 t, pošpricano 586,91 m2, ugrađeno 586,91 m2 asfalta AC 11 d=5 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	29.649,58
10.3			Sanacija oborinske vode u Ulici Bože Starca Jurićeva kod kućnih brojeva 62 i 64 na spoju s Ulicom Josipa Mohorića	8.000,00	Strojni iskop 8,72m3, utovar i odvoz 0,63 m3, postava oborinske PE-HD cijevi 2m', postava glatkih cijevi 2m', izrada spoja PVC i PE-HD cijevi 2 kom, izrada AB slivničkog kanala 3,5m, izrada betonske podloge 5,2m2, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (60x60 cm) 1 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.999,88
10.4			Postava sigurnosnih stupića na nogostupu u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 2A	900,00	Postavljeno 51 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi.	2.231,25
10.5			Ličenje i sanacija ograde u Ulici Milice Jadranić kod kućnog boja 9 i kućnog broja 11	3.300,00	Uklonjeno 10 m' stare te postavljeno 10 m' nove dvoredne zaštitne ograde. Oličeno 66m' dvoredne ograde. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.255,00
10.6			Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojk Plješivičke ulice kod kućnih brojeva 23, 23B i 27	8.000,00	Strojni iskop 8 m3, zatrpavanje rova 7,43 m3, ugradnja geotekstila 4,14 m2, planiranje posteljice 4 m2, postava oborinske PE-HD cijevi 2 m', postava glatkih cijevi 1 m', izrada spoja PVC i PE-HD cijevi 2 kom, izrada AB slivničkog kanala 3,7m, izrada betonske podloge 4m2, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (60x60 cm) 1 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.944,88

10.7			Sanacija odvodnje oborinskih voda u odvojk Ulice Bože Starca Jurićeva kod kućnih brojeva 55, 57, 52, 58, 56, 54 i 54A	8.000,00	Strojni iskop 0,6 m3, ugradnja geotekstila 4,14 m2, planiranje posteljice 4,6 m2, postava oborinske PE-HD cijevi 2m', postava glatkih cijevi 1 m', izrada spoja PVC i PE-HD cijevi 2 kom, izrada AB slivničkog kanala 2m, izrada slivnika 1 kom, izrada betonske podloge 4,6 m2, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (60x60 cm) 1 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.957,63
10.8			Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kod kućnih brojeva 12 i 7A Prenamjena: Rješavanje oborinske odvodnje u ul. Bartolovo	8.000,00	Strojni iskop 6 m3, utovar i odvoz 0,42 m3, zatrpavanje rova 5,58 m3, ugradnja geotekstila 3,1 m2, planiranje posteljice 4 m2, postava oborinske PE-HD cijevi 1,5 m', postava glatkih cijevi 0,5 m', izrada spoja PVC i PE-HD cijevi 2 kom, izrada AB slivničkog kanala 2m, izrada slivnika 1 kom, izrada betonske podloge 4 m2, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (40x40 cm) 1 kom, ugradnja željeznih rešetki s okvirom (60x60 cm) 1 kom. Zasjecanje asfalta 10,6 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.255,88
10.9			Postava prometnog ogledala nasuprot izlaza iz slijepog ogranka Ulice Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 16	400,00	Postavljen je novi metalni stup i prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	308,75
10.10			Sanacija asfalta kolnika u Ulici Drnjevići od kućnog broja 1 do kućnog broja 10	24.328,00	Strojno iskopano 190,76 m3 starog asfalta, fino planirano 635,85 m3 posteljice, dobavljeno i ugrađeno 158,96 m3 zbijenog kamenog materijala, odvezeno na deponiju 190,76 m3 materijala, zasječeno 4,70 m' asfalta, izravnavajući sloj 92,52 t, pošpricano 635,85 ugrađeno 635,85 m2 asfalta AC 11 d=5 cm.	31.784,68

10.11			Postava prometnog ogledala na izlazu iz odvojka Ulice Josipa Mohorića u blizini kućnog broja 25	400,00	Postavljen novi metalni stup te cestovno prometno ogledalo promjera fi60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	19.400,00		6.285,93
10.12			Sadnja novih stabala sjeverno od sportskog igrališta u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	1.500,00	U okolišu sportskog igrališta uklonjena su 3 stara panja i posađena 4 stabla.	1.865,93
10.13			Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	3.500,00	Postavljene dvije klupe.	3.250,00
10.14			Uređenje površine za postavu klupa na dječjem igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	500,00	Izvedeno 7 m2 betonske podloge.	437,50
10.15			Postava ograde na dječjem igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva između dječjeg parka i fitnes zone	3.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
10.16			Postava vrata na zapadnom ulazu na dječje igralište u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	1.000,00	Postavljena vrata na ulazu u dječje igralište.	732,50
10.17			Sadnja grmova u Ulici Zametskog korena istočno od kućnih brojeva 42A do 42E	9.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	4.200,00		4.074,36
10.18			Izrada tehničkog rješenja za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23.	530,89
10.19			Radovi za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23	2.800,00	Izvedeni su radovi za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23.	2.928,59
10.20			Oprema za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23	800,00	Postavljena je oprema za premještanje rasvjetnog stupa u Ulici Milice Jadranić kod kućnog broja 23.	614,88
11	11		MO GRAD TRSAT UKUPNO	35.683,00		23.376,44
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	23.883,00		23.376,44
11.1			Izvedba pješačkog prijelaza od hladne plastike u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 62	500,00	Iscrtan pješački prijelaz 32 m2 u trajnom materijalu.	1.200,00

11.2			Postava fleksibilnih stupića ispred pješačkog prijelaza u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod stepenica prema Svetišu gospe Trsatske	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja fleksibilnih stupića. Iscrtan pješački prijelaz. Postavljeno 6 kom fleksibilnih stupića visine 800mm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	825,25
11.3			Postava prometnog znaka C02 na fluorescentnoj podlozi kod pješačkog prijelaza u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod stepenica prema Svetišu gospe Trsatske	300,00	Demontirani postojeći i montirani 2 kom novih prometnih znakova C02 RA3. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	220,00
11.4			Izvedba pješačkog prijelaza od hladne plastike u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod stepenica prema Svetišu gospe Trsatske	500,00	Odustaje se od realizacije, sredstva su prenamijenjena na stavku Postava fleksibilnih stupića ispred pješačkog prijelaza u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod stepenica prema Svetišu gospe Trsatske.	0,00
11.5			Postava rubnjaka uz zelene i neasfaltirane površine u ulici Slave Raškaj kod kućnog broja 4	1.200,00	Strojno iskopano 2,07 m3 materijala, planirano 6,90 m2 posteljice, odvezeno 2,07 m3 viška materijala. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.116,94
11.6			Elaborat uređenja prometne površine u Ulici Sveučilišna avenija kod kućnog broja 9	400,00	Izrađen je elaborat uređenja prometne površine.	400,00
11.7			Realizacija uređenja prometne površine u Ulici Sveučilišna avenija kod kućnog broja 9	600,00	Postavljen novi metalni stup l=420 cm prometni znak B36 te dopunske ploče E05 "kolni ulaz" i E09-1 "3m". Iscrтана zabrana parkiranja (zmija). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	397,50
11.8			Studija ispitivanja opravdanosti uvođenja mjera za smirivanje prometa u ulici Vrlje kod kućnih brojeva 8 i 11	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
11.9			Elaborat postave turističke signalizacije u Ulici Partizanski put prema Trsatskoj gradini	400,00	Odustaje se od realizacije. Sredstva u iznosu 400,00 € prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
11.10			Realizacija postave turističke signalizacije u Ulici Partizanski put prema Trsatskoj gradini	200,00	Odustaje se od realizacije. Sredstva u iznosu 200,00 € prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00

11.11			Sanacija dijela nogostupa i kolnika u Ulici Slavka Krautzeka	18.483,00	Isfrezano 816,48 m2 kolnika, naneseo 816,48 m2 bitumenske emulzije. Ugrađeno 102 m2 izravnavajućeg sloja, strojno ugrađeno 816,48 m2 asfalta AC 11 E d=4cm.	18.483,00
11.12			Postava prometnog ogledala u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kućnog broja 89	500,00	Postavljen novi metalni stup i prometno ogledalo dim. 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	333,75
11.13			Nova pozicija Elaborat postave usporivača prometa u ulici Slavka Krautzeka kod raskrižja sa Sveučilišnom avenijom i ulicom Prilaz Vladimira Gortana	0,00	Izrađen je elaborat postave usporivača prometa.	400,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	5.000,00		0,00
11.14			Obnova zelenila u okolišu spomenika u Ulici Slavka Krautzeka jugozapadno od kućnog broja 25	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	6.800,00		0,00
11.15			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket kod kućnog broja 17	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
11.16			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket kod kućnog broja 17	4.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
11.17			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket kod kućnog broja 17	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
12	12		MO GRBCI UKUPNO	41.706,00		21.992,82
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	20.153,00		20.172,54
12.1			Elaborat prometnog uređenja raskrižja Ulice Sušačko kastavskog odreda s privozom	400,00	Izrađen je elaborat prometnog uređenja raskrižja.	400,00
12.2			Realizacija prometnog uređenja raskrižja Ulice Sušačko kastavskog odreda s privozom	300,00	Is crtana stop linija 1,75 m2, natpis "STOP", te puna razdjelna linija u dužini 8 m. Postavljen je novi metalni stup za postavljanje jednog prometnog znaka te prometni znak B02.	319,63

12.3			Djelomična sanacija kolnika u Ulici Josipa Mohorića od kućnog broja 58 do kućnog broja 74 Zamjenska stavka: Asfaltiranje joga i okoliša na k.č. 844/1 u funkciji bočališta	19.453,00	Planirano i valjano 375,50m2 posteljice . Dobavljeno i ugrađeno 1.313 kg armature, tampona 0-32mm u količini 15m3. Izrađeno 357,50m2 nosivog sloja kolne konstrukcije d=10 cm. Betonirana podloga betonom 20/25 d=12cm u količini 42m2. Dobava i istovar tampona na gradilište 0-32mm 1050 m3, izrađena nosiva konstrukcija d= 10cm 105 m2, ugrađen završni sloj asfalta AC11 5cm.	19.452,91
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	19.453,00		0,00
12.4			Nastavak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	19.453,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	2.100,00		1.820,28
12.5			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3.	132,72
12.6			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3.	124,43
12.7			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 3.	349,61
12.8			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8.	132,72
12.9			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8.	124,43
12.10			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 8.	349,61
12.11			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A.	132,72

12.12			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A.	124,43
12.13			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko Kastavskog Odreda kod kućnog broja 15 A.	349,61
13	13		MO KANTRIDA UKUPNO	139.404,00		124.070,28
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	97.004,00		96.483,80
13.1			Sanacija sjevernog nogostupa u Pulskoj Ulici Zamjenska stavka: Sanacija kolnika u Pulskoj ulici od kućnog broja 30 do raskrižja sa Liburnijskom ulicom	55.700,00	Isfrezano 2.158 m2 kolnika, pošpricano 2.158 m2 bitumenskom emulzijom, podravnano 130 m2 asfaltom d=6 cm, ugraženo 2.158 m2 završnog sloja asfalta AC11E.	55.700,00
13.2			Ličenje ograde u Ulici Marina Jakominića	7.000,00	Popravljen 8 m' jednoredne i 20 m' dvoredne ograde. Oličeno 71 m' jednoredne te 125 m' dvoredne ograde.	7.000,00
13.3			Ličenje rukohvata u Ulici Vere Bratonja kod kućnih brojeva 28 i 30	1.100,00	Oličeno 73m' rukohvata.	1.095,00
13.4			Sanacija dijela nogostupa u Pulskoj Ulici kod kućnog broja 11 Zamjenska stavka: Rješavanje oborinske odvodnje u ulici Mate Balote kod kućnog broja 1	3.200,00	Izrađen je slivnički kanal te je postavljena linijska rešetka 5,85 m'.	7.301,25
13.5			Sanacija asfalta u Liburnijskoj Ulici kod kućnog broja 24	10.700,00	Sanirano 210,84 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	10.542,00
13.6			Elaborat postave usporivača prometa u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja usporivača prometa.	400,00
13.7			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
13.8			Realizacija postave usporivača prometa u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	2.000,00	Dopremljen i montiran usporivač prometa tip "ležeći policajac" visine 5 cm dužine 8 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.280,00

13.9			Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	1.900,00	Demontiran postojeći prometni znakovi (2 kom), montiran novi metalni stup za postavljanje jednog prometnog znaka te novi prometni znakovi C03 (2 kom), C08 (2 kom), K12-2 (2 kom) i K12-3 (2 kom). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	915,00
13.10			Sanacija kolnika i parkirališta u Ulici Silva Lovre Milenića kod kućnog broja 35	2.700,00	Sanirano 68,24 m2 kolnika, te 18,40 m2 izravnavajućeg sloja.	2.700,00
13.11			Postavljanje prometnog ogledala u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 1	400,00	Postavljen novi metalni stup i prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	308,75
13.12			Sanacija asfalta prilazima garažama u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 1	9.104,00	Strojni iskop asfalta i terena 68,97 m3, planiranje i valjanje posteljice 229,89 m2, odvoz materijala na deponiju 68,97 m3, zasijecanje asfalta 17,90 m', ugrađeno 57,47 m3 tampona, ugrađeno 229,89 m2 asfalta AC 11 SURF d=5 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	8.941,80
13.13			Sanacija potpornog zida na parkiralištu u Ulici Mate Balote sjeverno od kućnog broja 1	2.500,00	Sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	21.600,00		6.787,05
13.14			Orezivanje zelenila oko postojećeg rasvjetnog tijela u Bujskoj ulici južno od kućnog broja 15	1.000,00	Izvedeno je orezivanje stabala i grmova te je uklonjeno jedno suho stablo.	342,61
13.15			Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Mate Balote oko kućnih brojeva 53, 55 i 57	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
13.16			Sanacija zemljane podloge u Ulici Silva Lovre Milenića kućni brojevi od 33, 35 37, 39 do kućnog broja 41	3.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
13.17			Hortikulturno uređenje površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 16	1.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
13.18			Postava rukohvata na stepeništu u Lošinjskoj ulici od kućnog broja 3 do Labinske ulice kod kućnog broja 4	3.300,00	Postavljen je rukohvat uz stubište.	2.149,48

13.19			Sanacija stubišta u Liburnijskoj ulici južno od kućnog broja 24	4.600,00	Radovi na sanaciji izvršeni.	3.501,83
13.20			Ličenje ograde i hortikulturno uređenje uz stubište u Labinskoj ulici južno od kućnog broja 14	3.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
13.21			Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ede Jardasa južno od kućnog broja 1	1.000,00	Posađena su 2 stabla lagestremije.	793,13
13.22			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ede Jardasa južno od kućnog broja 46	1.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	20.800,00		20.799,43
13.23			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31.	530,89
13.24			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31	4.500,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31.	3.413,51
13.25			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31	1.300,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31.	1.083,50
13.26			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonja kod kućnog broja 30	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 30.	530,89
13.27			Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonja kod kućnog broja 30	2.200,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 30.	2.134,48
13.28			Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonja kod kućnog broja 30	1.100,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 30.	863,90
13.29			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa.	530,89
13.30			Radovi za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa	6.600,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa.	7.523,70
13.31			Oprema za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa	3.600,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa.	2.184,33

13.32			Dodatni prioritet: Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30	0,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30.	132,72
13.33			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30	0,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30.	616,47
13.34			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30	0,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30.	1.254,15
14	14		MO KOZALA UKUPNO	46.845,00		27.721,49
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	14.045,00		10.597,30
14.1			Sanacija asfalta na parkiralištu u Trinajstičevj Ulici kod kućnog broja 8A	2.545,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.2			Elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u sporednom privozu Laginjine ulice kod kućnog broja 20	400,00	Izrađen je elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza	400,00
14.3			Realizacija obilježavanja pješačkog prijelaza u sporednom privozu Laginjine ulice kod kućnog broja 20	300,00	Demontiran postojeći i montiran novi prometni znak C02. Isctan pješački prijelaz. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	202,19
14.4			Elaborat uređenja cestovnog otoka na raskrižju Baštijanove i Brajšine ulice	400,00	Izrađen je elaborat uređenja cestovnog otoka	400,00
14.5			Realizacija uređenja cestovnog otoka na raskrižju Baštijanove i Brajšine ulice	2.500,00	Zarezano 18,80 m' asfalta, postavljen cestovni rubnjak. Dobavljeno i postavljeno 2 kom novih prometnih znakova B47-1 i B47-2.	2.507,50
14.6			Postava prometnog ogledala nasuprot izlaza iz slijepog ogranka Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 11	500,00	Postavljen novi metalni stup te cestovno prometno ogledalo promjera fi60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50

14.7			Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 30	7.000,00	Ugrađeno 9,13 m3 tampona, izrađen nosivi sloj kolnika d=10 cm 91,25 m2, uklonjeno 209,37 m2 oštećenog asfalta. Ugrađeno 63,64 m2 izravnavajućeg sloja te 85,12 m2 asfalta AC8 d=5cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.820,11
14.8			Studija ispitivanja opravdanosti uvođenja mjera za smirivanje prometa u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 1A	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	29.100,00		17.124,19
14.9			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 6	4.000,00	Postavljen vrtuljak.	4.062,50
14.10			Zamjena kombinirane sprave s novom u Parku Zvonimira Škerla	10.000,00	Izvedena je postava kompletnog igrališta za veću djecu.	10.375,00
14.11			Radovi uz zamjenu kombinirane sprave s novom u Parku Zvonimira Škerla	500,00	Izvedeno je uklanjanje drvene kombinirane sprave i stare antistres podloge.	1.025,55
14.12			Sanacija stubišta od Laginjine ulice kućni broj 32 do Baštijanove ulice kućni broj 14	5.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.13			Postava antistres podloge u Parku Zvonimira Škerla	3.000,00	Realizirana je postava antistres podloge u Parku Zvonimira Škerla.	1.098,64
14.14			Postava rukohvata u Trinajstićevoj ulici jugozapadno od kućnog broja 2	100,00	Realizirana je postava rukohvata u Trinajstićevoj ulici jugozapadno od kućnog broja 2.	59,25
14.15			Postava rukohvata uz stubište na ulazu u Park Nikole Hosta u Ulici Kalvarija južno od kućnog broja 1	900,00	Realizirana je postava rukohvata uz stubište na ulazu u Park Nikole Hosta u Ulici Kalvarija južno od kućnog broja 1.	503,25
14.16			Hortikulturno uređenje zelene površine u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.17			Hortikulturno uređenje cestovnog otoka na raskrižju Baštijanove i Brajšine ulice	2.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.18			Sadnja zamjenskog stabla u Baštijanovoj ulici sjeverno od kućnog broja 30	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	3.700,00		0,00

14.19			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.20			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.21			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.22			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete kod crkve u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 25	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.23			Radovi za proširenje javne rasvjete kod crkve u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 25	500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.24			Oprema za proširenje javne rasvjete kod crkve u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 25	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15	15		MO KRIMEJA UKUPNO	26.840,00		5.063,50
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	700,00		126,00
15.1			Obnova horizontalne signalizacije u Ulici Braće Horvatića kod kućnog broja 5	100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.2			Obnova horizontalne signalizacije u Ulici Danijela Godine od kućnog broja 1 do kućnog broja 3	200,00	Iscrtan pješački prijelaz 16m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	126,00
15.3			Obnova horizontalne signalizacije parkirališta u Ulici Danijela Godine od kućnog broja 6 do križanja s Ulicom Podvoljak	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	26.140,00		4.937,50
15.4			Zamjena dotrajale klupe u Kumičićevoj ulici zapadno od kućnog broja 3B	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.5			Postava košarice za otpad u Spomen parku u Kumičićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 47	540,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.6			Hortikulturno uređenje Spomen parka u Kumičićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 47	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.7			Postava rukohvata u Ulici Braće Horvatić sjeverno od kućnog broja 13	600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

15.8			Postava rukohvata u Ulici Braće Horvatić sjeverno od kućnog broja 17A	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.9			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Kvaternikova - pravac grad	14.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
15.10			Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na stajalištu Kvaternikova - pravac grad	1.700,00	Izrađen je glavni projekt.	875,00
15.11			Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 12	4.200,00	Postavljen je vrtuljak.	4.062,50
15.12			Sanacija dijela potpornog zida Stube Rudolfa Džodana sjeverozapadno od kućnog broja 6	1.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
16	16		MO LUKA UKUPNO	15.013,00		4.622,37
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	15.013,00		4.622,37
16.1			Obnova zelene površine uz drvored platana u Wenzelovoj ulici	5.000,00	Izvedeni su radovi u drvoredu u Wenzelovoj ulici koji su obuhvatili orezivanje i uklanjanje starih grmova te penjačica, sadnju 40 novih grmova u živicu, prihranu mineralnim gnojem, uklanjanje starih panjeva te sadnju triju stabala platane.	2.934,87
16.2			Uređenje površina uz drvored u Ribarskoj ulici i Ulici Fiumara	8.013,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
16.3			Postava klupa za sjedenje duž Ribarske ulice i Ulice Fiumara	2.000,00	Postavljene su dvije klupe.	1.687,50
17	17		MO MLAKA UKUPNO	36.461,00		8.367,65
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	21.861,00		0,00
17.1			Sanacija pločnika u Ulici Luki između kućnih brojeva 9 i 19	12.361,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
17.2			Sanacija pločnika u Ulici Luki između kućnih brojeva 26 i 32	4.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
17.3			Sanacija nogostupa u Ulici Rikarda Benčića kod kućnog broja 11	5.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	12.200,00		6.137,63

17.4			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Rikarda Benčića južno od kućnog broja 11	1.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
17.5			Uređenje podloge dječjeg igrališta u Ulici Franje Čandeka jugoistočno od kućnog broja 3	800,00	Izvedeno je uređenje podloge dječjeg igrališta u Ulici Franje Čandeka, jugoistočno od kućnog broja 3.	1.612,63
17.6			Sanacija dva stola za stolni tenis na dječjem igralištu južno od zgrade Franje Čandeka kućni broj 3 Zamjenska stavka: Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Giuseppe Duella južno od kućnog broja 19 - postavljanje klackalice s oprugom	2.000,00	Postavljena klackalica s oprugama.	3.250,00
17.7			Hortikulturno uređenje zelene površine na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 3	2.500,00	Posađena su 3 stabla melije.	1.275,00
17.8			Uređenje podloge dječjeg igrališta u Ulici Giuseppe Duella zapadno od kućnog broja 12	1.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
17.9			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Giuseppe Duella sjeverno od kućnih brojeva 4 do 8	3.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	2.400,00		2.230,02
17.10			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Vitomira Širole Paje kod kućnog broja 14	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Vitomira Širole Paje kod kućnog broja 14.	132,72
17.11			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Vitomira Širole Paje kod kućnog broja 14	400,00	Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Vitomira Širole Paje kod kućnog broja 14.	433,01
17.12			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Vitomira Širole Paje kod kućnog broja 14	1.100,00	Postavljena je oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Vitomira Širole Paje kod kućnog broja 14.	1.057,53
17.13			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 19	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 19.	132,72
17.14			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 19	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 19.	138,72
17.15			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 19	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppea Duella kod kućnog broja 19.	335,32

18	18		MO OREHOVICA UKUPNO	42.184,00		11.991,41
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	30.184,00		0,00
18.1			Zamjena kompletne kružne šljunčane površine dječjeg igrališta u Ulici Kalina antistres podlogom	30.184,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	ENERGO D.O.O.	12.000,00		11.991,41
18.2			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 12	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 12.	398,17
18.3			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 12	2.400,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 12.	1.871,38
18.4			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 12	1.200,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 12.	1.183,35
18.5			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 20	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 20.	398,17
18.6			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 20	2.400,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 20.	2.618,37
18.7			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 20	1.200,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalina kod kućnog broja 20.	1.838,87
18.8			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Koporovo	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Koporovo.	398,17
18.9			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Koporovo	2.000,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Koporovo.	2.268,53
18.10			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Koporovo	1.600,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Koporovo.	1.016,40
19	19		MO PAŠAC UKUPNO	17.591,00		16.426,21
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	5.491,00		5.484,50
19.1			Ličenje ograde duž Ulice Pašac	4.591,00	Popravljen i oličen 50,40 m' dvoredne i 43 m' troredne zaštitne ograde.	4.817,00

19.2			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Pašac kod kućnog broja 87A	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti.	400,00
19.3			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Pašac kod kućnog broja 87A	500,00	Demontiran je postojeći znak. Montiran je novi metalni stup za postavljanje 2 znaka. Postavljeni su novi znakovi A22 i B30 "30" RA2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	12.100,00		10.941,71
19.4			Postava fitnes sprava na zelenu površinu u Ulici Pašac zapadno od kućnog broja 44	8.200,00	Izvedena je postava mini fitness seta za seniore i paralelne prečke.	8.062,50
19.5			Radovi uz postavu fitnes sprava na zelenu površinu u Ulici Pašac zapadno od kućnog broja 44	3.900,00	Izvedena je izvedba betonske staze i platoa za postavu mini fitness seta za seniore i paralelne prečke.	2.879,21
20	20		MO PEĆINE UKUPNO	27.599,00		20.014,11
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	11.299,00		4.247,50
20.1			Postavljanje stupića na nogostupu kod pješačkog prijelaza u Ulici Janka Polića Kamova kućni broj 101	500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
20.2			Elaborat povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 101	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti.	400,00
20.3			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 101 - vertikalna signalizacija	700,00	Demontirano je 2 kom postojećih te montirano 2 kom novih prometnih znakova C02 RA3. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	380,00
20.4			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 101 - treptaći	4.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
20.5			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 25	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa	400,00

20.6			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije 25	1.000,00	Iscrtan pješački prijelaz s crvenim poljem 21,16 m2 i isprekidana zaustavna linija 4m u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	868,50
20.7			Elaborat privremene prometne regulacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 25	300,00	Neće se izvoditi, sredstava u iznosu 300,00 € prebačeno na Novu poziciju.	0,00
20.8			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije 75	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti.	400,00
20.9			Realizacija Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije 75	1.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
20.10			Elaborat privremene prometne regulacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 75	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
20.11			Sanacija asfalta i prstena drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnih brojeva 54 i 56	1.499,00	Ručno transportirano 7,60 m3 materijala, sanirano 19 m2 površine granitnim kockama 20x40 cm.	1.499,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	16.300,00		15.766,61
20.12			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Janka Polića Kamova oko kućnog broja 95a	1.500,00	Izvedeno je orezivanje stabala i grmova, uklanjanje loših stabala te odvoz nastalog materijala.	1.090,00
20.13			Postava stolne garniture u Vidovom parku	2.600,00	Postavljena je stolna garnitura.	2.250,00
20.14			Premještaj klupe s naslonom u Vidovom parku	400,00	Izvedeno je uklanjanje klupe s naslonom.	400,00
20.15			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Vidovom parku	3.100,00	Izvedeni su radovi na uklanjanju starih sprava i dohrana rizlom.	4.001,61
20.16			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Vidovom parku	8.700,00	Postavljena je dvostruka klackalica, vrtuljak i njihalice na oprugu.	8.025,00
21	21		MO PEHLIN UKUPNO	147.729,00		97.065,63
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	105.029,00		59.283,25

21.1			Postava tabele s nazivom ulice "Ulica Tići" u blizini kućnog broja 47	200,00	Postavljen je novi metalni stup i ploča s nazivom i smjerom pružanja ulice. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	147,50
21.2			Sanacija pristupnog puta u Ulici Hosti kod kućnog broja 72	3.500,00	Ne može se realizirati zbog Aglomeracije, sredstva prebačena na zamjensku stavku.	0,00
21.3			Postava prometnog ogledala na raskrižju Ulice Blažičevo B i Ulice Minakovo kod kućnog broja 1	400,00	Postavljeno cestovno prometno ogledalo fi 60 cm na postojeći stup. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	246,25
21.4			Ličenje i sanacija postojeće te postava nove ograde u Ulici Pehlin od kućnog broja 54 do kućnog broja 32	5.600,00	Ličenje i sanacija postojeće te postava nove dvoredne ograde 43 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.482,50
21.5			Izrada geodetske podloge u zoni kružnog raskrižja u Čičarijskoj ulici kod kućnog broja 19 Zamjenska pozicija: Izrada geodetske podloge sjevernog ogranka ulice Tići kod kućnog broja 20A	2.000,00	Ne može se izvoditi zbog Aglomeracije, sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
21.6			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u zoni kružnog raskrižja u Čičarijskoj ulici kod kućnog broja 19 Zamjenska pozicija: Elaborat uređenja kolnika i nogostupa u sjevernom ogranku ulice Tići kod kućnog broja 20A	600,00	Ne može se izvoditi zbog Aglomeracije, sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
21.7			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u zoni kružnog raskrižja u Čičarijskoj ulici kod kućnog broja 19	300,00	Ne može se izvoditi zbog Aglomeracije, sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
21.8			Sanacija kolnika u ulicama Androv breg i Blažičevo A,B,C,D Zamjenska pozicija: Uređenje kolnika i nogostupa u sjevernom ogranku ulice Tići kod kućnog broja 20A	20.000,00	Zamjenska pozicija definirana mailom od 21.11.	0,00
21.9			Postava cestovnih rubnjaka uz prometnicu u Ulici Turkovo od kućnog broja 17/7 do kućnog broja 17/9	5.000,00	Realizirati će se preko redovnog održavanja. Sredstva prebačena na zamjensku stavku.	0,00

21.10			Sanacija oborinske odvodnje u Ulicama Androv breg, Mihovilići, Baretićevo, Pehlin, Blažičevo A,B,C,D i Hosti	63.579,00	Strojno iskopano 44,90 m3 materijala, zatrpano 41,82 m3 rova materijalom iz iskopa, ugrađeno 22,76 m2 geotekstila, planirano 25,50 m2 posteljice, postavljeno 11 m' PE-HD cijevi fi630mm i 12 kom spojeva cijevi na betonsku stijenu vodolovnog okna fi 200 mm. Postavljeno 27,50 m' linijskih rešetki, izrađeno 24 m2 betonskih podloga debljine 12 cm, ugrađeno 6 kom poklopaca 60x60 cm. Lokacije: Mihovilići 4c, Androv Breg 4, Androv Breg 12, Baretićevo 32, Mihovilići 30, Mihovilići ispod vrtića. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	53.407,00
21.11			Postava cestovnih rubnjaka u Ulici Mihovilići s istočne strane kućnog broja 16/2	3.850,00	Realizirati će se preko redovnog održavanja. Sredstva prebačena na zamjensku stavku.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	33.400,00		28.482,50
21.12			Hortikulturno uređenje u Ulici Pletenci kod kućnog broja 20 D radi preglednosti na pristupnu cestu	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
21.13			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Turkovo oko kućnog broja 40/1	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
21.14			Uređenje zelene površine u Ulici Pletenci jugozapadno od kućnog broja 49	3.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
21.15			Postava košarice za otpad na šetnici prema Mistraž bari	1.500,00	Izvedena je postava košarice.	1.375,00
21.16			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Baretićevo južno od kućnog broja 13 (zamjenska stavka: Izrada natkrivene bine za paljenje pusta u Domu kulture na Pehlinu)	10.000,00	Izvedena je izrada bine. Izvedena je ograda oko igrališta.	18.232,50
21.17			Sadnja stabala na spoju Ulice Hosti i prometnice Rujevica - Marinići	12.000,00	Na rotoru uz cestu Rujevica - Marinići posađeno je 10 drvodrednih stabala koprivića	8.875,00
21.18			Uklanjanje vegetacije uz prometnicu u Ulici Mihovilići s istočne strane kućnog broja 16/2	600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

		C	ENERGO D.O.O.	9.300,00		9.299,88
21.19			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A.	132,72
21.20			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A.	111,16
21.21			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 25 A.	348,90
21.22			Izrada tehničkog rješenja za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo.	398,17
21.23			Radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo	4.400,00	Izvedeni su radovi za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo.	6.351,94
21.24			Oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo	3.600,00	Postavljena je oprema za montažu upravljačkog ormara rasvjete na igralištu u Ulici Blažičevo.	1.956,99
22	22		MO PODMURVICE UKUPNO	87.336,00		61.980,78
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	49.636,00		48.608,54
22.1			Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 2	8.000,00	Zarezano 29,60 m' asfalta, strojno iskopano 3,40 m3 materijala, planirano 6,80 m2 posteljice, odvezeno 2,04 m3 viška materijala, izrađena armirano-betonska podloge 6,80 m2 i armirano-betonski kanal s rešetkom 3m' uređen zaštitni sloj cijevi 2,04 m3, zatrpano 1,38 m3 rova, postavljeno 13,60m' crijeva fi 200mm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.964,25
22.2			Sanacija nogostupa u Vukovarskoj ulici kod kućnih brojeva 65, 65A i kod kućnog broja 96	2.200,00	Ugrađeno je 25,84 m2 asfalta kao izravnavajućeg sloja, sanirano 32,76 m2 lokalnih oštećenja.	2.200,00

22.3			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 62	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza.	400,00
22.4			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 62	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	300,00
22.5			Realizacija elaborata izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 62 - horizontalna signalizacija	1.300,00	Iscrtan pješački prijelaz 35 m2 te zaustavna linija 4,5 m2 u trajnom materijalu.	1.481,25
22.6			Realizacija elaborata izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 62 - vertikalna signalizacija	500,00	Demontaža 2 kom postojećih i montaža novih prometnih znakova obavijesti C02 RA3 2 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	245,00
22.7			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 60	1.800,00	Iscrtan pješački prijelaz 47 m2 te zaustavna linija 2,5 m2 u trajnom materijalu.	1.856,25
22.8			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 65	1.700,00	Iscrtan pješački prijelaz 45 m2 te zaustavna linija 1,75 m2 u trajnom materijalu.	1.753,13
22.9			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 77	2.400,00	Strojno uklonjeni postojeći te iscrtani novi pješački prijelaz 40 m2 te zaustavna linija 1 m2 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	2.129,44
22.10			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 1	1.600,00	Postrugan pješački i zaustavna, iscrtan pješački u termoplastici 10 x4 m i isprekidana zaustavna linija dužine 10 m.	2.207,35
22.11			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 2	1.500,00	Iscrtan pješački prijelaz 36 m2 te zaustavna linija 1,5 m2 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.406,25
22.12			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 4	1.500,00	Iscrtan pješački prijelaz 36 m2 te zaustavna linija 2,5 m2 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.443,75

22.13			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 6A	1.500,00	Iscrtan pješački prijelaz 36 m2 te zaustavna linija 4,5 m2 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.518,75
22.14			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 8	1.600,00	Iscrtan pješački prijelaz 36 m2 te zaustavna linija 4,5 m2 u trajnom materijalu.	1.518,75
22.15			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 23	1.600,00	Postrugan pješački i zaustavna, iscrtan pješački u termoplastici 9 x4 m i isprekidana zaustavna linija dužine 6 m.	1.947,66
22.16			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 4	1.200,00	Postrugan pješački i zaustavna, iscrtan pješački u termoplastici 7 x 4 m i isprekidana zaustavna linija dužine 7 m.	1.545,14
22.17			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkih prijelaza u bijeloj plastici na području MO Podmurvice	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa	300,00
22.18			Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Andree Benussi kod kućnog broja 8 prema trafostanici	20.236,00	Strojno rušeno 6 m3 starih cestovnih građevina, fino planirano posteljice 323,53 m2, ugradnja tampona 68,81m3, utovar i odvoz materijala iz iskopa 114,17 m3, zasijecanje asfalta 87,45 m1, podravnanje asfaltnom mješavinom AC22 BASE 80t, obrada površine bitumenskom emulzijom 282,58 m2, podizanje 6 kom poklopca, ugradnja asfalta AC11 debljine 5cm 323,53 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	18.391,58
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	37.700,00		13.372,24
22.19			Ličenje rukohvata i ograda u Dubrovačkoj ulici kod kućnih brojeva 1, 2 , 4 i 6 i u Cavtatskoj ulici južno od kućnog broja 1	7.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
22.20			Postava njihalice na oprugu na dječjem igralištu u Ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 8	1.900,00	Postavljena je njihalica na oprugu.	1.875,00
22.21			Nabava i postava dječje sprave njihalica u dječjem parku u Ulici Vlatke Babić kod kućnog broja 4	1.900,00	Postavljena je njihalica na oprugu.	1.875,00

22.22			Djelomična sanacija žičane ograde i popravak dijela zida u Bribirskoj ulici sjeverno i istočno od kućnog broja 3	4.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
22.23			Hortikulturno uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 3	2.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
22.24			Hortikulturno uređenje zelene površine, uklanjanje samoniklih stabala i orezivanje grana u Ulici Rujevica od kućnog broja 1 prema kućnom broju 2	2.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
22.25			Izvedba zida u Ulici Hahlić jugoistočno od kućnog broja 19	13.600,00	Izvedeni su iskopi i odvoz materijala, izrada temelja, betonskog zida i zaribanog šprica te je postavljena betonska podloga.	6.372,24
22.26			Postava klackalice s oprugama na dječje igralište u Ulici Emilija Randića istočno od kućnog broja 4	3.600,00	Postavljena je klackalica s oprugama.	3.250,00
23	23		MO PODVEŽICA UKUPNO	50.980,00		33.231,34
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	17.700,00		17.689,25
23.1			Obnova horizontalne signalizacije na području MO Podvežica	1.000,00	Iscrtane stop i zaustavne linije, natpis "STOP" 3 kom, te pješački prijelaz 28 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	739,25
23.2			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Kvaternikovoju ulici u blizini kućnog broja 55 i u blizini školskog igrališta	600,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	600,00
23.3			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Kvaternikovoju ulici u blizini kućnog broja 55 i u blizini školskog igrališta	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
23.4			Realizacija postave usporivača prometa u Kvaternikovoju ulici u blizini kućnog broja 55 i u blizini školskog igrališta	4.100,00	Dopremljen i montiran usporivač prometa tip "ležeći policajac" visine 5 cm dužine 6 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	960,00

23.5			Realizacija postave prometne signalizacije i opreme za smirivanje prometa u Kvaternikovoj ulici u blizini kućnog broja 55 i u blizini školskog igrališta	7.900,00	Demontiran postojeći i montirano 2 kom novih metalnih stupova te prometni znakovi C03, B30 "30", C08 (2 kom), K12-2, K12-3 (2 kom). Horizontalna signalizacija - Potrebna prenamjena, elaboratom nije predviđena horizontalna signalizacija. Trajni materijal - Potrebna prenamjena, elaboratom nije predviđen trajni materijal. Stupići - Odustaje se od realizacije. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	887,50
23.6			Sanacija zida u Ulici Vlade Grozdanića kod kućnog broja 14	2.300,00	Iskopano 5,60m3 materijala, fino planirano 7,0m2 posteljice, odvezeno 5,60 m3 viška materijala, ugrađeno 14 m' cestovnog rubnjaka. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	2.240,00
23.7			Postava rukohvata u Ulici Andrije Peruča kućni broj 9	1.500,00	Postavljan novi rukohvat u dužini 16 m'.	1.500,00
23.8			Nova pozicija za neutrošena sredstva Sanacija dijela kolnika u Kvaternikovoj ulici i Ulici Brdo	0,00	Dobavljeno i ugrađeno 558 m2 asfalta AC 11 E d= 4cm.	10.462,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	29.680,00		12.037,75
23.9			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Tuhobički uspon južno od kućnog broja 3	880,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
23.10			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Brdo južno od kućnih brojeva 13 i 13a	3.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
23.11			Izvedba pješačke staze južno od kućnog broja 6 u Ulici Martina Kontuša	2.500,00	Izvedena je izvedba betonske staze.	2.112,18
23.12			Postava garniture za sjedenje na betonsku površinu u Ulici Drage Gervaisa zapadno od kućnog broja 45	2.600,00	Izvedena je postava garniture za sjedenje.	2.250,00
23.13			Dobava zemlje i sadnja stabla u Ulici Naselje Vulkan kod kućnog broja 4	800,00	Posađena su 2 stabla lagestremije.	750,00

23.14			Dosadnja živice u Ulici Jože Gabrovška kod kućnog broja 15	3.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
23.15			Hortikulturno uređenje zelene površine u Kvaternikovoj ulici južno od kućnih brojeva 44 i 46	2.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
23.16			Uređenje odmorišta na zelenoj površini u Kvaternikovoj ulici istočno od kućnog broja 58a	4.100,00	Izveden je iskop i odvoz materijala, planiranje površine te izvedba betonske podloge.	3.031,29
23.17			Postava garniture za sjedenje na zelenoj površini u Kvaternikovoj ulici istočno od kućnog broja 58a	2.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
23.18			Postava slavine s pitkom vodom u Ulici Drage Gervaisa na trgu zapadno od kućnog broja 43	3.200,00	Postavljena je slavina s pitkom vodom.	3.250,00
23.19			Priključak vode za slavinu s pitkom vodom u Ulici Drage Gervaisa na trgu zapadno od kućnog broja 43	3.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
23.20			Radovi uz postavu slavine s pitkom vodom u Ulici Drage Gervaisa na trgu zapadno od kućnog broja 43	900,00	Izveden je iskop rova, postava posteljice i polaganje vodovodnih cijevi.	644,29
		C	ENERGO D.O.O.	3.600,00		3.504,34
23.21			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Radničkoj ulici kod kućnog broja 6	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Radničkoj ulici kod kućnog broja 6.	398,17
23.22			Radovi za proširenje javne rasvjete u Radničkoj ulici kod kućnog broja 6	2.000,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Radničkoj ulici kod kućnog broja 6.	1.921,98
23.23			Oprema za proširenje javne rasvjete u Radničkoj ulici kod kućnog broja 6	1.200,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Radničkoj ulici kod kućnog broja 6.	1.184,19
24	24		MO POTOK UKUPNO	16.406,00		0,00
		A	ENERGO D.O.O.	16.406,00		0,00
24.1			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Nikole Tesle i Ulici Nikole Cara	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
24.2			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Nikole Tesle i Ulici Nikole Cara	8.306,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

24.3			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Nikole Tesle i Ulici Nikole Cara	7.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25	25		MO SRDOČI UKUPNO	155.435,00		90.454,48
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	66.635,00		56.241,66
25.1			Izvedba pješačkih prijelaza od hladne plastike u Ulici Miroslava Krleže kod kućnih brojeva 14 i 16	2.700,00	Iscrtani pješački prijelazi u trajnom materijalu kod kućnih brojeva 14 i 16.	2.868,75
25.2			Postavljanje stupića u Ulici Miroslava Krleže na raskrižju s privozom Miroslava Krleže	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.3			Sanacija nogostupa u Ulici Dražice kod kućnog broja 122	7.000,00	Zarezano 2,60 m', strojno rušeno 9,62 m3 betona, fino planirano 48,10 m2 posteljice, dobavljeno i ugrađeno 4,81 m3 kamenog materijala 0-32 mm. Izrađeno 48,10 m2 armirano betonske podloge debljine 12 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.963,13
25.4			Elaborat uređenja nogostupa i postavljanja stupića u Ulici Miroslava Krleže kod kućnih brojeva 3, 3a i 3b	400,00	Izrađen je elaborat uređenja nogostupa.	400,00
25.5			Uređenje nogostupa u Ulici Miroslava Krleže kod kućnih brojeva 3, 3a i 3b	8.000,00	Betonirana podna ploča 80,2 m2, dobavljen dopremljen i postavljen tipski betonski rubnjak 61,10 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.991,00
25.6			Postava stupića u Ulici Miroslava Krleže kod kućnih brojeva 3, 3a i 3b Zamjenska pozicija: Postavljanje stupića u ulici Dragutina Tadijanovića	2.000,00	Postavljeno 30 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi. Mailom od 12.09. definirana zamjenska stavka. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.312,50
25.7			Postava stupića na raskrižje Ulice Dražice Zamjenska pozicija: Postavljanje stupića u ulici Tina Ujevića 4b i 4c	300,00	Postavljeno 11 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi.	481,25

25.8			Sanacija i ličenje ograda u ulici Tina Ujevića od kućnog broja 33 do kućnog broja 43	11.000,00	Sanirano i oličeno 187 m' ograde od kvadratnih čeličnih profila. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	10.993,75
25.9			Sanacija asfalta u ulici Srdoči od kućnog broja 35 do kućnog broja 42	6.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.10			Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Antuna Branka Šimića	9.500,00	Isfrezano 311m2, pošpricano bitumenom 311 m2, ugrađeno 311m2 asfalta AC11E debljine 4cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	8.960,69
25.11			Postava odbojnika u Ulici Mate Lovraka sjeveroistočno od kućnog broja 26	11.235,00	Postavljeno 48m' pocinčanog odbojnika. Izrađeno 5,03m2 betonske pasice, dobavljeno i postavljeno 24 m' pocinčanog odbojnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	10.125,00
25.12			Postava stupića na raskrižju Ulice Mate Lovraka i Ulice Markovići	400,00	Postavljeno 8 kom fleksibilnih stupića visine 800mm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	367,50
25.13			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Bačići kod kućnog broja 37	400,00	Postavljeno 6 kom fleksibilnih stupića fi 80mm.	400,00
25.14			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Bačići kod kućnog broja 37	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
25.15			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Bačići kod kućnog broja 37	1.800,00	Horizontalna signalizacija - odustaje se od realizacije, sredstva prebačena na Novu poziciju. Vertikalna signalizacija - demontirani su postojeći metalni stupovi (4 kom) te znakovi (2 kom). Montirani su novi stupovi za postavljanje 2 prometna znaka (2 kom) te novi prometni znakovi C02 RA3 2 kom.	862,50

25.16			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Bačići kod kućnog broja 37 - svjetleći znak Zamjenska pozicija: Realizacija povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Bačići kod kućnog broja 37 - trajni materijal, dodatna svjetiljka	4.000,00	Strojno uklonjeno 4 m' zaustavne linije te 32 m2 pješačkog prijelaza. Iscrtan pješački prijelaz s crvenim poljem 34,96 m2, zaustavna linija 7m, horizontalne oznake H73 i H74 (2 kom) te otok 6,25 m2 u trajnom materijalu. Postavljena je dodatna LED svjetiljka na postojeći rasvjetni stup. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.815,60
25.17			Nova pozicija 1 Izrada Elaborata obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Ante Modrušana kod OŠ Srdoči	0,00	Izrađen je elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza.	400,00
25.18			Nova pozicija 2 Realizacija obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Ante Modrušana kod OŠ Srdoči - horizontalna signalizacija	0,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.19			Nova pozicija 3 Realizacija obilježavanja pješačkog prijelaza u Ulici Ante Modrušana kod OŠ Srdoči - vertikalna	0,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	84.500,00		30.265,70
25.20			Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta na križanju ulica Miroslava Krleže i Tina Ujevića	5.000,00	Izrađeno je idejno rješenje.	2.250,00
25.21			Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Markovići između kućnih brojeva 22 i 24	5.000,00	Izrađeno je idejno rješenje.	2.250,00
25.22			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14	5.000,00	Izvedeno je uklanjanje stare dvostruke klackalice i dvostruke ljuljačke te polaganje antistres podloge ispod nove ljuljačke.	2.420,00
25.23			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Bartola Kašića sjeverno od kućnog broja 14	7.800,00	Izvedena je postava dvostruke ljuljačke i vrtuljka.	7.550,00
25.24			Sadnja stabala u ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 20	3.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

25.25			Sadnja stabala u ulici Dobriše Cesarića kod kućnog broja 8	1.500,00	Posađena su 2 stabla lipe.	725,00
25.26			Sanacija divljeg odlagališta otpada na lokalitetu raskrižje ulica Murini i Bačići	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.27			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56	4.800,00	Izvedena je postava šesterokutne penjalice.	4.375,00
25.28			Hortikulturno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Branka Šimića južno od kućnog broja 56	2.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.29			Uređenje zelene površine u Ulici Tina Ujevića kod kućnih brojeva 15, 17 i 19	4.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.30			Hortikulturno uređenje rotora na raskrižju između ulica Mate Lovraka i Gustava Krkleca	9.800,00	Na postojećem rotoru podignuto je kameno korito za sadnju bilja.	6.456,64
25.31			Hortikulturno uređenje površine između dječjeg igrališta i nogostupa u ulici Gustava Krkleca istočno od kućnog broja 4	9.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.32			Sanacija staze u ulici Bartola Kašića istočno od kućnog broja 24	6.000,00	Izvršena je sanacija ulegnutog dijela staze.	4.239,06
25.33			Hortikulturno uređenje u Ulici Tonžino	1.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.34			Postava video nadzora pored spremnika za otpad u Ulici Gustava Krkleca južno od kućnog broja 6	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.35			Postava video nadzora pored spremnika za otpad u Ulici Miroslava Krleže južno od kućnog broja 9	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.36			Postava video nadzora pored spremnika za otpad u Ulici Miroslava Krleže sjeverno od kućnog broja 14	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
25.37			Postava video nadzora pored spremnika za otpad u Ulici Markovići zapadno od kućnog broja 4	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	4.300,00		3.947,12
25.38			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 55	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 55.	132,72
25.39			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 55	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 55.	124,43

25.40			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 55	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 55.	349,61
25.41			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Lovraka kod kućnog broja 26	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Lovraka kod kućnog broja 26.	132,72
25.42			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Lovraka kod kućnog broja 26	800,00	Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Lovraka kod kućnog broja 26.	951,35
25.43			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Lovraka kod kućnog broja 26	1.900,00	Postavljena je oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Lovraka kod kućnog broja 26.	1.648,53
25.44			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u fitness parku Tonžino	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u fitness parku Tonžino.	132,72
25.45			Radovi za proširenje javne rasvjete u fitness parku Tonžino	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u fitness parku Tonžino.	124,43
25.46			Oprema tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u fitness parku Tonžino	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u fitness parku Tonžino.	350,61
26	26		MO SVETI KUZAM UKUPNO	17.746,00		0,00
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	17.746,00		0,00
26.1			Postava fitness sprava na prostoru sjeverno od igrališta za igre s loptom u Ulici Sveti Kuzam između kućnog broja 9 i kućnog broja 11	12.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
26.2			Postava kamere u Ulici Sveti Kuzam južno od kućnog broja 15	4.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
26.3			Postava 2 znaka za nepropisno odlaganje otpada u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 3 i južno od kućnog broja 15	846,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27	27		MO SVETI NIKOLA UKUPNO	126.125,00		80.230,47
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	51.900,00		50.264,61
27.1			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u istočnom dijelu Crnčićeve ulice	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

27.2			Ličenje ograda u Meštrovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 24 do 38	6.300,00	Sanirano i oličeno 95 m' dvoredne zaštitne ograde te 20 m' rukohvata os čeličnih cijevi. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.273,75
27.3			Obnova oznaka parkirnih mjesta na parkiralištu u Ulici Ivana Luppisa sjeverno od kućnih brojeva 11 do 15	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.4			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u zapadnom dijelu Ulice Giuseppe Carabino	400,00	Izrađena je studija opravdanosti postave usporivača prometa	400,00
27.5			Sanacija udarnih rupa i ohrapavljenje kolnika Ulice Antuna Kosića Rika od kućnog broja 17 do raskrižja s Ulicom Giuseppe Carabino	41.500,00	Strojni iskop asfalta 282,13 m3, fino planirano 940,60 m2 posteljice, ugrađeno 235,15m3 tampona, utovar i odvoz 282,13 m3 materijala iz iskopa. Podravno asfaltom AC22BASE 60t, podignut 1 poklopac, ugrađeno 940,60 m2 asfalta AC16E debljine 5 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	41.332,90
27.6			Realizacija zamjene postojećih znakova za pješački prijelaz sa fluorescentnim znakovima na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino zapadno od kućnog broja 11	500,00	Demontirana 2 postojeća i montirano 2 kom novih metalnih stupova te prometni znakovi C02 (2 kom). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	497,50
27.7			Realizacija obnove pješačkog prijelaza sa trajnim materijalom u Ulici Giuseppe Carabino zapadno od kućnog broja 11	2.300,00	Postrugan pješački i zaustavna, iscrtan pješački u termoplastici 28 m2 i isprekidana zaustavna linija dužine 7 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.545,14
27.8			Obnova oznaka parkirnih mjesta na parkiralištu u Zametskoj ulici kod kućnih brojeva 58 i 60	200,00	Iscrtano je 13 okomitih, 1 koso i 1 uzdužno parkirno mjesto.	215,33
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	64.225,00		19.965,86
27.9			Postava klupe za sjedenje na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 21 do 27	1.400,00	Izvedena je postava klupe za sjedenje.	1.375,00
27.10			Postava stolne garniture na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 21 do 27	2.200,00	Izvedena je postava stolne garniture.	2.125,00

27.11			Postava vrtuljka na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 21 do 27	5.400,00	Izvedena je postava vrtuljka.	5.212,50
27.12			Građevinsko uređenje partera na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnog brojeva 21 do 27	825,00	Izvedeno je betoniranje podloge za postavu sprava.	1.332,00
27.13			Postava košarica za otpad na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 21 do 27	2.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.14			Sadnja stabala na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 25	2.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.15			Sadnja stabala na zelenoj površini u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 do 13	3.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.16			Sadnja stabala u Kršinićevoj ulici južno od kućnih brojeva 26 do 30	6.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.17			Sadnja stabala u Kršinićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 26 do 32	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.18			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Karasovoj ulici zapadno od kućnog broja 1	6.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.19			Građevinsko uređenje uz postavu novih sprava za vanjski fitness na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	3.500,00	Izvedeni su zemljani radovi i betoniranje podloge prije postave sprava.	1.315,11
27.20			Postava novih sprava za vanjski fitness na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	5.900,00	Izvedena je postava veslarice i kose kombinirane klupe.	5.650,00
27.21			Postava košarica za otpad na dječjem igralištu u Medovićevoj istočno od kućnog broja 21	700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.22			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 do 15	3.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.23			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnih brojeva 15 i 17	6.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.24			Postava novih klupa s naslonom na dječjem igralištu u Ulici Antuna Kosića Rika istočno od kućnog broja 15	2.800,00	Izvedena je postava klupa za sjedenje.	2.750,00
27.25			Postava košarica za otpad na dječjem igralištu u Ulici Antuna Kosića Rika istočno od kućnog broja 15	700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

27.26			Hortikulturno uređenje zelene površine oko igrališta za igru s loptom u Crnčićevoj južno od kućnog broja 7	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.27			Zamjena mreža na golovima na igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7	600,00	Izvedena je zamjena mreža.	206,25
		C	ENERGO D.O.O.	10.000,00		10.000,00
27.28			Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete na igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7	10.000,00	Izrađena je tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete na igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7 - dio troškova.	10.000,00
28	28		MO SVILNO UKUPNO	30.221,00		18.565,27
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	9.021,00		7.707,14
28.1			Postava zaštitne ograde Ulici Svilno kod kućnog broja 71	700,00	Uklonjena je postojeća te postavljena nova troredna zaštitna ograda 4,70 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	663,88
28.2			Postava prometnog ogledala u Ulici Grbaste u blizini kućnog broja 55	400,00	Postavljeno je cestovno prometno ogledalo 80x60 cm.	211,25
28.3			Postava prometnog ogledala u Ulici Svilno u blizini kućnog broja 71	500,00	Postavljen je novi metalni stup i cestovno prometno ogledalo 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	333,75
28.4			Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu Svilno kućni brojevi 70, 70a,70b i 71	400,00	Izrađen je elaborat dopune prometne signalizacije.	400,00
28.5			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu Svilno kućni brojevi 70, 70a,70b i 71	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.6			Ličenje ograde u ulici Grbaste kod kućnog broja 69	800,00	Oličeno 22 m' troredne zaštitne ograde. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	770,00
28.7			Obnova horizontalne signalizacije u Ulici Svilno između kućnih brojeva 13 i 68	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.8			Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu za naselje Tutново	400,00	Izrađen elaborat dopune prometne signalizacije.	400,00

28.9			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu za naselje Tutново	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.10			Elaborat dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu za naselje Grbaste	400,00	Izrađen elaborat dopune prometne signalizacije.	400,00
28.11			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu u sporednu ulicu za naselje Grbaste	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.12			Sanacija kanala oborinskih voda u ulici Svilno kod kućnih brojeva 70, 70A i 70B	4.521,00	Ručno pokošeno 760 m2 trave, posječeno 5 kom grana ili stabala, uklonjeno 26 m3 nestabilnog materijala, ručno krčeno 320 m2 grmlja i šiblja. Spajanje sa ostacima sredstava prijelaznih radova 2024/2025.	4.528,26
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	21.200,00		10.858,13
28.13			Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu Leptirić na Grbastom	1.500,00	Izvedena je postava 4 m² antistresa.	830,00
28.14			Građevinsko uređenje uz zamjenu 2 komada košarkaških koševa s konstrukcijom na igralištu ispod vijadukta Svilno	1.000,00	Izveden je iskop starih koševa.	1.528,13
28.15			Postava 2 nova košarkaška koša s konstrukcijom na igralištu ispod vijadukta Svilno	8.700,00	Izvedena je ugradnja 2 koša.	8.500,00
28.16			Sanacija zida na jogu u Ulici Grbaste uz dječje igralište Leptirić	2.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.17			Postavljanje slavine s pitkom vodom na odmorištu sa klupama u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	3.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.18			Priključak vode za slavinu s pitkom vodom na odmorištu sa klupama u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	3.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
28.19			Radovi uz postavu slavine s pitkom vodom na odmorištu sa klupama u Ulici Grbaste nasuprot kućnog broja 52	1.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
29	29		MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD UKUPNO	15.922,00		15.401,20
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	8.000,00		7.849,59

29.1			Sanacija odvodnje oborinske vode na parkiralištu Ulici Žrtava fašizma kod kućnih brojeva 6/II i 6/III	8.000,00	Zarezano 6,20 m' asfalta, strojno iskopano 8,60 m3 materijala, planirano 5,0 m2 posteljice, ugrađeno 4,14 m2 geotekstila, odvezeno 0,63 m3 viška materijala, izrađen armirano-betonski kanal s rešetkom 3m', ugrađen poklopac 60x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.849,59
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	7.922,00		7.551,61
29.2			Nadvišenje postojećeg parapetnog kamenog zida u Ulici Žrtava fašizma sjeverozapadno od kućnog broja 6	3.000,00	Izveden je betonski zid uz zelenu površinu kojim je nadvišen postojeći kameni zid.	5.386,92
29.3			Sadnja platane na zelenoj površini parkirališta Školjić prema sjevernom odvoju ulice	3.000,00	Izvedena je sadnja stabla platane na parkiralištu Školjić.	362,50
29.4			Dobava i postava ukrasnih vaza u Vodovodnoj ulici	1.000,00	Izvedena je dobava i postava jedne ukrasne vaze.	1.008,75
29.5			Sadnja maslina u ukrasne vaze u Vodovodnoj ulici	922,00	Izvedena je sadnja stabala maslina u vaze u Vodovodnoj ulici, kod klupice uz trafostanicu i murala posvećenog Marijanu Kosiću.	793,44
30	30		MO ŠKURINJE UKUPNO	103.469,00		90.407,73
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	74.569,00		74.156,13
30.1			Sanacija kolnika u Ulici Škurinjskih žrtava Zamjenska pozicija: Sanacija kolnika u ulici Ive Lole Ribara	33.735,00	Zasječeno 18,90 m', isfrezano 2.437,41 m2 asfalta, podravnavanje AC 22 BASE 107,50 t, nanoseno 2.437,41 m2 emulzije. Podignuto 13 kom poklopaca. Ugrađeno 2.437,41 m2 asfalta AC 11 E debljine 4 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	67.152,88
30.2			Sanacija kolnika u Ulici Save Jugo Bujkove	33.734,00	Neće se realizirati, sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku Sanacija kolnika u ulici Ive Lole Ribara	0,00
30.3			Studija opravdanosti smirivanja prometa duž Ulice Škurinjska cesta	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

30.4			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u ulicama: Škurinjskih žrtava, Budicinova, 22. lipnja, Save Vukelića i Drežnička	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	400,00
30.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u ulicama: Škurinjskih žrtava, Budicinova, 22. lipnja, Save Vukelića i Drežnička	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	300,00
30.6			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u ulicama: Škurinjskih žrtava, Budicinova, 22. lipnja, Save Vukelića i Drežnička - vertikalna signalizacija	6.000,00	Vertikalna signalizacija - demontirana 2 postojeća i montirano 3 kom l=360 cm i 4 kom l=420 cm novih metalnih stupova te prometni znakovi A16 (3 kom), B02, B04, B28-1, B36, C02 (2 kom), C05, C22 "30" (8 kom), C23 "30" (4 kom), C39 i C02. Horizontalna signalizacija - iscrtan pješački prijelaz 12 m2. Trajni materijal - u trajnom materijalu iscrtana dva pješačka prijelaza ukupne površine 40 m2, isprekidana zaustavna linija 6 m, horizontalne oznake H74 (2 kom) i H73 u ulici S. Vukelića. U ulici 22 lipnja iscrtan pješački prijelaz 9,2 m2, horizontalne oznake H22 i H74 (2 kom). Fleksibilni stupi - odustaje se od realizacije stavke. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.303,25
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	28.900,00		16.251,60
30.7			Raščišćavanje zelene površine sjeverno od kućnih brojeva 1 do 23 u Ulici Škurinjskih žrtava	10.000,00	Izvedeno je uklanjanje korova i kupine, orezivanje grmlja i stabala, uklanjanje suhih, bolesnih i nagnutih stabala te odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada na predmetnoj lokaciji.	5.049,10
30.8			Tehnička priprema za uređenja parka za pse u Parku Katice Mitel Katinke	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
30.9			Postava klupa uz šetnicu između Ulice Milana Rustanbega i Ulice Save Jugo Bujkove	7.000,00	Izvedena je postava četiriju klupa.	6.500,00
30.10			Uređenje površine uz šetnicu između Ulice Milana Rustanbega i Ulice Save Jugo Bujkove	5.100,00	Izvedena je betonska podloga za klupe te su poličene klupe i sprave.	3.077,50

30.11			Postava klupe uz šetnicu između kućnih brojeva 28 i 30 u Ulici Škurinjskih žrtava	1.800,00	Izvedena je postava jedne klupe.	1.625,00
31	31		MO ŠKURINJSKA DRAGA UKUPNO	75.061,00		22.004,75
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	12.400,00		12.292,25
31.1			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u gornjem dijelu Ulice Antuna Mihića	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa	400,00
31.2			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u gornjem dijelu Ulice Antuna Mihića	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa	300,00
31.3			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u gornjem dijelu Ulice Antuna Mihića	3.500,00	Vertikalna signalizacija - demontirano 2 kom postojećih prometnih znakova. Montiran novi metalni stup za montažu jednog znaka te novi prometni znakovi A22-2 (2 kom), B04, C02 (2 kom) i C03 (3C kom). Trajni materijal - iscrtan je pješački prijelaz u trajnom materijalu 28,93 m2 (2 kom). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.224,75
31.4			Ličenje ograde u Ulici Lipa kod kućnog broja 4	7.500,00	Sanirana i oličena postojeća troredna ograda 135,50 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	7.492,50
31.5			Postava stupića na križanju Prvomajske i Tizianove ulice radi povećanja preglednosti zavoja	700,00	Postavljeno 20 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi.	875,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	62.661,00		9.712,50
31.6			Ličenje opreme i ograde dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici između kućnog broja 1 i kućnog broja 3	4.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.7			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici između kućnog broja 1 i kućnog broja 3	11.500,00	Izvedena je postava klackalice, njihalice i vrtuljka.	8.025,00
31.8			Hortikulturno uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici istočno od kućnog broja 11	1.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.9			Postava dvije klupe s naslonom u zelenu površinu na raskrižju Ulice Rastočine i Ulice Mihačeva draga	2.000,00	Izvedena je postava dviju barok klupa.	1.687,50

31.10			Radovi uz postavu dvije klupe s naslonom u zelenu površinu na raskrižju Ulice Rastočine i Ulice Mihačeva draga	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.11			Sadnja stabala na dječjem igralištu u Ulici Rastočine zapadno od kućnog broja 3	1.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.12			Sanacija oštećenja gazišta Lukačičevih stuba	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.13			Ličenje ograde na Lukačičevim stubama	3.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.14			Nastavak uređenja igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	18.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.15			Opremanje igrališta za igru loptom u Ulici Antuna Mihića zapadno od kućnog broja 2F	10.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.16			Postava ograde oko dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici između kućnih brojeva 3 i 7	5.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
31.17			Hortikulturno uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici između kućnih brojeva 3 i 7	1.661,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32	32		MO TURNIĆ UKUPNO	64.262,00		38.212,13
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	25.162,00		23.616,00
32.1			Ličenje ograda i rukohvata prema autobusnoj stanici i dječjem igralištu u ulici Antuna Barca sjeverno od kućnih brojeva 3A do 9	12.362,00	Popravljen i oličen 180 m' ograde od kvadratnih čeličnih profila, te 20 m' rukohvata. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	12.331,25
32.2			Postava odbojnika na nogostupu zapadno od kućnog broja 8 Rapske ulice	5.200,00	Dobavljeno i montirano 36 m' pocinčanog odbojnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	4.900,00
32.3			Ličenje dvoredne ograde sjeverno od kućnog broj 8 u Rapskoj ulici	1.000,00	Popravljen i oličen 33 m' dvoredne zaštitne ograde. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	990,00

32.4			Sanacija ograde uz parkiralište u Ulici Vinka Benca južno od kućnih brojeva 4 i 4a	4.200,00	Uklonjena je postojeća te postavljena nova dvoredna zaštitna ograda 32,90 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	4.194,75
32.5			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 3	400,00	Izrađena je studija opravdanosti postave usporivača prometa.	400,00
32.6			Građevinsko - prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa na raskrižju Zvonimirove i Ulice Turnić	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.7			Geodetski elaborat za izradu Građevinsko - prometnog elaborata povećanja sigurnosti prometa na raskrižju Zvonimirove i Ulice Turnić	800,00	Izrađen je geodetski elaborat.	800,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	28.300,00		3.819,38
32.8			Tehnička priprema za uređenje parka za pse u Ulici Antuna Barca istočno od kućnih brojeva 6, 6A i 6B	4.700,00	Napravljena je projektna dokumentacija - Idejno rješenje ali se odustalo od glavnog projekta obzirom na nepogodan teren.	2.000,00
32.9			Postava rukohvata na zid u Ulici Antuna Kosića Rika zapadno od kućnog broja 6	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.10			Podizanje nadozida radi sprječavanja slijevanja oborinskih voda na parkiralište u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 4	6.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.11			Postava rukohvata uz stepenište u Šibenskoj ulici sa istočne i sjeverne strane od kućnog broja 4	1.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.12			Sanacija koševa i golova na sportskom igralištu u Šibenskoj ulici južno od kućnog broja 3	1.000,00	Izvedeno je prelićavanje malih i velikih golova.	750,00
32.13			Postava stolne garniture na sportskom igralištu u Šibenskoj ulici južno od kućnog broja 3	3.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.14			Postava klupa za sjedenje na sportskom igralištu u Šibenskoj ulici južno od kućnog broja 3	3.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.15			Građevinsko uređenje oko površine za klupe i stolne garniture na sportskom igralištu u Šibenskoj ulici južno od kućnog broja 3	5.000,00	Izvedeno je betoniranje podloge ispod stolne garniture koja je postavljena na zelenoj površini uz sportsko igralište.	1.069,38
32.16			Sanacija oštećenja stubišta koje se nalazi u ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 31	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

		C	ENERGO D.O.O.	10.800,00		10.776,75
32.17			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29.	530,89
32.18			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29	7.200,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29.	7.954,31
32.19			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29	3.000,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29.	2.291,55
33	33		MO VOJAK UKUPNO	24.861,00		24.538,04
		A	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	4.461,00		4.154,92
33.1			Uređenje zelene površine uz stubište što spaja Mihanovićevu i Radićevu ulicu	2.000,00	Izvedeni su radovi koji su obuhvatili orezivanje priraslih lovora uz zid do privatne okućnice, orezivanje i formiranje visokih ukrasnih grmova, orezivanje stabala te odvoz deponiranog biljnog materijala i raznog smeća.	2.000,81
33.2			Izvedba upojnog bunara i kanalice u Ulici Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2A	2.000,00	Izveden je zid uz rub zelene površine, saniran postojeći upojni bunar i izvedena betonska podloga.	2.154,11
33.3			Postava košarice za otpad u parku u Ulici Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2A	461,00	Izvedeno iz redovnog održavanja.	0,00
		B	ENERGO D.O.O.	20.400,00		20.383,12
33.4			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Radićeve ulice kod kućnog broja 28 i Ulice Nike Katunara kod kućnog broja 12	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Radićeve ulice kod kućnog broja 28 i Ulice Nike Katunara kod kućnog broja 12.	530,89
33.5			Radovi za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Radićeve ulice kod kućnog broja 28 i Ulice Nike Katunara kod kućnog broja 12	7.700,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Radićeve ulice kod kućnog broja 28 i Ulice Nike Katunara kod kućnog broja 12.	8.648,13

33.6			Oprema za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Radićeve ulice kod kućnog broja 28 i Ulice Nike Katunara kod kućnog broja 12	3.000,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Radićeve ulice kod kućnog broja 28 i Ulice Nike Katunara kod kućnog broja 12.	2.120,94
33.7			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Mihanovićeve ulice i Ulice Mirka Piškulića	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Mihanovićeve ulice i Ulice Mirka Piškulića.	530,89
33.8			Radovi za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Mihanovićeve ulice i Ulice Mirka Piškulića	6.100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Mihanovićeve ulice i Ulice Mirka Piškulića.	6.914,44
33.9			Oprema za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Mihanovićeve ulice i Ulice Mirka Piškulića	2.400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na stepenicama između Mihanovićeve ulice i Ulice Mirka Piškulića.	1.637,83
34	34		MO ZAMET UKUPNO	132.564,00		107.344,12
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	53.800,00		52.815,24
34.1			Sanacija kolnika u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 25	5.200,00	Lokalno sanirano 112,20 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.189,25
34.2			Sanacija prilaza u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 17	4.900,00	Sanirano 127,82 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.911,68
34.3			Sanacija kolnika u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 23	4.000,00	Sanirano 160,58 m2 kolnika.	7.426,83
34.4			Sanacija kolnika u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 10	6.000,00	Sanirano 127,47 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.895,49
34.5			Sanacija kolnika u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 20 Zamjenska stavka: Sanacija kolnika u ulici Braće Bačić kod kućnih brojeva 24 i 26	10.000,00	Lokalno sanirano 84,20 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.315,00

34.6			Sanacija stjenskog pokosa zapadno od kućnog broja 8b u Ulici Ivana Čikovića Belog	5.900,00	Ručno uklonjeno, utovareno i usitnjeno 3 m3 labilnih stijena, rušeno 6kom stabala, uklonjeno 285,90 m2 nepoželjne vegetacije na pokosu, utovar i odvoz 3 m3 materijala, ugrađeno 285,90 m2 mreže, dobavljeno i ugrađeno 90 m' pocinčane sajle 12 mm za horizontalno povezivanje.	5.900,00
34.7			Sanacija kolnika u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 13 Zamjenska stavka: Sanacija kolnika u ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 11	6.700,00	Poravnato 21,45 m2, te sanirano 124,65 m2 kolnika.	6.381,75
34.8			Sanacija ograde i zida na parkiralištu sjeverno od kućnog broja 22 u Ulici Ludvetov breg	3.500,00	Popravljeno i oličeno 74 m' troredne zaštitne ograde. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.483,75
34.9			Sanacija nogostupa i postava rubnjaka u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7	4.100,00	Ugrađeno 33 m' parkovnog rubnjaka.	4.100,00
34.10			Obnova horizontalne signalizacije na raskrižju ulica Braće Cetina i Ante Pilepića	200,00	Iscrtane 3 jednostrane strelice pješački prijelaz 6 x 4 m, zaustavna linija 6 m, stop zaustavne linije 10 m x 2 kom.	389,00
34.11			Elaborat povećanja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Ludvetov Breg i Vladivoja i Milivoja Lenca	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	400,00
34.12			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Ludvetov Breg i Vladivoja i Milivoja Lenca	300,00	Izrađen je elaborat privremene signalizacije.	300,00
34.13			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Ludvetov Breg i Vladivoja i Milivoja Lenca - vertikalna signalizacija	300,00	Postavljen metalni stup za postavljanje dva prometna znaka te novi prometni znakovi B01, B30 "30" 2 kom i dopunska ploča E02-1 "STOP 100m".	387,50
34.14			Realizacija elaborata uređenja prometa povećanja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Ludvetov Breg i Vladivoja i Milivoja Lenca - horizontalna signalizacija	900,00	Iscrtana horizontalna oznaka H74 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	281,25
34.15			Elaborat prometnog uređenja Plitvičke ulice	400,00	Izrađen je elaborat prometnog uređenja.	400,00
34.16			Privremeno prometno rješenje prilikom izvođenja prometnog uređenja Plitvičke ulice	300,00	Navedeno se neće realizirati. Sredstva prebačena na zamjenske stavke.	0,00

34.17			Realizacija elaborata prometnog uređenja Plitvičke ulice - vertikalna signalizacija	400,00	Postavljen novi prometni znak B30 "30". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	53,75
34.18			Realizacija elaborata prometnog uređenja Plitvičke ulice - horizontalna signalizacija	100,00	Odustaje se od realizacije, sredstva prebačena na Novu poziciju.	0,00
34.19			Obnova horizontalne signalizacije parkirališta u Ulici Ivana Čikovića Belog oko kućnog broja 8a	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	67.664,00		43.444,13
34.20			Tehnička priprema za sanaciju zida na igralištu u Ulici Ivana Lenca zapadno od kućnog broja 28	5.000,00	Izvedena je tehnička priprema za sanaciju zida na igralištu u Ulici Ivana Lenca, zapadno od kućnog broja 28.	4.250,00
34.21			Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Mirka Jengića	7.500,00	Izvedena je postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Mirka Jengića.	5.843,75
34.22			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Braće Bačić sjeverno od kućnog broja 32	3.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.23			Dodatno uređenje odmorišta u Ulici Mate Sušnja sjeverozapadno od kućnog broja 3	3.600,00	Izvedeno je dodatno uređenje odmorišta u Ulici Mate Sušnja, sjeverozapadno od kućnog broja 3.	2.291,93
34.24			Dodatno opremanje odmorišta u Ulici Mate Sušnja sjeverozapadno od kućnog broja 3	2.600,00	Izvedeno je dodatno opremanje odmorišta u Ulici Mate Sušnja, sjeverozapadno od kućnog broja 3.	2.125,00
34.25			Hortikulturno uređenje u Ulici Braće Bačić od kućnog broja 34 do kućnog broja 38	3.300,00	Izvedeni su radovi na prostoru sjeverno od kućnog broja 34, uključujući i okoliš parkirališta istočno od kućnog broja 38, koji su obuhvatili orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih, bolesnih i nagnutih stabala, čišćenje kupine, penjačica i samonikle vegetacije te odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada.	1.678,76
34.26			Uređenje okoliša u Ulici Baredice oko kućnog broja 14	7.100,00	Izvedeno je uređenje okoliša u Ulici Baredice oko kućnog broja 14. Fature su iz 2. i 3. 2026.	14.042,81

34.27			Hortikulturno uređenje u Ulici Marjana Vičića oko kućnog broja 8	3.200,00	Izvedeni su radovi u okolišu stambene zgrade na kućnom broju 8, uključujući i dječje igralište, koji su obuhvatili orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih, bolesnih i nagnutih stabala, čišćenje penjačica i samonikle vegetacije te odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada.	1.195,88
34.28			Uređenje zelene površine oko parkirališta u Zametskoj ulici kod kućnog broja 96	2.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.29			Postava sprava za vježbanje na igralište u Ulici Petra Jurčića jugozapadno od kućnog broja 4	10.000,00	Izvedena je postava sprava: veslarice, eliptične hodalice i kose kombinirane klupe.	8.712,50
34.30			Uređenje uz postavu sprava za vježbanje na igralište u Ulici Petra Jurčića jugozapadno od kućnog broja 4	500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.31			Uređenje odmorišta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 26	7.100,00	Izvedeni su radovi na prostoru predviđenom za odmorište koji su obuhvatili orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih, bolesnih i nagnutih stabala, čišćenje penjačica i samonikle vegetacije te odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada.	553,50
34.32			Postava garniture za sjedenje u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 26	2.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.33			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 86	4.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.34			Postava klupa za odmor u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 14	3.000,00	Izvedena je postava klupa za odmor u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 14.	2.750,00
34.35			Presadivanje stabala iz vaza u Kružnoj ulici u Ulicu Bože Vidasa istočno od kućnog broja 14	764,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.36			Presadivanje stabala iz Kružne ulice u Ulicu Petra Jurčića južno od kućnog broja 24	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.37			Sadnja stabla na autobusnom stajalištu u Ulici Ivana Čikovića Belog kod kućnog broja 42	500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	11.100,00		11.084,75

34.38			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86.	530,89
34.39			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86	5.700,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86.	5.839,49
34.40			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86	2.100,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86.	2.025,64
34.41			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici.	132,72
34.42			Radovi za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici	700,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici.	879,36
34.43			Oprema za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici	1.800,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici.	1.676,65
		UKUPNO	RIJEKA PLUS D.O.O.	1.083.431,00		924.815,96
		UKUPNO	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	964.772,00		349.162,23
		UKUPNO	ENERGO D.O.O.	188.806,00		159.829,57
		SVEUKUPNO		2.237.009,00		1.433.807,75

Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2025. godinu.

1. Prijelazni radovi

Kao što je uvodno rečeno, nisu se svi planirani radovi iz prethodnog razdoblja uspjeli realizirati u godinama za koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2025. godinu, što je prikazano u tablici 1. Zaključno s 31.12.2025. godine realizirano je ukupno 740.526,64 eura prijelaznih radova.

2. Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2025. godinu

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2025. godini. Realizacija navedenih zahvata, kao što je uvodno rečeno, povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te TD Energu d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave.

Do 31. prosinca 2025. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini, od ugovorenih 2.237.009,00 eura, ukupno je realizirano 1.433.807,75 eura, što s realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 740.526,64 eura čini ukupno 2.174.334,39 eura utrošenih sredstava za komunalne prioritete.

Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- TD Rijeka plus d.o.o. - od ukupno planiranih 1.580.330,00 eura kroz realizaciju prioriteta mjesnih odbora realizirano je 924.815,95 eura, što uz prijelazne radove u iznosu od 181.298,24 eura čini ukupno 1.106.114,19 eura ili 69,99% realizacije komunalnih prioriteta mjesnih odbora.

- TD Energo d.o.o. - od planiranih 339.700,00 eura realizirano je 159.829,57 eura, što uz prijelazne radove u iznosu od 108.020,73 eura čini ukupno 267.850,30 eura ili 78,85% realizacije komunalnih prioriteta mjesnih odbora.

- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe - od planiranih 1.316.990,00 eura realizirano je 349.162,23 eura, što uz prijelazne radove u iznosu od 451.207,67 eura čini ukupno 800.369,90 eura ili 60,77% realizacije komunalnih prioriteta mjesnih odbora.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora iznose 3.237.020,00 eura od čega je realizirano 2.174.334,39 eura odnosno 67,17%.

Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih radova, tako i prioriteta utvrđenih Planom za 2025. godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata.

Dinamički plan realizacije komunalnih prioriteta bio je pod utjecajem višestrukih vanjskih čimbenika. Uz dugotrajne procedure javne nabave i realizaciju ugovorenih radova koja ne prati ugovorenu dinamiku, ključnu prepreku predstavljala je složena koordinacija s infrastrukturnim projektima Aglomeracije i obnove toplinarstva. Dodatno usporavanje uzrokovali su nepovoljni vremenski uvjeti, odnosno povećane količine oborina u određenim razdobljima tijekom godine, te nužni zahvati na javnim površinama.