

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO BRAJDA-DOLAC ZA 2025. GODINU

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Tablica 1

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
3	3	MO BRAJDA – DOLAC			8.608,97
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		5.402,28
3.1			Realizacija izvedbe dva pješačka prijelaza u termo plastici u Ulici Erazma Barčića u zoni raskrižja s Ulicom Dolac - vertikala	Demontirani postojeći, montirano 2 kom novih metalnih stupova, te postavljeno 4 kom prometnih znakova C02.	645,00
3.2			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u ulici F. La Guardia	Sanirano 102,86 m ² nogostupa, isfrezano, pošpricano emulzijom ugrađeno 240 m ² završnog sloja i 2656 m ² izravnavajućeg sloja.	4.757,28
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		3.206,69
3.3			Građevinsko uređenje Parka Eugena Čulinovića - dodatni radovi u dogovoru s MO	Postavljeno je 14,5m ² anti stres podloge uz građevinsko uređenje partere dječjeg igrališta.	2.581,69
3.4			Građevinsko uređenje Parka Eugena Čulinovića - dodatni radovi u dogovoru s MO	Orezana su stabla murve i bora.	625,00

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
3	3		MO BRAJDA – DOLAC UKUPNO	39.759,00		28.166,72
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	18.600,00		7.100,00
3.1			Sanacija nogostupa u Ulici Blaža Polića ispred kućnog broja 7	7.100,00	Sanirano 102,86 m2 nogostupa, isfrezano, pošpricano emulzijom ugrađeno 240 m2 završnog sloja i 2656 m2 izravnavajućeg sloja.	7.100,00
3.2			Sanacija odvodnje oborinskih voda na nogostupu u Ulici Ivana Pavla II kod prolaza Marije Krucifikse Kozulić kućni broj 3. Zamjenska pozicija: Sanacija kolnika u Ciottinoj ulici	8.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini. Ne može se realizirati, potvrđena zamjenska pozicija.	0,00
3.3			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u Ulici Frana Kurelca	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
3.4			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Frana Kurelca	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
3.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Frana Kurelca	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
3.6			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Frana Kurelca	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
3.7			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u ulici Frana Kurelca	400,00	Odustaje se od realizacije. Neutrošena sredstva prebačena na Novu poziciju.	0,00

		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	20.459,00		20.458,29
3.8			Čišćenje zida u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26	700,00	Obzirom da je u međuvremenu predmetni zid oslikan, sredstva su utrošena na stavku: Dodatno uređenje površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15.	0,00
3.9			Sanacija stubišta na Findlerovim stubama zapadno od kućnog broja 4	11.500,00	Izvedena je sanacija 52 m ² podesta na Findlerovim stubama te su posađene dvije murve.	5.332,98
3.10			Dodatno uređenje površine u Ulici Erazma Barčića sjeverno od kućnog broja 15	8.259,00	Preličena su dva paviljona uz zamjenu oštećenih letvi. Razbijeno je i uklonjeno 34m ³ betona, dobavljena i rasplanirana jalovina i izveden sloj tucanika.	15.125,31
		C	ENERGO D.O.O.	700,00		608,43
3.11			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10.	132,72
3.12			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10	100,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10.	124,43
3.13			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10	400,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Kalafati kod kućnog broja 10.	351,28