

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO SVETI NIKOLA ZA 2025. GODINU

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

Tablica 1.

25	25	MO SVETI NIKOLA			35.064,95
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		8.492,40
25.1			Realizacija postave usporivača prometa sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega	Postavljen usporivač prometa tipa ležeći policajac dužine 29,5 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.503,13
25.2			Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega - vertikalna signalizacija	Postavljeno 7 kom metalnih stupova za postavljanje prometnih znakova. Postavljeni su prometni znakovi: C08 (3 kom), C03, K12-2 (3 kom), K12-3 (8 kom), B30 "30" (3 kom). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.930,00
25.3			Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije sjeverno i istočno od kućnog broja 18 u Ulici Mirka Čurbega - horizontalna signalizacija	Postrugano 9,28 m2 starih oznaka, iscrtani usporivači prometa (2 kom), horizontalna oznaka H78 "djeca na cesti". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	184,28
25.4			Dodatni prioritet: Sanacija udarnih rupa i ohrapavljenje kolnika Ulice Antuna Kosića Rika	Strojni iskop asfalta 282,13 m3, fino planirano 940,60 m2 posteljice, ugrađeno 235,15m3 tampona, utovar i odvoz 282,13 m3 materijala iz iskopa. Poravnato asfaltom AC22BASE 60t, podignut 1	2.875,00

				poklopac, ugrađeno 940,60 m2 asfalta AC16E debljine 5 cm.	
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		24.002,15
25.5			Uređenje stubišta koje spaja Becićevu Ulicu i Novu cestu	Izvedeno je uređenje staze jalovinom (36 m²) i stuba (12 m').	2.605,88
25.6			Popravak stubišta u Ulici Ivana Matetića Ronjgova južno od kućnog broja 5	Izveden je popravak stubišta.	244,75
25.7			Građevinsko uređenje staze na zelenoj površini koja predstavlja odvojak do klupa u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 9 do 11	Izvedeno je betoniranje staze.	2.226,30
25.8			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	Izvedena je sanacija staze.	11.925,19
25.9			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	Izvedena je sanacija staze.	1.961,50
25.10			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	Izvedena je sanacija staze.	1.792,93
25.11			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Luppisa sjeverno od kućnih brojeva 7 do 15	Orezana su stabla te uklonjeno suho stablo lipe.	377,54
25.12			Uklanjanje suhih stabala i raščišćavanje zelene površine u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 7 prema Novoj cesti	Uklonjena su suha stabla, orezana stabla, grmovi i nepoželjna vegetacija, očišćena je lokacija. Radovi su završeni.	2.868,06
		C	ENERGO D.O.O.		2.570,40
25.13			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici	242,55

				kod kućnog broja 12 na području MO Sveti Nikola za 1 svjetiljku.	
25.14			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ulici kod kućnog broja 12 na području MO Sveti Nikola za 1 svjetiljku.	416,39
25.15			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10 na području MO Sveti Nikola za 3 svjetiljke.	616,74
25.16			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 10 na području MO Sveti Nikola za 3 svjetiljke.	1.294,72

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

27	27		MO SVETI NIKOLA UKUPNO	126.125,00		80.230,47
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	51.900,00		50.264,61

27.1			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u istočnom dijelu Crnčićeve ulice	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.2			Ličenje ograda u Meštrovićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 24 do 38	6.300,00	Sanirano i oličeno 95 m' dvoredne zaštitne ograde te 20 m' rukohvata os čeličnih cijevi. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.273,75
27.3			Obnova oznaka parkirnih mjesta na parkiralištu u Ulici Ivana Luppisa sjeverno od kućnih brojeva 11 do 15	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.4			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u zapadnom dijelu Ulice Giuseppe Carabino	400,00	Izrađena je studija opravdanosti postave usporivača prometa	400,00
27.5			Sanacija udarnih rupa i ohrapavljenje kolnika Ulice Antuna Kosića Rika od kućnog broja 17 do raskrižja s Ulicom Giuseppe Carabino	41.500,00	Strojni iskop asfalta 282,13 m3, fino planirano 940,60 m2 posteljice, ugrađeno 235,15m3 tampona, utovar i odvoz 282,13 m3 materijala iz iskopa. Podravnato asfaltom AC22BASE 60t, podignut 1 poklopac, ugrađeno 940,60 m2 asfalta AC16E debljine 5 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	41.332,90
27.6			Realizacija zamjene postojećih znakova za pješački prijelaz sa fluorescentnim znakovima na pješačkom prijelazu u Ulici Giuseppe Carabino zapadno od kućnog broja 11	500,00	Demontirana 2 postojeća i montirano 2 kom novih metalnih stupova te prometni znakovi C02 (2 kom). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	497,50
27.7			Realizacija obnove pješačkog prijelaza sa trajnim materijalom u Ulici Giuseppe Carabino zapadno od kućnog broja 11	2.300,00	Postrugan pješački i zaustavna, iscrtan pješački u termoplastici 28 m2 i isprekidana zaustavna linija duž. 7 m.	1.545,14

					Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	
27.8			Obnova oznaka parkirnih mjesta na parkiralištu u Zametskoj ulici kod kućnih brojeva 58 i 60	200,00	Iscrtano je 13 okomitih, 1 koso i 1 uzdužno parkirno mjesto.	215,33
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	64.225,00		19.965,86
27.9			Postava klupe za sjedenje na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 21 do 27	1.400,00	Izvedena je postava klupe za sjedenje.	1.375,00
27.10			Postava stolne garniture na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 21 do 27	2.200,00	Izvedena je postava stolne garniture.	2.125,00
27.11			Postava vrtuljka na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 21 do 27	5.400,00	Izvedena je postava vrtuljka.	5.212,50
27.12			Građevinsko uređenje partera na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnog brojeva 21 do 27	825,00	Izvedeno je betoniranje podloge za postavu sprava.	1.332,00
27.13			Postava košarica za otpad na zelenoj površini u Medovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 21 do 27	2.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.14			Sadnja stabala na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici istočno od kućnog broja 25	2.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.15			Sadnja stabala na zelenoj površini u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 do 13	3.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

27.16			Sadnja stabala u Kršinićevoj ulici južno od kućnih brojeva 26 do 30	6.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.17			Sadnja stabala u Kršinićevoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 26 do 32	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.18			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Karasovoj ulici zapadno od kućnog broja 1	6.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.19			Građevinsko uređenje uz postavu novih sprava za vanjski fitness na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	3.500,00	Izvedeni su zemljani radovi i betoniranje podloge prije postave sprava.	1.315,11
27.20			Postava novih sprava za vanjski fitness na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	5.900,00	Izvedena je postava veslarice i kose kombinirane klupe.	5.650,00
27.21			Postava košarica za otpad na dječjem igralištu u Medovićevoj istočno od kućnog broja 21	700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.22			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 do 15	3.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.23			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Antuna Kosića Rika južno od kućnih brojeva 15 i 17	6.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.24			Postava novih klupa s naslonom na dječjem igralištu u Ulici Antuna Kosića Rika istočno od kućnog broja 15	2.800,00	Izvedena je postava klupa za sjedenje.	2.750,00

27.25			Postava košarica za otpad na dječjem igralištu u Ulici Antuna Kosića Rika istočno od kućnog broja 15	700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.26			Hortikulturno uređenje zelene površine oko igrališta za igru s loptom u Crnčićevoj južno od kućnog broja 7	5.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
27.27			Zamjena mreža na golovima na igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7	600,00	Izvedena je zamjena mreža.	206,25
		C	ENERGO D.O.O.	10.000,00		10.000,00
27.28			Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete na igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7	10.000,00	Izrađena je tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete na igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7 - dio troškova.	10.000,00