

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO TURNIĆ ZA 2025. GODINU

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

Tablica 1.

30	30	MO TURNIĆ			31.254,10
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		7.501,31
30.1			Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Turnić prema Ulici Vinka Benca	Montirano novo prometno ogledao dim. 80x60 cm na postojeći metalni stup. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	255,00
30.2			Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Antuna Barca na parkiralištu sjeverno od kućnih brojeva 3A, 3B, 3C, 3D do trgovačkog centra Plodine	Is crtano 91 okomito parkirališno mjesto 551 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	688,75
30.3			Zamjena postojećeg prometnog ogledala većim na spoju Ulice Antuna Barca s Ulicom Antuna Raspora Španca	Demontaža postojećeg i montaža novog prometnog ogledala dim. 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	205,00
30.4			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 - vertikalna signalizacija	Montirana 3 kom novih metalnih stupova, te po 2 kom prometnih znakova: C08, B30 "30", A22 dim 90 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	632,50
30.5			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Ulici Antuna Kosića Rika kod kućnog broja 7 - oprema	Postavljen usporivač prometa tipa ležeći policajac dužine 5 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	593,75

30.6		Realizacija prometnog elaborata za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Antuna Raspora Španca oko kućnih brojeva 2, 4 i 6	Montirana 4 kom novih metalnih stupova, te prometni znakovi: B04 2 kom, B45-1 1 kom, B45-3 1 kom, C05 2 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	668,75
30.7		Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa u Trogirskoj ulici - horizontalna signalizacija	Iscrtan natpis stop i zaustavna linija 2,5 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	43,44
30.8		Dodatni prioritet: Sanacija prilazne ceste Franje Čandeka kod kućnog broja 31- 35b	Sanirano 174,04 m2 kolnika i nogostupa, ugrađeno 61,74 m2 izravnavajućeg sloja asfalta debljine 6 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	4.414,12
	B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		5.617,50
30.9		Postava tabela zabrane odlaganja otpada u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 3D i u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 9 kod spremnika za komunalni otpad	Postavljene su 2 tabele.	625,00
30.10		Postava metalne zaštitne ograde na zelenu površinu u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 3a i 3b	Postavljeno 44,90 m ograde.	3.367,50
30.11		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1	Postavljena je dvostruka njihalica.	1.625,00
	C	ENERGO D.O.O.		18.135,29
30.12		Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca na području MO Turnić za 4 stupa i 6 svjetiljki.	530,89
30.13		Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca na području MO Turnić za 4 stupa i 6 svjetiljki.	13.048,15
30.14		Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Antuna Raspora Španca na području MO Turnić za 4 stupa i 6 svjetiljki.	4.556,25

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

32	32		MO TURNIĆ UKUPNO	64.262,00		38.212,13
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	25.162,00		23.616,00
32.1			Ličenje ograda i rukohvata prema autobusnoj stanici i dječjem igralištu u ulici Antuna Barca sjeverno od kućnih brojeva 3A do 9	12.362,00	Popravljeno i oličeno 180 m' ograde od kvadratnih čeličnih profila, te 20 m' rukohvata. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	12.331,25
32.2			Postava odbojnika na nogostupu zapadno od kućnog broja 8 Rapske ulice	5.200,00	Dobavljeno i montirano 36 m' pocinčanog odbojnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	4.900,00
32.3			Ličenje dvoredne ograde sjeverno od kućnog broj 8 u Rapskoj ulici	1.000,00	Popravljeno i oličeno 33 m' dvoredne zaštitne ograde. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	990,00
32.4			Sanacija ograde uz parkiralište u Ulici Vinka Benca južno od kućnih brojeva 4 i 4a	4.200,00	Uklonjena je postojeća te postavljena nova dvoredna zaštitna ograda 32,90 m'.	4.194,75

					Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	
32.5			Studija opravdanosti postave usporivača prometa u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 3	400,00	Izrađena je studija opravdanosti postave usporivača prometa.	400,00
32.6			Građevinsko - prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa na raskrižju Zvonimirove i Ulice Turnić	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.7			Geodetski elaborat za izradu Građevinsko - prometnog elaborata povećanja sigurnosti prometa na raskrižju Zvonimirove i Ulice Turnić	800,00	Izrađen je geodetski elaborat.	800,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	28.300,00		3.819,38
32.8			Tehnička priprema za uređenje parka za pse u Ulici Antuna Barca istočno od kućnih brojeva 6, 6A i 6B	4.700,00	Napravljena je projektna dokumentacija - Idejno rješenje ali se odustalo od glavnog projekta obzirom na nepogodan teren.	2.000,00
32.9			Postava rukohvata na zid u Ulici Antuna Kosića Rika zapadno od kućnog broja 6	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.10			Podizanje nadozida radi sprječavanja slijevanja oborinskih voda na parkiralište u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 4	6.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.11			Postava rukohvata uz stepenište u Šibenskoj ulici sa istočne i sjeverne strane od kućnog broja 4	1.800,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.12			Sanacija koševa i golova na sportskom igralištu u Šibenskoj ulici južno od kućnog broja 3	1.000,00	Izvedeno je prelićavanje malih i velikih golova.	750,00

32.13			Postava stolne garniture na sportskom igralištu u Šibenskoj ulici južno od kućnog broja 3	3.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.14			Postava klupa za sjedenje na sportskom igralištu u Šibenskoj ulici južno od kućnog broja 3	3.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
32.15			Građevinsko uređenje oko površine za klupe i stolne garniture na sportskom igralištu u Šibenskoj ulici južno od kućnog broja 3	5.000,00	Izvedeno je betoniranje podloge ispod stolne garniture koja je postavljena na zelenoj površini uz sportsko igralište.	1.069,38
32.16			Sanacija oštećenja stubišta koje se nalazi u ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 31	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	10.800,00		10.776,75
32.17			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29.	530,89
32.18			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29	7.200,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29.	7.954,31
32.19			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29	3.000,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 29.	2.291,55