

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU  
MO GORNJA VEŽICA ZA 2025. GODINU**

**II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE**

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Tablica 1.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
9	9	MO GORNJA VEŽICA			72.279,58
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		19.784,98
9.1			Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica. (Prihvaćena prenamjena sredstava, spajanje sa prioritetima MO iz 2025.)	Isfrezano 1.776,76 m <sup>2</sup> kolnika, zarezano 21 m' rubnjaka, ugrađeno 75 m' novih rubnjaka. Ugrađeno 11,66 m <sup>3</sup> tampona i 1.776,76 asfalta AC11E debljine 5 cm.	19.784,98
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		44.751,08
9.2			Ličenje rukohvata na vanjskom stubištu u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 28	Izvedena je sanacija stuba i podesta.	3.583,24
9.3			Sanacija stubišta koje spaja igralište Osnovne škole Gornja Vežica i parkiralište u Ulici Gornja Vežica kod kućnog broja 31 i postava rukohvata na stepeništu između crkve i mjesnog odbora	Izvedena je izrada i postava jednoreodne ograde na stubištu između crkve i mjesnog odbora.	271,25
9.4			Sanacija stubišta koje spaja igralište Osnovne škole Gornja Vežica i parkiralište u Ulici Gornja Vežica kod kućnog broja 31 i postava rukohvata na stepeništu između crkve i mjesnog odbora	Izvedeno je uklanjanje oštećenih stepenica i izrada novih.	1.029,96

9.5			Sanacija stubišta koje spaja igralište Osnovne škole Gornja Vežica i parkiralište u Ulici Gornja Vežica kod kućnog broja 31 i postava rukohvata na stepeništu između crkve i mjesnog odbora	Izvedena je izrada i postava jednorodne ograde na stubištu između igrališta OŠ G. Vežica i parkirališta.	126,75
9.6			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38	Izvedeno je građevinsko uređenje partera razbijanjem kamenja koje izlazi iz zemlje i nadopunom rizlom, uz postavu antistres podloge ispod sprave.	1.880,55
9.7			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38	Izvedeno je ličenje sprava.	300,00
9.8			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine - dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	Izvedeni su pripremni radovi za postavljanje ograde oko igrališta i premještanje klupe.	1.096,11
9.9			Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine - dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	Izvedena je postava ograde s vratima oko igrališta.	10.700,35
9.10			Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15	Uklonjena je stara kombinirana sprava za penjanje i klupa bez naslona.	525,00
9.11			Sanacija stubišta i rukohvata u Ulici Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ	Izvedeno je ličenje ograde uz stubište u dužini od 77 m.	2.331,68
9.12			Sanacija stubišta i rukohvata u Ulici Ratka Petrovića prema Ulici Sveti Križ	Izvedena je postava oplata i prijevoz materijala na lokaciju.	2.818,69
9.13			Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Sveti Križ sjeverno od kućnog broja 38	Izvedena je postava kombinirane sprave za malu djecu.	7.875,00
9.14			Dodatno opremanje dječjeg igrališta novim spravama u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 29	Izvedena je postava dvostruke ljujačke.	2.062,50
9.15			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15	Izvedeno je postavljanje kompletnog igrališta za veću djecu.	8.750,00
9.16			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića južno od kućnog broja 15	Izvedena je postava 2 klupe s naslonom.	1.400,00
		<b>C</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>		<b>7.743,53</b>
9.17			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80 na području MO Gornja Vežica za 1 stup i 5 svjetiljki.	530,89

9.18			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80 na području MO Gornja Vežica za 1 stup i 5 svjetiljki.	4.819,56
9.19			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića južno od kućnog broja 80 na području MO Gornja Vežica za 1 stup i 5 svjetiljki.	2.393,08

### III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>9</b>	<b>9</b>		<b>MO GORNJA VEŽICA UKUPNO</b>	<b>91.519,00</b>		<b>52.178,37</b>
		<b>A</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>38.719,00</b>		<b>38.128,51</b>
9.1			Postava stupića radi zabrane parkiranja na nogostupu u ulici Zdravka Kučića preko puta kućnog broja 28	500,00	Postavljeno 14 kom stupića fi 60mm od okruglih željeznih cijevi.	612,50
9.2			Elaborat proširenja kolnika na dio zelene površine u ulici Zdravka Kučića pored zgrade kućni broj 14	400,00	Izrađen je elaborat proširenja kolnika.	400,00
9.3			Radovi na proširenju prometnice u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 14	9.000,00	Strojno rušeno 2,03 m3 starih cestovnih građevina, iskopano 76,57 m3 starog asfalta i terena, fino planirano posteljice 207,92 m2, ugradnja tampona 62,38m3, utovar i odvoz materijala iz iskopa 76,57 m3, zasijecanje asfalta 25,65 m', ugrađeno 207,92 m2 asfalta AC 11 SURF d=5cm, ugrađeno 32 m' cestovnog betonskog rubnjaka.	10.616,74
9.4			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	400,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza	400,00
9.5			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00

9.6			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza s crvenom podlogom u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	3.700,00	Strojno uklanjanje postojećeg i iscrtavanje novog pješačkog prijelaza na crvenoj podlozi 42,78 m <sup>2</sup> , te isprekidane zaustavne linije 9m u trajnom materijalu. Demontirani postojeći i montirani 2 kom novih prometnih znakova C02 RA3. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	2.485,86
9.7			Postava dodatne svjetiljke na stup javne rasvjete uz pješački prijelaz u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 9	700,00	Dobavljena i montirana svjetiljka na stup javne rasvjete.	659,16
9.8			Studija opravdanosti smirivanja prometa od kućnog broja 8 prema istočnom dijelu Ulice Franje Belulovića	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.9			Elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Sveti Križ i u Ulici Marči	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	400,00
9.10			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju sigurnosti prometa u Ulici Sveti Križ i u Ulici Marči	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
9.11			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Ulici Sveti Križ i u Ulici Marči	2.700,00	Iscrtano 3,5m <sup>2</sup> oznake H15, te dvoje oznake djeca na cesti. Iscrtana oznaka B30 "30" i H73 u trajnom materijalu. Saniran postojeći temelj stupa, postavljeno je 3 kom novih metalnih stupova l=360 cm te prometni znakovi A16, A16 RA2, A20, B24 "3,5t", C22 "ZONA 30" (3 kom), C23 "ZAVRŠETAK ZONE 30" (2 kom), C05, E05 "Osim za komunalna vozila". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	2.035,25

9.12			Sanacija asfalta na kružnom toku u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 1 Zamjenska pozicija: Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica	19.919,00	Izrađeno 58,34 m2 nosivog sloja kolne konstrukcije, pošpricano 1.776,76 m2, ugrađen završni sloj asfalta AC16 debljine 5 cm 1.776,76 m2.  Prihvaćena prenamjena od strane Mjesnog odbora, te se sredstva spajaju sa sredstvima Prijelaznog rada 23/25. Realizacija povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Franje Belulovića i dopuna prometne signalizacije u Ulici Gornja Vežica. Navedena planska pozicija će se realizirati preko redovnog održavanja nakon radova Energa.	19.919,00
		<b>B</b>	<b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>	<b>40.800,00</b>		<b>2.881,11</b>
9.13			Sanacija vanjskog stubišta u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 28	5.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.14			Uređenje zelene površine u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 39	10.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.15			Uređenje zelene površine u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 43	2.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.16			Ličenje stupova ograde na igralištu s loptom u ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 39	3.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.17			Sanacija ograde i orezivanje zelenila u ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 13	3.200,00	Izvedeno je orezivanje grmova, stabala i autohtone vegetacije na prostoru sjeverno od benzinske crpke INA, pri čemu su uklonjena suha, bolesna i nagnuta stabla te je odvezeno deponirano granje i komunalni otpad.	2.881,11

9.18			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Stipčić istočno od kućnog broja 39	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.19			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Braće Stipčić istočno od kućnog broja 39	10.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
9.20			Postava video nadzora pored spremnika za otpad na spoju ulica Zdravka Kučića i Franje Belulovića ispod kućnog broja 22	4.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		<b>C</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>12.000,00</b>		<b>11.168,75</b>
9.21			Tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete na košarkaškom i odbojkaškom igralištu Osnovne škole Gornja Vežica	12.000,00	Izrađena je tehnička dokumentacija proširenja javne rasvjete na košarkaškom i odbojkaškom igralištu Osnovne škole Gornja Vežica.	11.168,75