

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO KANTRIDA ZA 2025.

### II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova. Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

**Tablica 1.**

13	13	<b>MO KANTRIDA</b>			<b>28.840,29</b>
		<b>A</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>		<b>117,50</b>
13.1			Realizacija dopune prometne signalizacije na ulazu iz Liburnijske ulice u Lošinjsku ulicu u blizini kućnog broja 5	Postavljeni novi prometni znakovi B24 i E05.	117,50
		<b>B</b>	<b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>		<b>25.058,34</b>
13.2			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića	Izvedeno je uklanjanje stare klackalice i vrtuljka te postava antistres podloge ispod ljujačke.	3.674,13
13.3			Sanacija stubišta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	Izvedena je sanacija stubišta.	1.022,44
13.4			Sanacija stubišta u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	Izvedena je postava rukohvata.	306,36
13.5			Ličenje rukohvata u Labinskoj ulici od kućnog broja 43 do kućnog broja 45	Izvedeno je ličenje ograde.	1.046,19
13.6			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića	Izvedena je postava kombinirane sprave za veću djecu, klackalice i vrtuljka.	17.218,75
13.7			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Milčetića	Orezani su grmovi i stabla.	321,03
13.8			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 46	Uklonjena su dva suha stabla i orezane grane.	472,00
13.9			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 42 do kućnog broja 47	Orezana su stabla i uklonjena tri suha stabla.	997,44
		<b>C</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>		<b>3.664,45</b>
13.10			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21 na području MO Kantrida za 3 svjetiljke.	1.062,11
13.11			Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete između Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 28 i Bujske ulice kod kućnog broja 21 na području MO Kantrida za 3 svjetiljke.	1.237,00
13.12			Radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17	Izvedeni su radovi za nastavak proširenja javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17 na području MO Kantrida za 2 svjetiljke.	413,31

13.13		Oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17	Postavljena je oprema za nastavak proširenja javne rasvjete u Bujskoj ulici oko kućnog broja 17 na području MO Kantrida za 2 svjetiljke.	952,03
-------	--	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

### III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025.godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

**Tablica 2.**

13	13		MO KANTRIDA UKUPNO	139.404,00		124.070,28
		<b>A</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>97.004,00</b>		<b>96.483,80</b>
13.1			Sanacija sjevernog nogostupa u Pulskoj Ulici Zamjenska stavka: Sanacija kolnika u Pulskoj ulici od kućnog broja 30 do raskrižja sa Liburnijskom ulicom	55.700,00	Isfrezano 2.158 m2 kolnika, pošpricano 2.158 m2 bitumenskom emulzijom, podravnano 130 m2 asfaltom d=6 cm, ugraženo 2.158 m2 završnog sloja asfalta AC11E.	55.700,00
13.2			Ličenje ograde u Ulici Marina Jakominića	7.000,00	Popravljeno 8 m' jednoredne i 20 m' dvoredne ograde. Oličeno 71 m' jednoredne te 125 m' dvoredne ograde.	7.000,00
13.3			Ličenje rukohvata u Ulici Vere Bratonja kod kućnih brojeva 28 i 30	1.100,00	Oličeno 73m' rukohvata.	1.095,00
13.4			Sanacija dijela nogostupa u Pulskoj Ulici kod kućnog broja 11 Zamjenska stavka: Rješavanje oborinske odvodnje u ulici Mate Balote kod kućnog broja 1	3.200,00	Izrađen je slivnički kanal te je postavljena linijska rešetka 5,85 m'.	7.301,25
13.5			Sanacija asfalta u Liburnijskoj Ulici kod kućnog broja 24	10.700,00	Sanirano 210,84 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	10.542,00
13.6			Elaborat postave usporivača prometa u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja usporivača prometa.	400,00
13.7			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na postavi usporivača prometa u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
13.8			Realizacija postave usporivača prometa u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	2.000,00	Dopremljen i montiran usporivač prometa tip "ležeći policajac" visine 5 cm dužine 8 m. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.280,00
13.9			Realizacija postave vertikalne signalizacije te obilježavanja horizontalne signalizacije u Bujskoj ulici kod kućnog broja 19	1.900,00	Demontiran postojeći prometni znakovi (2 kom), montiran novi metalni stup za postavljanje jednog prometnog znaka te novi prometni znakovi C03 (2 kom), C08 (2 kom), K12-2 (2 kom) i K12-3 (2 kom). Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	915,00
13.10			Sanacija kolnika i parkirališta u Ulici Silva Lovre Milenića kod kućnog broja 35	2.700,00	Sanirano 68,24 m2 kolnika, te 18,40 m2 izravnavajućeg sloja.	2.700,00

13.11			Postavljanje prometnog ogledala u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 1	400,00	Postavljen novi metalni stup i prometno ogledalo fi 60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	308,75
13.12			Sanacija asfalta prilazima garažama u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 1	9.104,00	Strojni iskop asfalta i terena 68,97 m3, planiranje i valjanje posteljice 229,89 m2, odvoz materijala na deponiju 68,97 m3, zasijecanje asfalta 17,90 m', ugrađeno 57,47 m3 tampona, ugrađeno 229,89 m2 asfalta AC 11 SURF d=5 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	8.941,80
13.13			Sanacija potpornog zida na parkiralištu u Ulici Mate Balote sjeverno od kućnog broja 1	2.500,00	Sredstva prenamijenjena na zamjensku stavku.	0,00
		<b>B</b>	<b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>	<b>21.600,00</b>		<b>6.787,05</b>
13.14			Orezivanje zelenila oko postojećeg rasvjetnog tijela u Bujskoj ulici južno od kućnog broja 15	1.000,00	Izvedeno je orezivanje stabala i grmova te je uklonjeno jedno suho stablo.	342,61
13.15			Hortikulturno uređenje zelenih površina u Ulici Mate Balote oko kućnih brojeva 53, 55 i 57	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
13.16			Sanacija zemljane podloge u Ulici Silva Lovre Milenića kućni brojevi od 33, 35 37, 39 do kućnog broja 41	3.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
13.17			Hortikulturno uređenje površine u Bujskoj ulici kod kućnog broja 16	1.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
13.18			Postava rukohvata na stepeništu u Lošinjskoj ulici od kućnog broja 3 do Labinske ulice kod kućnog broja 4	3.300,00	Postavljen je rukohvat uz stubište.	2.149,48
13.19			Sanacija stubišta u Liburnijskoj ulici južno od kućnog broja 24	4.600,00	Radovi na sanaciji izvršeni.	3.501,83
13.20			Ličenje ograde i hortikulturno uređenje uz stubište u Labinskoj ulici južno od kućnog broja 14	3.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
13.21			Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ede Jardasa južno od kućnog broja 1	1.000,00	Posađena su 2 stabla lagestremije.	793,13
13.22			Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ede Jardasa južno od kućnog broja 46	1.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		<b>C</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>20.800,00</b>		<b>20.799,43</b>
13.23			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31.	530,89
13.24			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31	4.500,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31.	3.413,51
13.25			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31	1.300,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31.	1.083,50
13.26			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonja kod kućnog broja 30	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 30.	530,89

13.27			Radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonja kod kućnog broja 30	2.200,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 30.	2.134,48
13.28			Oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonja kod kućnog broja 30	1.100,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 30.	863,90
13.29			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa	500,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa.	530,89
13.30			Radovi za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa	6.600,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa.	7.523,70
13.31			Oprema za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa	3.600,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na nedostajućim mjestima na šetalištu Milića Jardasa.	2.184,33
13.32			Dodatni prioritet: Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30	0,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30.	132,72
13.33			Dodatni prioritet: Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30	0,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30.	616,47
13.34			Dodatni prioritet: Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30	0,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Ljubljanska cesta od kućnog broja 28 do kućnog broja 30.	1.254,15