

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO BANDEROVO ZA 2025. GODINU**  
**II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE**

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Tablica 1.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1	MO BANDEROVO			6.580,09
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		6.580,09
1.1			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee - vertikalna signalizacija	Izvedena demontaža postojećih i montaža novog znaka B30 "30" i C02 RA3 2 kom. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	296,25
1.2			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u ulicama Braće Branchetta i Uspon Ladislava Tomee - horizontalna signalizacija	Ocrtana horizontalna oznaka B02 "STOP" 7,50 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	271,88
1.3			Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 - horizontalna signalizacija	Iscrtana oznaka zabrane parkiranja 0,48 m2, polje za usmjeravanje prometa 15m2 te 5 kom parkirnih mjesta 51 m'.	171,09
1.4			Realizacija elaborata obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama Obitelji Duiz i Rudolfa Tomšića od kućnog broja 9 do kućnog broja 15 - vertikalna signalizacija	Postavljen novi metalni stup te prometni znak C39. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	141,25
1.5			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica - vertikalna signalizacija	Montiran novi prometni stup l=420 cm te novi prometni znak A22.	230,00
1.6			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa u Ulici Dr.Frana Kresnika kod dječjeg vrtića Zvezdica - ogledala	Dobavljen i postavljen stup i cestovno prometno ogledalo 80X60 cm.	292,50
1.7			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Braće Branchetta od kućnog broj 25 prema raskršću ulica Rudolfa Tomšića i Uspon Ladislava Tomee	Zarezano 26,5m', isfrezano 1.134 m2 asfalta.	5.177,13

### III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOWI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOWI	UTROŠENA SREDSTVA
1	1		<b>MO BANDEROVO UKUPNO</b>	<b>19.869,00</b>		<b>19.808,50</b>
		<b>A</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>13.069,00</b>		<b>13.010,63</b>
1.1			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 1	1.400,00	Iscrtan je pješački prijelaz 40 m2 i 10 m zaustavne linije u trajnom materijalu.	1.687,50
1.2			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Ulici Braće Branchetta kod kućnog broja 23	1.800,00	Postrugana su dva pješačka prijelaza ukupne površine 36 m2, te su iscrtani novi u trajnom materijalu.	1.869,75
1.3			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Ulici doktora Frane Kresnika kod kućnog broja 8	800,00	Postrugani su postojeći, te su iscrtani novi pješački prijelaz 16 m2 i zaustavna linija 1 m2 u trajnom materijalu.	882,94
1.4			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Ulici doktora Frane Kresnika kod kućnog broja 14	800,00	Postrugani su postojeći, te su iscrtani novi pješački prijelaz 16 m2 i zaustavna linija 1 m2 u trajnom materijalu.	882,94
1.5			Iscrtavanje postojećeg pješačkog prijelaza u bijeloj plastici u Ogulinskoj ulici kod kućnog broja 20	700,00	Iscrtan je pješački prijelaz 14 m2, 7 m zaustavne linije, stop 7,5 m2, te stop linija 4 m u trajnom materijalu.	1.087,50
1.6			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvedbe pješačkih prijelaza u bijeloj plastici na području MO Banderovo	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
1.7			Sanacija stepenica i prolaza u Ulici Braće Branchetta od kućnog broja 1/2 prema kućnom broju 7	7.269,00	Sanirana betonska površina reparaturnim mortom 63 m2.	6.300,00
		<b>B</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>6.800,00</b>		<b>6.797,87</b>
1.8			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha.	132,72
1.9			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha	800,00	Izvedeni su radovi za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha.	815,56

1.10		Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha	1.800,00	Postavljena je oprema za rekonstrukciju javne rasvjete na raskršću Ulice Rudolfa Tomšića i Ulice Corrada Ilijassicha.	1.254,15
1.11		Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	400,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22.	398,17
1.12		Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	2.000,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22.	3.191,87
1.13		Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	1.600,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 16 do kućnog broja 22.	1.005,40