

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA BRAŠĆINE-PULAC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2025. GODINE

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
4	4	MO BRAŠĆINE – PULAC			18.488,06
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		18.488,06
4.1			Dodatni prioritet: Realizacija uklanjanja vibro-traka i obilježavanja optičkih crta u Ulici Kozala kod OŠ Belveder - horizontalna signalizacija	Isrtane poprečne optičke crte 16m2. Uklanjanje 105 m' postojećih vibracijskih traka. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	134,00
4.2			Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u ulici Kozala i Drenovski put	Isfrezano kolnika 4.312,35 m², obrada bitumenskom emulzijom 4.312,35, ugradnja izravnavajućeg sloja 193,83m2, strojna ugradnja asfalta AC11E 4cm 4312,35m2.	18.354,06

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
4	4		MO BRAŠĆINE – PULAC UKUPNO	114.893,00		63.302,62
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	58.100,00		58.213,91
4.1			Ličenje ograde u Ulici Kozala kod kućnog broja 69A	1.200,00	Popravljeno i oličeno 23m' ograde od kvadratnih čeličnih profila. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	1.187,50
4.2			Postavljanje zaštitne ograde u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 17	3.200,00	Postavljena nova troredna zaštitna ograda 25m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.125,00
4.3			Sanacija kolnika u Ulici Kozala od kućnog broja 70 do kućnog broja 88	53.000,00	Planirano i valjano 862,50m2 posteljice, isfrezano 862,50 m2 asfalta, ugrađeno 862,50 m2 izravnavajućeg sloja, te 862 m2 završnog sloja asfalta.	53.003,91
4.4			Elaborat postave prometnih znakova u Ulici Lukovići	400,00	Izrađen je elaborat postavljanja vertikalne signalizacije.	400,00
4.5			Realizacija postave prometnih znakova u Ulici Lukovići	300,00	Postavljeni su novi prometni znakovi A20 (2 kom), B02, i B30 "30".	497,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	56.793,00		5.088,71
4.6			Ličenje ograde i popravak oštećenja na dijelu stuba u Ulici Lukovići kod kućnog broja 15 prema podhodniku	8.300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

4.7			Postava kamere na vrhu Ulice Oktavijana Valića prema Rječini	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
4.8			Postava kamere u Ulici Lukovići kod kućnog broja 23	4.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
4.9			Raščišćavanje biljne sastojine uz Drenovski put od raskrižja sa streljanom do kućnog broja 53	3.000,00	Uklonjena je vegetacija od spoja s cestom za streljanu do k.br. 53 u Ulici Pulac.	3.001,51
4.10			Raščišćavanje biljne sastojine uz Drenovski put od okretišta autobusne linije 4 do kućnog broja 11	2.000,00	Uklonjena je vegetacija duž prometnice da ne smeta prolazu motornih vozila i pješaka.	2.087,20
4.11			Nastavak uređenja zelene površine pored dvorane Dinko Lukarić	34.493,00	Sredstva su proslijeđena u Rijeka sport.	0,00