

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO PEĆINE ZA 2025. GODINU
II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Tablica 1.

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.970,94
18.1			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 - horizontalna signalizacija	Ocrtano polje za usmjeravanje prometa 11,75 m ² . Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	47,44
18.2			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećih i montaža novih stupova vertikalne prometne signalizacije 2 kom, te postavljanje 2 kom prometnih znakova C02. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	252,50
18.3			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 15 -stupići	Postavljeno 6 kom fleksibilnih stupića. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	315,00
18.4			Postava prometnog ogledala u Ulici Janka Polića Kamova nasuprot izlaza s parkirališta kod kućnog broja 101	Montiran novi prometni stup l=360 cm te novo prometno ogledalo dim. 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	292,50
18.5			Dodatni prioritet: Sanacija asfalta i prstena drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnih brojeva 54 i 56	Ručno transportirano 7,60 m ³ materijala, sanirano 19 m ² površine granitnim kockama 20x40 cm.	2.063,50
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		1.508,25
18.6			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81	Izvedena je dobava, doprema i razastiranje rizle na površinu ispod nove sprave.	108,25
18.7			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 81	Postavljena je klupa s naslonom.	700,00
18.8			Postava fitness sprave i klupe s naslonom na betonskoj površini južno od Ulice Pećine kućni broj 11	Postavljena je klupa s naslonom.	700,00
		C	ENERGO D.O.O.		8.897,68

18.9		Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 na području MO Pećine za 2 stupa i 2 svjetiljke.	530,89
18.10		Radovi za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 na području MO Pećine za 2 stupa i 2 svjetiljke.	6.705,55
18.11		Oprema za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na stubama Malika Tintilinića od Ulice Janka Polića Kamova do Ulice Šetalište trinaeste divizije kod kućnog broja 25 na području MO Pećine za 2 stupa i 2 svjetiljke.	1.661,24

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/ IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
20	20		MO PEĆINE UKUPNO	27.599,00		20.014,11
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	11.299,00		4.247,50
20.1			Postavljanje stupića na nogostupu kod pješačkog prijelaza u Ulici Janka Polića Kamova kućni broj 101	500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
20.2			Elaborat povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 101	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti.	400,00
20.3			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 101 - vertikalna signalizacija	700,00	Demontirano je 2 kom postojećih te montirano 2 kom novih prometnih znakova C02 RA3. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	380,00
20.4			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 101 - treptači	4.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
20.5			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 25	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa	400,00
20.6			Realizacija elaborata povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije 25	1.000,00	Iscrtan pješački prijelaz s crvenim poljem 21,16 m ² i isprekidana zaustavna linija 4m u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	868,50
20.7			Elaborat privremene prometne regulacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 25	300,00	Neće se izvoditi, sredstava u iznosu 300,00 € prebačeno na Novu poziciju.	0,00
20.8			Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije 75	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti.	400,00

20.9		Realizacija Elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije 75	1.400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
20.10		Elaborat privremene prometne regulacije prilikom povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 75	300,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa.	300,00
20.11		Sanacija asfalta i prstena drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnih brojeva 54 i 56	1.499,00	Ručno transportirano 7,60 m3 materijala, sanirano 19 m2 površine granitnim kockama 20x40 cm.	1.499,00
	B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	16.300,00		15.766,61
20.12		Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Janka Polića Kamova oko kućnog broja 95a	1.500,00	Izvedeno je orezivanje stabala i grmova, uklanjanje loših stabala te odvoz nastalog materijala.	1.090,00
20.13		Postava stolne garniture u Vidovom parku	2.600,00	Postavljena je stolna garnitura.	2.250,00
20.14		Premještaj klupe s naslonom u Vidovom parku	400,00	Izvedeno je uklanjanje klupe s naslonom.	400,00
20.15		Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Vidovom parku	3.100,00	Izvedeni su radovi na uklanjanju starih sprava i dohrana rizlom.	4.001,61
20.16		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Vidovom parku	8.700,00	Postavljena je dvostruka klackalica, vrtuljak i njihalica na oprugu.	8.025,00