

IZVJEŠĆE
o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području Mjesnog odbora Zamet za razdoblje siječanj - prosinac 2025. godine

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

32	32	MO ZAMET			47.239,73
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.		3.035,63
32.1			Realizacija elaborata ograničenja brzine u Ulici Braće Monjac i Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od raskrižja s Ulicom Ludvetov breg do raskrižja s Ulicom Braće Monjac - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećih i montaža 3 kom novih stupova vertikalne prometne signalizacije, te postavljanje prometnih znakova: A08 (2 kom), B30 "30" (2 kom), B30 "40", B36, A05 dim. 60 cm, A05-1 dim. 90 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	736,25
32.2			Obnova parkirališnih mjesta u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 24	Ocrtano 37 parkirnih mjesta.	583,75
32.3			Obnova parkirališnih mjesta i oznake za zabranu parkiranja sjeverno od kućnog broja 4 u Ulici Braće Mohorić	Ocrtana 23 okomita parkirna mjesta 149 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	186,25
32.4			Postava prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Braće Bačić na Ulicu Ivana Čikovića Belog	Demontaža postojećeg i montaža novog prometnog ogledala dim. 80x60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	205,00
32.5			Iscrtavanje novih parkirnih mjesta južno od kućnog broja 28 u Ulici Braće Bačić - horizontalna signalizacija	Iscrtano 13 parkirnih mjesta 116,40 m'. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	145,50
32.6			Dodatni prioritet: Realizacija postave znakova ograničenja kretanja kamionima ulicom Milutina Bataje (južno od skretanja iz Ulice Ivana Čikovića Belog)	Postavljeno 3 kom novih stupova te novi prometni znakovi B08, B28-1, B30 "30", C03, te dopunske ploče E05 (2 kom), E06-13 I E07. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	638,75

32.7			Dodatni prioritet: Realizacija postave znakova ograničenja kretanja kamionima ulicom Milutina Bataje (južno od skretanja iz Ulice Ivana Čikovića Belog) - horizontalna signalizacija	Ocrtana oznaka H78 djeca na cesti 5 kom, isprekidana razdjelna 10 m', puna razdjelna 10 m' i i zaustavna linija 5,5 m2. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	89,19
32.8			Dodatni prioritet: Realizacija dopune prometne signalizacije na raskrižju ulice Berte Jards i Ulice Majjana Vičića - vertikalna signalizacija	Demontaža postojećeg i montaža novog stupa vertikalne prometne signalizacije, prometni znak B02, te prometno ogledalo fi 60 cm.	407,50
32.9			Dodatni prioritet: Realizacija dopune prometne signalizacije na raskrižju ulice Berte Jards i Ulice Marijana Vičića - horizontalna signalizacija	Ocrtana oznaka "STOP" i zaustavna linija 2,5 m2.	43,44
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE		38.761,23
32.10			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušan istočno od kućnog broja 7	Izvedeno je uklanjanje nepoželjne vegetacije s površina, betoniranje podloge za postavu antistres podloge i sanacija zida.	3.766,25
32.11			Hortikulturno uređenje zelene površine ispred zgrade u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 16	Postavljene su drvene letve na klupe.	190,00
32.12			Postava rukohvata u Ulici Marijana Stepčića istočno od kućnog broja 4	Izvedena je izrada i ugradba rukohvata uz stubište.	179,55
32.13			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Obitelji Sušan istočno od kućnog broja 7	Izvedeno je uklanjanje nepoželjne vegetacije s površina.	304,50
32.14			Raščišćavanje šumske sastojine i uklanjanje ograde u Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 26	U Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 26 izvedeno je raščišćavanje šumske sastojine i uklanjanje ograde.	393,75
32.15			Postava rukohvata u Ulici Baredice zapadno od kućnog broja 12	Izvedena je ograda.	1.820,00
32.16			Uređenje okoliša Groblja Zamet, Zamjenska stavka: izvedba staze u Ulici Baredice zapadno od kućnog broja 12	Izvedena je staza.	9.509,63
32.17			Sanacija površine stubišta u Ulici Braće Bačić južno od kućnog broja 7	Izvedena je sanacija stepenica i podesta.	3.479,88
32.18			Uređenje stubišta u Ulici Ludvetov breg sjeverozapadno od kućnog broja 1	Izvedeno je stepenište.	8.604,49
32.19			Uređenje stubišta u Ulici Ludvetov breg sjeverozapadno od kućnog broja 1, Zamjenska stavka: izvedba jednorodne ograde uz stubište	Izvedena je postava jednorodne ograde uz novo stepenište.	1.950,00

32.20			Izrada upojnog bunara na dječjem igralištu u Ulici Braće Cetina između kućnih brojeva 2 i 4	Izrađen je upojni bunar i popravljani su rubnjaci oko partera igrališta.	857,50
32.21			Sanacija pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnog broja 16	Saniran je tlakavac.	131,25
32.22			Postava ograde u Ulici Bože Vidasa zapadno od kućnog broja 19	Izvedena je postava ograde u Ulici Bože Vidasa zapadno od kućnog broja 19.	306,63
32.23			Postava ograde u Ulici Petra Jurčića 6 kod košarkaškog igrališta i Zapadno od parkirališta Braće Cetina sjeverno od 2 i 4 (Zamjenska lokacija)	Izvedena je postava ograde u Ulici Petra Jurčića 6 kod košarkaškog igrališta te na zamjenskoj lokaciji zapadno od parkirališta Braće Cetina, sjeverno od kućnih brojeva 2 i 4.	1.625,00
32.24			Postava ograde u Ulici Obitelji Sušanjanj zapadno od kućnog broja 9	Izvedena je postava ograde u Ulici Obitelji Sušanjanj zapadno od kućnog broja 9.	487,50
32.25			Sanacija rukohvata u Ulici Ludvetov breg zapadno od kućnog broja 16	Izvedena je sanacija rukohvata u Ulici Ludvetov breg zapadno od kućnog broja 16.	552,50
32.26			Ličenje ograde u Ulici Braće Cetina sjeverozapadno od kućnog broja 2	Izvedeno je ličenje ograde u Ulici Braće Cetina sjeverozapadno od kućnog broja 2.	1.334,38
32.27			Raščišćavanje šumske sastojine i uklanjanje ograde u Ulici Bože Vidasa oko kućnog broja 26	U biljnoj sastojini nasuprot ulaza u stambenu zgradu izvedeno je uklanjanje suhih i bolesnih stabala, orezivanje grmova i stabala, uklanjanje kupina, penjačica i samonikle vegetacije te je odvezeno 20 m ³ deponiranog biljnog i raznog komunalnog otpada.	816,98
32.28			Hortikulturno uređenje zelene površine u Plitvičkoj ulici oko kućnog broja 7	Posađena su 3 stabla melije nasuprot k.br.7.	1.167,50
32.29			Uređenje stubišta u Ulici Ludvetov breg sjeverozapadno od kućnog broja 1	Izvedeno je orezivanje živice, grmova i stabala te uklanjanje suhih stabala i penjačica sa stabala i ograde.	432,69
32.30			Orezivanje vegetacije u Ulici Bože Vidasa sjeverno od kućnog broja 28	Orezani su hrastovi sa sjeverne strane zgrade.	851,25
		C	ENERGO D.O.O.		5.442,87
32.31			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8 na području MO Zamet za 11 svjetiljki.	132,72
32.32			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8 na području MO Zamet za 11 svjetiljki.	1.441,69

32.33			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića oko kućnog broja 6 i kućnog broja 8 na području MO Zamet za 11 svjetiljki.	3.868,46
-------	--	--	---	---	----------

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

34	34		MO ZAMET UKUPNO	132.564,00		107.344,12
		A	RIJEKA PLUS D.O.O.	53.800,00		52.815,24
34.1			Sanacija kolnika u Ulici Braće Bačić kod kućnog broja 25	5.200,00	Lokalno sanirano 112,20 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.189,25
34.2			Sanacija prilaza u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 17	4.900,00	Sanirano 127,82 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.911,68
34.3			Sanacija kolnika u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 23	4.000,00	Sanirano 160,58 m2 kolnika.	7.426,83
34.4			Sanacija kolnika u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 10	6.000,00	Sanirano 127,47 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	5.895,49
34.5			Sanacija kolnika u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 20 Zamjenska stavka: Sanacija kolnika u ulici Braće Bačić kod kućnih brojeva 24 i 26	10.000,00	Lokalno sanirano 84,20 m2 kolnika. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.315,00
34.6			Sanacija stjenskog pokosa zapadno od kućnog broja 8b u Ulici Ivana Čikovića Belog	5.900,00	Ručno uklonjeno, utovareno i usitnjeno 3 m3 labilnih stijena, rušeno 6kom stabala, uklonjeno 285,90 m2 nepoželjne vegetacije na pokosu, utovar i odvoz 3 m3 materijala, ugrađeno 285,90 m2 mreže, dobavljeno i ugrađeno 90 m' pocinčane sajle 12 mm za horizontalno povezivanje.	5.900,00

34.7			Sanacija kolnika u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 13 Zamjenska stavka: Sanacija kolnika u ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 11	6.700,00	Poravnato 21,45 m2, te sanirano 124,65 m2 kolnika.	6.381,75
34.8			Sanacija ograde i zida na parkiralištu sjeverno od kućnog broja 22 u Ulici Ludvetov breg	3.500,00	Popravljeno i oličeno 74 m' troredne zaštitne ograde. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	3.483,75
34.9			Sanacija nogostupa i postava rubnjaka u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7	4.100,00	Ugrađeno 33 m' parkovnog rubnjaka.	4.100,00
34.10			Obnova horizontalne signalizacije na raskrižju ulica Braće Cetina i Ante Pilepića	200,00	Iscrtane 3 jednostrane strelice pješački prijelaz 6 x 4 m, zaustavna linija 6 m, stop zaustavne linije 10 m x 2 kom.	389,00
34.11			Elaborat povećanja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Ludvetov Breg i Vladivoja i Milivoja Lenca	400,00	Izrađen je elaborat povećanja sigurnosti prometa.	400,00
34.12			Elaborat privremene prometne signalizacije prilikom realizacije elaborata povećanja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Ludvetov Breg i Vladivoja i Milivoja Lenca	300,00	Izrađen je elaborat privremene signalizacije.	300,00
34.13			Realizacija elaborata povećanja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Ludvetov Breg i Vladivoja i Milivoja Lenca - vertikalna signalizacija	300,00	Postavljen metalni stup za postavljanje dva prometna znaka te novi prometni znakovi B01, B30 "30" 2 kom i dopunska ploča E02-1 "STOP 100m".	387,50
34.14			Realizacija elaborata uređenja prometa povećanja sigurnosti prometa na raskrižju ulica Ludvetov Breg i Vladivoja i Milivoja Lenca - horizontalna signalizacija	900,00	Iscrtana horizontalna oznaka H74 u trajnom materijalu. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	281,25
34.15			Elaborat prometnog uređenja Plitvičke ulice	400,00	Izrađen je elaborat prometnog uređenja.	400,00
34.16			Privremeno prometno rješenje prilikom izvođenja prometnog uređenja Plitvičke ulice	300,00	Navedeno se neće realizirati. Sredstva prebačena na zamjenske stavke.	0,00
34.17			Realizacija elaborata prometnog uređenja Plitvičke ulice - vertikalna signalizacija	400,00	Postavljen novi prometni znak B30 "30". Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	53,75
34.18			Realizacija elaborata prometnog uređenja Plitvičke ulice - horizontalna signalizacija	100,00	Odustaje se od realizacije, sredstva prebačena na Novu poziciju.	0,00
34.19			Obnova horizontalne signalizacije parkirališta u Ulici Ivana Čikovića Belog oko kućnog broja 8a	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		B	KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE	67.664,00		43.444,13

34.20			Tehnička priprema za sanaciju zida na igralištu u Ulici Ivana Lenca zapadno od kućnog broja 28	5.000,00	Izvedena je tehnička priprema za sanaciju zida na igralištu u Ulici Ivana Lenca, zapadno od kućnog broja 28.	4.250,00
34.21			Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Mirka Jengića	7.500,00	Izvedena je postava antistres podloge na dječjem igralištu u Ulici Mirka Jengića.	5.843,75
34.22			Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Braće Bačić sjeverno od kućnog broja 32	3.700,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.23			Dodatno uređenje odmorišta u Ulici Mate Sušnja sjeverozapadno od kućnog broja 3	3.600,00	Izvedeno je dodatno uređenje odmorišta u Ulici Mate Sušnja, sjeverozapadno od kućnog broja 3.	2.291,93
34.24			Dodatno opremanje odmorišta u Ulici Mate Sušnja sjeverozapadno od kućnog broja 3	2.600,00	Izvedeno je dodatno opremanje odmorišta u Ulici Mate Sušnja, sjeverozapadno od kućnog broja 3.	2.125,00
34.25			Hortikulturno uređenje u Ulici Braće Bačić od kućnog broja 34 do kućnog broja 38	3.300,00	Izvedeni su radovi na prostoru sjeverno od kućnog broja 34, uključujući i okoliš parkirališta istočno od kućnog broja 38, koji su obuhvatili orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih, bolesnih i nagnutih stabala, čišćenje kupine, penjačica i samonikle vegetacije te odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada.	1.678,76
34.26			Uređenje okoliša u Ulici Baredice oko kućnog broja 14	7.100,00	Izvedeno je uređenje okoliša u Ulici Baredice oko kućnog broja 14. Fature su iz 2. i 3. 2026.	14.042,81
34.27			Hortikulturno uređenje u Ulici Marjana Vičića oko kućnog broja 8	3.200,00	Izvedeni su radovi u okolišu stambene zgrade na kućnom broju 8, uključujući i dječje igralište, koji su obuhvatili orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih, bolesnih i nagnutih stabala, čišćenje penjačica i samonikle vegetacije te odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada.	1.195,88
34.28			Uređenje zelene površine oko parkirališta u Zametskoj ulici kod kućnog broja 96	2.900,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.29			Postava sprava za vježbanje na igralište u Ulici Petra Jurčića jugozapadno od kućnog broja 4	10.000,00	Izvedena je postava sprava: veslarice, eliptične hodalice i kose kombinirane klupe.	8.712,50
34.30			Uređenje uz postavu sprava za vježbanje na igralište u Ulici Petra Jurčića jugozapadno od kućnog broja 4	500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

34.31			Uređenje odmorišta u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 26	7.100,00	Izvedeni su radovi na prostoru predviđenom za odmorište koji su obuhvatili orezivanje grmova i stabala, uklanjanje suhih, bolesnih i nagnutih stabala, čišćenje penjačica i samonikle vegetacije te odvoz deponiranog granja i komunalnog otpada.	553,50
34.32			Postava garniture za sjedenje u Ulici Braće Bačić istočno od kućnog broja 26	2.600,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.33			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Zametskoj ulici istočno od kućnog broja 86	4.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.34			Postava klupa za odmor u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 14	3.000,00	Izvedena je postava klupa za odmor u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 14.	2.750,00
34.35			Presadivanje stabala iz vaza u Kružnoj ulici u Ulicu Bože Vidasa istočno od kućnog broja 14	764,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.36			Presadivanje stabala iz Kružne ulice u Ulicu Petra Jurčića južno od kućnog broja 24	300,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
34.37			Sadnja stabla na autobusnom stajalištu u Ulici Ivana Ćikovića Belog kod kućnog broja 42	500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		C	ENERGO D.O.O.	11.100,00		11.084,75
34.38			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86	600,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86.	530,89
34.39			Radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86	5.700,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86.	5.839,49
34.40			Oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86	2.100,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Zametskoj ulici kod kućnog broja 86.	2.025,64
34.41			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici	200,00	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici.	132,72
34.42			Radovi za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici	700,00	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici.	879,36
34.43			Oprema za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici	1.800,00	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Plitvičkoj ulici.	1.676,65