

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU  
MJESNOG ODBORA KOZALA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE**

**II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA 2024. GODINE**

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz prethodnih razdoblja u 2025. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2024. godinu.

Tablica 1.

<b>14</b>	<b>14</b>	<b>MO KOZALA</b>			<b>28.561,76</b>
		<b>A</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>		<b>172,50</b>
14.1			Realizacija obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 4 i 8 - vertikalna signalizacija	Postavljeno po 1 kom prometnih znakova B30 "30" i C03 na stupove javne rasvjete.	172,50
		<b>B</b>	<b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>		<b>12.796,76</b>
14.2			Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Laginjina	Postavljena je autobusna čekaonica.	9.865,55
14.3			Postava jednoreodne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22 - Zamjenska stavka Izmještanje jednoreodne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22 s betoniranjem zemljanog dijela staze i završnom obradom češkom glazurom	Izvedeno je izmještanje ograde.	854,63
14.4			Postava jednoreodne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22 - Zamjenska stavka Izmještanje jednoreodne ograde u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22 s betoniranjem zemljanog dijela staze i završnom obradom češkom glazurom	Izvedeno je betoniranje staze uz izmještenu ogradu.	2.076,59

		<b>C</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>		<b>15.592,50</b>
14.5			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9 na području MO Kozala za 1 stup i 4 svjetiljke.	530,89
14.6			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9 na području MO Kozala za 1 stup i 4 svjetiljke.	8.908,00
14.7			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 9 na području MO Kozala za 1 stup i 4 svjetiljke.	2.338,43
14.8			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	Izrađeno je tehničko rješenje za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka na području MO Kozala za 1 stup i 3 svjetiljke.	398,17
14.9			Radovi za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	Izvedeni su radovi za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka na području MO Kozala za 1 stup i 3 svjetiljke.	2.094,66
14.10			Oprema za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka	Postavljena je oprema za proširenje javne rasvjete na pješačkom putu između Ulice Bože Milanovića i Ulice Petra Kobeka na području MO Kozala za 1 stup i 3 svjetiljke.	1.322,35

### III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2025. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2025. godini do zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2.

<b>14</b>	<b>14</b>		<b>MO KOZALA UKUPNO</b>	<b>46.845,00</b>		<b>27.721,49</b>
		<b>A</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>14.045,00</b>		<b>10.597,30</b>
14.1			Sanacija asfalta na parkiralištu u Trinajstičevoj Ulici kod kućnog broja 8A	2.545,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.2			Elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza u sporednom privozu Laginjine ulice kod kućnog broja 20	400,00	Izrađen je elaborat obilježavanja pješačkog prijelaza	400,00
14.3			Realizacija obilježavanja pješačkog prijelaza u sporednom privozu Laginjine ulice kod kućnog broja 20	300,00	Demontiran postojeći i montiran novi prometni znak C02. Iscrtan pješački prijelaz. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	202,19
14.4			Elaborat uređenja cestovnog otoka na raskrižju Baštijanove i Brajšine ulice	400,00	Izrađen je elaborat uređenja cestovnog otoka	400,00
14.5			Realizacija uređenja cestovnog otoka na raskrižju Baštijanove i Brajšine ulice	2.500,00	Zarezano 18,80 m' asfalta, postavljen cestovni rubnjak. Dobavljeno i postavljeno 2 kom novih prometnih znakova B47-1 i B47-2.	2.507,50
14.6			Postava prometnog ogledala nasuprot izlaza iz slijepog ogranka Ulice Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 11	500,00	Postavljen novi metalni stup te cestovno prometno ogledalo promjera fi60 cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	267,50

14.7			Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 30	7.000,00	Ugrađeno 9,13 m3 tampona, izrađen nosivi sloj kolnika d=10 cm 91,25 m2, uklonjeno 209,37 m2 oštećenog asfalta. Ugrađeno 63,64 m2 izravnavajućeg sloja te 85,12 m2 asfalta AC8 d=5cm. Ostatak sredstava prebačen na Novu poziciju.	6.820,11
14.8			Studija ispitivanja opravdanosti uvođenja mjera za smirivanje prometa u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 1A	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
		<b>B</b>	<b>KD ČISTOĆA I DR. PRAVNE OSOBE</b>	<b>29.100,00</b>		<b>17.124,19</b>
14.9			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Aleksandra Mamića zapadno od kućnog broja 6	4.000,00	Postavljen vrtuljak.	4.062,50
14.10			Zamjena kombinirane sprave s novom u Parku Zvonimira Škerla	10.000,00	Izvedena je postava kompletnog igrališta za veću djecu.	10.375,00
14.11			Radovi uz zamjenu kombinirane sprave s novom u Parku Zvonimira Škerla	500,00	Izvedeno je uklanjanje drvene kombinirane sprave i stare antistres podloge.	1.025,55
14.12			Sanacija stubišta od Laginjine ulice kućni broj 32 do Baštijanove ulice kućni broj 14	5.500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.13			Postava antistres podloge u Parku Zvonimira Škerla	3.000,00	Realizirana je postava antistres podloge u Parku Zvonimira Škerla.	1.098,64
14.14			Postava rukohvata u Trinajstičevoj ulici jugozapadno od kućnog broja 2	100,00	Realizirana je postava rukohvata u Trinajstičevoj ulici jugozapadno od kućnog broja 2.	59,25
14.15			Postava rukohvata uz stubište na ulazu u Park Nikole Hosta u Ulici Kalvarija južno od kućnog broja 1	900,00	Realizirana je postava rukohvata uz stubište na ulazu u Park Nikole Hosta u Ulici Kalvarija južno od kućnog broja 1.	503,25
14.16			Hortikulturno uređenje zelene površine u Laginjinoj ulici južno od kućnog broja 22	2.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.17			Hortikulturno uređenje cestovnog otoka na raskrižju Baštijanove i Brajšine ulice	2.100,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.18			Sadnja zamjenskog stabla u Baštijanovoj ulici sjeverno od kućnog broja 30	1.000,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00

		<b>C</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>3.700,00</b>		<b>0,00</b>
14.19			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.20			Radovi za proširenje javne rasvjete u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7	400,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.21			Oprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Stube Alberta Anđelovića kod kućnog broja 7	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.22			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete kod crkve u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 25	200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.23			Radovi za proširenje javne rasvjete kod crkve u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 25	500,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00
14.24			Oprema za proširenje javne rasvjete kod crkve u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 25	1.200,00	Radovi su preneseni u 2026. godinu i teretit će prijelazne radove u 2026. godini.	0,00